форма2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2025г

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Школа-лицей №36" отдела образования г.Экибастуза

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: Ремонт КЛ-10 кВ ТП-129 - КТП-447

основание: договор № 77 от 19.05.2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	6,4	476	3 046
2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,64	7979	5 107
3	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	5,4	98	529
4	6113-0101-0101	Планировка территории, механизированным способом	м2	15	30	450
5	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	10	826	8 260
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,0069	1561	1 572
7	6401-0201-0104	Прокладка кабеляв готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	10	2024	20 240
8	243-101-0308	Кабельмарки АСБл 3х120(ок)-10	м	10	6154	61 540
9	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10	24	240
10	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей	м	10	941	9 410
11	6401-0201-2805	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением10 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	2	27222	54 444
12	243-903-0602	Муфта соединительная, напряжение 10 кВ, 3СТп-10 70х120	комплект	2	44912	89 824
13	1391-0511-0305	Испытание силовых кабельных линий: испытание повышенным выпрямленным напряжением; напряжение кабельных линий 6-10 кВ	измерение кабельных линий	2	12334	24 668
		Итого:				**279 330**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,4%, с Кветер = 1)				20 670
		Итого с общеплощадочными затратами				**300 000**
		Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.				**300 000**
		НДС (12%)				36 000
		Всего				**336 000**

РАБОТЫ СДАЛ
ТОО "Горэлектросеть"
Зам.Председателя Правления по экономике
и финансам Феденко С.Ф.

РАБОТЫ ПРИНЯЛ
КГУ "Школа-лицей №36"
отдела образования г.Экибастуза