Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Авторский надзор: ТОО «ДИАС-проект»

Технадзор: ТОО «DAT Construction»

Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Основание: Договор №104 от 04.07.2023 г.

Наименование строики: «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Майбулак (Турдалиев), Кокибель Казыгуртского района, Туркестанской области»

Справка №1
о стоимости выполненных работ
от 31.07.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Майбулак (Турдалиев), Кокибель Казыгуртского района, Туркестанской области»	14 790 179	16 565 000	14 790 179	16 565 000	14 790 179	16 565 000
Итого к оплате:	14 790 179	16 565 000	14 790 179	16 565 000	14 790 179	16 565 000

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»	ТОО «DAT Construction»	ТОО «ДИАС-проект»	ТОО "BAQ Building Group"
Руководитель_____Додакимов Т.К.	Директор_____Досанов С.М.	Руководитель_____Нуралиев Е.А.	Директор_____Юсупов Б.Д.

Форма 2

Наименование стройки - «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Майбулак (Турдалиев), Кокибель Казыгуртского района, Туркестанской области»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 31.07.2023 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ДИАС-проект»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «DAT Construction»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Договор №104 от 04.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ										
4	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**км**	**0,298**		**2288123,00**	**--**	**681861**	**--**	**681861**	**--**	**736410**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**54549**	
5	243-701-0878 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0**	**км**	**0,902**		**2896467,00**	**--**	**2612613**	**--**	**2612613**	**--**	**2821622**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**209009**	
		Железобетонные элементы										
14	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**52**		**10665,25**	**4763,88**	**554593**	**247722**	**46894**	**298729**	**921588**
		НР - 80%; СП - 8%				**4999,55**	**2181,44**	**259977**	**113435**		**68266**	
14.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,1824	165,4848	1571,00		259977				
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9048	47,0496							
14.3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,7072	36,7744		5620,00		206672			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7072	36,7744		2580,00		94878			
14.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1976	10,2752		3995,00		41049			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1976	10,2752		1806,00		18557			
14.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00156	764766,00				1193		
14.6	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	5,2	2344,00				12189		

14.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	1,04	119,00				124		
14.8	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	312	59,00				18408		
14.9	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	20,8	605,00				12584		
14.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	5,2	461,00				2397		
15	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**22**		**21685,78**	**11013,60**	**477087**	**242299**	**19840**	**260740**	**796853**
		ПР - 80%, СП - 8%				**9770,36**	**5044,42**	**214948**	**110977**		**59026**	
15.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,2192	136,8224	1571,00		214948				
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,08	45,76							
15.3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,664	36,608		5620,00		205737			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,664	36,608		2580,00		94449			
15.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,416	9,152		3995,00		36562			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,416	9,152		1806,00		16529			
15.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00066	764766,00				505		
15.6	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2,2	2344,00				5157		
15.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,44	119,00				52		
15.8	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	132	59,00				7788		
15.9	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	8,8	605,00				5324		
15.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	2,2	461,00				1014		
16	**225-204-0303 РСНБ РК 2022**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**96**		**46710,00**	**--**	**4484160**	**--**	**4484160**	**--**	**4842893**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**358733**	
		Стальные конструкции										
19	**252-207-0268 РСНБ РК 2022**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**28**		**10431,00**	**--**	**292068**	**--**	**292068**	**--**	**315433**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23365**	
20	**222-526-0102 РСНБ РК 2022**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)**	**т**	**0,0115**		**998585,00**	**--**	**11484**	**--**	**11484**	**--**	**12403**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**919**	
21	**252-207-3927 РСНБ РК 2022 прим**	**Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /У3,У4/**	**шт.**	**23**		**10620,00**	**--**	**244260**	**--**	**244260**	**--**	**263801**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19541**	
		Линейная арматура										
22	**252-207-0803 РСНБ РК 2022**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30**		**175,00**	**--**	**5250**	**--**	**5250**	**--**	**5670**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**420**	
23	**252-207-1802 РСНБ РК 2022**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**42,6**		**647,00**	**--**	**27562**	**--**	**27562**	**--**	**29767**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2205**	

24	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	4326,00 --	-- --	34608 --	-- --	34608	-- 2769	37377
25	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3 СП - 8%	шт.	7	3681,00 --	-- --	25767 --	-- --	25767	-- 2061	27828
26	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD3.2 наружного угла СП - 8%	шт.	1	9025,00 --	-- --	9025 --	-- --	9025	-- 722	9747
27	Прайс лист 11 п.	Рейка монтажная для мачтового рубильника 160 А или 400 А PEK49 СП - 8%	шт.	5	17578,61 --	-- --	87893 --	-- --	87893	-- 7031	94924
28	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные СП - 8%	шт.	8	48,00 --	-- --	384 --	-- --	384	-- 31	415
29	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	24	336,00 --	-- --	8064 --	-- --	8064	-- 645	8709
30	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	28	1060,00 --	-- --	29680 --	-- --	29680	-- 2374	32054
31	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	52	2097,00 --	-- --	109044 --	-- --	109044	-- 8724	117768
32	Прайс лист 6 п.	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 СП - 8%	шт.	97	3675,64 --	-- --	356537 --	-- --	356537	-- 28523	385060
33	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 СП - 8%	шт.	98	3104,00 --	-- --	304192 --	-- --	304192	-- 24335	328527
34	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	46	2954,00 --	-- --	135884 --	-- --	135884	-- 10871	146755
35	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком СП - 8%	шт.	101	4640,00 --	-- --	468640 --	-- --	468640	-- 37491	506131
36	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S СП - 8%	шт.	25	8203,00 --	-- --	205075 --	-- --	205075	-- 16406	221481
37	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной СП - 8%	шт.	23	4994,00 --	-- --	114862 --	-- --	114862	-- 9189	124051
38	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной СП - 8%	шт.	71	3792,00 --	-- --	269232 --	-- --	269232	-- 21539	290771
39	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	2873,00 --	-- --	22984 --	-- --	22984	-- 1839	24823
40	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	3000,00 --	-- --	24000 --	-- --	24000	-- 1920	25920

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								13128777
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3 Наружное освещение									
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж наружного освещения									
4	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
			шт.	4	8957,00	--	35828	--	35828	--	38694
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
6	247-103-0205 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	5	99287,00	--	496435	--	496435	--	536150
		СП - 8%			--	--	--	--		39715	
12	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00199	1193871,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								577410
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13706187
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			13 706 187						
в том числе оборудование	Тенге			-						
в том числе СМР	Тенге			13 706 187						
Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге		2,40%	328 948						
Итого с временными	Тенге			14 035 135						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,24%	Тенге		0,24%	33 684						
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге			14 068 820						
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге		2%	281 376						
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты	Тенге			14 350 196						
Итого оборудование	Тенге			-						
Итого СМР+оборудование	Тенге			14 350 196						
в текущих ценах на 2020 год 100% К=1,049901	Тенге		1,0849057	15 568 609						
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,950000	14 790 179						
НДС (12%)	Тенге		12%	1 774 821						
Стоимость строительства	Тенге			16 565 000						

Подрядчик
ТОО "BAQ Building Group"

Юсупов Б.Д.

Авторский надзор:
ТОО «ШАС-проект»

Нуралиев Е.А.

Инженер-эксперт:
ТОО «DAT Construction»

Толемырзаева Д.Ш.