Утвержден
приказом министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 10 2020 г.

Заказчик **КГУ «Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области» 80400 Кордайский район, Кордай, ул. Жибек Жолы 275 в лице руководителя Нуралиева Е.Б.**

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 10.10.2020г. ТОО «Умирзак» в лице директора Ишанкулов С, Республика Казахстан Жамбылская область город Кызылорда ул. Мусрепова 20.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «10» октября 2018г. ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" Кикбаев Еменкул Ашимович аттестат эксперта №KZ70VJE00028522 от 25.06.2012г., №KZ75VJE00055592 от 23.06.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «10» октября 2020г. ТОО «Мекен жай-Тараз» ГСЛ 000097, от 16.09.2005г, ГИП Мамырбаев Кыдырбек квалификационный аттестат № 000097 от 16.09.2005г .,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт здания средней школы №9 в селе Аухатты Кордайского района Жамбылской области», капитальный ремонт.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу**: Республика Казахстан Жамбылская область, Кордайский район, Аухаттинский с.о. с.Аухатты.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **акимат Аухаттинского сельского округа №124 от 24.09.2001г.;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного**

контроля акимата Жамбылской области» от 15.04.2020 года.;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана **ТОО «Мекен жай-Тараз» ГСЛ 000097, от 16.09.2005г,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области» ,№ 202 от 23.10.2017 года.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«25» апреля 2020г.**;

месяц, год

окончание работ **« 12» октября 2020г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц**: 4 месяца;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца;**

фактически, месяц **5,5 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Общая площадь	кв.м.	4091,0
2	Площадь застройки	кв.м.	2221,53
3	Строительный объем	куб.м.	19775,0
4	Этажность	Эт.	3

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

На основании проекта произведены следующие виды работ по капитальному ремонту блоков №1,2,3:

Предусмотрено выполнение следующих работ:

Очистка вручную от известковой окраски поверхности потолка

Разборка деревянных оконных блоков

Разборка бетонных подоконников

Разборка деревянных дверных блоков

Демонтаж деревянного пола 1 этаж с лагами и тумбами

Демонтаж деревянного пола 2 этаж с лагами

Демонтаж покрытия пола из керамической плитки

Замена решетки на вентшахтах

Снятие керамической плитки с поверхности стен

Отбивка внутренней отделки без штукатурки

Демонтаж кровли с элементами крыши

Демонтаж асфальтового покрытия

Объемы и виды демонтажных работ комиссионно и утверждены заказчиком.

Устройство дверных блоков ДГ

Устройство металлических дверных блоков ДСН ППН М2, ДСН ДН М2

Устройство оконных блоков из ПВХ, подоконников из ПВХ

Штукатурка и покраска водоэмульсионной краской откосов

Устройство полов из керамической плитки прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150, стяжка из цементно-песчаного раствора М150, подстилающий слой из бетона В7,5

Устройство плинтуса керамического

Устройство пола из керамогранитной плитки прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150, стяжка из цементно-песчаного раствора М150, подстилающий слой из бетона В7,5

Устройство плинтуса из керамогранитной плитки

Устройство пола из линолеума многослойного, прослойка из клеящей мастики, стяжка из цементно-песчаного раствора М150, подстилающий слой из бетона В7,5

Устройство деревянного плитуса

Устройство деревянных полов кирпичный столбик 250х225х250 на цементно-песчаном растворе

Отделка потолка – затирка швов, сплошное выравнивание смесями с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза

Отделка стен и перегородок - сплошное выравнивание смесями с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза, облицовка керамической плиткой сплошное выравнивание смесями с последующей покраской масляной краской за 2 раза.

Устройство козырька

Устройство кирпичных перегородок

Отделка фасада – покраска поливинилацетатной краской за 2 раза

Отделка цоколя – улучшенная штукатурка с последующей декоративной штукатуркой поливинилацетатной краской

Устройство кровли – металлочерепица, по деревянной обрешетке, деревянная конструкция.

Фронтоны, карнизы – обшивка металлом по деревянным доскам толщиной 25 мм

Для защиты деревянных элементов и конструкций от поражения древоразрушающими насекомыми применяется смесь буры и с борной кислотой в соотношении 1:1 при концентрации раствора 10%.

Для защиты от гниения все деревянные элементы обрабатываются антисептической пастой марки 100т/и обрабатываемой поверхности.

С целью защиты деревянных конструкций от возгорания двукратно покрываются огнезащитной краской МХС.

В электротехнической части предусмотрено – замена осветительных щитков, электропроводки, установочных устройств, светотехнического оборудования.

В качестве групповых щитков освещения приняты модульные запирающиеся щитки встроенного исполнения типа ЩРВ с автоматическими выключателями на вводе и отходящих линиях. В щитках размещены автоматы для защиты групповых линий и устройства защитного отключения.

Освещение учебных помещений выполнено светильниками типа AOT.PRS 2x36 с люминесцентными лампами с электронными пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими особо низкий уровень шума и рассеянного света, а также высокое качество освещения. Светильники общего освещения класса установлены рядами, параллельно длинной стороне с окнами с раздельным управлением рядов. Управление освещением осуществляется местными выключателями, установленными на высоте 1,8 м от уровня пола. Освещение классной доски выполнено зеркальными светильниками несимметричного светораспределения типа ASV/S 136, устанавливаемыми параллельно доске. Светильники размещены выше верхнего края на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. Освещение спортзала выполнено специальными светильниками с защитной решеткой типа OPL/C 258 SPORT.

Для обеспечения безопасности при поражении электрическим током, все розеточные сети защищены устройствами защитного отключения реагирующими на дифференциальный ток, не превышающий 30 МА.

На путях эвакуации установлены световые указатели «Выход».

Световые указатели «Выход» снабженные аккумуляторными батареями, обеспечивают автономную работу аварийно-эвакуационного освещения в течении 2-х часов при отсутствии напряжения в сети.

Групповые сети освещения выполнены проводом марки ППВ-380 В расчетного сечения, проложенного в трубах ПВХ скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытий.

Защитное заземление электроустановок выполнено по системе TN-S. Для уравнивания потенциалов по месту использовать естественные заземлители. Для защиты от поражения электрическим током все групповые сети предусмотрены с дополнительным защитным проводником РЕ, который используется для заземления корпусов светильников.

Пожарная сигнализация.

Пожарная сигнализация здания школы разработана на базе контрольной панели типа «Гранит-24». Извещатели тепловые типа ИП-103-5/4-А3 и дымовые типа ИП-212-45 установлены на потолках охраняемых помещений. Ручные извещатели типа ИПР-3СУ устанавливаются у выходов, на путях эвакуации на высоте от пола 1,5 м.

Абонентские шлейфы сигнализации между этажами выполнены кабелем марки ТПП-10х2х0,5, проложенным по стояку в ПВХ трубе, этажная разводка выполнена телефонным кабелем марки КСПВ-2х0,5 мм2 в кабель канале.

Оповещение людей о пожаре.

Предусмотрено оборудование оповещения людей о пожаре. Системы оповещения предназначены для того, чтобы своевременно оповещать людей, находящихся в здании или помещении, о пожаре или других аварийных ситуациях, которые требуют немедленной эвакуации.

На путях эвакуации предусмотрена установка светозвуковых табло типа Блик-СЭУ и речевых пожарных пожарных извещателей «Октава». В качестве речевых оповещателей обеспечивают необходимую слышимость во всех местах пребывания людей.

Подключение речевых извещателей выполнено проводом марки ПТПЖ 2х1,2 скрыто под штукатуркой, подключения светозвуковых табло Блик-СЭУ выполнено проводом ППВ сечением 3х2,5мм2.

Управление системой оповещения осуществляется автоматически от систем пожарной сигнализации с отправкой в указанную зону спецтекстов. Для передачи информации используются предварительно записанные сообщения. В случае нештатных ситуаций диспетчер может руководить эвакуацией с помощью микрофона.

Подключение речевых извещателей выполнено проводом марки ПТПЖ 2х1,2 скрыто под штукатуркой, подключения светозвуковых табло Блик-СЭУ выполнено проводом ППВ сечением 3х2,5мм2.

Резервное питание обеспечивается от аккумуляторной батареи, обеспечивающей непрерывную работу.

Защитное заземление и зануление выполнено путем присоединения корпусов приборов к нулевому защитному проводнику питающей сети.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **279 816,33** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **236 962,8** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **701,29** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **243 688,13** тысяч тенге, в том числе: авторский надзор – **475,33** тенге, технадзор – **3 210,84** тенге.
стоимость строительно-монтажных работ **240 001,96** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт здания средней школы №9 в с. Аухатты Кордайского района Жамбылской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области» в лице руководителя
Нуралиев Елдос Бекболатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кикбаев Еменкул Ашимович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Абдалиев Батырхан
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ишанкулов Сабыржан Минразакович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение3
К приказу Министра по
инвестициям и
развитию Республики
Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии
«10» 10 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Умирзак» Республика Казахстан, Кызылординская область г. Кызылорда ул. Мусрепова дом №2**
(наименование организации, юридический адрес)
В лице **Иншанкулова Сабыржан Минразаковича**
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

По объекту **«Капитальный ремонт здания средней школы № 9 в селе Аухатты Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование , местонахождения объекта)
Заказчиком которого является: **КГУ «Отдел образования Кордайского района Жамбылской области», Нуралиев Елдос Бекболатулы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя организации)

Удостоверяет, что:
1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, строительной и градостроительной деятельности,
2.Субподрядные организации: **ТОО «АК МЕРЕКЕ», Бекмухамбетов И.Д**
3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Мекен-жай Тараз»**
(наименование проектной организации)
утверждена(а) **КГУ«Отдел образования Кордайского района Жамбылской области» №202 от 23 октябрь 2017года**
(наименование организации утвердивший проект и дата)

4.Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Здание имеет следующие показатели:

Наименование, мощность производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса
Площадь участка	га	2,8252	2,8252	2,8252	2,8252
Площадь застройки	м2	2221,53	2221,53	2221,53	2221,53
Блок 1	м2	961,54	961,54	961,54	961,54
Блок 2	м2	365,42	365,42	365,42	365,42
Блок 3	м2	775,97	775,97	775,97	775,97
Число этажей -Блок 1 -Блок 2 -Блок 3	 этаж этаж этаж	 3 2 2	 3 2 2	 3 2 2	 3 2 2
Количество блоков	блок	3	3	3	3
Общий строительный объем	м3	19775,0	19775,0	19775,0	19775,0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- замена деревянных оконных блоков на блоки из ПХВ,
- замена наружных и внутренних дверных блоков на деревянные, металлические, ПХВ,
-внутренняя отделка: ремонт, выравнивание, известковая, водоэмульсионная, масляная окраска,
- наружная отделка: штукатурка, отделка «дождик», окраска,
- кровля: замена шиферной кровли на металлочерепицу
-устройство козырьков над входами,
-ремонт отмостки,
-ремонт систем отопления, вентиляции, водоснабжения, освещения, водопровода, канализации, пожарной сигнализации и электрооборудования,
-замена наружной канализации и наружного водопровода,
- устройство септика,
-благоустройство территории,
-асфальтовое покрытие дорожек и проездов,
-замена ограждения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно акту о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробирования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«25» апреля 2020г.**;
месяц, год
окончание работ **« 12» октября 2020г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц**: 4 месяца;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца;**
фактически, месяц **5,5 месяца**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания средней школы № 9 в селе Аухатты Кордайского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ишанкулов Сабыржан Минразакович_____ **М.П.**

ТОО «ӨМІРЗАҚ» ЖШС

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 10 » октября 2020 года

Авторский надзор ТОО «Мекен-Жай Тараз» Абдалиев Батырхан,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

В лице: ГИП Мамырбаев Кадырбек, ГСЛ № 000097 от 16.09.2005г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: на основании договора № 125 от 27 марта 2020
№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт здания средней школы №9 в с. Аухатты Кордайского района Жамбылской области»,
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области».
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Умирзак», лицензия №18013210 от 04.07.2018
наименование организации, № лицензии и дата получении

в лице директора Ишанкулов Сабыржан Минразакович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО "АК МЕРЕКЕ" №14018074 от 02.12.2014г
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Бекмухамбетов И.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ; 25.04.2020г.;
месяц, год

окончание работ 10.10.2020г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;

фактически 4 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и издели соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процесс строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в област архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией ТОО «Мекен-Жай Тараз», лицензия №09-ГСЛ-000097 от 16.09.2005г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) 23.07.2018г. КГУ «Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылскс области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация: ТОО «Мекен-Жай Тараз», Абдалиев Батырхан, 10 октября 2020г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличи*

эксперт(ы) по авторскому надзору
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, да
Место печати (при наличи

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 10 » октября 2020года

Технический надзор ТОО «Акгем-Строй», Кикбаев Еменкул Ашимович, свидетельство об аккредитации № KZ77VWC00002022 от 21.04.2020 года, г. Тараз, ул. Болтирик шешен, д.№1, кв.4

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: Кикбаев Еменкул Ашимович, аттестат эксперта № KZ82VJE00053720 от 16.03.2020г., № KZ70VJE00028522 от 25.06.2012г., № KZ75VJE00055592 от 23.06.2020г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: договора №112 от 26.02.2020г.

№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт средней школы №9 в а. Аухатты Кордайского района Жамбылской области», заказчиком которого является

наименование и местонахождение объекта

КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Умирзак», лицензия №18013210 от 04.07.2018г

наименование организации, № лицензии и дата получения

Директор Ишанкулов Сабыржан Минразакович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2) субподрядными организациями в лице ТОО „АК МЕРЕКЕ" №18018074 от 02.12.2014г Бекмухамбетов И.Д.

наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25.04.2020г.;

месяц, год

окончание работ 10.10.2020г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 4 месяц;

фактически (два) месяц; 4 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Мекен-Жай Тараз»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) заказчиком КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по техническому надзору: Кикбаев Еменкул Ашимович, аттестат эксперта аттестат эксперта № KZ82VJE00053720 от 16.03.2020г., № KZ70VJE00028522 от 25.06.2012г., № KZ75VJE00055592 от 23.06.2020г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)