Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области**

Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
		С начала строительства по отчетный период	В том числе:			За отчетный месяц:			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области"**	37 826 316	37 826 316			37 826 316			37 826 316
2	в том числе НДС	4 052 820	4 052 820			4 052 820			4 052 820
3	**5% удержание качества**	1 891 316	1 891 316			1 891 316			1 891 316
4	**ИТОГО К ОПЛАТЕ:**	**35 935 000**	**35 935 000**			**35 935 000**			**35 935 000**
5	в том числе НДС	3 850 179	3 850 179			3 850 179			3 850 179

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма 2в

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области

АКТ № 1

выполненных работ за май месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы см.02-01-01								
1	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	4455,68	119,26	--	531384	--	344484	0,18	793
		м2		119,26	--	531384	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,31*		*344484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*70,48*				*314048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,83*				*30436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,73*		*70069*				
		Сметная стоимость				*945937*				
2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	6986,13	152,89	--	1068137	--	600601	0,23	1594
		м2		152,89	--	1068137	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*85,97*		*600601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,67*				*542614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,30*				*57987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,11*		*133499*				
		Сметная стоимость				*1802237*				
3	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	547,882	538,52	36,11	295044	19787	184563	0,74	407
		м2		502,40	16,12	275257	8834	59,1	0,02	11
		Накладные расходы -		*336,87*		*184563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*306,45*				*167898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,42*				*16666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,03*		*38369*				
		Сметная стоимость				*517976*				
4	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1838,71	531,68	19,97	977603	36722	623145	0,70	1285
		1м2		511,71	10,55	940881	19391	59,1	0,01	26
		Накладные расходы -		*338,90*		*623145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*308,65*				*567521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,25*				*55624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,65*		*128060*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1728808*				
5	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1307,28	25,26	--	33021	--	21406	0,04	49
		1м		25,26	--	33021	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,37*		*21406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,93*				*19515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,45*				*1891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*4354*				
		Сметная стоимость				*58782*				
6	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1487,69	95,68	--	142336	--	92273	0,14	212
		1м		95,68	--	142336	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*62,02*		*92273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,54*				*84121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,48*				*8152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,62*		*18769*				
		Сметная стоимость				*253378*				
7	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	2318,99	51,39	--	119171	--	77255	0,08	178
		1м2		51,39	--	119171	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*33,31*		*77255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,37*				*70430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,94*				*6826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,78*		*15714*				
		Сметная стоимость				*212141*				
8	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	2318,99	95,54	--	221561	--	143633	0,14	331
		1м2		95,54	--	221561	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*61,94*		*143633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,47*				*130943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,47*				*12690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,60*		*29215*				
		Сметная стоимость				*394409*				
9	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка дощатого покрытия полов	2318,99	237,05	11,93	549711	27660	348372	0,34	779
		1м2		225,12	6,30	522051	14606	59,1	0,01	20
		Накладные расходы -		*150,23*		*348372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*136,77*				*317164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,46*				*31208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*71847*				
		Сметная стоимость				*969929*				
10	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	263,4	740,57	107,35	195065	28275	102660	0,91	240
		м2		633,22	56,69	166790	14931	50,8	0,08	20
		Накладные расходы -		*389,75*		*102660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*350,47*				*92314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,28*				*10346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,43*		*23818*				
		Сметная стоимость				*321543*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	660,1	1256,31	107,35	829292	70860	448700	1,65	1092
		Накладные расходы -		1148,96	56,69	758431	37418	50,8	0,08	51
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*679,75*		*448700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*612,47*				*404292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,28*				*44409*		
		Сметная стоимость		*154,88*		*102239*				
12	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка т	260,41	416,00	--	108331	--	3900	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,98*		*3900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,98*				*3900*		
		Сметная стоимость		*34,48*		*8978*				
13	41-020101-2015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км т	260,41	650,75	--	169462	--	6101	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,43*		*6101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,43*				*6101*		
		Сметная стоимость		*53,93*		*14045*				
		Демонтажные работы по отоплению				*189608*				
14	12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях м трубопровода	250	276,84	--	69209	--	44867	0,38	95
		Накладные расходы -		276,84	--	69209	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*179,47*		*44867*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*163,61*				*40902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,86*				*3964*		
		Сметная стоимость		*36,50*		*9126*				
15	12-150102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях м трубопровода	603	400,61	--	241566	--	156601	0,55	330
		Накладные расходы -		400,61	--	241566	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*259,70*		*156601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*236,76*				*142765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,95*				*13836*		
		Сметная стоимость		*52,82*		*31853*				
16	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг(в спортзале). Демонтаж шт.	17	774,87	31,07	13173	528	8387	1,10	19
		Накладные расходы -		743,80	16,41	12645	279	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*493,35*		*8387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*449,28*				*7638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,07*				*749*		
				101,46		*1725*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*23285*				
17	12-150103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	4	360,47	10,40	1442	42	923	0,48	2
		м2 поверхности воздуховодов		350,07	5,49	1400	22	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*230,68*		*923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*210,14*				*841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,54*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,29*		*189*				
		Сметная стоимость				*2554*				
18	11-200701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,3	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Демонтаж	1	133,20	11,39	133	11	83	0,15	--
		зонт		121,81	2,60	122	3	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*82,65*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*75,15*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,50*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,27*		*17*				
		Сметная стоимость				*233*				
19	11-200801-0103 РСНБ РК 2015 К=0,3	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Демонтаж	1	1064,88	38,28	1065	38	685	1,40	1
		дефлектор		1026,60	6,10	1027	6	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*684,54*		*685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*623,75*				*624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,79*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,95*		*140*				
		Сметная стоимость				*1889*				
20	12-150101-0305 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие	2	716,85	15,53	1434	31	920	0,96	2
		шт. арматуры		701,32	8,20	1403	16	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*460,23*		*920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*419,33*				*839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,90*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,17*		*188*				
		Сметная стоимость				*2543*				
21	12-150101-0303 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый приемный диаметром до 100 мм. Снятие	4	373,42	9,43	1494	38	957	0,50	2
		шт. арматуры		363,99	4,98	1456	20	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*239,35*		*957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*218,06*				*872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,29*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,02*		*196*				
		Сметная стоимость				*2648*				
22	11-180501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	2	3300,25	92,92	6601	186	4283	4,02	8
		насос		3207,33	24,80	6415	50	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*2141,30*		*4283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1952,21*				*3904*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*189,09*				*378*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,32*		*871*				
		Сметная стоимость				*11754*				
23	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	6	502,30	2,32	3014	14	1865	0,65	4
		м трубопровода		478,24	--	2869	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*310,90*		*1865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*282,64*				*1696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,26*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,06*		*390*				
		Сметная стоимость				*5270*				
24	12-160101-2401 РСНБ РК 2015	Демонтаж по теплосети Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	4	628,99	176,59	2516	706	1401	0,61	2
		задвижка		452,39	82,69	1810	331	59,1	0,10	--
		Накладные расходы -		*350,26*		*1401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*316,23*				*1265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,03*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,34*		*313*				
		Сметная стоимость				*4230*				
25	12-160101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	2	1022,05	176,59	2044	353	1210	1,14	2
		задвижка		845,46	82,69	1691	165	59,1	0,10	--
		Накладные расходы -		*605,07*		*1210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*548,53*				*1097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,54*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,17*		*260*				
		Сметная стоимость				*3514*				
26	12-160101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	7	221,42	55,78	1550	390	845	0,22	2
		м трубопровода		164,05	20,17	1148	141	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*120,77*		*845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*108,88*				*762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,89*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,37*		*192*				
		Сметная стоимость				*2587*				
27	12-160101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	7	324,27	64,22	2270	450	1283	0,35	2
		м трубопровода		257,06	23,17	1799	162	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*183,25*		*1283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*165,62*				*1159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,64*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,60*		*284*				
		Сметная стоимость				*3837*				
28	12-150102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	2	1164,47	--	2329	--	1510	1,59	3
		шт.		1164,47	--	2329	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*754,90*		*1510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*688,20*				*1376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*66,70*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,55*		*307*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4146*				
29	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые(бойлерная). Разборка каменной кладки	4	17109,89	3101,45	68440	12406	39991	21,24	85
		м3 кладки		14008,44	1314,37	56034	5257	59,1	1,54	6
		Накладные расходы -		*9997,74*		*39991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9055,78*				*36223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*941,96*				*3768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,61*		*8674*				
		Сметная стоимость				*117105*				
30	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	46,445	1904,98	798,53	88477	37088	44723	1,55	72
		м3 конструкции		1106,45	325,15	51389	15102	60,3	0,39	18
		Накладные расходы -		*962,91*		*44723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*863,26*				*40094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*99,66*				*4629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,43*		*10656*				
		Сметная стоимость				*143855*				
31	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	40,559	762,01	430,36	30906	17455	12531	0,50	20
		м3 конструкции		331,65	119,00	13451	4827	60,3	0,11	4
		Накладные расходы -		*308,96*		*12531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*271,74*				*11022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,22*				*1509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,68*		*3475*				
		Сметная стоимость				*46912*				
32	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	235	528,10	--	124104	--	81997	0,77	180
		м		528,10	--	124104	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*348,92*		*81997*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*318,45*				*74835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,48*				*7162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,16*		*16488*				
		Сметная стоимость				*222589*				
		Демонтажные работы по НВК								
33	12-160101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм. Разборка	6	525,68	--	3154	--	2045	0,78	5
		м		525,68	--	3154	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*340,79*		*2045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*310,68*				*1864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,11*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,32*		*416*				
		Сметная стоимость				*5615*				
34	12-160101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка	59	620,42	--	36605	--	23730	0,93	55
		м		620,42	--	36605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*402,20*		*23730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*366,67*				*21633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,54*				*2097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,81*		*4827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										300
		Сметная стоимость				*65162*				
35	11-220201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Демонтаж	0,28	97406,32	3414,98	27274	956	18105	119,10	33
		км трубопровода		93991,34	1064,80	26318	298	62,1	3,61	1
		Накладные расходы -		*64661,56*		*18105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*59029,86*				*16528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5631,70*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12965,43*		*3630*				
		Сметная стоимость				*49010*				
36	11-221301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	Демонтаж колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.	7,804	8071,84	1888,50	62993	14738	37380	7,26	57
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6183,35	810,14	48255	6322	62,1	1,09	9
		Накладные расходы -		*4789,89*		*37380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4342,96*				*33892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*446,93*				*3488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1028,94*		*8030*				
		Сметная стоимость				*108403*				
37	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	8,24	15493,24	5592,62	127664	46083	67988	12,69	105
		м3		9900,62	2057,39	81581	16953	62,1	2,44	20
		Накладные расходы -		*8251,01*		*67988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7425,92*				*61190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*825,09*				*6799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,54*		*15652*				
		Сметная стоимость				*211305*				
		Демонтаж водопровода								
38	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	226	275,02	1,95	62153	441	36575	0,35	78
		м трубопроводов		247,42	0,73	55916	166	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*161,84*		*36575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*146,66*				*33144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,18*				*3431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,95*		*7898*				
		Сметная стоимость				*106626*				
39	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж раковины /умывальника/	11	379,31	3,61	4172	40	2693	0,51	6
		компл		375,71	1,90	4133	21	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*244,86*		*2693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*223,17*				*2455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,69*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,93*		*549*				
		Сметная стоимость				*7415*				
40	12-150101-0404 РСНБ РК 2015	Демонтаж ванн чугунных	1	2182,32	36,48	2182	36	1404	2,93	3
		компл		2145,84	19,26	2146	19	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1404,21*		*1404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1279,58*				*1280*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*124,63*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,92*		*287*				
		Сметная стоимость				*3873*				
41	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	Демонтаж мойки чугунной	2	762,37	10,96	1525	22	982	1,03	2
		компл		751,41	5,79	1503	12	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*491,06*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*447,50*				*895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,56*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*201*				
		Сметная стоимость				*2708*				
42	12-150101-0602 РСНБ РК 2015	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов	2	1842,67	17,66	3685	35	2378	2,34	5
		прибор		1825,01	8,73	3650	17	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,09*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1083,74*				*2167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*105,35*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,54*		*485*				
		Сметная стоимость				*6548*				
43	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж поддона в помещении кухни	1	379,31	3,61	379	4	245	0,51	1
		прибор		375,71	1,90	376	2	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*244,86*		*245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*223,17*				*223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,69*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,93*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
44	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	106	501,84	2,22	53195	235	34417	0,69	73
		м		499,62	1,17	52960	124	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*324,69*		*34417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*295,97*				*31373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,72*				*3044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,12*		*7009*				
		Сметная стоимость				*94621*				
45	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	22	623,88	4,44	13725	98	8870	0,85	19
		м		619,44	2,34	13628	52	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*403,16*		*8870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*367,47*				*8084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,69*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,16*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24402*				
		Демонтажные работы по пож.сигнализации								
46	13-100701-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов	1	9856,09	0,56	9856	1	4500	11,40	11
		шт		9855,53	--	9856	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4500,21*		*4500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4001,34*				*4001*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*498,87*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1148,50*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15505*				
47	13-080105-0104 РСНБ РК 2015 К=0,3	Батарея аккумуляторная								
		шт	2	744,17	--	1488	--	714	0,90	2
		Накладные расходы -		744,17	--	1488	--	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*356,76*		*714*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*318,50*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,26*				*77*		
		Сметная стоимость		*88,07*		*176*				
48	13-100701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатель пожарный тепловой дифференциальный				*2378*				
		шт	91	248,26	0,21	22592	19	10308	0,30	27
		Накладные расходы -		248,06	--	22573	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*113,27*		*10308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*100,71*				*9165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,56*				*1143*		
		Сметная стоимость		*28,92*		*2632*				
49	13-100701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатель пожарный дымовой				*35532*				
		шт	25	496,67	0,56	12417	14	5664	0,60	15
		Накладные расходы -		496,11	--	12403	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*226,55*		*5664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*201,42*				*5036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,13*				*628*		
		Сметная стоимость		*57,86*		*1446*				
50	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабельный миниканал 16х10 мм.Демонтаж				*19527*				
		м	1190	56,79	3,48	67583	4145	30899	0,07	79
		Накладные расходы -		53,31	0,64	63438	760	42,8	--	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25,97*		*30899*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,09*				*27477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,88*				*3422*		
		Сметная стоимость		*6,62*		*7879*				
51	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам .Демонтаж				*106360*				
		м	390	56,79	3,48	22149	1359	10126	0,07	26
		Накладные расходы -		53,31	0,64	20790	249	42,8	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25,97*		*10126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,09*				*9005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,88*				*1122*		
		Сметная стоимость		*6,62*		*2582*				
						34858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	13-080305-0310 РСНБ РК 2015 К=0,3	Световой оповещатель.Демонтаж	31	241,93	32,29	7500	1001	3241	0,25	8
		шт		209,63	6,50	6499	202	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*104,55*		*3241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*92,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,04*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,72*		*859*				
		Сметная стоимость				*11600*				
53	13-080201-0810 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж.	290	69,70	32,49	20214	9423	6880	0,05	13
		м кабеля		37,21	10,64	10790	3084	42,8	0,05	14
		Накладные расходы -		*23,72*		*6880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,48*				*5938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,25*				*941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,47*		*2167*				
		Сметная стоимость				*29261*				
		Демонтажные работы по электрике								
54	13-080304-0203 РСНБ РК 2015 К=0,3	Щит распределительный. Демонтаж	12	719,09	207,79	8629	2493	3340	0,60	7
		шт.		511,30	58,08	6136	697	42,8	0,20	2
		Накладные расходы -		*278,35*		*3340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*243,69*				*2924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,66*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,80*		*958*				
		Сметная стоимость				*12927*				
55	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Демонтаж	5	252,32	7,05	1262	35	589	0,30	2
		шт.		245,28	--	1226	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*117,84*		*589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*104,98*				*525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,86*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,61*		*148*				
		Сметная стоимость				*1999*				
56	13-080305-1301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Демонтаж Ящик с понижающим трансформатором	2	289,93	34,28	580	69	258	0,30	1
		шт		255,65	11,62	511	23	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*128,95*		*258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*114,39*				*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,56*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,51*		*67*				
		Сметная стоимость				*905*				
57	13-080305-0109 РСНБ РК 2015 К=0,3	Розетка штепсельная утопленного типа. Демонтаж при скрытой проводке	129	87,59	0,67	11299	86	5392	0,10	13
		шт.		86,92	0,23	11213	30	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*41,80*		*5392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*37,30*				*4812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,50*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,35*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18026*				
58	13-080305-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Демонтаж при скрытой проводке	154	74,81	0,67	11520	103	5493	0,09	13
		шт.		74,14	0,23	11417	36	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*35,67*		*5493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,83*				*4902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,84*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,84*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18374*				
59	13-080305-0105 РСНБ РК 2015 К=0,3	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Демонтаж при скрытой проводке	71	74,81	0,67	5311	47	2533	0,09	6
		шт.		74,14	0,23	5264	16	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*35,67*		*2533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,83*				*2260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,84*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,84*		*628*				
		Сметная стоимость				*8471*				
60	13-080305-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Демонтаж при открытой проводке	19	85,09	0,72	1617	14	770	0,10	2
		шт.		84,36	0,17	1603	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,55*		*770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*36,18*				*687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,37*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,05*		*191*				
		Сметная стоимость				*2578*				
61	13-080305-0401 РСНБ РК 2015 К=0,3	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Демонтаж	205	317,02	122,73	64989	25159	27110	0,23	47
		шт.		194,29	78,21	39830	16033	42,8	0,35	71
		Накладные расходы -		*132,24*		*27110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*116,63*				*23910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,61*				*3200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,94*		*7368*				
		Сметная стоимость				*99467*				
62	13-080305-0402 РСНБ РК 2015 К=0,3	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Демонтаж	367	428,19	175,10	157147	64262	64536	0,30	109
		шт.		253,09	108,72	92886	39901	42,8	0,48	175
		Накладные расходы -		*175,85*		*64536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*154,86*				*56833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,99*				*7703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,32*		*17735*				
		Сметная стоимость				*239418*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	13-080305-0310 РСНБ РК 2015 К=0,3	Указатели световые настенные. Демонтаж	33	241,93	32,29	7984	1066	3450	0,25	8
		шт.		209,63	6,50	6918	215	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*104,55*		*3450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*92,51*				*3053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,04*				*397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,72*		*915*				
		Сметная стоимость				*12349*				
64	13-080305-0305 РСНБ РК 2015 К=0,3	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Демонтаж	62	339,20	137,24	21031	8509	8853	0,24	15
		шт.		201,96	92,53	12522	5737	42,8	0,42	26
		Накладные расходы -		*142,79*		*8853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,04*				*7815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,75*				*1038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,56*		*2391*				
		Сметная стоимость				*32275*				
65	13-080306-0603 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прожектор мощностью до 3 кВт. Демонтаж оборудования	2	1420,52	--	2841	--	1362	1,80	4
		шт.		1420,52	--	2841	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*681,01*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*607,98*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*73,03*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,12*		*336*				
		Сметная стоимость				*4539*				
66	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6255	56,79	3,48	355235	21788	162413	0,07	413
		м		53,31	0,64	333447	3996	42,8	--	14
		Накладные расходы -		*25,97*		*162413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*23,09*				*144426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,88*				*17988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,62*		*41412*				
		Сметная стоимость				*559060*				
		Демонтажные работы по ограждению								
67	11-070111-0111 РСНБ РК 2015 К=0,6	Демонтаж ограды металлической из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя	825	1108,46	411,88	914481	339797	477285	0,85	703
		м огряд		696,59	140,62	574684	116013	62,1	0,21	176
		Накладные расходы -		*578,53*		*477285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*519,91*				*428923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*58,62*				*48363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,96*		*111341*				
		Сметная стоимость				*1503107*				
68	11-070111-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	Ворота распашные. Демонтаж	2	9417,51	3236,53	18835	6473	10135	7,56	15
		шт.		6180,98	1168,59	12362	2337	62,1	1,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5067,42*		*10135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4564,09*				*9128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*503,34*				*1007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1158,79*		*2318*				
		Сметная стоимость				*31287*				
69	11-070111-0209 РСНБ РК 2015 К=0,6	Калитки. Демонтаж	2	327,92	15,93	656	32	427	0,43	1
		шт.		311,99	1,69	624	3	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*213,61*		*427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,79*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,82*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,32*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8047803	801622			9770
			Тенге			6962430	334883			675
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			813243				
	Всего заработная плата -		Тенге				744634			
		Накладные расходы -	Тенге			358431				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					317717		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40714		
		Сметная прибыль -	Тенге			93734				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1265408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				744634			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7226762				
	Материалы -		Тенге			5959				
	Всего заработная плата -		Тенге				6545057			
	Транспортные расходы -		Тенге			277792				
		Накладные расходы -	Тенге			4121764				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3727414		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					394350		
		Сметная прибыль -	Тенге			907882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12256408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9309
		Сметная заработная плата -	Тенге				6545057			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7799				
	Всего заработная плата -		Тенге				7621			
	Сдача и испытание -		Тенге			249				
		Накладные расходы -	Тенге			5050				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4603		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					447		
		Сметная прибыль -	Тенге			1028				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13535693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10445
		Сметная заработная плата -	Тенге				7297312			
		РАЗДЕЛ 2. ремонтно-строительные работы см.02-01-02								
		Отделочные работы								
79	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	2717,40112	926,89	24,39	2518742	66285	791547	0,52	1406
		м2		434,29	20,02	1180129	54392	54,8	0,03	74
		Накладные расходы -		*291,29*		*791547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*248,96*				*676518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,33*				*115029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,45*		*264823*				
		Сметная стоимость				*3575112*				
81	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4691,81588	1131,50	67,20	5308811	315280	2157117	0,85	3993
		м2		687,36	50,72	3224972	237953	54,8	0,07	325
		Накладные расходы -		*459,76*		*2157117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*404,47*				*1897683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,29*				*259434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,30*		*597274*				
		Сметная стоимость				*8063202*				
82	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	4691,81588	758,23	20,87	3557481	97931	1068247	0,43	1996
		м2		335,80	17,17	1575493	80542	54,8	0,02	110
		Накладные расходы -		*227,68*		*1068247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*193,42*				*907507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,26*				*160740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,87*		*370058*				
		Сметная стоимость				*4995786*				
85	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	358,380353	939,83	63,38	336818	22716	140651	0,75	268
		м2		582,99	48,70	208932	17454	54,8	0,07	24
		Накладные расходы -		*392,46*		*140651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*346,17*				*124060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,30*				*16592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,58*		*38198*				
		Сметная стоимость				*515667*				
		Наружная отделка								
88	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1441,80361	953,97	29,29	1375443	42229	543068	0,70	1013
		м2		580,99	21,97	837668	31678	54,8	0,03	43
		Накладные расходы -		*376,66*		*543068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*330,42*				*476402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,24*				*66666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,45*		*153481*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2071992*				
90	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	1441,80361 м2	758,23	20,87	1093220	30094	328274	0,43	613
		Накладные расходы -		335,80	17,17	484152	24751	54,8	0,02	34
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*227,68*		*328274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*193,42*				*278879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,26*				*49396*		
		Сметная стоимость		*78,87*		*113720*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*1535214*				
			Тенге			14190515	574535			9290
			Тенге			7511347	446769			609
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14190515				
	Материалы -		Тенге			6104633				
	Всего заработная плата -		Тенге				7958116			
		Накладные расходы -	Тенге			5028904				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4361048		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					667856		
		Сметная прибыль -	Тенге			1537553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20756972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9899
		Сметная заработная плата -	Тенге				7958116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20756972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9899
		Сметная заработная плата -	Тенге				7958116			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22238318	1376157			19060
			Тенге			14473777	781652			1285
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			813243				
	Всего заработная плата -		Тенге				744634			
		Накладные расходы -	Тенге			358431				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					317717		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40714		
		Сметная прибыль -	Тенге			93734				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1265408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				744634			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21417276				
	Материалы -		Тенге			6110592				
	Всего заработная плата -		Тенге				14503174			
	Транспортные расходы -		Тенге			277792				
		Накладные расходы -	Тенге			9150668				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8088462		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1062206		
		Сметная прибыль -	Тенге			2445436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33013380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				14503174			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7799				
	Всего заработная плата -		Тенге				7621			
	Сдача и испытание -		Тенге			249				
		Накладные расходы -	Тенге			5050				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4603		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					447		
		Сметная прибыль -	Тенге			1028				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7621			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34292665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20345
		Сметная заработная плата -	Тенге				15255429			

Оборудование		-
СМР		34 292 665
Временные здания и сооружения 2,32%	2,32%	795 590
ИТОГО		35 088 255
Зимнее удорожание	0,90%	315 794
Итого с оборудованием		35 404 049
Итого в текущих ценах 2018 года 100%	1,0599383	37 526 108
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	33 773 497
НДС 12%	12%	4 052 820
Итого с НДС		**37 826 316**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.

Технадзор:
ТОО "Акгем строй"

Технадзор _____ Кикбаев Е.А.

Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
		С начала строительства по отчетный период	В том числе:			За отчетный месяц:			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области"**	109 696 316	109 696 316			71 870 000			71 870 000
2	в том числе НДС	11 753 177	11 753 177			7 700 357			7 700 357
3	**5% удержание качества**	5 484 816	5 484 816			3 593 500			3 593 500
4	**ИТОГО К ОПЛАТЕ:**	**104 211 500**	**104 211 500**			**68 276 500**			**68 276 500**
5	в том числе НДС	11 165 518	11 165 518			7 315 339			7 315 339

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.

ТОО «ӨМІРЗАҚ» ЖШС

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма 2в

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области

АКТ № 2

выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ремонтно-строительные работы см.02-01-02								
		Кровля.Блок1								
18	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	28,871	72997,88	1116,78	2107522	32243	408157	25,42	734
		м3		18142,24	435,33	523785	12568	59,8	0,46	13
		Накладные расходы -		*14137,25*		*408157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11109,39*				*320739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3027,86*				*87417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6970,81*		*201254*				
		Сметная стоимость				*2716933*				
19	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	1068,8	452,45	9,74	483581	10412	121208	0,23	241
		м2		153,72	4,89	164299	5230	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*113,41*		*121208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*93,74*				*100192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,66*				*21016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,27*		*48383*				
		Сметная стоимость				*653172*				
20	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	130,8	2652,09	20,15	346894	2636	110838	1,64	215
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1204,38	9,30	157533	1217	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*847,39*		*110838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*725,78*				*94932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*121,60*				*15906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,96*		*36619*				
		Сметная стоимость				*494351*				
25	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	532,162	4120,93	75,37	2193005	40109	539019	1,97	1046
		м2 кровли		1458,42	21,18	776113	11270	56,4	0,02	13
		Накладные расходы -		*1012,89*		*539019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*834,49*				*444084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*178,40*				*94935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,71*		*218562*				
		Сметная стоимость				*2950586*				

26	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,11323	433140,83	1789,47	49045	203	16192	332,35	38
		1т		252845,23	729,00	28630	83	48,5	0,78	--
		Накладные расходы -		*143003,98*		*16192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122983,50*				*13925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20020,48*				*2267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46091,58*		*5219*				
		Сметная стоимость				*70456*				
27	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	120,05	2425,95	10,50	291235	1260	68104	1,12	134
		м2		818,64	2,79	98278	335	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*567,30*		*68104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*463,29*				*55618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,01*				*12487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,46*		*28747*				
		Сметная стоимость				*388087*				
34	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	152	711,25	316,50	108110	48107	51612	0,46	70
		отверст		378,45	218,08	57524	33148	50,8	0,26	40
		Накладные расходы -		*339,55*		*51612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*303,04*				*46062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,51*				*5550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,06*		*12778*				
		Сметная стоимость				*172500*				
35	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	120	47,14	0,91	5657	109	3601	0,06	8
		отверст		46,24	--	5549	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*30,01*		*3601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,33*				*3279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,68*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,17*		*741*				
		Сметная стоимость				*9999*				
36	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	360	45,34	0,87	16323	314	10390	0,06	22
		отверст		44,47	--	16009	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*28,86*		*10390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,28*				*9461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,58*				*928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,94*		*2137*				
		Сметная стоимость				*28850*				
				Кровля.Блок2,3						
37	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	40,5966	72997,88	1116,78	2963466	45338	573924	25,42	1032
		м3		18142,24	435,33	736513	17673	59,8	0,46	19
		Накладные расходы -		*14137,25*		*573924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11109,39*				*451003*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3027,86*				*122921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6970,81*		*282991*				
		Сметная стоимость				*3820382*				

38	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	1415,4	452,45	9,74	640401	13789	160514	0,23	319
		м2		153,72	4,89	217580	6926	59,1	0,01	9
		Накладные расходы -		*113,41*		*160514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*93,74*				*132683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,66*				*27831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,27*		*64073*				
		Сметная стоимость				*864988*				
39	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	156,45	2652,09	20,15	414920	3153	132574	1,64	257
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1204,38	9,30	188426	1455	59,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*847,39*		*132574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*725,78*				*113549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*121,60*				*19025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,96*		*43799*				
		Сметная стоимость				*591293*				
49	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	200	711,25	316,50	142250	63299	67910	0,46	92
		отверст		378,45	218,08	75690	43616	50,8	0,26	53
		Накладные расходы -		*339,55*		*67910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*303,04*				*60608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,51*				*7303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,06*		*16813*				
		Сметная стоимость				*226973*				
50	11-460301-0124 РСНБ РК 2015 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм	48	289,77	119,02	13909	5713	6775	0,20	9
		отверстие		162,60	85,79	7805	4118	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*141,15*		*6775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*126,18*				*6057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,97*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,47*		*1655*				
		Сметная стоимость				*22339*				
51	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	120	47,14	0,91	5657	109	3601	0,06	8
		отверст		46,24	--	5549	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*30,01*		*3601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,33*				*3279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,68*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,17*		*741*				
		Сметная стоимость				*9999*				
52	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	360	45,34	0,87	16323	314	10390	0,06	22
		отверст		44,47	--	16009	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*28,86*		*10390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,28*				*9461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,58*				*928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,94*		*2137*				

		Сметная стоимость				*28850*				
		Отделочные работы								
79	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	1440,29888	926,89	24,39	1335004	35133	419542	0,52	745
		м2		434,29	20,02	625502	28829	54,8	0,03	39
		Накладные расходы -		*291,29*		*419542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*248,96*				*358573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,33*				*60969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,45*		*140364*				
		Сметная стоимость				*1894910*				
81	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2486,79412	1131,50	67,20	2813819	167107	1143332	0,85	2116
		м2		687,36	50,72	1709326	126122	54,8	0,07	172
		Накладные расходы -		*459,76*		*1143332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*404,47*				*1005825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,29*				*137507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,30*		*316572*				
		Сметная стоимость				*4273724*				
82	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	2486,79412	758,23	20,87	1885565	51906	566201	0,43	1058
		м2		335,80	17,17	835056	42689	54,8	0,02	58
		Накладные расходы -		*227,68*		*566201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*193,42*				*481004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,26*				*85196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,87*		*196141*				
		Сметная стоимость				*2647907*				
85	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,951647	939,83	63,38	178523	12040	74549	0,75	142
		м2		582,99	48,70	110740	9251	54,8	0,07	13
		Накладные расходы -		*392,46*		*74549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*346,17*				*65755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,30*				*8794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,58*		*20246*				
		Сметная стоимость				*273318*				
		Наружная отделка								
88	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	764,196387	953,97	29,29	729023	22383	287841	0,70	537
		м2		580,99	21,97	443988	16790	54,8	0,03	23
		Накладные расходы -		*376,66*		*287841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*330,42*				*252506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,24*				*35335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,45*		*81349*				
		Сметная стоимость				*1098213*				
90	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	764,196387	758,23	20,87	579438	15951	173995	0,43	325
		м2		335,80	17,17	256614	13118	54,8	0,02	18
		Накладные расходы -		*227,68*		*173995*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*193,42*				*147813*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,26*				*26181*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,87*		*60275*					
		Сметная стоимость				*813707*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17319668	571626				9169
			Тенге			7056516	374439				481
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17319668					
		Материалы -	Тенге			9691526					
		Всего заработная плата -	Тенге				7430955				
		Накладные расходы -	Тенге			4950269					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4176411			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					773858			
		Сметная прибыль -	Тенге			1781595					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24051532					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9650
		Сметная заработная плата -	Тенге				7430955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24051532					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9650
		Сметная заработная плата -	Тенге				7430955				
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
92	11-100501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	248,28 м2	1701,90	156,75	422548	38917	146789	1,06	263	
				784,64	70,77	194812	17571	59,8	0,09	23	
		Накладные расходы -		*591,22*		*146789*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*511,54*				*127005*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*79,68*				*19784*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,45*		*45547*					
		Сметная стоимость				*614883*					
93	21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	248,28 м2	24958,75	--	6196758	--	223083	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*898,52*		*223083*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*898,52*				*223083*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2068,58*		*513587*					
		Сметная стоимость				*6933429*					
97	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	101,976 м2	11272,10	780,81	1149483	79624	296497	4,38	447	
				3733,78	231,39	380756	23597	60,9	0,21	22	
		Накладные расходы -		*2907,52*		*296497*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2414,79*				*246251*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*492,73*				*50246*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1134,37*		*115678*					
		Сметная стоимость				*1561659*					

98	21-090301-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	80,376	39759,06	--	3195674	--	115044	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1431,33*		*115044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1431,33*				*115044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3295,23*		*264857*				
		Сметная стоимость				*3575576*				
99	21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	21,6	75460,40	--	1629945	--	58678	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2716,57*		*58678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2716,57*				*58678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6254,16*		*135090*				
		Сметная стоимость				*1823713*				
100	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	58,608	3148,70	142,97	184539	8379	49875	1,50	88
		м2		1126,10	64,55	65998	3783	59,8	0,08	5
		Накладные расходы -		*850,99*		*49875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*712,01*				*41729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*138,99*				*8146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,98*		*18753*				
		Сметная стоимость				*253167*				
101	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	58,608	19534,07	--	1144853	--	41215	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*703,23*		*41215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*703,23*				*41215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1618,98*		*94885*				
		Сметная стоимость				*1280953*				
102	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	4,14	2003,16	139,33	8293	577	2276	0,94	4
		м2		705,65	65,46	2921	271	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*549,84*		*2276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*461,12*				*1909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*88,71*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,24*		*846*				
		Сметная стоимость				*11415*				
103	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,14	17250,29	--	71416	--	2571	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*621,01*		*2571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*621,01*				*2571*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1429,70*		*5919*				
		Сметная стоимость				*79906*				
104	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	492,66	2219,27	141,27	1093346	69597	329543	1,18	580
		м2		884,46	66,28	435738	32656	59,8	0,08	42
		Накладные расходы -		*668,91*		*329543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*568,55*				*280099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*100,36*				*49444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,05*		*113831*				
		Сметная стоимость				*1536721*				
105	21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	492,66	17389,01	--	8566870	--	308407	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*626,00*		*308407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*626,00*				*308407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,20*		*710022*				
		Сметная стоимость				*9585299*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23663725	197093			1381
			Тенге			1080226	77877			91
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17688623				
		Материалы -	Тенге			891787				
		Всего заработная плата -	Тенге				753750			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15979897				
		Накладные расходы -	Тенге			1103759				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					450742		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					653017		
		Сметная прибыль -	Тенге			1503391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20295773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата -	Тенге				753750			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5975102				
		Материалы -	Тенге			689103				
		Всего заработная плата -	Тенге				404353			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4825619				
		Накладные расходы -	Тенге			470220				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					246251		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					223969		
		Сметная прибыль -	Тенге			515626				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6960948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата -	Тенге				404353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27256720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1472
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158103			

РАЗДЕЛ 3. отопление см.02-01-04

		ОТОПЛЕНИЕ БЛОК1									
1	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	14842,23	--	59369	--	2137	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*534,32*		*2137*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*534,32*				*2137*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1230,12*		*4920*					
		Сметная стоимость				*66427*					
2	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	60	8449,27	--	506956	--	18250	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*304,17*		*18250*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*304,17*				*18250*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*700,28*		*42017*					
		Сметная стоимость				*567223*					
3	23-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	29	295,18	--	8560	--	308	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10,63*		*308*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,63*				*308*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,46*		*709*					
		Сметная стоимость				*9578*					
4	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов воздухоспускных	3	155,04	--	465	--	286	0,14	--	
		комплект		143,33	--	430	--	60,4	--	--	
		Накладные расходы -		*95,27*		*286*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*86,57*				*260*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,70*				*26*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,02*		*60*					
		Сметная стоимость				*811*					
5	23-040905-1219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	992,59	--	2978	--	107	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*35,73*		*107*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,73*				*107*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,27*		*247*					
		Сметная стоимость				*3332*					

6	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	138	1034,75	--	142796	--	61409	1,15	159
		шт		993,87	--	137154	--	39,6	--	--
		Накладные расходы -		*444,99*		*61409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 39,6%		*393,57*				*54313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,42*				*7096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,38*		*16336*				
		Сметная стоимость				*220541*				
7	23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	138	7390,23	--	1019852	--	36715	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,05*		*36715*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*266,05*				*36715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,50*		*84525*				
		Сметная стоимость				*1141092*				
8	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	63	2008,71	46,80	126548	2948	33903	0,75	48
		м трубопровода		728,06	16,37	45868	1031	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*538,14*		*33903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*449,64*				*28327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*88,50*				*5576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,75*		*12836*				
		Сметная стоимость				*173287*				
9	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	22	2333,38	67,90	51334	1494	13246	0,83	18
		м трубопровода		804,64	23,31	17702	513	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*602,08*		*13246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*500,08*				*11002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*102,00*				*2244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,84*		*5166*				
		Сметная стоимость				*69746*				
10	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	222	1880,79	32,91	417536	7307	73378	0,43	95
		м трубопровода		406,79	13,23	90306	2937	60,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*330,53*		*73378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*253,69*				*56319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*76,84*				*17059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,91*		*39273*				
		Сметная стоимость				*530187*				
11	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	25	1549,96	17,84	38749	446	6581	0,34	9
		м трубопровода		324,77	6,77	8119	169	60,4	0,01	--

		Накладные расходы -		*263,26*		*6581*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*200,25*				*5006*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,01*				*1575*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,06*		*3626*					
		Сметная стоимость				*48957*					
12	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	55	1438,62	17,84	79124	981	14259	0,34	19
		м трубопровода		324,77	6,77	17862	372	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*259,25*		*14259*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*200,25*				*11014*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,00*				*3245*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,83*		*7471*					
		Сметная стоимость				*100853*					
13	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	26	1200,01	17,84	31200	464	6517	0,34	9
		м трубопровода		324,77	6,77	8444	176	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*250,66*		*6517*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*200,25*				*5207*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,41*				*1311*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,05*		*3017*					
		Сметная стоимость				*40735*					
14	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	273	1196,21	17,84	326566	4871	68393	0,34	93
		м трубопровода		324,77	6,77	88663	1848	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*250,52*		*68393*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*200,25*				*54668*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,27*				*13724*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,74*		*31597*					
		Сметная стоимость				*426556*					
15	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	138	511,02	--	70521	--	2539	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*2539*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*2539*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*5845*					
		Сметная стоимость				*78905*					
16	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	686	69,85	3,11	47916	2133	30142	0,06	40
		м трубопровода		66,20	--	45413	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*43,94*		*30142*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*39,98*				*27429*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,95*				*2712*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,10*		*6245*					
		Сметная стоимость				*84302*					
17	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	36,4	1438,62	17,84	52366	650	9437	0,34	12

		м трубопровода		324,77	6,77	11822	246	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*259,25*		*9437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*200,25*				*7289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,00*				*2148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,83*		*4944*				
		Сметная стоимость				*66747*				
18	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3,2	1880,79	32,91	6019	105	1058	0,43	1
		м трубопровода		406,79	13,23	1302	42	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*330,53*		*1058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*253,69*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*76,84*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,91*		*566*				
		Сметная стоимость				*7643*				
19	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	18,4	2333,38	67,90	42934	1249	11078	0,83	15
		м трубопровода		804,64	23,31	14805	429	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*602,08*		*11078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*500,08*				*9201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*102,00*				*1877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,84*		*4321*				
		Сметная стоимость				*58333*				
20	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	0,6	2890,71	67,90	1734	41	373	0,83	1
		м трубопровода		804,64	23,31	483	14	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*622,15*		*373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*500,08*				*300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*122,07*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,03*		*169*				
		Сметная стоимость				*2276*				
21	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	26	716,56	338,64	18631	8805	7852	0,42	11
		шт.		377,92	146,90	9826	3819	50,8	0,14	4
		Накладные расходы -		*302,00*		*7852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*266,61*				*6932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,39*				*920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,48*		*2119*				
		Сметная стоимость				*28602*				
22	11-460302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	1	1027,76	471,47	1028	471	437	0,61	1
		шт.		556,29	204,52	556	205	50,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*437,40*		*437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*386,49*				*386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,91*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,21*		*117*				
		Сметная стоимость				*1583*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3053182	31966			530
			Тенге			498756	11802			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			142796				

		Материалы -	Тенге			5641					
		Всего заработная плата -	Тенге				137154				
		Накладные расходы -	Тенге			61409					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54313			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7096			
		Сметная прибыль -	Тенге			16336					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			220541					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата -	Тенге				137154				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19658					
		Всего заработная плата -	Тенге				14406				
		Накладные расходы -	Тенге			8289					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7318			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					971			
		Сметная прибыль -	Тенге			2236					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30183					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге				14406				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2890728					
		Материалы -	Тенге			848584					
		Всего заработная плата -	Тенге				358997				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1668236					
		Сдача и испытание -	Тенге			13					
		Накладные расходы -	Тенге			328706					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					216834			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					111872			
		Сметная прибыль -	Тенге			257555					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3476989					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата -	Тенге				358997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3727713					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата -	Тенге				510557				
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ см.02-01-05									
		Кабельные изделия									
63	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	6300	272,31	139,77	1715561	880521	496082	0,12	725	
		м		109,35	46,13	688911	290598	42,8	0,05	298	
		Накладные расходы -		*78,74*		*496082*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*66,54*				*419230*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,20*				*76852*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,08*		*176931*					
		Сметная стоимость				*2388575*					
64	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,3	174168,20	--	1097260	--	39501	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6270,06*		*39501*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6270,06*				*39501*			

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14435,06*		*90941*				
		Сметная стоимость				*1227702*				
		Трубы								
65	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6290	367,07	18,14	2308886	114116	747832	0,25	1591
		м		235,00	3,33	1478170	20929	42,8	--	17
		Накладные расходы -		*118,89*		*747832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,01*				*641614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,89*				*106218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,88*		*244538*				
		Сметная стоимость				*3301256*				
66	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	6290	120,57	--	758385	--	27302	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,34*		*27302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,34*				*27302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,99*		*62855*				
		Сметная стоимость				*848542*				
67	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	10	387,70	60,03	3877	600	1434	0,30	3
		м		277,73	14,22	2777	142	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*143,41*		*1434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*124,95*				*1250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,46*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,49*		*425*				
		Сметная стоимость				*5756*				
68	23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	10	315,53	--	3155	--	114	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,36*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,36*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,15*		*262*				
		Сметная стоимость				*3530*				
69	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	6	54,31	1,13	326	7	207	0,06	--
		отверстие		53,17	--	319	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,43*				*189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,09*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,11*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				
70	11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	0,8235	3915,65	1778,07	3225	1464	1377	2,41	2
		м2 ниш		2137,58	771,30	1760	635	50,8	0,75	1
		Накладные расходы -		*1671,87*		*1377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1477,71*				*1217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*194,16*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,00*		*368*				

		Сметная стоимость				*4970*					
71	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	4500	261,61	120,92	1177246	544143	499800	0,16	698
		м борозд		140,69	52,45	633103	236040	50,8	0,05	228
		Накладные расходы -		*111,07*		*499800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*98,12*				*441524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,95*				*58276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,81*		*134164*				
		Сметная стоимость				*1811210*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7067921	1540852			3019
			Тенге			2805040	548344			544
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5125584				
	Материалы -		Тенге			863228				
	Всего заработная плата -		Тенге				2481528			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1097260				
		Накладные расходы -	Тенге			1284850				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1062094		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					222756		
		Сметная прибыль -	Тенге			512835				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6923269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2634
		Сметная заработная плата -	Тенге				2481528			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1180796				
	Всего заработная плата -		Тенге				871857			
		Накладные расходы -	Тенге			501384				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					442930		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					58454		
		Сметная прибыль -	Тенге			134574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1816755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата -	Тенге				871857			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			761541				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			761541				
		Накладные расходы -	Тенге			27415				
		Сметная прибыль -	Тенге			63116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			852073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9592097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3563
		Сметная заработная плата -	Тенге				3353385			
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ см.02-01-09								
		Кабельные изделия								
12	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	315	272,31	139,77	85778	44026	24804	0,12	36
		м		109,35	46,13	34446	14530	42,8	0,05	15
		Накладные расходы -		*78,74*		*24804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*66,54*				*20961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,20*				*3843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,08*		*8847*				
		Сметная стоимость				*119429*				

13	23-060141-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05508	614722,42	--	33859	--	1219	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22130,01*		*1219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22130,01*				*1219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50948,19*		*2806*				
		Сметная стоимость				*37884*				
14	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04998	212582,31	--	10625	--	382	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7652,96*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7652,96*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17618,82*		*881*				
		Сметная стоимость				*11888*				
15	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	362751,46	--	9250	--	333	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13059,05*		*333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13059,05*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30064,84*		*767*				
		Сметная стоимость				*10350*				
16	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16422	555436,23	--	91214	--	3284	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19995,70*		*3284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19995,70*				*3284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46034,55*		*7560*				
		Сметная стоимость				*102057*				
17	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,02652	178414,11	--	4732	--	170	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6422,91*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6422,91*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14786,96*		*392*				
		Сметная стоимость				*5294*				
		Трубы								
18	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	253	367,07	18,14	92869	4590	30080	0,25	64
		м		235,00	3,33	59456	842	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*118,89*		*30080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,01*				*25807*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,89*				*4272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,88*		*9836*				
		Сметная стоимость				*132785*				

19	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	16	166,54	--	2665	--	96	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,00*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,00*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,80*		*221*				
		Сметная стоимость				*2982*				
20	23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	74	104,19	--	7710	--	278	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,75*		*278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,75*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*639*				
		Сметная стоимость				*8627*				
21	23-010501-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	163	110,31	--	17981	--	647	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,97*		*647*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,97*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,14*		*1490*				
		Сметная стоимость				*20119*				
22	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	53	461,90	37,75	24481	2001	8396	0,33	18
		м		309,78	9,98	16418	529	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*158,41*		*8396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*136,86*				*7253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,56*				*1142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,62*		*2630*				
		Сметная стоимость				*35507*				
23	23-010501-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	53	257,42	--	13643	--	491	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,27*		*491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,27*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,33*		*1131*				
		Сметная стоимость				*15265*				
24	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	15	387,70	60,03	5816	900	2151	0,30	4
		м		277,73	14,22	4166	213	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*143,41*		*2151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*124,95*				*1874*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,46*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,49*		*637*				
		Сметная стоимость				*8604*				

25	23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	15	315,53	--	4733	--	170	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,36*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,36*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,15*		*392*				
		Сметная стоимость				*5296*				
26	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	5	54,31	1,13	272	6	173	0,06	--
		отверстие		53,17	--	266	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,43*				*157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,09*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,11*		*36*				
		Сметная стоимость				*480*				
27	11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	0,20655	3915,65	1778,07	809	367	345	2,41	--
		м2 ниш		2137,58	771,30	442	159	50,8	0,75	--
		Накладные расходы -		*1671,87*		*345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1477,71*				*305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*194,16*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,00*		*92*				
		Сметная стоимость				*1247*				
28	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	15	533,01	24,82	7995	372	1440	0,21	3
		м		167,20	6,05	2508	91	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*96,01*		*1440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74,15*				*1112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,86*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,32*		*755*				
		Сметная стоимость				*10190*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			414430	52263			126
			Тенге			117701	16364			16
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			366618				
		Материалы -	Тенге			48056				
		Всего заработная плата -	Тенге				133198			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149679				
		Накладные расходы -	Тенге			72259				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57009		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15250		
		Сметная прибыль -	Тенге			35110				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			473988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				133198			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1080				
		Всего заработная плата -	Тенге				867			
		Накладные расходы -	Тенге			518				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					462		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					56		
		Сметная прибыль -	Тенге			128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				867			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46731				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46731				
		Накладные расходы -	Тенге			1682				
		Сметная прибыль -	Тенге			3873				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			528000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				134065			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			51518925	2393800			14225
			Тенге			11558238	1028826			1144
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5634998				
	Материалы -		Тенге			916925				
	Всего заработная плата -		Тенге				2751880			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1246939				
		Накладные расходы -	Тенге			1418519				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1173416		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					245103		
		Сметная прибыль -	Тенге			564281				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7617798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2934
		Сметная заработная плата -	Тенге				2751880			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36209825				
	Материалы -		Тенге			10583313				
	Всего заработная плата -		Тенге				9071835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15979897				
		Накладные расходы -	Тенге			6564220				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5077863		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1486357		
		Сметная прибыль -	Тенге			3421924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46195969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11599
		Сметная заработная плата -	Тенге				9071835			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5975102				
	Материалы -		Тенге			689103				
	Всего заработная плата -		Тенге				404353			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4825619				
		Накладные расходы -	Тенге			470220				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					246251		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					223969		
		Сметная прибыль -	Тенге			515626				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6960948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата -	Тенге				404353			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3699000				
	Материалы -		Тенге			848584				

Всего заработная плата -			Тенге				358997			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2476508				
Сдача и испытание -			Тенге			13				
		Накладные расходы -	Тенге			357804				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					216834		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					140970		
		Сметная прибыль -	Тенге			324544				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4381348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				358997			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65156062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15369
		Сметная заработная плата -	Тенге				12587065			

Оборудование		-
СМР		65 156 062
Временные здания и сооружения 2,32%	2,32%	1 511 621
ИТОГО		66 667 683
Зимнее удорожание	0,90%	600 009
Итого с оборудованием		67 267 692
Итого в текущих ценах 2018 года 100%	1,0599383	71 299 603
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	64 169 643
НДС 12%	12%	7 700 357
Итого с НДС		**71 870 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ипанкудов С.М.

Технадзор:
ТОО "Акгем строй"

Технадзор _____ Кикбаев Е.А.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование объекта: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области**

АКТ № 2

выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование основных видов работ	Всего, тенге	Выполнено с начала строительства, тенге				Всего, тенге	Выполнено за отчетный период, тенге				Всего, тенге
			в % соот-ни	СМР	Оборудование	Прочие затраты		в % соот-ни	СМР	Оборудование	Прочие затраты	
1	**Здание школы**	**205 270 183**	**53,4%**	**109 696 316**			**109 696 316**	**35%**	**71 870 000**			**71 870 000**
1.1	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ.ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	2 793 154										
1.2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	20 505 433	51,6%	10 580 505			10 580 505	51,6%	10 580 505			10 580 505
1.3	отопление	10 791 644	38,1%	4 111 831			4 111 831	38,1%	4 111 831			4 111 831
1.4	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ	1 057 102										
1.5	ремонтно-строительные работы	151 185 255	52,6%	79 491 109			79 491 109	37,4%	56 595 257			56 595 257
1.6	Демонтажные работы	14 930 461	100%	14 930 464			14 930 464					
1.7	ЧАСОФИКАЦИЮ и ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	462 815										
1.8	Система Видеонаблюдения	2 818 366										
1.9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	725 943	80,2%	582 407			582 407	80,2%	582 407			582 407
2	**Теплоснабжение здания школы**	**5 189 843**										
2.1	теплоснабжение	5 189 843										
3	**Покрытие**	**10 508 705**										
3.1	Покрытие	10 508 705										
4	**Ограждение**	**13 796 472**										
4.1	Ограждение	13 796 472										
5	**Наружный водопровод и канализацию**	**4 123 730**										
5.1	наружный водопровод и канализацию	4 123 730										
6.	**Уборная на 2 очка**	**676 469**										
6.1	Уборная на 2 очка	676 475										
	Итого Договорная цена	**239 565 402,72**	**53,4%**	**109 696 316**			**109 696 316**	**35%**	**71 870 000**			**71 870 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Технадзор:
ТОО "Акгем строй"

Технадзор _____ Кикбаев Е.А.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.

Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №111 от 05.03.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области**

АКТ
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе:			За отчетный месяц:			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области"**	181 566 316	181 566 316			71 870 000			71 870 000
2	в том числе НДС	19 453 534	19 453 534			7 700 357			7 700 357
3	**5% удержание качества**	9 078 316	9 078 316			3 593 500			3 593 500
4	**ИТОГО К ОПЛАТЕ:**	**172 488 000**	**172 488 000**			**68 276 500**			**68 276 500**
5	в том числе НДС	18 480 857	18 480 857			7 315 339			7 315 339

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования акимата Кордайского района
Жамбылской области"
Жамбылская область, Кордайский район,
с.Кордай, Жибек жолы , 275
БИН 050240004820
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87263621784
Руководитель _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"УМИРЗАК"
Кызылординская область, г.Кызылорда,Мусрепова, 20
БИН/ИИН 970340002949
БИК KINCKZKA
ИИК KZ538210000010240242
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87085500516
Руководитель _____ Ищанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование объекта: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области**

АКТ № 3

выполненных работ за июль месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование основных видов работ	Всего, тенге	Выполнено с начала строительства, тенге				Всего, тенге	Выполнено за отчетный период, тенге				Всего, тенге
			в % соот-ни	СМР	Оборудование	Прочие затраты		в % соот-ни	СМР	Оборудование	Прочие затраты	
1	**Здание школы**	**205 270 183**	**82%**	**168 320 875**			**168 320 875**	**29%**	**58 624 559**			**58 624 559**
1.1	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ.ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	2 793 154										
1.2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	20 505 433	85,3%	17 496 796			17 496 796	33,7%	6 916 291			6 916 291
1.3	отопление	10 791 644	38,1%	4 111 831			4 111 831					
1.4	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ	1 057 102										
1.5	ремонтно-строительные работы	151 185 255	86,8%	131 199 377			131 199 377	34,2%	51 708 268			51 708 268
1.6	Демонтажные работы	14 930 461	100%	14 930 464			14 930 464					
1.7	ЧАСОФИКАЦИЮ и ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	462 815										
1.8	Система Видеонаблюдения	2 818 366										
1.9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	725 943	80,2%	582 407			582 407					
2	**Теплоснабжение здания школы**	**5 189 843**										
2.1	теплоснабжение	5 189 843										
3	**Покрытие**	**10 508 705**										
3.1	Покрытие	10 508 705										
4	**Ограждение**	**13 796 472**	**96%**	**13 245 441**			**13 245 441**	**96%**	**13 245 441**			**13 245 441**
4.1	Ограждение	13 796 472	96%	13 245 441			13 245 441	96%	13 245 441			13 245 441
5	**Наружный водопровод и канализацию**	**4 123 730**										
5.1	наружный водопровод и канализацию	4 123 730										
6.	**Уборная на 2 очка**	**676 469**										
6.1	Уборная на 2 очка	676 475										
	Итого Договорная цена	**239 565 402,72**	**75,8%**	**181 566 316**			**181 566 316**	**29%**	**71 870 000**			**71 870 000**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования акимата Кордайского района
Жамбылской области"
Жамбылская область, Кордайский район,
с.Кордай, Жибек жолы , 275
БИН 050240004820
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87263621784
Руководитель _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"УМИРЗАК"
Кызылординская область, г.Кызылорда,Мусрепова, 20
БИН/ИИН 970340002949
БИК KINCKZKA
ИИК KZ538210000010240242
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87085500516
Руководитель _____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №111 от 05.03.2020 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области

Форма 2в

АКТ № 3
выполненных работ за июль месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Закладка кирпичем оконных проемов								
1	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича(оконные проемы)	3,26	19804,19	1674,88	64562	5460	12434	6,47	21
		м3		4661,77	403,09	15197	1314	59,1	0,49	2
		Накладные расходы -		*3814,04*		*12434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2993,33*				*9758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*820,71*				*2676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1889,46*		*6160*				
		Сметная стоимость				*83155*				
2	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0108486	278907,46	1713,64	3026	19	394	64,86	1
		т		49344,19	558,12	535	6	50,8	0,68	--
		Накладные расходы -		*36303,66*		*394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25350,38*				*275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10953,28*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25216,89*		*274*				
		Сметная стоимость				*3693*				
3	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0108486	174311,02	--	1891	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6275,20*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6275,20*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14446,90*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
4	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00311	433140,83	1789,47	1347	6	445	332,35	1
		1т		252845,23	729,00	786	2	48,5	0,78	--
		Накладные расходы -		*143003,98*		*445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122983,50*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20020,48*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46091,58*		*143*				
		Сметная стоимость				*1935*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00311	153261,29	--	477	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5517,41*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5517,41*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12702,30*		*40*				
		Сметная стоимость				*534*				
		Устройство перегородок								
6	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	14,925	19123,83	1606,23	285423	23973	36303	4,14	62
		м3		3149,63	321,09	47008	4792	48,5	0,38	6
		Накладные расходы -		*2432,36*		*36303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1683,30*				*25123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*749,06*				*11180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1724,50*		*25738*				
		Сметная стоимость				*347464*				
7	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0331335	153261,29	--	5078	--	183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5517,41*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5517,41*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12702,30*		*421*				
		Сметная стоимость				*5682*				
8	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0317361	153261,29	--	4864	--	175	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5517,41*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5517,41*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12702,30*		*403*				
		Сметная стоимость				*5442*				
9	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	93,15	3138,35	186,37	292337	17360	71706	1,64	153
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1204,38	43,62	112188	4063	50,8	0,05	5
		Накладные расходы -		*769,79*		*71706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*633,98*				*59056*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*135,80*				*12650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,65*		*29123*				
		Сметная стоимость				*393166*				
10	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	14,025	18570,73	1790,16	260455	25107	38968	5,04	71
		м3		3595,61	413,43	50428	5798	50,8	0,50	7
		Накладные расходы -		*2778,45*		*38968*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2036,59*				*28563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*741,86*				*10405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1707,94*		*23954*				
		Сметная стоимость				*323377*				
11	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,08604	422800,90	6978,13	36378	600	3752	49,11	4
		т		43058,70	1064,57	3705	92	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*43607,80*		*3752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*27400,55*				*2358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16207,25*				*1394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37312,70*		*3210*				
		Сметная стоимость				*43340*				
12	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,2790472	174311,02	--	48641	--	1751	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6275,20*		*1751*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6275,20*				*1751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14446,90*		*4031*				
		Сметная стоимость				*54423*				
13	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство поясов без опалубки	0,6324	21551,65	3196,68	13629	2022	1861	4,77	3
		м3		3675,02	638,18	2324	404	48,5	0,77	--
		Накладные расходы -		*2943,07*		*1861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2091,90*				*1323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*851,17*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,58*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16729*				
14	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	1,66	34084,24	3419,17	56580	5676	11937	15,07	25
		м3		11172,66	696,62	18547	1156	48,5	0,84	1
		Накладные расходы -		*7190,87*		*11937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5756,60*				*9556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1434,27*				*2381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3302,01*		*5481*				
		Сметная стоимость				*73998*				
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06818	153261,29	--	10449	--	376	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5517,41*		*376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5517,41*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12702,30*		*866*				
		Сметная стоимость				*11691*				
16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06612	159463,27	--	10544	--	380	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5740,68*		*380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5740,68*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13216,32*		*874*				
		Сметная стоимость				*11797*				
17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1343	15353,03	860,86	2062	116	1049	19,41	3
		т		14216,77	235,67	1909	32	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*7814,48*		*1049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7009,43*				*941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*805,05*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1853,40*		*249*				
		Сметная стоимость				*3360*				
		Кровля.Блок1								
23	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка карнизов плитами обшивки	17,3	2768,61	17,60	47897	304	6611	0,60	10
		м2		448,61	7,32	7761	127	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*382,13*		*6611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*272,65*				*4717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,49*				*1894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,06*		*4361*				
		Сметная стоимость				*58869*				
25	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	536,638	4120,93	75,37	2211450	40446	543553	1,97	1055
		м2 кровли		1458,42	21,18	782641	11365	56,4	0,02	13
		Накладные расходы -		*1012,89*		*543553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*834,49*				*447819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*178,40*				*95734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,71*		*220400*				
		Сметная стоимость				*2975403*				
28	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,141399	56919,74	22383,55	64968	25549	26182	33,24	38
		т		26844,24	6264,96	30640	7151	60,9	6,56	7
		Накладные расходы -		*22938,50*		*26182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20163,51*				*23015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2775,00*				*3167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6388,66*		*7292*				
		Сметная стоимость				*98442*				
29	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение кровли	1,187055	339127,37	--	402563	--	14492	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12208,59*		*14492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12208,59*				*14492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28106,88*		*33364*				
		Сметная стоимость				*450420*				
		Кровля.Блок2,3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка карнизов плитами обшивки	17,3	2768,61	17,60	47897	304	6611	0,60	10
		м2		448,61	7,32	7761	127	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*382,13*		*6611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*272,65*				*4717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,49*				*1894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,06*		*4361*				
		Сметная стоимость				*58869*				
44	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1415,4	4120,93	75,37	5832770	106678	1433638	1,97	2783
		м2 кровли		1458,42	21,18	2064241	29975	56,4	0,02	35
		Накладные расходы -		*1012,89*		*1433638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*834,49*				*1181138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*178,40*				*252501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,71*		*581313*				
		Сметная стоимость				*7847721*				
45	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,16231	433140,83	1789,47	70303	290	23211	332,35	54
		1т		252845,23	729,00	41039	118	48,5	0,78	--
		Накладные расходы -		*143003,98*		*23211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122983,50*				*19961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20020,48*				*3250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46091,58*		*7481*				
		Сметная стоимость				*100995*				
46	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	110,894	2425,95	10,50	269023	1164	62910	1,12	124
		м2		818,64	2,79	90783	309	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*567,30*		*62910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*463,29*				*51376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,01*				*11534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,46*		*26555*				
		Сметная стоимость				*358488*				
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Полы на грунте (1-го этажа)								
53	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	732,1	3260,46	61,21	2386984	44815	521854	1,22	892
		м2 покрытия		916,09	27,67	670670	20258	60,9	0,04	27
		Накладные расходы -		*712,82*		*521854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*574,75*				*420775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*138,07*				*101079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,86*		*232707*				
		Сметная стоимость				*3141545*				
54	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	489	473,09	1,32	231340	648	76979	0,27	133
		м		221,89	0,62	108506	303	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*157,42*		*76979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,51*				*66265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,91*				*10714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,44*		*24666*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*332984*				
55	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	838,18	1156,88	16,58	969671	13898	237387	0,51	431
		м2		376,47	6,41	315554	5371	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		*283,22*		*237387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*233,18*				*195443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,04*				*41944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,21*		*96565*				
		Сметная стоимость				*1303623*				
56	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	838,18	90,56	5,72	75904	4797	21219	0,05	39
		м2		32,23	2,73	27012	2290	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*25,32*		*21219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21,29*				*17844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,03*				*3375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*7770*				
		Сметная стоимость				*104893*				
57	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	838,18	4203,75	39,48	3523498	33091	404218	0,69	579
		м2		506,18	18,33	424268	15361	60,9	0,02	19
		Накладные расходы -		*482,26*		*404218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*319,42*				*267734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*162,83*				*136484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,88*		*314217*				
		Сметная стоимость				*4241934*				
58	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	601,66	282,79	1,77	170146	1062	30897	0,09	53
		м		64,43	0,83	38765	497	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*51,35*		*30897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39,74*				*23911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,61*				*6986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,73*		*16083*				
		Сметная стоимость				*217126*				
60	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	25,112	6763,58	1469,05	169847	36891	56533	3,73	94
		м3		2613,75	568,46	65637	14275	60,9	0,69	17
		Накладные расходы -		*2251,22*		*56533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1937,97*				*48666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*313,26*				*7866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,18*		*18110*				
		Сметная стоимость				*244490*				
61	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	313,9	1049,24	72,49	329357	22755	105451	0,48	150
		м2		462,92	9,67	145310	3035	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*335,94*		*105451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*287,81*				*90342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,13*				*15109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,81*		*34785*				
		Сметная стоимость				*469593*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	313,9	593,32	35,65	186243	11190	63114	0,29	91
		м2		279,31	5,52	87675	1732	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*201,06*		*63114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*173,46*				*54449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,60*				*8665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,55*		*19949*				
		Сметная стоимость				*269305*				
63	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	313,9	1156,88	16,58	363144	5205	88902	0,51	161
		м2		376,47	6,41	118175	2011	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*283,22*		*88902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*233,18*				*73194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,04*				*15708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,21*		*36164*				
		Сметная стоимость				*488210*				
64	11-110101-3502 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных(толщиной 55 мм)	627,8	9045,49	18,84	5678755	11827	416780	0,63	394
		м2		526,93	9,16	330809	5753	60,9	0,01	7
		Накладные расходы -		*663,87*		*416780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*326,48*				*204966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*337,39*				*211814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*776,75*		*487643*				
		Сметная стоимость				*6583178*				
65	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	77,32	282,79	1,77	21866	137	3971	0,09	7
		м		64,43	0,83	4982	64	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*51,35*		*3971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39,74*				*3073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,61*				*898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,73*		*2067*				
		Сметная стоимость				*27904*				
		Полы на перекрытии (2-го этажа)								
67	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	678,17	3260,46	61,21	2211147	41514	483412	1,22	827
		м2 покрытия		916,09	27,67	621265	18765	60,9	0,04	25
		Накладные расходы -		*712,82*		*483412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*574,75*				*389779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*138,07*				*93633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,86*		*215565*				
		Сметная стоимость				*2910124*				
68	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	486,21	473,09	1,32	230020	644	76539	0,27	132
		м		221,89	0,62	107887	302	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*157,42*		*76539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,51*				*65887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,91*				*10653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,44*		*24525*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*331084*				
69	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	828,15	90,56	5,72	74996	4740	20966	0,05	39
		м2		32,23	2,73	26688	2262	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*25,32*		*20966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21,29*				*17631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,03*				*3335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*7677*				
		Сметная стоимость				*103638*				
70	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	828,15	4203,75	39,48	3481334	32695	399381	0,69	572
		м2		506,18	18,33	419191	15177	60,9	0,02	19
		Накладные расходы -		*482,26*		*399381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*319,42*				*264530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*162,83*				*134851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,88*		*310457*				
		Сметная стоимость				*4191173*				
71	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	618,63	282,79	1,77	174945	1092	31768	0,09	54
		м		64,43	0,83	39858	512	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*51,35*		*31768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39,74*				*24585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,61*				*7183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,73*		*16537*				
		Сметная стоимость				*223251*				
		Полы на перекрытии (3-го этажа)								
75	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	499,95	90,56	5,72	45275	2861	12657	0,05	23
		м2		32,23	2,73	16112	1366	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*25,32*		*12657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21,29*				*10644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,03*				*2013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*4635*				
		Сметная стоимость				*62566*				
76	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	448,0873	4203,75	39,48	1883646	17690	216093	0,69	310
		м2		506,18	18,33	226812	8212	60,9	0,02	10
		Накладные расходы -		*482,26*		*216093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*319,42*				*143129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*162,83*				*72964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,88*		*167979*				
		Сметная стоимость				*2267718*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22208119	287552			4981
			Тенге			3795176	117545			150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22208119				
	Материалы -		Тенге			18125391				
	Всего заработная плата -		Тенге				3912721			
		Накладные расходы -	Тенге			3268122				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2382847		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					885275		
		Сметная прибыль -	Тенге			2038099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27514341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5131
		Сметная заработная плата -	Тенге				3912721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27514341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5131
		Сметная заработная плата -	Тенге				3912721			
					РАЗДЕЛ 2.Проемы					
94	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	15,75	1675,96	106,15	26396	1672	15620	1,71	27
		м2		1460,19	43,26	22998	681	59,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*991,76*		*15620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*899,06*				*14160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*92,70*				*1460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,42*		*3361*				
		Сметная стоимость				*45378*				
95	21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Двери стальные утепленные 0,9.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	3	94565,11	--	283695	--	10213	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3404,34*		*10213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3404,34*				*10213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7837,56*		*23513*				
		Сметная стоимость				*317421*				
96	21-090403-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Двери стальные утепленные двупольные 1,2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	102652,65	--	410611	--	14782	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3695,50*		*14782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3695,50*				*14782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8507,85*		*34031*				
		Сметная стоимость				*459424*				
104	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	96	2219,27	141,27	213050	13562	64215	1,18	113
		м2		884,46	66,28	84908	6363	59,8	0,08	8
		Накладные расходы -		*668,91*		*64215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*568,55*				*54580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*100,36*				*9635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,05*		*22181*				
		Сметная стоимость				*299446*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	96	17389,01	--	1669345	--	60096	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*626,00*		*60096*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*626,00*				*60096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,20*		*138355*				
		Сметная стоимость				*1867797*				
106	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	385,2	778,14	4,00	299741	1543	53838	0,24	94
		м		178,47	1,92	68746	738	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*139,77*		*53838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*107,87*				*41551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,90*				*12287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,43*		*28286*				
		Сметная стоимость				*381865*				
107	21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	385,2	2041,18	--	786263	--	28305	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,48*		*28305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*73,48*				*28305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,17*		*65165*				
		Сметная стоимость				*879734*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3689100	16776			234
			Тенге			176652	7783			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2994795				
	Материалы -		Тенге			345759				
	Всего заработная плата -		Тенге				184435			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2455607				
		Накладные расходы -	Тенге			222075				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110292		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					111783		
		Сметная прибыль -	Тенге			257350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3474219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				184435			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			694306				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			694306				
		Накладные расходы -	Тенге			24995				
		Сметная прибыль -	Тенге			57544				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			776845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4251064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				184435			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Работы разные								
		Крыльцо КР-1								
108	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе крыльца и пандуса	20,08	4644,38	25,61	93259	514	32087	3,11	62
		м2		2507,94	12,21	50359	245	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1597,96*		*32087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1381,04*				*27731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*216,92*				*4356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,39*		*10028*				
		Сметная стоимость				*135374*				
109	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ограждения лестниц	0,124294	56919,74	22383,55	7075	2782	2851	33,24	4
		т		26844,24	6264,96	3337	779	60,9	6,56	1
		Накладные расходы -		*22938,50*		*2851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20163,51*				*2506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2775,00*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6388,66*		*794*				
		Сметная стоимость				*10720*				
110	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждения лестниц крыльца	0,1292658	397791,07	--	51421	--	1851	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14320,48*		*1851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14320,48*				*1851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32968,92*		*4262*				
		Сметная стоимость				*57534*				
111	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза	7,4974141	66,39	1,03	498	8	99	0,02	--
		м2		19,10	0,21	143	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,23*		*99*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*10,47*				*78*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,77*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,37*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
		Фундамент входной группы.Блок3.								
112	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	0,6	16391,45	815,86	9835	490	724	1,55	1
		м3		1040,18	187,38	624	112	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1206,89*		*724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*595,37*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*611,53*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1407,87*		*845*				
		Сметная стоимость				*11404*				
113	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных	5	17491,76	1003,17	87459	5016	9781	3,24	16
		м3		2405,11	235,06	12026	1175	48,5	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1956,28*		*9781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1280,48*				*6402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*675,80*				*3379*		
		СП от ПЗ\НР (Н30) - 8%		*1555,84*		*7779*				
		Сметная стоимость				*105020*				
114	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	1,44	755,42	8,83	1088	13	286	0,44	1
		м2		321,73	4,13	463	6	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*198,69*		*286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*165,54*				*238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,15*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,33*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
		Козырек №1-4шт								
115	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	0,7844	72997,88	1116,78	57260	876	11089	25,42	20
		м3		18142,24	435,33	14231	341	59,8	0,46	--
		Накладные расходы -		*14137,25*		*11089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11109,39*				*8714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3027,86*				*2375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6970,81*		*5468*				
		Сметная стоимость				*73817*				
116	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,7844	6092,96	45,94	4779	36	505	0,90	1
		м3		665,24	19,33	522	15	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*643,46*		*505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*409,38*				*321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,08*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,91*		*423*				
		Сметная стоимость				*5706*				
117	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	13,2	212,44	2,13	2804	28	313	0,03	--
		м2		25,06	0,90	331	12	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,73*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,52*				*205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,21*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,89*		*249*				
		Сметная стоимость				*3367*				
118	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона плитами обшивки	6,4	2768,61	17,60	17719	113	2446	0,60	4
		м2		448,61	7,32	2871	47	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*382,13*		*2446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*272,65*				*1745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,49*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,06*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21778*				
119	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.39	Стоимость Сайдинга	6,4	2187,50	--	14000	--	504	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*78,75*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*78,75*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,30*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15664*				
120	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	18,48	3504,50	75,37	64763	1393	18308	1,97	36
		м2 кровли		1458,42	21,18	26952	391	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*990,69*		*18308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*834,49*				*15421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*156,20*				*2887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,62*		*6646*				
		Сметная стоимость				*89717*				
121	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00456	433140,83	1789,47	1975	8	652	332,35	2
		1т		252845,23	729,00	1153	3	48,5	0,78	--
		Накладные расходы -		*143003,98*		*652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122983,50*				*561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20020,48*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46091,58*		*210*				
		Сметная стоимость				*2837*				
122	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,68	2425,95	10,50	25909	112	6059	1,12	12
		м2		818,64	2,79	8743	30	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*567,30*		*6059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*463,29*				*4948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,01*				*1111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,46*		*2557*				
		Сметная стоимость				*34525*				
123	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	24	711,25	316,50	17070	7596	8149	0,46	11
		отверст		378,45	218,08	9083	5234	50,8	0,26	6
		Накладные расходы -		*339,55*		*8149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*303,04*				*7273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,51*				*876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,06*		*2018*				
		Сметная стоимость				*27237*				
		Козырек №2-2шт								
124	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	0,6976	72997,88	1116,78	50923	779	9862	25,42	18
		м3		18142,24	435,33	12656	304	59,8	0,46	--
		Накладные расходы -		*14137,25*		*9862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11109,39*				*7750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3027,86*				*2112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6970,81*		*4863*				
		Сметная стоимость				*65648*				
125	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,6976	6092,96	45,94	4250	32	449	0,90	1
		м3		665,24	19,33	464	13	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*643,46*		*449*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*409,38*				*286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,08*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,91*		*376*				
		Сметная стоимость				*5075*				
126	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	17,2	212,44	2,13	3654	37	408	0,03	1
		м2		25,06	0,90	431	15	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,73*		*408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,52*				*267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,21*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,89*		*325*				
		Сметная стоимость				*4387*				
127	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона плитами обшивки	8,6	2768,61	17,60	23810	151	3286	0,60	5
		м2		448,61	7,32	3858	63	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*382,13*		*3286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*272,65*				*2345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,49*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,06*		*2168*				
		Сметная стоимость				*29264*				
128	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.39	Стоимость Сайдинга	8,6	2187,50	--	18813	--	677	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,75*		*677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*78,75*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,30*		*1559*				
		Сметная стоимость				*21049*				
129	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	26,8	3504,50	75,37	93921	2020	26551	1,97	53
		м2 кровли		1458,42	21,18	39086	568	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*990,69*		*26551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*834,49*				*22364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*156,20*				*4186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,62*		*9638*				
		Сметная стоимость				*130109*				
130	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00342	433140,83	1789,47	1481	6	489	332,35	1
		1т		252845,23	729,00	865	2	48,5	0,78	--
		Накладные расходы -		*143003,98*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122983,50*				*421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20020,48*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46091,58*		*158*				
		Сметная стоимость				*2128*				
131	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11,16	2425,95	10,50	27074	117	6331	1,12	12
		м2		818,64	2,79	9136	31	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*567,30*		*6331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*463,29*				*5170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,01*				*1161*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,46*		*2672*				
		Сметная стоимость				*36077*				
132	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	18	711,25	316,50	12802	5697	6112	0,46	8
		отверст		378,45	218,08	6812	3925	50,8	0,26	5
		Накладные расходы -		*339,55*		*6112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*303,04*				*5455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,51*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,06*		*1513*				
		Сметная стоимость				*20427*				
		Входная группа								
133	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	2,2722	72997,88	1116,78	165866	2538	32123	25,42	58
		м3		18142,24	435,33	41223	989	59,8	0,46	1
		Накладные расходы -		*14137,25*		*32123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11109,39*				*25243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3027,86*				*6880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6970,81*		*15839*				
		Сметная стоимость				*213828*				
134	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,2722	6092,96	45,94	13844	104	1462	0,90	2
		м3		665,24	19,33	1512	44	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*643,46*		*1462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*409,38*				*930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,08*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,91*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16531*				
135	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	61,2	212,44	2,13	13001	130	1452	0,03	2
		м2		25,06	0,90	1534	55	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,73*		*1452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,52*				*950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,21*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,89*		*1156*				
		Сметная стоимость				*15610*				
136	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона плитами обшивки	12,9	2768,61	17,60	35715	227	4930	0,60	8
		м2		448,61	7,32	5787	94	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*382,13*		*4930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*272,65*				*3517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,49*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,06*		*3252*				
		Сметная стоимость				*43896*				
137	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.39	Стоимость Сайдинга	12,9	2187,50	--	28219	--	1016	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,75*		*1016*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*78,75*				*1016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,30*		*2339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*31574*				
138	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	98	3504,50	75,37	343441	7386	97088	1,97	193
		м2 кровли		1458,42	21,18	142925	2075	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*990,69*		*97088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*834,49*				*81780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*156,20*				*15308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,62*		*35242*				
		Сметная стоимость				*475771*				
139	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,006075	433140,83	1789,47	2631	11	869	332,35	2
		1т		252845,23	729,00	1536	4	48,5	0,78	--
		Накладные расходы -		*143003,98*		*869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122983,50*				*747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20020,48*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46091,58*		*280*				
		Сметная стоимость				*3780*				
140	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12,66	2425,95	10,50	30712	133	7182	1,12	14
		м2		818,64	2,79	10364	35	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*567,30*		*7182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*463,29*				*5865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,01*				*1317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,46*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40926*				
141	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	25	711,25	316,50	17781	7912	8489	0,46	11
		отверст		378,45	218,08	9461	5452	50,8	0,26	7
		Накладные расходы -		*339,55*		*8489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*303,04*				*7576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,51*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,06*		*2102*				
		Сметная стоимость				*28371*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1344853	46265			559
			Тенге			418486	22065			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1225326				
	Материалы -		Тенге			766694				
	Всего заработная плата -		Тенге				436436			
		Накладные расходы -	Тенге			297581				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					244662		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52919		
		Сметная прибыль -	Тенге			121833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1644740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				436436			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58496				
	Материалы -		Тенге			956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				4115			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51421				
		Накладные расходы -	Тенге			4702				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2506		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2196		
		Сметная прибыль -	Тенге			5056				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4115			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61031				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61031				
		Накладные расходы -	Тенге			2197				
		Сметная прибыль -	Тенге			5058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1781281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							585
		Сметная заработная плата -	Тенге				440551			
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ см.02-01-05								
		Светотехническое оборудование								
25	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	181	1449,73	511,36	262402	92556	95375	0,76	138
		шт.		744,80	325,88	134808	58984	42,8	0,35	63
		Накладные расходы -		*526,94*		*95375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*458,25*				*82943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*68,69*				*12432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,13*		*28622*				
		Сметная стоимость				*386400*				
26	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	390	1893,36	729,58	738409	284537	272696	0,99	386
		шт.		970,20	453,01	378376	176673	42,8	0,48	186
		Накладные расходы -		*699,22*		*272696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*609,13*				*237561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*90,09*				*35135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,41*		*80888*				
		Сметная стоимость				*1091994*				
29	Перечень оборуд., материалов п.1	Светильник потолочный для 2-х люм.ламп AOT.PRS 236	313	11164,29	--	3494421	--	125799	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*401,91*		*125799*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*401,91*				*125799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*925,30*		*289618*				
		Сметная стоимость				*3909838*				
30	Перечень оборуд., материалов п.2	Светильник потолочный для 2-х люм.ламп ARS/S 2x36	13	10044,64	--	130580	--	4701	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*361,61*		*4701*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*361,61*				*4701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*832,50*		*10822*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*146103*				
31	Перечень оборуд., материалов п.3	Светильник потолочный для люм.ламп ARS/S 1x36	37	10948,21	--	405084	--	14583	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*394,14*		*14583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*394,14*				*14583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,39*		*33573*				
		Сметная стоимость				*453240*				
32	23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	1	1176,18	--	1176	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,34*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,34*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,48*		*97*				
		Сметная стоимость				*1316*				
33	23-070102-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	120	1404,06	--	168487	--	6066	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,55*		*6066*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,55*				*6066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*13964*				
		Сметная стоимость				*188517*				
34	23-070102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82	25	2242,10	--	56053	--	2018	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,72*		*2018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,72*				*2018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,83*		*4646*				
		Сметная стоимость				*62717*				
35	Перечень оборуд., материалов п.4	Светильник потолочный для люм.ламп AOT/OPL 2x36	15	12583,93	--	188759	--	6795	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*453,02*		*6795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*453,02*				*6795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,96*		*15644*				
		Сметная стоимость				*211199*				
36	Перечень оборуд., материалов п.5	Светильник потолочный для люм.ламп OPL/S 258 SPORT	22	16151,79	--	355339	--	12792	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,46*		*12792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*581,46*				*12792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1338,66*		*29451*				
		Сметная стоимость				*397582*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Перечень оборуд., материалов п.8	Светильник настенно-потолочный защищенного исполнения с компактной люм.ламп К300/118	21	15401,79	--	323437	--	11644	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554,46*		*11644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*554,46*				*11644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,50*		*26806*				
		Сметная стоимость				*361887*				
40	Перечень оборуд., материалов п.9	Светильник настенно-потолочный защищенного исполнения с компактной люм.ламп К300/109	2	7675,89	--	15352	--	553	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,33*		*553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*276,33*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*636,18*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17177*				
41	Перечень оборуд., материалов п.10	Светильник настенно-потолочный с компактной люм.ламп RKL218	2	15988,39	--	31977	--	1151	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*575,58*		*1151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*575,58*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1325,12*		*2650*				
		Сметная стоимость				*35778*				
		Кабельные изделия								
63	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	6300	-42,22	-27,95	-265962	-176104	-75189	-0,02	-95
		м		-14,26	-9,23	-89858	-58120	42,8	-0,01	-60
		Накладные расходы -		*11,93*		*75189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*10,05*				*63334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,88*				*11855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*27292*				
		Сметная стоимость				*-163481*				
		Трубы								
65	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6290	-34,28	-3,63	-215628	-22823	-95110	-0,03	-208
		м		-30,65	-0,67	-192805	-4186	42,8	--	-3
		Накладные расходы -		*15,12*		*95110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*13,40*				*84312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,72*				*10798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,95*		*24859*				
		Сметная стоимость				*-95659*				
67	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	10	-48,23	-12,01	-482	-120	-191	-0,04	--
		м		-36,23	-2,84	-362	-28	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,06*		*191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*16,72*				*167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,34*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,38*		*54*				
		Сметная стоимость				*-238*				
69	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	6	-7,16	-0,23	-43	-1	-27	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстие		-6,94	--	-42	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*4,50*		*27*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,10*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,41*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*		*6*				
		Сметная стоимость				*-10*				
70	11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	0,8235	-634,43	-355,61	-522	-293	-207	-0,31	--
		м2 ниш		-278,81	-154,26	-230	-127	50,8	-0,15	--
		Накладные расходы -		*250,76*		*207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*220,00*				*181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,76*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,82*		*58*				
		Сметная стоимость				*-257*				
71	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	4500	-42,53	-24,18	-191407	-108829	-75196	-0,02	-91
		м борозд		-18,35	-10,49	-82579	-47208	50,8	-0,01	-46
		Накладные расходы -		*16,71*		*75196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14,65*				*65932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,06*				*9264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,74*		*21328*				
		Сметная стоимость				*-94883*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5497431	68922			130
			Тенге			147310	125989			140
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5689404				
		Материалы -	Тенге			110533				
		Всего заработная плата -	Тенге				403483			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5170666				
		Накладные расходы -	Тенге			383726				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					172691		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					211035		
		Сметная прибыль -	Тенге			485850				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6558980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				403483			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-191973				
		Всего заработная плата -	Тенге				-130185			
		Накладные расходы -	Тенге			-75429				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-66137		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-9292		
		Сметная прибыль -	Тенге			-21392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-288794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-137
		Сметная заработная плата -	Тенге				-130185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6270186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				273298			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение см.07-02								
1	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	275	34849,00	4278,00	9583475	1176450	1535119	--	--
		секция (3 метра)		6658,00	785,00	1830950	215875	--	--	--
1,1	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	275	34849,00	4278,00	9583475	1176450	1535119	--	--
		секция (3 метра)		6658,00	785,00	1830950	215875	75	--	--
		Накладные расходы -		*5582,25*		*1535119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5582,25*				*1535119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3234,50*		*889488*				
		Сметная стоимость				*12008081*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9583475	1176450			--
			Тенге			1830950	215875			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9583475				
		Материалы -	Тенге			6576075				
		Всего заработная плата -	Тенге				2046825			
		Накладные расходы -	Тенге			1535119				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1535119		
		Сметная прибыль -	Тенге			889488				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12008081				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2046825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12008081				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2046825			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			52367592	1851038			10323
			Тенге			9646069	556087			403
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5689404				
		Материалы -	Тенге			110533				
		Всего заработная плата -	Тенге				403483			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5170666				
		Накладные расходы -	Тенге			383726				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					172691		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					211035		
		Сметная прибыль -	Тенге			485850				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6558980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				403483			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45396824				
		Материалы -	Тенге			31832678				
		Всего заработная плата -	Тенге				9756766			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2537551				
		Накладные расходы -	Тенге			7505801				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6053846		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1451955		
		Сметная прибыль -	Тенге			4232210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57134835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10268
		Сметная заработная плата -	Тенге				9756766			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1220332				
	Материалы -		Тенге			9736				
	Всего заработная плата -		Тенге				41906			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1148290				
		Накладные расходы -	Тенге			70372				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25521		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44851		
		Сметная прибыль -	Тенге			103256				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1393960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				41906			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61031				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61031				
		Накладные расходы -	Тенге			2197				
		Сметная прибыль -	Тенге			5058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68287				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65156062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10726
		Сметная заработная плата -	Тенге				10202155			

Оборудование		-
СМР		65 156 062
Временные здания и сооружения 2,32%	2,32%	1 511 621
ИТОГО		66 667 683
Зимнее удорожание	0,90%	600 009
Итого с оборудованием		67 267 692
Итого в текущих ценах 2018 года 100%	1,0599383	71 299 603
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	64 169 643
НДС 12%	12%	7 700 357
Итого с НДС		**71 870 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.

Технадзор:
ТОО "Акгем строй"

Технадзор _____ Кикбаев Е.А.