Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской**

АКТ

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе:			За отчетный месяц:			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области"**	228 724 426	228 724 426			11 264 178			11 264 178
2	в том числе НДС	24 506 189	24 506 189			1 206 876			1 206 876
3	**5% удержание качества**	11 436 221	11 436 221			563 209			563 209
4	**ИТОГО К ОПЛАТЕ:**	**217 288 205**	**217 288 205**			**10 700 969**			**10 700 969**
5	в том числе НДС	23 280 879	23 280 879			1 146 532			1 146 532

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования акимата Кордайского района
Жамбылской области"
Жамбылская область, Кордайский район,
с.Кордай, Жибек жолы , 275
БИН 050240004820
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ111070103KSN2104000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87263621784
Руководитель _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"УМИРЗАК"
Кызылординская область, г.Кызылорда,Мусрепова, 20
БИН/ИИН 970340002949
БИК KINCKZKA
ИИК KZ538210000010240242
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87085500516
Руководитель _____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование объекта: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области**

АКТ № 5

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование основных видов работ	Всего, тенге	Выполнено с начала строительства, тенге				Всего, тенге	Выполнено за отчетный период, тенге				Всего, тенге
			в % соот-ни	СМР	Оборудование	Прочие затраты		в % соот-ни	СМР	Оборудование	Прочие затраты	
1	**Здание школы**	**205 270 183**	**95%**	**195 105 680**			**195 105 680**	**3%**	**6 074 335**			**6 074 335**
1.1	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ.ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	2 793 154	100%	2 793 154			2 793 154	100%	2 793 154			2 793 154
1.2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	20 505 433	100%	20 505 439			20 505 439					-
1.3	отопление	10 791 644	38%	4 111 831			4 111 831					
1.4	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ	1 057 102	100%	1 057 101			1 057 101					-
1.5	ремонтно-строительные работы	151 185 255	98%	147 844 103			147 844 103					-
1.6	Демонтажные работы	14 930 461	100%	14 930 464			14 930 464					
1.7	ЧАСОФИКАЦИЮ и ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	462 815	100%	462 815			462 815	100%	462 815			462 815
1.8	Система Видеонаблюдения	2 818 366	100%	2 818 366			2 818 366	100%	2 818 366			2 818 366
1.9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	725 943	80%	582 407			582 407					
2	**Теплоснабжение здания школы**	**5 189 843**	**100%**	**5 189 843**			**5 189 843**	**100%**	**5 189 843**			**5 189 843**
2.1	теплоснабжение	5 189 843	100%	5 189 843			5 189 843	100%	5 189 843			5 189 843
3	**Покрытие**	**10 508 705**	**100%**	**10 508 705**			**10 508 705**		-			
3.1	Покрытие	10 508 705	100%	10 508 705			10 508 705					
4	**Ограждение**	**13 796 472**	**100%**	**13 796 468**			**13 796 468**		-			
4.1	Ограждение	13 796 472	100%	13 796 468			13 796 468					
5	**Наружный водопровод и канализацию**	**4 123 730**	**100%**	**4 123 730**			**4 123 730**		-			
5.1	наружный водопровод и канализацию	4 123 730	100%	4 123 730			4 123 730					
6.	**Уборная на 2 очка**	**676 469**										
6.1	Уборная на 2 очка	676 475										
	Итого Договорная цена	**239 565 402,72**	**95%**	**228 724 426**			**228 724 426**	**5%**	**11 264 178**			**11 264 178**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Технадзор:
ТОО "Акгем строй"

Технадзор _____ Кикбаев Е.А.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области" Форма 2в
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №111 от 05.03.2020 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области

АКТ № 5
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ.ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ см.2-1-6								
		Пожарная сигнализация								
1	Ц13-100701-0102 13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов	1	38393,78	2,32	38394	2	17273	38,00	38
		шт		37779,52	--	37780	--	40,6	--	--
2	С123-080303-0308 23-080303-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16 с ВП	1	13303,80	--	13304	--	479	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторная	1	3786,92	--	3787	--	1401	3,00	3
		шт		2852,63	--	2853	--	42,8	--	--
4	С123-080306-0208 23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	1	2012,59	--	2013	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой дифференциальный	81	996,33	0,87	80703	71	35302	1,00	81
		шт		950,88	--	77021	--	40,6	--	--
6	С123-080302-0203 23-080302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	77	573,40	--	44152	--	1589	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

7	С123-080302-0203 23-080302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4С-А3	4	573,40	--	2294	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой	10	1993,97	2,32	19940	23	8717	2,00	20
		шт		1901,76	--	19018	--	40,6	--	--
9	С123-080302-0304 23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	10	911,02	--	9110	--	328	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной	19	1993,97	2,32	37885	44	16562	2,00	38
		шт		1901,76	--	36133	--	40,6	--	--
11	С123-080302-0604 23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	19	1365,86	--	25951	--	934	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П	15	59,29	--	889	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С124-040207-3968 24-040207-3968 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	110	45,90	--	5049	--	182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный миниканал 16х10 мм	1100	332,79	14,51	366071	15965	114149	0,22	242
		м		204,35	2,66	224786	2928	42,8	--	2
15	С123-061710-0102 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	1100	30,72	--	33792	--	1217	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

16	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	40	332,79	14,51	13312	581	4151	0,22	9
		м		204,35	2,66	8174	106	42,8	--	--
17	С123-010605-0103 23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	40	166,54	--	6662	--	240	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	1140	230,10	111,81	262308	127466	76162	0,10	114
		м		95,09	36,90	108400	42068	42,8	0,04	43
19	С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	1,1	18224,21	--	20047	--	722	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С123-060401-0141 23-060401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,04	219256,04	--	8770	--	316	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Оповещение о пожаре								
21	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Сирена со стробом	1	996,33	0,87	996	1	436	1,00	1
		шт		950,88	--	951	--	40,6	--	--
22	С123-080304-0312 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	1	879,48	--	879	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Световой оповещатель	31	998,14	134,55	30942	4171	12532	0,82	25
		шт		803,60	27,10	24911	840	42,8	0,02	1
24	С123-080304-0402 23-080304-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	31	2459,46	--	76243	--	2745	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторная	1	3786,92	--	3787	--	1401	3,00	3
		шт		2852,63	--	2853	--	42,8	--	--

26	С123-080306-0208 23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	1	2012,59	--	2013	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	1	10797,02	1,89	10797	2	4854	11,00	11
		шт.		10615,88	--	10616	--	40,6	--	--
28	Перечень оборуд., материалов п.170	Прибор управления оповещателями ПУО "Октава-80Ц"	1	57860,00	--	57860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц13-100202-0207 13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	2	15683,48	2316,05	31367	4632	12662	12,00	24
		шт.		13140,36	568,46	26281	1137	40,6	0,55	1
30	Перечень оборуд., материалов п.170	Усилитель звуковой "Октава-80-2"	2	43615,00	--	87230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц13-100701-0206 13-100701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	51	388,93	26,57	19835	1355	7853	0,35	18
		шт.		332,81	--	16973	--	40,6	--	--
32	Перечень оборуд., материалов п.170	Акустическая система речевого пожарного оповещения АС"Октава"	51	2915,00	--	148665	--	5352	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	350	332,79	14,51	116477	5080	36320	0,22	77
		м		204,35	2,66	71523	932	42,8	--	1
34	С123-010605-0101 23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	350	89,92	--	31472	--	1133	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	350	230,10	111,81	80533	39134	23383	0,10	35
		м		95,09	36,90	33281	12915	42,8	0,04	13
36	С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,35	105751,50	--	37013	--	1332	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц13-080201-0810 13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	290	324,01	135,39	93962	39264	27422	0,15	44
		м кабеля		142,63	44,32	41363	12852	42,8	0,05	14

38	С123-060401-3004 23-060401-3004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0,29	79453,93	--	23042	--	829	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Охранная сигнализация								
39	Ц13-100701-0105 13-100701-0105 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	1	5953,09	1,89	5953	2	2650	6,00	6
		шт.		5790,48	--	5790	--	40,6	--	--
40	С123-080303-0102 23-080303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	1	7923,68	--	7924	--	285	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторная	1	3786,92	--	3787	--	1401	3,00	3
		шт		2852,63	--	2853	--	42,8	--	--
42	С123-080306-0208 23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	1	2012,59	--	2013	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц13-100701-0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	1	1128,48	0,19	1128	--	507	1,30	1
		луч		1107,82	--	1108	--	40,6	--	--
44	С123-080303-0601 23-080303-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели УКШ	1	14571,82	--	14572	--	525	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Световой оповещатель	1	998,14	134,55	998	135	404	0,82	1
		шт		803,60	27,10	804	27	42,8	0,02	--
46	С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	1	2259,54	--	2260	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц13-100701-0204 13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	1	878,81	--	879	--	379	1,00	1

		шт.		826,85	--	827	--	40,6	--	--
48	С123-080301-0103 23-080301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	1	2823,37	--	2823	--	102	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	35	332,79	14,51	11648	508	3632	0,22	8
		м		204,35	2,66	7152	93	42,8	--	--
50	С123-010605-0101 23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	35	89,92	--	3147	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	35	230,10	111,81	8053	3913	2338	0,10	4
		м		95,09	36,90	3328	1292	42,8	0,04	1
52	С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,035	18224,21	--	638	--	23	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1913369	242349			806
			Тенге			764777	75190			76
	Стоимость оборудования -		Тенге			145090				
	Накладные расходы -		Тенге			5223				
	Сметная прибыль -		Тенге			12025				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			162338				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1721949				
	Материалы -		Тенге			236418				
	Всего заработная плата -		Тенге				839967			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			478405				
		Накладные расходы -	Тенге			429113				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					354366		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74747		
		Сметная прибыль -	Тенге			172085				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2323147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							882
		Сметная заработная плата -	Тенге				839967			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5049				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5049				
		Накладные расходы -	Тенге			182				
		Сметная прибыль -	Тенге			418				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5649					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41281					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41281					
		Накладные расходы -	Тенге			1486					
		Сметная прибыль -	Тенге			3421					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46188					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2537323					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								882
		Сметная заработная плата -	Тенге				839967				
		РАЗДЕЛ 2. Система Видеонаблюдения см.2-1-7									
53	Ц13-110401-0401 13-110401-0401 РСНБ РК 2015	Видеокамера	16	11577,93	2831,66	185247	45307	74832	9,00	144
		шт		8263,85	1081,89	132222	17310	44	0,90	14
54	С123-080501-1912 23-080501-1912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	IP видеокамера модели DS-2CD8253F-EI, типа Hikvision	16	96327,08	--	1541233	--	55484	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коннектор F 6 Quick	16	262,21	--	4195	--	151	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц13-110401-0202 13-110401-0202 РСНБ РК 2015	Монитор	1	3233,05	706,38	3233	706	1419	3,00	3
		шт		2526,68	330,74	2527	331	44	0,32	--
57	С123-080505-1001 23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	1	57195,34	--	57195	--	2059	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц13-100701-0102 13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор на 16 каналов	1	38393,78	2,32	38394	2	17273	38,00	38
		шт		37779,52	--	37780	--	40,6	--	--
59	С123-080502-0307 23-080502-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Видеорегистратор 16-канальный модели DS-7316HWI-SH, типа Hikvision	1	108192,74	--	108193	--	3895	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

60	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания	1	13164,51	1852,84	13165	1853	4810	9,00	9
		шт		9855,27	454,77	9855	455	40,6	0,44	--
61	С123-080505-0509 23-080505-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood	1	6830,69	--	6831	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 20х10 мм	300	332,79	14,51	99837	4354	31131	0,22	66
		м		204,35	2,66	61305	799	42,8	--	1
63	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	300	230,10	111,81	69029	33544	20043	0,10	30
		м		95,09	36,90	28526	11070	42,8	0,04	11
64	С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 20 ммх 10 мм	300	37,86	--	11358	--	409	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С123-061401-0101 23-061401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод ПВС соединительныйсо скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	0,3	51967,54	--	15590	--	561	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2153500	85766			290
			Тенге			272215	29965			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2153500				
	Материалы -		Тенге			50924				
	Всего заработная плата -		Тенге				302179			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1744596				
		Накладные расходы -	Тенге			212313				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					130103		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					82210		
		Сметная прибыль -	Тенге			189265				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2555078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				302179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2555078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				302179			

РАЗДЕЛ 3. ЧАСОФИКАЦИЮ и ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ см.2-1-8

66	Ц13-100702-0101 13-100702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	1	3118,74	--	3119	--	1421	3,00	3
		шт.		3112,56	--	3113	--	40,6	--	--
67	Ц13-100702-0201 13-100702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	4	1801,26	--	7205	--	3277	2,00	8
		шт.		1793,82	--	7175	--	40,6	--	--
68	Перечень оборуд., материалов п.18	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	1	107142,86	--	107143	--	3857	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Перечень оборуд., материалов п.19	Часы вторичные Standart	4	10714,29	--	42857	--	1543	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015	Блок питания	1	3786,92	--	3787	--	1401	3,00	3
		шт		2852,63	--	2853	--	42,8	--	--
71	С123-080306-0301 23-080306-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блок питания Квант-20 Л	1	4826,85	--	4827	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц13-080103-3002 13-080103-3002 РСНБ РК 2015	Звонок громкого боя	4	1279,76	278,12	5119	1112	2042	1,00	4
		шт		950,88	96,80	3804	387	42,8	0,08	--
73	Перечень оборуд., материалов п.20	Звонок громкого боя	4	6071,43	--	24286	--	874	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	4	36,95	--	148	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	1	298,87	2,78	299	3	137	0,29	--
		шт		284,20	0,97	284	1	42,8	--	--
76	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	246,98	--	247	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц13-080303-1004 13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый наконструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	3948,82	79,11	3949	79	1213	3,00	3

		шт		2395,32	19,36	2395	19	42,8	0,02	--
78	С123-070208-0721 23-070208-0721 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 110 В, типа ИЭК	1	6638,21	--	6638	--	239	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	80	413,94	30,20	33116	2416	11031	0,29	23
		м		269,37	7,99	21550	639	42,8	0,01	1
80	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 15х10 мм	95	332,79	14,51	31615	1379	9858	0,22	21
		м		204,35	2,66	19413	253	42,8	--	--
81	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	175	230,10	111,81	40267	19567	11691	0,10	18
		м		95,09	36,90	16640	6458	42,8	0,04	7
82	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	80	104,19	--	8335	--	300	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С123-061710-0102 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	95	30,72	--	2918	--	105	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,08	105751,50	--	8460	--	305	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	С123-060401-3003 23-060401-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	0,095	47587,18	--	4521	--	163	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			338855	24556			83
			Тенге			77227	7757			8
Стоимость монтажных работ -			Тенге			330520				
Материалы -			Тенге			26692				
Всего заработная плата -			Тенге				84984			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			202045				

		Накладные расходы -	Тенге			49347					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36147			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13200			
		Сметная прибыль -	Тенге			30389					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			410256					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата -	Тенге				84984				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8335					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8335					
		Накладные расходы -	Тенге			300					
		Сметная прибыль -	Тенге			691					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9326					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			419582					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата -	Тенге				84984				
		РАЗДЕЛ 4. теплоснабжение см.6-1									
		Земляные работы при монтаже нового канала									
86	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	498,66	134,64	127,34	67140	63498	19125	0,01	5
		м3		7,30	47,42	3642	23646	59,1	0,05	25
87	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,4224	1330,60	--	20521	--	13303	1,85	29
		м3 грунта		1330,60	--	20521	--	59,1	--	--
88	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	147,42	220,75	200,39	32543	29541	9655	0,03	4
		м3		20,29	73,70	2991	10865	59,1	0,08	11
89	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	257,985	553,14	--	142702	--	5137	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	147,42	12,49	10,63	1841	1567	532	--	--
		м3		1,82	3,34	269	492	59,1	--	--
91	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	45,36	636,23	--	28859	--	18709	0,97	44
		м3		636,23	--	28859	--	59,1	--	--
92	Е11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	321,3	5,96	5,96	1914	1914	435	--	--
		м3		--	1,86	--	599	59,1	--	1

93	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	321,3	117,05	50,36	37608	16181	18744	0,11	35
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	21428	6974	59,1	0,03	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			333129	112701			117
			Тенге			77710	42576			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			333129				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				120286			
	Транспортные расходы -		Тенге			142702				
		Накладные расходы -	Тенге			85641				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71089		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14552		
		Сметная прибыль -	Тенге			33502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			452271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				120286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			452271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				120286			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка трубопроводов								
94	Е11-240101-0203 11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	0,24	653962,37	272520,22	156951	65405	74133	440,00	106
		км трубопровода		369248,00	74280,72	88620	17827	62,1	71,87	17
95	С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	242,4	1416,18	--	343282	--	12358	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е11-220701-0102 11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,24	41413,55	--	9939	--	6182	51,50	12
		км трубопровода		37717,06	--	9052	--	62,1	--	--
97	Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	1	5652,54	2815,39	5653	2815	2380	3,05	3
		комплект		2599,12	783,81	2599	784	62,1	0,75	1
98	С123-041001-0209 23-041001-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	62328,60	--	62329	--	2244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

99	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	693,15	63,76	1386	128	785	0,60	1
		фланец		571,32	--	1143	--	62,1	--	--
100	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2307,59	--	4615	--	166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	Е11-240106-0102 11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	2	5186,53	2660,75	10373	5321	4362	2,76	6
		комплект		2351,99	747,92	4704	1496	62,1	0,71	1
102	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	1	3253,12	1656,98	3253	1657	1369	1,73	2
		комплект		1474,25	470,85	1474	471	62,1	0,45	--
103	С123-040902-1602 23-040902-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	2	16302,26	--	32605	--	1174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С123-040902-1616 23-040902-1616 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	7981,12	--	7981	--	287	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1856,95	--	7428	--	267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С123-020103-0304 23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	556,39	--	1113	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2	356,61	31,88	713	64	418	0,32	1
		фланец		304,70	--	609	--	62,1	--	--

108	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	4	529,89	47,82	2120	191	1203	0,46	2
		фланец		438,01	--	1752	--	62,1	--	--
109	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	313,27	--	313	--	173	0,32	--
		комплект		257,90	--	258	--	60,4	--	--
110	С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	1	1288,26	--	1288	--	46	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	1	2278,46	--	2278	--	203	0,23	--
		комплект		193,10	--	193	--	60,4	--	--
112	Ц13-120901-0101 13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки облегченная для манометра	2	1217,28	97,14	2435	194	491	0,58	1
		шт		479,57	0,08	959	--	40,6	--	--
113	Ц13-120901-0101 13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки для термометра	2	1217,28	97,14	2435	194	491	0,58	1
		шт		479,57	0,08	959	--	40,6	--	--
114	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опоры скользящие	0,123156	242175,65	--	29825	--	1074	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опоры неподвижные	0,003888	242175,65	--	942	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	1,124	14630,59	--	16445	--	592	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов /балки/, массой до 0,1 т	0,041232	70335,75	6573,48	2900	271	1604	73,60	3
		т		57402,11	254,29	2367	10	60,9	0,27	--

118	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,041232	167479,00	--	6905	--	249	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опорных подушек	0,2376	7091,64	1979,18	1685	470	543	3,33	1
		м3		2627,97	527,61	624	125	62,1	0,55	--
120	С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	66	917,64	--	60564	--	2180	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	16,16	7091,64	1979,18	114601	31984	36933	3,33	54
		м3		2627,97	527,61	42468	8526	62,1	0,55	9
122	С121-040303-0134 21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Л4-8)	10,08	52093,87	--	525106	--	18904	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л4д-8)	0,9	54618,44	--	49157	--	1770	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8, бетон В15)	4,48	43168,77	--	193396	--	6962	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5д-8, бетон В15)	0,7	39132,73	--	27393	--	986	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	283,608	1938,85	29,90	549873	8479	42631	0,20	57
		м2		147,21	5,79	41749	1642	50,8	0,01	2

127	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	118,17	1899,69	28,12	224486	3323	32161	0,47	55
		м2		382,63	4,55	45216	537	50,8	0,01	1
128	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,36	7091,64	1979,18	30920	8629	9965	3,33	15
		м3		2627,97	527,61	11458	2300	62,1	0,55	2
129	С121-040303-0134 21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Лу-6-8)	2,76	52093,87	--	143779	--	5176	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8-8, бетон В15)	1,28	43168,77	--	55256	--	1989	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	0,32	12857,21	--	4114	--	148	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационный шов для канала КЛ 60х45 в сухих грунтах(2шт)								
132	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов (защитная стенка)	0,078	18967,72	1288,91	1479	101	240	5,95	--
		м3		4247,35	297,67	331	23	50,8	0,36	--
133	Е11-060301-0301 11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	0,49	1519,47	40,40	745	20	66	0,20	--
		1м2		144,20	14,11	71	7	48,5	0,02	--
134	С121-130104-9906 21-130104-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заливка шва битумом	0,0276	60098,40	--	1659	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом 1 слой	1,46	1824,24	59,57	2663	87	782	0,94	1
		м2		812,65	23,86	1186	35	54,2	0,03	--

136	Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	1,46	902,76	59,57	1318	87	351	0,40	1
		м2		345,81	23,86	505	35	54,2	0,03	--
137	Е11-070601-0202 11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	8,3	22764,52	947,48	188945	7864	39990	7,92	66
		м3		6025,38	189,74	50011	1575	62,1	0,20	2
138	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,152	7091,64	1979,18	8170	2280	2633	3,33	4
		м3		2627,97	527,61	3027	608	62,1	0,55	1
139	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8-8, бетон В15)	0,72	43168,77	--	31082	--	1119	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	С121-040302-0502 21-040302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	2	14861,02	--	29722	--	1070	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3101,02	--	6202	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Балка Б5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,708	64220,91	--	45468	--	1637	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	10019,79	--	20040	--	721	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003555	309472,66	837,76	1100	3	316	198,00	1
		1т		154424,16	340,00	549	1	48,5	0,36	--
145	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,2822	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

146	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,091	148274,74	--	13493	--	486	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,872	1193,74	105,70	1041	92	157	0,26	--
		м2		186,12	30,73	162	27	60,9	0,03	--
148	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	1,09	16092,61	652,68	17541	711	1209	1,35	1
		м3		904,50	149,91	986	163	48,5	0,18	--
149	Е11-410105-0109 11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,70686	40614,00	4334,24	28708	3064	4222	8,42	6
		т		6483,74	1388,85	4583	982	55,3	1,70	1
150	Е11-410101-0103 11-410101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	42,84	1048,73	160,58	44927	6879	19083	0,89	38
		м2		675,57	36,04	28942	1544	55,3	0,03	1
151	Е11-410101-0101 11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Штукатурная изоляция асфальтовой мастикой(днища)горизонтальной бетонной поверхности в два слоя	8,174	288,69	0,82	2360	7	1432	0,41	3
		м2		287,61	--	2351	--	55,3	--	--
152	Е11-410105-0109 11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,290122	40614,00	4334,24	11783	1257	1733	8,42	2
		т		6483,74	1388,85	1881	403	55,3	1,70	--
		Устройство сбросного колодца Д=1000мм - 1шт								
153	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,15	37468,12	6990,78	43088	8039	12610	15,87	18
		м3		12375,77	2571,74	14232	2957	62,1	2,44	3
154	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	8819,84	--	8820	--	318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	8782,63	--	8783	--	316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

156	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	5612,02	--	11224	--	404	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	7946,73	--	15893	--	572	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3101,02	--	3101	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1489,38	--	1489	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	10019,79	--	10020	--	361	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
161	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1,89	552,69	138,96	1045	263	112	0,04	--
		м2		27,92	34,82	53	66	60,3	0,03	--
162	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,89	1081,51	1,99	2044	4	210	0,14	--
		м2		114,98	0,64	217	1	60,3	--	--
163	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	4,024224	27811,42	715,86	111919	2881	38998	18,80	76
		м3 изоляции		14836,58	330,74	59706	1331	55,3	0,40	2
164	С121-110203-0106 21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	4,1529992	8319,79	--	34552	--	1244	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	Е11-130301-1705 11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные(В 4 слоя). Окраска композицией ОС-51-03	268,2816	325,96	1,40	87449	375	4855	0,01	4
		м2		11,00	0,33	2950	89	54,2	--	--
166	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,008	275911,93	41907,32	2207	335	1316	253,00	2
		км трубопровода		225129,52	15157,61	1801	121	62,1	16,57	--
167	С123-010201-0117 23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	2,008	309,74	--	622	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
168	С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	2,51	1416,18	--	3555	--	128	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
169	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,5	1968,84	--	6891	--	248	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	Е11-220601-0302 11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0025	960772,73	27743,38	2402	69	352	204,00	1
		км трубопровода		164772,84	438,42	412	1	62,1	0,43	--
171	Е11-220601-0101 11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,002	436644,01	15562,90	873	31	154	116,00	--
		км трубопровода		94840,44	235,81	190	--	62,1	0,23	--
172	Е11-220601-0103 11-220601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0035	727459,11	16143,25	2546	57	308	117,00	--
		км трубопровода		95658,03	274,87	335	1	62,1	0,27	--
173	Е11-221101-0102 11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	3793,09	1911,62	7586	3823	3271	1,86	4
		врезка		1701,04	628,69	3402	1257	62,1	0,68	1

174	С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	0,8	1416,18	--	1133	--	41	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3521526	167455			548
			Тенге			434087	44948			46
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4869				
	Материалы -		Тенге			2562				
	Всего заработная плата -		Тенге				1919			
		Накладные расходы -	Тенге			982				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					779		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					203		
		Сметная прибыль -	Тенге			468				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1919			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2977498				
	Материалы -		Тенге			1087748				
	Всего заработная плата -		Тенге				474288			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56609				
	Местные материалы -		Тенге			1236995				
		Накладные расходы -	Тенге			394030				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					276873		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					117157		
		Сметная прибыль -	Тенге			269722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3641250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата -	Тенге				474288			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33667				
	Материалы -		Тенге			262				
	Всего заработная плата -		Тенге				2377			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30767				
		Накладные расходы -	Тенге			2712				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1448		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1264		
		Сметная прибыль -	Тенге			2910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2377			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			505492				
	Материалы -		Тенге			2141				
	Всего заработная плата -		Тенге				451			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			502900				
	Сдача и испытание -		Тенге			13				
		Накладные расходы -	Тенге			18480				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					272		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18208		
		Сметная прибыль -	Тенге			41918				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			565890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4252748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							594
		Сметная заработная плата -	Тенге				479034			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8260377	632827			1844
			Тенге			1626015	200435			203
	Стоимость оборудования -		Тенге			145090				
	Накладные расходы -		Тенге			5223				
	Сметная прибыль -		Тенге			12025				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			162338				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4210837				
	Материалы -		Тенге			316595				
	Всего заработная плата -		Тенге				1229049			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2425046				
		Накладные расходы -	Тенге			691755				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					521395		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					170360		
		Сметная прибыль -	Тенге			392207				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5294800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1292
		Сметная заработная плата -	Тенге				1229049			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3315675				
	Материалы -		Тенге			1087764				
	Всего заработная плата -		Тенге				594574			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61658				
	Местные материалы -		Тенге			1236995				
	Транспортные расходы -		Тенге			142702				
		Накладные расходы -	Тенге			479853				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					347962		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					131891		
		Сметная прибыль -	Тенге			303642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4099170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				594574			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33667				
	Материалы -		Тенге			262				
	Всего заработная плата -		Тенге				2377			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30767				
		Накладные расходы -	Тенге			2712				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1448		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1264		
		Сметная прибыль -	Тенге			2910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39289				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2377			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			555108				
	Материалы -		Тенге			2141				
	Всего заработная плата -		Тенге				451			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			552516				
	Сдача и испытание -		Тенге			13				
		Накладные расходы -	Тенге			20266				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					272		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19994		
		Сметная прибыль -	Тенге			46030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			621404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				451			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10216999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2047
		Сметная заработная плата -	Тенге				1826450			

Оборудование		162 338
СМР		10 054 661
Временные здания и сооружения 2,32%	2,32%	233 268
ИТОГО		10 287 929
Зимнее удорожание	0,90%	92 591
Итого с оборудованием		10 542 858
Итого в текущих ценах 2018 года 100%	1,0599383	11 174 780
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	10 057 302
НДС 12%	12%	1 206 876
Итого с НДС		**11 264 178**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.

Технадзор:
ТОО "Акгем строй"

Технадзор _____ Кикбаев Е.А.

Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области**

АКТ
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе:			За отчетный месяц:			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области"**	239 565 402,72	239 565 402,72			10 840 976,72			10 840 976,72
2	в том числе НДС	25 667 721,72	25 667 721,72			1 161 533,22			1 161 533,22
3	**5% удержание качества**	11 978 270,14	11 978 270,14			542 048,84			542 048,84
4	**ИТОГО К ОПЛАТЕ:**	**227 587 132,58**	**227 587 132,58**			**10 298 927,88**			**10 298 927,88**
5	в том числе НДС	24 384 335,63	24 384 335,63			1 103 456,56			1 103 456,56

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования акимата Кордайского района
Жамбылской области"
Жамбылская область, Кордайский район,
с.Кордай, Жибек жолы , 275
БИН 050240004820
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87263621784
Руководитель _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"УМИРЗАК"
Кызылординская область, г.Кызылорда,Мусрепова, 20
БИН/ИИН 970340002949
БИК KINCKZKA
ИИК KZ538210000010240242
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87085500516
Руководитель _____ Ишанкулов С.М.

ТОО «ӨМІРЗАҚ» ЖШС

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование объекта: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области**

АКТ № 6

выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование основных видов работ	Всего, тенге	Выполнено с начала строительства, тенге				Всего, тенге	Выполнено за отчетный период, тенге				Всего, тенге
			в % соот-ни	СМР	Оборудование	Прочие затраты		в % соот-ни	СМР	Оборудование	Прочие затраты	
1	**Здание школы**	**205 270 183**	**100%**	**205 270 181,72**			**205 270 181,72**	**5%**	**10 164 501,72**			**10 164 501,72**
1.1	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ.ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	2 793 154	100%	2 793 154			2 793 154					-
1.2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	20 505 433	100%	20 505 439			20 505 439					-
1.3	отопление	10 791 644	100%	10 791 644			10 791 644	62%	6 679 813			6 679 813
1.4	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ	1 057 102	100%	1 057 101			1 057 101					-
1.5	ремонтно-строительные работы	151 185 255	100%	151 185 256			151 185 256	2%	3 341 152,72			3 341 153
1.6	Демонтажные работы	14 930 461	100%	14 930 464			14 930 464					-
1.7	ЧАСОФИКАЦИЮ и ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	462 815	100%	462 815			462 815					-
1.8	Система Видеонаблюдения	2 818 366	100%	2 818 366			2 818 366					-
1.9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	725 943	100%	725 943			725 943	20%	143 536			143 536
2	**Теплоснабжение здания школы**	**5 189 842,72**	**100%**	**5 189 843**			**5 189 843**		**-**			**-**
2.1	теплоснабжение	5 189 843	100%	5 189 843			5 189 843					-
3	**Покрытие**	**10 508 705**	**100%**	**10 508 705**			**10 508 705**		**-**			**-**
3.1	Покрытие	10 508 705	100%	10 508 705			10 508 705					-
4	**Ограждение**	**13 796 472**	**100%**	**13 796 468**			**13 796 468**		**-**			**-**
4.1	Ограждение	13 796 472	100%	13 796 468			13 796 468					-
5	**Наружный водопровод и канализацию**	**4 123 730**	**100%**	**4 123 730**			**4 123 730**		**-**			**-**
5.1	наружный водопровод и канализацию	4 123 730	100%	4 123 730			4 123 730					-
6.	**Уборная на 2 очка**	**676 469**	**100%**	**676 475**			**676 475**	100%	**676 475**			**676 475**
6.1	Уборная на 2 очка	676 475	100%	676 475			676 475	100%	676 475			676 475
	Итого Договорная цена	**239 565 402,72**	**100%**	**239 565 402,72**			**239 565 402,72**	**5%**	**10 840 976,72**			**10 840 976,72**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Технадзор:
ТОО "Актем строй"

Технадзор _____ Кикбаев Е.А.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №111 от 05.03.2020 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области

Форма 2в

АКТ № 6
выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтно-строительные работы см.2-1-2								
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Полы на перекрытии (2-го этажа)								
1	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	828,15	612,42	2,77	507178	2298	215810	0,54	445
		м2		418,86	1,32	346876	1093	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*260,59*		*215810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230,26*				*190687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,34*				*25123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,84*		*57839*				
		Сметная стоимость				*780827*				
		Полы на перекрытии (3-го этажа)								
2	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	499,95	612,42	2,77	306181	1387	130283	0,54	268
		м2		418,86	1,32	209407	660	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*260,59*		*130283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230,26*				*115117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,34*				*15167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,84*		*34917*				
		Сметная стоимость				*471382*				
		Наружная отделка								
3	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	2206	108,35	1,18	239031	2595	80320	0,07	157
		м2		56,75	0,52	125180	1140	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*36,41*		*80320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*31,38*				*69223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,03*				*11097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*25548*				
		Сметная стоимость				*344899*				
4	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Облицовка цоколя искусственными плитами на металлическом каркасе	145,38	7390,31	23,81	1074403	3461	251448	3,11	451
		м2		2567,37	10,52	373244	1529	54,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*1729,59*		*251448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1412,68*				*205376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*316,91*				*46072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*729,59*		*106068*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1431919*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2126792	9741			1321
			Тенге			1054707	4422			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2126792				
	Материалы -		Тенге			1062345				
	Всего заработная плата -		Тенге				1059129			
		Накладные расходы -	Тенге			677861				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					580402		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					97459		
		Сметная прибыль -	Тенге			224372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3029026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1327
		Сметная заработная плата -	Тенге				1059129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3029026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1327
		Сметная заработная плата -	Тенге				1059129			
		РАЗДЕЛ 1.отопление см.2-1-4								
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОК1								
1	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов воздухоспускных	3	-18,70	--	-56	--	-37	-0,02	--
		комплект		-18,70	--	-56	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*12,37*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*11,29*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,08*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*7*				
		Сметная стоимость				*-11*				
2	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	138	-129,64	--	-17890	--	-7983	-0,15	-21
		шт		-129,64	--	-17890	--	39,6	--	--
		Накладные расходы -		*57,85*		*7983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 39,6%		*51,34*				*7084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,51*				*899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,00*		*2070*				
		Сметная стоимость				*-7837*				
3	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	63	-104,32	-9,36	-6572	-590	-4109	-0,10	-6
		м трубопровода		-94,96	-3,27	-5983	-206	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*65,23*		*4109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*59,34*				*3738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,89*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,56*		*855*				
		Сметная стоимость				*-1608*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	22	-118,53	-13,58	-2608	-299	-1603	-0,11	-2
		м трубопровода		-104,95	-4,66	-2309	-103	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*72,86*		*1603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*66,21*				*1457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,65*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,31*		*337*				
		Сметная стоимость				*-668*				
5	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	222	-59,64	-6,58	-13240	-1461	-8215	-0,06	-12
		м трубопровода		-53,06	-2,65	-11779	-587	60,4	--	-1
		Накладные расходы -		*37,00*		*8215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*33,65*				*7469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,36*				*746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,73*		*1716*				
		Сметная стоимость				*-3309*				
6	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	25	-45,93	-3,57	-1148	-89	-725	-0,04	-1
		м трубопровода		-42,36	-1,35	-1059	-34	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*29,01*		*725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*26,40*				*660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,60*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,00*		*150*				
		Сметная стоимость				*-273*				
7	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	55	-45,93	-3,57	-2526	-196	-1595	-0,04	-2
		м трубопровода		-42,36	-1,35	-2330	-74	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*29,01*		*1595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*26,40*				*1452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,60*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,00*		*330*				
		Сметная стоимость				*-601*				
8	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	26	-45,93	-3,57	-1194	-93	-754	-0,04	-1
		м трубопровода		-42,36	-1,35	-1101	-35	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*29,01*		*754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*26,40*				*687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,60*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,00*		*156*				
		Сметная стоимость				*-284*				
9	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	273	-45,93	-3,57	-12539	-974	-7919	-0,04	-12
		м трубопровода		-42,36	-1,35	-11565	-370	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*29,01*		*7919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*26,40*				*7208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,60*				*711*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*6,00*		*1637*				
		Сметная стоимость				*-2983*				
10	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	686	-9,26	-0,62	-6350	-427	-3935	-0,01	-5
		м трубопровода		-8,63	--	-5923	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*5,74*		*3935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5,22*				*3578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,52*				*357*		
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*1,20*		*823*				
		Сметная стоимость				*-1592*				
11	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	36,4	-45,93	-3,57	-1672	-130	-1056	-0,04	-2
		м трубопровода		-42,36	-1,35	-1542	-49	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*29,01*		*1056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*26,40*				*961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,60*				*95*		
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*6,00*		*218*				
		Сметная стоимость				*-398*				
12	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3,2	-59,64	-6,58	-191	-21	-118	-0,06	--
		м трубопровода		-53,06	-2,65	-170	-8	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,00*		*118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*33,65*				*108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,36*				*11*		
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*7,73*		*25*				
		Сметная стоимость				*-48*				
13	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	18,4	-118,53	-13,58	-2181	-250	-1341	-0,11	-2
		м трубопровода		-104,95	-4,66	-1931	-86	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*72,86*		*1341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*66,21*				*1218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,65*				*122*		
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*15,31*		*282*				
		Сметная стоимость				*-559*				
14	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	0,6	-118,53	-13,58	-71	-8	-44	-0,11	--
		м трубопровода		-104,95	-4,66	-63	-3	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*72,86*		*44*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*66,21*				*40*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,65*				*4*		
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*15,31*		*9*				
		Сметная стоимость				*-18*				
15	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	26	-117,02	-67,73	-3043	-1761	-1186	-0,05	-1
		шт.		-49,29	-29,38	-1282	-764	50,8	-0,03	-1
		Накладные расходы -		*45,62*		*1186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*39,97*				*1039*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,65*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,01*		*338*				
		Сметная стоимость				*-1519*				
16	11-460302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	1	-166,85	-94,29	-167	-94	-66	-0,08	--
		шт.		-72,56	-40,90	-73	-41	50,8	-0,04	--
		Накладные расходы -		*65,72*		*66*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*57,64*				*58*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,08*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*19*				
		Сметная стоимость				*-83*				
17	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,08	67,72	1,30	2308	44	681	0,03	1
		м2		31,03	0,21	1057	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,98*		*681*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,93*				*577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,05*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,02*		*239*				
		Сметная стоимость				*3228*				
18	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	34,08	79,93	1,69	2724	58	379	0,02	1
		м2		14,35	0,31	489	11	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,11*		*379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,95*				*271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,16*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,28*		*248*				
		Сметная стоимость				*3351*				
19	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	2,7612	30215,87	894,83	83432	2471	30648	18,80	52
		м3 изоляции		17062,07	413,43	47112	1142	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*11099,62*		*30648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9663,95*				*26684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1435,67*				*3964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3305,24*		*9126*				
		Сметная стоимость				*123207*				
20	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,8495584	8319,79	--	23708	--	853	--	--
		м3	-	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*299,51*		*853*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*299,51*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*689,54*		*1965*				
		Сметная стоимость				*26526*				
21	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	111,24	666,96	0,84	74192	93	38390	0,65	72
		м2		565,18	0,40	62871	45	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*345,11*		*38390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*309,94*				*34478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,17*				*3912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,97*		*9007*				
		Сметная стоимость				*121588*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОК3								
22	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	10460,29	--	41841	--	1506	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*376,57*		*1506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*376,57*				*1506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,95*		*3468*				
		Сметная стоимость				*46815*				
23	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	22	8449,27	--	185884	--	6692	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*304,17*		*6692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*304,17*				*6692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*700,28*		*15406*				
		Сметная стоимость				*207982*				
24	23-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	295,18	--	2952	--	106	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,63*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,63*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,46*		*245*				
		Сметная стоимость				*3303*				
25	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов воздухоспускных	4	136,34	--	545	--	332	0,12	--
		комплект		124,64	--	499	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*82,90*		*332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*75,28*				*301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,62*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,54*		*70*				
		Сметная стоимость				*947*				
26	23-040905-1219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	992,59	--	3970	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,73*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,73*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,27*		*329*				
		Сметная стоимость				*4442*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	36	905,12	--	32584	--	13937	1,00	36
		шт		864,24	--	31113	--	39,6	--	--
		Накладные расходы -		*387,14*		*13937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 39,6%		*342,24*				*12321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,90*				*1617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,38*		*3722*				
		Сметная стоимость				*50243*				
28	23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	36	7390,23	--	266048	--	9578	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,05*		*9578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*266,05*				*9578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,50*		*22050*				
		Сметная стоимость				*297676*				
29	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	24	1504,03	14,28	36097	343	5622	0,30	7
		м трубопровода		282,41	5,41	6778	130	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,25*		*5622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*4172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,40*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,06*		*3338*				
		Сметная стоимость				*45057*				
30	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	36	1392,69	14,28	50137	514	8289	0,30	11
		м трубопровода		282,41	5,41	10167	195	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*230,24*		*8289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*6258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,40*				*2030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,83*		*4674*				
		Сметная стоимость				*63100*				
31	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	55	1154,08	14,28	63474	785	12191	0,30	16
		м трубопровода		282,41	5,41	15533	298	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*221,65*		*12191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*9562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,81*				*2629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,06*		*6053*				
		Сметная стоимость				*81718*				
32	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	139	1150,28	14,28	159889	1984	30791	0,30	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		282,41	5,41	39255	753	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*221,52*		*30791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*24165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,67*				*6626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,74*		*15254*				
		Сметная стоимость				*205934*				
33	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	511,02	--	17886	--	644	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*1482*				
		Сметная стоимость				*20012*				
34	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	257	60,59	2,49	15572	639	8892	0,05	13
		м трубопровода		57,56	--	14794	--	54,36	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*8892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,36%		*31,29*				*8042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,31*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,62*		*1957*				
		Сметная стоимость				*26421*				
35	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	6,8	1392,69	14,28	9470	97	1566	0,30	2
		м трубопровода		282,41	5,41	1920	37	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*230,24*		*1566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*1182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,40*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,83*		*883*				
		Сметная стоимость				*11919*				
36	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	4,1	1821,15	26,33	7467	108	1203	0,37	2
		м трубопровода		353,73	10,58	1450	43	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*293,53*		*1203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*220,04*				*902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*73,48*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,17*		*694*				
		Сметная стоимость				*9364*				
37	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	10	599,54	270,91	5995	2709	2564	0,36	4
		шт.		328,63	117,52	3286	1175	50,8	0,11	1
		Накладные расходы -		*256,38*		*2564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*226,64*				*2266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,74*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,47*		*685*				
		Сметная стоимость				*9244*				
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,66	67,72	1,30	654	13	193	0,03	--
		м2		31,03	0,21	300	2	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*19,98*		*193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,93*				*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,05*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,02*		*68*				
		Сметная стоимость				*915*				
39	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	9,66	79,93	1,69	772	16	107	0,02	--
		м2		14,35	0,31	139	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,11*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,95*				*77*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,16*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,28*		*70*				
		Сметная стоимость				*950*				
40	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,4934	30215,87	894,83	14909	442	5477	18,80	9
		м3 изоляции		17062,07	413,43	8418	204	55,3	0,40	--
		Накладные расходы -		*11099,62*		*5477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9663,95*				*4768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1435,67*				*708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3305,24*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22016*				
41	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,5091888	8319,79	--	4236	--	153	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*299,51*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*299,51*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*689,54*		*351*				
		Сметная стоимость				*4740*				
42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	29,36	666,96	0,84	19582	25	10132	0,65	19
		м2		565,18	0,40	16594	12	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*345,11*		*10132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*309,94*				*9100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,17*				*1033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,97*		*2377*				
		Сметная стоимость				*32092*				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОК2(ось 1/1-8)								
43	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	10460,29	--	20921	--	753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*376,57*		*753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*376,57*				*753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,95*		*1734*				
		Сметная стоимость				*23408*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	9332,85	--	18666	--	672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*335,98*		*672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*335,98*				*672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*773,51*		*1547*				
		Сметная стоимость				*20885*				
45	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	28	8449,27	--	236580	--	8517	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*304,17*		*8517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*304,17*				*8517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*700,28*		*19608*				
		Сметная стоимость				*264705*				
46	23-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	13	295,18	--	3837	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,63*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,63*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,46*		*318*				
		Сметная стоимость				*4293*				
47	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов воздухоспускных	4	136,34	--	545	--	332	0,12	--
		комплект		124,64	--	499	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*82,90*		*332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*75,28*				*301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,62*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,54*		*70*				
		Сметная стоимость				*947*				
48	23-040905-1219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	992,59	--	3970	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,73*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,73*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,27*		*329*				
		Сметная стоимость				*4442*				
49	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	35	905,12	--	31679	--	13550	1,00	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		864,24	--	30248	--	39,6	--	--
		Накладные расходы -		*387,14*		*13550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 39,6%		*342,24*				*11978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,90*				*1572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,38*		*3618*				
		Сметная стоимость				*48847*				
50	23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	35	7390,23	--	258658	--	9312	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,05*		*9312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*266,05*				*9312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,50*		*21438*				
		Сметная стоимость				*289407*				
51	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	31	1504,03	14,28	46625	443	7262	0,30	9
		м трубопровода		282,41	5,41	8755	168	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,25*		*7262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*5389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,40*				*1873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,06*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58198*				
52	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	53	1392,69	14,28	73812	757	12203	0,30	16
		м трубопровода		282,41	5,41	14968	287	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*230,24*		*12203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*9214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,40*				*2989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,83*		*6881*				
		Сметная стоимость				*92896*				
53	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	77	1154,08	14,28	88864	1099	17067	0,30	23
		м трубопровода		282,41	5,41	21746	417	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*221,65*		*17067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*13386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,81*				*3681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,06*		*8474*				
		Сметная стоимость				*114406*				
54	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	138	1150,28	14,28	158739	1970	30569	0,30	41
		м трубопровода		282,41	5,41	38973	747	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*221,52*		*30569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*23991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,67*				*6578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,74*		*15145*				
		Сметная стоимость				*204453*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45	511,02	--	22996	--	828	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*1906*				
		Сметная стоимость				*25730*				
56	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	299	60,59	2,49	18117	744	11422	0,05	15
		м трубопровода		57,56	--	17212	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*38,20*		*11422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,77*				*10396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,43*				*1026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,90*		*2363*				
		Сметная стоимость				*31903*				
57	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	9,3	1392,69	14,28	12952	133	2141	0,30	3
		м трубопровода		282,41	5,41	2626	50	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*230,24*		*2141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*1617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,40*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,83*		*1207*				
		Сметная стоимость				*16301*				
58	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5,95	1821,15	26,33	10836	157	1746	0,37	2
		м трубопровода		353,73	10,58	2105	63	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*293,53*		*1746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*220,04*				*1309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*73,48*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,17*		*1007*				
		Сметная стоимость				*13589*				
59	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	15	599,54	270,91	8993	4064	3846	0,36	5
		шт.		328,63	117,52	4929	1763	50,8	0,11	2
		Накладные расходы -		*256,38*		*3846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*226,64*				*3400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,74*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,47*		*1027*				
		Сметная стоимость				*13866*				
60	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,44	67,72	1,30	504	10	149	0,03	--
		м2		31,03	0,21	231	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,98*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,93*				*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,05*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,02*		*52*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*705*				
61	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	7,44	79,93	1,69	595	13	83	0,02	--
		м2		14,35	0,31	107	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,11*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,95*				*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,16*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,28*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
62	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,37	30215,87	894,83	11180	331	4107	18,80	7
		м3 изоляции		17062,07	413,43	6313	153	55,3	0,40	--
		Накладные расходы -		*11099,62*		*4107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9663,95*				*3576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1435,67*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3305,24*		*1223*				
		Сметная стоимость				*16510*				
63	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,38184	8319,79	--	3177	--	114	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*299,51*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*299,51*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*689,54*		*263*				
		Сметная стоимость				*3555*				
64	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	38,87	666,96	0,84	25925	32	13414	0,65	25
		м2		565,18	0,40	21969	16	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*345,11*		*13414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*309,94*				*12047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,17*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,97*		*3147*				
		Сметная стоимость				*42487*				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОК2(спортзал)								
65	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	26,52	17338,51	127,65	459817	3385	27903	0,70	19
		кВт		622,06	61,88	16497	1641	60,4	0,06	2
		Накладные расходы -		*1052,16*		*27903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*413,10*				*10955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*639,06*				*16948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1471,25*		*39018*				
		Сметная стоимость				*526738*				
66	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	10460,29	--	20921	--	753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*376,57*		*753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*376,57*				*753*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*866,95*		*1734*				
		Сметная стоимость				*23408*				
67	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	9332,85	--	18666	--	672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*335,98*		*672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*335,98*				*672*		
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*773,51*		*1547*				
		Сметная стоимость				*20885*				
68	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	31	8449,27	--	261927	--	9429	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*304,17*		*9429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*304,17*				*9429*		
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*700,28*		*21709*				
		Сметная стоимость				*293065*				
69	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов воздухоспускных	4	136,34	--	545	--	332	0,12	--
		комплект		124,64	--	499	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*82,90*		*332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*75,28*				*301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,62*				*30*		
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*17,54*		*70*				
		Сметная стоимость				*947*				
70	23-040905-1219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	992,59	--	3970	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,73*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,73*				*143*		
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*82,27*		*329*				
		Сметная стоимость				*4442*				
71	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	905,12	--	1810	--	774	1,00	2
		шт		864,24	--	1728	--	39,6	--	--
		Накладные расходы -		*387,14*		*774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 39,6%		*342,24*				*684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,90*				*90*		
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*103,38*		*207*				
		Сметная стоимость				*2791*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	2	7390,23	--	14780	--	532	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,05*		*532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*266,05*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,50*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16537*				
73	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	43	1504,03	14,28	64673	614	10073	0,30	13
		м трубопровода		282,41	5,41	12144	233	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,25*		*10073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*7475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,40*				*2597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,06*		*5980*				
		Сметная стоимость				*80725*				
74	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	30	1392,69	14,28	41781	428	6907	0,30	9
		м трубопровода		282,41	5,41	8472	162	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*230,24*		*6907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*5215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,40*				*1692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,83*		*3895*				
		Сметная стоимость				*52583*				
75	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	24	1154,08	14,28	27698	343	5320	0,30	7
		м трубопровода		282,41	5,41	6778	130	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*221,65*		*5320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*4172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,81*				*1147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,06*		*2641*				
		Сметная стоимость				*35659*				
76	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	75	1150,28	14,28	86271	1071	16614	0,30	22
		м трубопровода		282,41	5,41	21181	406	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*221,52*		*16614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,85*				*13038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,67*				*3575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,74*		*8231*				
		Сметная стоимость				*111115*				
77	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	511,02	--	12776	--	460	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*1059*				
		Сметная стоимость				*14295*				
78	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	172	60,59	2,49	10422	428	6571	0,05	9
		м трубопровода		57,56	--	9901	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*38,20*		*6571*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,77*				*5980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,43*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,90*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18352*				
79	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	1821,15	26,33	9106	132	1468	0,37	2
		м трубопровода		353,73	10,58	1769	53	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*293,53*		*1468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*220,04*				*1100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*73,48*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,17*		*846*				
		Сметная стоимость				*11419*				
80	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	5	599,54	270,91	2998	1355	1282	0,36	2
		шт.		328,63	117,52	1643	588	50,8	0,11	1
		Накладные расходы -		*256,38*		*1282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*226,64*				*1133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,74*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,47*		*342*				
		Сметная стоимость				*4622*				
81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,02	67,72	1,30	611	12	180	0,03	--
		м2		31,03	0,21	280	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,98*		*180*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,93*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,05*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,02*		*63*				
		Сметная стоимость				*854*				
82	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	9,02	79,93	1,69	721	15	100	0,02	--
		м2		14,35	0,31	129	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,11*		*100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,95*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,16*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,28*		*66*				
		Сметная стоимость				*887*				
83	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,4386	30215,87	894,83	13253	392	4868	18,80	8
		м3 изоляции		17062,07	413,43	7483	181	55,3	0,40	--
		Накладные расходы -		*11099,62*		*4868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9663,95*				*4239*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1435,67*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3305,24*		*1450*				
		Сметная стоимость				*19571*				
84	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,4526352	8319,79	--	3766	--	136	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*299,51*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*299,51*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*689,54*		*312*				
		Сметная стоимость				*4214*				
85	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19	666,96	0,84	12672	16	6557	0,65	12
		м2		565,18	0,40	10738	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*345,11*		*6557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*309,94*				*5889*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,17*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,97*		*1538*				
		Сметная стоимость				*20767*				
		Герметизированный тепловой ввод 57мм-2шт								
86	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	0,3	91714,78	1516,73	27514	455	16491	106,63	32
		м3 изоляции		89483,90	702,82	26845	211	55,3	0,85	--
		Накладные расходы -		*54970,42*		*16491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*49873,26*				*14962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5097,17*				*1529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11734,82*		*3520*				
		Сметная стоимость				*47526*				
87	21-130406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	0,0075	1827173,16	--	13704	--	493	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65778,23*		*493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65778,23*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151436,11*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15333*				
88	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка гильз диам 108 мм	1,62	2670,05	43,46	4325	70	788	0,73	1
		м		608,42	14,92	986	24	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*486,17*		*788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*376,50*				*610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,68*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,50*		*409*				
		Сметная стоимость				*5522*				
89	21-130406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шнур асбестовый общего назначения/ШАОН/	0,012	1827173,16	--	21926	--	789	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65778,23*		*789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65778,23*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151436,11*		*1817*				
		Сметная стоимость				*24533*				
90	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.200 мм	4	1661,93	184,14	6648	737	3765	1,43	6
		фланец		1361,65	8,27	5447	33	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*941,17*		*3765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*850,72*				*3403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*90,46*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,25*		*833*				
		Сметная стоимость				*11246*				
91	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,6МПа /16кгс/,Dy 200мм	4	5043,30	--	20173	--	726	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,56*		*726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*181,56*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,99*		*1672*				
		Сметная стоимость				*22571*				
92	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Грунбуксы, упоры сальника, и монолитного участка	0,008	929192,01	289670,92	7434	2317	2261	312,70	3
		т		297752,94	89517,94	2382	716	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*282603,96*		*2261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240495,22*				*1924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42108,74*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96943,68*		*776*				
		Сметная стоимость				*10470*				
93	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002112	349084,80	--	737	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12567,05*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12567,05*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28932,15*		*61*				
		Сметная стоимость				*825*				
		Узел управления								
94	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	15	1723,63	121,63	25854	1825	13500	1,47	22
		шт.		1318,45	20,67	19777	310	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*900,00*		*13500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*808,83*				*12132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*91,17*				*1368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,89*		*3148*				
		Сметная стоимость				*42502*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	23-041001-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	6	18126,05	--	108756	--	3915	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*652,54*		*3915*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*652,54*				*3915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502,29*		*9014*				
		Сметная стоимость				*121685*				
96	23-041001-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	22866,55	--	22867	--	823	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*823,20*		*823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*823,20*				*823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1895,18*		*1895*				
		Сметная стоимость				*25585*				
97	23-041001-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	34460,79	--	68922	--	2481	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1240,59*		*2481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1240,59*				*2481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2856,11*		*5712*				
		Сметная стоимость				*77115*				
98	23-041001-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	4	46802,21	--	187209	--	6740	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1684,88*		*6740*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1684,88*				*6740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3878,97*		*15516*				
		Сметная стоимость				*209464*				
99	23-040901-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	2	19214,63	--	38429	--	1383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*691,73*		*1383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*691,73*				*1383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1592,51*		*3185*				
		Сметная стоимость				*42997*				
100	23-020103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	12	633,24	--	7599	--	274	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,80*		*274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,80*				*274*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,48*		*630*				
		Сметная стоимость				*8502*				
101	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	688,41	--	4130	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,78*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,78*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,06*		*342*				
		Сметная стоимость				*4621*				
102	23-020103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	834,48	--	3338	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,04*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,04*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,16*		*277*				
		Сметная стоимость				*3735*				
103	23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	1256,30	--	10050	--	362	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,23*		*362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,23*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,12*		*833*				
		Сметная стоимость				*11245*				
104	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1094,33	--	2189	--	79	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,40*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,40*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,70*		*181*				
		Сметная стоимость				*2449*				
105	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1557,51	--	1558	--	753	1,56	2
		шт.		1528,79	--	1529	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*752,96*		*753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*672,67*				*673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,29*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,84*		*185*				
		Сметная стоимость				*2496*				
106	23-051501-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	1	92084,19	--	92084	--	3315	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3315,03*		*3315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3315,03*				*3315*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7631,94*		*7632*				
		Сметная стоимость				*103031*				
107	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1723,63	121,63	1724	122	900	1,47	1
		шт.		1318,45	20,67	1318	21	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*900,00*		*900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*808,83*				*809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*91,17*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,89*		*210*				
		Сметная стоимость				*2834*				
108	23-041005-2113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	42024,28	--	42024	--	1513	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1512,87*		*1513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1512,87*				*1513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3482,97*		*3483*				
		Сметная стоимость				*47020*				
109	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	57999,85	444,87	116000	890	8476	3,69	7
		шт.		3385,79	49,85	6772	100	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*4237,83*		*8476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2075,13*				*4150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2162,70*				*4325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4979,01*		*9958*				
		Сметная стоимость				*134434*				
110	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	2	17898,94	197,06	35798	394	9759	7,07	14
		шт.		6718,71	49,85	13437	100	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*4879,75*		*9759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4088,21*				*8176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*791,54*				*1583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1822,29*		*3645*				
		Сметная стоимость				*49202*				
111	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	351,96	--	1408	--	793	0,32	1
		комплект		296,59	--	1186	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*198,26*		*793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*179,14*				*717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,12*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,02*		*176*				
		Сметная стоимость				*2377*				
112	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	4	1288,26	--	5153	--	186	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,38*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,38*				*186*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,77*		*427*				
		Сметная стоимость				*5766*				
113	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	4	2307,43	--	9230	--	888	0,23	1
		комплект		222,07	--	888	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,02*		*888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*134,13*				*537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*87,90*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,36*		*809*				
		Сметная стоимость				*10928*				
114	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки облегченная для манометра	4	1313,51	121,43	5254	486	1117	0,58	2
		шт		551,51	0,10	2206	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*279,30*		*1117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*223,95*				*896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,35*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,42*		*510*				
		Сметная стоимость				*6881*				
115	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки для термометра	4	1313,51	121,43	5254	486	1117	0,58	2
		шт		551,51	0,10	2206	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*279,30*		*1117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*223,95*				*896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,35*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,42*		*510*				
		Сметная стоимость				*6881*				
116	24-010106-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бобышки прямые тип БМ20	8	183,00	--	1464	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,59*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,59*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,17*		*121*				
		Сметная стоимость				*1638*				
117	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	15519,69	387,17	31039	774	16634	13,39	27
		1насос		12294,78	103,33	24590	207	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*8316,75*		*16634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*7488,46*				*14977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*828,29*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1906,92*		*3814*				
		Сметная стоимость				*51486*				
118	51-020605-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 5,0 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	88800,00	--	177600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3196,80*		*6394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3196,80*				*6394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7359,74*		*14719*				
		Сметная стоимость				*198713*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	3	1064,21	31,23	3193	94	1138	0,55	2
		м трубопровода		533,69	11,20	1601	34	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*379,27*		*1138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*329,11*				*987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,16*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,48*		*346*				
		Сметная стоимость				*4677*				
120	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	2,8	1481,26	31,23	4148	87	1104	0,55	2
		м трубопровода		533,69	11,20	1494	31	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*394,29*		*1104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*329,11*				*922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,17*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,04*		*420*				
		Сметная стоимость				*5672*				
121	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	1	1904,38	37,44	1904	37	473	0,66	1
		м трубопровода		633,09	13,10	633	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*472,91*		*473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*390,30*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,61*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,18*		*190*				
		Сметная стоимость				*2567*				
122	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	2,5	2214,84	54,32	5537	136	1323	0,73	2
		м трубопровода		699,68	18,65	1749	47	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*529,22*		*1323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*433,87*				*1085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*95,35*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,53*		*549*				
		Сметная стоимость				*7409*				
123	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	511,02	--	40882	--	1472	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*1472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*1472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*3388*				
		Сметная стоимость				*45742*				
124	Перечень оборуд., материалов п.1	Насос ручной НР-1,25/30	1	24464,29	--	24464	--	881	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*880,71*		*881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*880,71*				*881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2027,60*		*2028*				
		Сметная стоимость				*27372*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	9332,85	--	37331	--	1344	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*335,98*		*1344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*335,98*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*773,51*		*3094*				
		Сметная стоимость				*41769*				
126	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	11	1114,39	11,42	12258	126	2161	0,30	3
		м трубопровода		245,57	4,33	2701	48	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*196,50*		*2161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,94*				*1660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,55*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,87*		*1154*				
		Сметная стоимость				*15573*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4419346	30923			635
			Тенге			584389	10663			10
Стоимость оборудования -			Тенге			177600				
Накладные расходы -			Тенге			6394				
Сметная прибыль -			Тенге			14719				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			198713				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			60249				
Материалы -			Тенге			8137				
Всего заработная плата -			Тенге				51141			
		Накладные расходы -	Тенге			23265				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20363		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2902		
		Сметная прибыль -	Тенге			6681				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			90196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				51141			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			393123				
Материалы -			Тенге			79233				
Всего заработная плата -			Тенге				232880			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			72718				
		Накладные расходы -	Тенге			147039				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					128269		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18770		
		Сметная прибыль -	Тенге			43213				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			583375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				232880			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3788373				
Материалы -			Тенге			1333495				
Всего заработная плата -			Тенге				311031			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2132850				
Сдача и испытание -			Тенге			2046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			330081				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					186969		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					143112		
		Сметная прибыль -	Тенге			329476				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4447931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				311031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5320215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				595052			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
127	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	6201,36	193,06	6201	193	3559	6,30	6
		вентилятор		5306,02	25,41	5306	25	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*3559,36*		*3559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3220,18*				*3220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*339,18*				*339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,86*		*781*				
		Сметная стоимость				*10541*				
128	23-050411-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	1	97405,13	--	97405	--	3507	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3506,58*		*3507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3506,58*				*3507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8072,94*		*8073*				
		Сметная стоимость				*108985*				
129	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	8,478	3609,93	32,69	30605	277	7037	1,28	11
		м2 поверхности воздуховодов		1107,09	11,72	9386	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*830,04*		*7037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*675,76*				*5729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,28*				*1308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,20*		*3011*				
		Сметная стоимость				*40653*				
130	11-200501-0103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	2	2012,48	55,87	4025	112	1869	1,54	3
		заслонка		1366,84	10,85	2734	22	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*934,53*		*1869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*832,13*				*1664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*102,41*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,76*		*472*				
		Сметная стоимость				*6366*				
131	23-050302-1910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 450 мм	2	5238,00	--	10476	--	377	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*188,57*		*377*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*188,57*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*434,13*		*868*				
		Сметная стоимость				*11721*				
132	11-200701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	2	6830,32	120,54	13661	241	2508	1,82	4
		зонт		1589,25	21,70	3179	43	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1253,94*		*2508*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*973,02*				*1946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*280,92*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,74*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17462*				
133	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	237,66	--	1426	--	51	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,56*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,56*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,70*		*118*				
		Сметная стоимость				*1596*				
		Технологическое оборудование и арматура								
134	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	13838,59	309,73	13839	310	7240	13,39	13
		1насос		10691,11	82,67	10691	83	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7239,82*		*7240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6507,36*				*6507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*732,45*				*732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1686,27*		*1686*				
		Сметная стоимость				*22765*				
135	Перечень оборуд., материалов п.1	Насос К65-50-160	2	114196,43	--	228393	--	8222	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4111,07*		*8222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4111,07*				*8222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9464,60*		*18929*				
		Сметная стоимость				*255544*				
136	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	6	2112,72	43,46	12676	261	2797	0,73	4
		м трубопровода		608,42	14,92	3651	90	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*466,11*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*376,50*				*2259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*89,61*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,31*		*1238*				
		Сметная стоимость				*16710*				
137	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	2738,03	213,83	16428	1283	8339	2,60	16
		шт.		2027,79	35,90	12167	215	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1389,91*		*8339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1246,47*				*7479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*143,44*				*861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,23*		*1981*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*26749*				
138	23-041001-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	46802,21	--	93604	--	3370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1684,88*		*3370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1684,88*				*3370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3878,97*		*7758*				
		Сметная стоимость				*104732*				
139	23-040902-0908 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	4	12258,44	--	49034	--	1765	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*441,30*		*1765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*441,30*				*1765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1015,98*		*4064*				
		Сметная стоимость				*54863*				
140	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	1458,58	--	17503	--	630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,51*		*630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*52,51*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,89*		*1451*				
		Сметная стоимость				*19584*				
141	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	4	2278,46	--	9114	--	811	0,23	1
		комплект		193,10	--	772	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*202,86*		*811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,63*				*467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*86,22*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,51*		*794*				
		Сметная стоимость				*10719*				
142	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	1217,28	97,14	4869	389	982	0,58	2
		шт		479,57	0,08	1918	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*245,57*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*194,74*				*779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,83*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,03*		*468*				
		Сметная стоимость				*6319*				
143	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,16	63,41	1,04	137	2	38	0,03	--
		м2		26,98	0,17	58	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,52*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,71*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,81*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,48*		*14*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*189*				
144	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,16	77,72	1,35	168	3	21	0,02	--
		м2		12,48	0,25	27	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*9,94*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,90*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,05*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,01*		*15*				
		Сметная стоимость				*205*				
145	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	2	8328,44	261,19	16657	522	7526	6,66	13
		врезка		5506,82	27,63	11014	55	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*3762,97*		*7526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3342,81*				*6686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*420,16*				*840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,31*		*1935*				
		Сметная стоимость				*26118*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			626221	3593			74
			Тенге			60902	634			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4869				
	Материалы -		Тенге			2562				
	Всего заработная плата -		Тенге				1919			
		Накладные расходы -	Тенге			982				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					779		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					203		
		Сметная прибыль -	Тенге			468				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1919			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305				
	Материалы -		Тенге			214				
	Всего заработная плата -		Тенге				86			
		Накладные расходы -	Тенге			59				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12		
		Сметная прибыль -	Тенге			29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393				
		Сметная заработная плата -	Тенге				86			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			621047				
	Материалы -		Тенге			61108				
	Всего заработная плата -		Тенге				59531			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			497841				
	Сдача и испытание -		Тенге			1363				
		Накладные расходы -	Тенге			59609				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35957		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23652		
		Сметная прибыль -	Тенге			54452				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			735108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				59531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			741821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				61536			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ см.2-1-9								
150	13-080304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	1	8692,43	2260,82	8692	2261	1938	3,00	3
		шт.		2939,99	725,96	2940	726	42,8	0,60	1
		Накладные расходы -		*1938,44*		*1938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1569,03*				*1569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*369,41*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,47*		*850*				
		Сметная стоимость				*11481*				
151	51-080401-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пункт распределительный ПР 8501-048 ГОСТ 30011.1-2012	1	93177,00	--	93177	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3354,37*		*3354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3354,37*				*3354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7722,51*		*7723*				
		Сметная стоимость				*104254*				
		Щит распределительный ЩРН-9 (1 шт)								
152	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Установка на стене	1	4971,90	865,78	4972	866	1155	2,00	2
		шт.		1959,99	241,99	1960	242	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1155,36*		*1155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*942,45*				*942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*212,92*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,18*		*490*				
		Сметная стоимость				*6618*				
153	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206,16	--	3206	--	115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,42*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*115,42*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,73*		*266*				
		Сметная стоимость				*3587*				
154	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1883,14	29,36	3766	59	969	1,00	2
		шт.		940,23	--	1880	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*484,70*		*969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*402,42*				*805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,28*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,43*		*379*				
		Сметная стоимость				*5114*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	23-070204-0844 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1664,75	--	1665	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,93*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,93*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,97*		*138*				
		Сметная стоимость				*1863*				
156	23-070204-0842 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1664,75	--	1665	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,93*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,93*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,97*		*138*				
		Сметная стоимость				*1863*				
157	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	4347,96	98,89	13044	297	4166	3,00	9
		шт.		2754,62	24,20	8264	73	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1388,68*		*4166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1189,33*				*3568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*199,34*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*458,93*		*1377*				
		Сметная стоимость				*18587*				
158	23-070208-0714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025101, 400 В, типа ИЭК	3	2152,61	--	6458	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,49*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*77,49*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,41*		*535*				
		Сметная стоимость				*7226*				
159	13-080103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	3	1279,76	278,12	3839	834	1532	1,00	3
		шт.		950,88	96,80	2853	290	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*510,62*		*1532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*448,40*				*1345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*62,21*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,23*		*430*				
		Сметная стоимость				*5801*				
160	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	3	1434,26	--	4303	--	155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,63*		*155*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,63*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,87*		*357*				
		Сметная стоимость				*4815*				
		Кабельные изделия								
161	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	315	-42,22	-27,95	-13298	-8805	-3759	-0,02	-5
		м		-14,26	-9,23	-4493	-2906	42,8	-0,01	-3
		Накладные расходы -		*11,93*		*3759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*10,05*				*3167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,88*				*593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*1365*				
		Сметная стоимость				*-8174*				
		Трубы								
162	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	253	-34,28	-3,63	-8673	-918	-3826	-0,03	-8
		м		-30,65	-0,67	-7755	-168	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*15,12*		*3826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*13,40*				*3391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,72*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,95*		*1000*				
		Сметная стоимость				*-3848*				
163	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	53	-47,96	-7,55	-2542	-400	-1088	-0,04	-2
		м		-40,41	-2,00	-2142	-106	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,53*		*1088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18,15*				*962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,38*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,48*		*290*				
		Сметная стоимость				*-1164*				
164	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	15	-48,23	-12,01	-723	-180	-286	-0,04	-1
		м		-36,23	-2,84	-543	-43	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,06*		*286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*16,72*				*251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,34*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,38*		*81*				
		Сметная стоимость				*-356*				
165	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	5	-7,16	-0,23	-36	-1	-23	-0,01	--
		отверстие		-6,94	--	-35	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*4,50*		*23*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,10*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,41*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*		*5*				
		Сметная стоимость				*-9*				
166	11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	0,20655	-634,43	-355,61	-131	-73	-52	-0,31	--
		м2 ниш		-278,81	-154,26	-58	-32	50,8	-0,15	--
		Накладные расходы -		*250,76*		*52*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*220,00*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,76*				*6*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,82*		*15*				
		Сметная стоимость				*-65*				
167	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	15	-26,77	-4,96	-402	-74	-168	-0,03	--
		м		-21,81	-1,21	-327	-18	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*11,17*		*168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*9,85*				*148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,32*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,04*		*46*				
		Сметная стоимость				*-189*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			118982	-6136			3
			Тенге			2545	-1942			-2
	Стоимость оборудования -		Тенге			93177				
	Накладные расходы -		Тенге			3354				
	Сметная прибыль -		Тенге			7723				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			104254				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25972				
	Материалы -		Тенге			12100				
	Всего заработная плата -		Тенге				727			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17296				
		Накладные расходы -	Тенге			1257				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					311		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					946		
		Сметная прибыль -	Тенге			2178				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29408				
		Сметная заработная плата -	Тенге				727			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-167				
	Всего заработная плата -		Тенге				-124			
		Накладные расходы -	Тенге			-74				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-66		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-8		
		Сметная прибыль -	Тенге			-19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-260				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			133401				
		Сметная заработная плата -	Тенге				603			
		РАЗДЕЛ 5. Уборная на 2 очка								
168	ТПРАЙСЛИСТ	Уборная на 2 очка	1	548123,12	--	548123	--	19732	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19732,43*		*19732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19732,43*				*19732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45428,44*		*45428*				
		Сметная стоимость				*613284*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			548123	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			548123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			548123				
		Накладные расходы -	Тенге			19732				
		Сметная прибыль -	Тенге			45428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			613284				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			613284				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7841249	38121			2033
			Тенге			1702542	13777			14
	Стоимость оборудования -		Тенге			270777				
	Накладные расходы -		Тенге			9748				
	Сметная прибыль -		Тенге			22442				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			302967				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			91091				
	Материалы -		Тенге			22800				
	Всего заработная плата -		Тенге				53787			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17296				
		Накладные расходы -	Тенге			25505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21453		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4052		
		Сметная прибыль -	Тенге			9328				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			125923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				53787			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3069961				
	Материалы -		Тенге			1143585				
	Всего заработная плата -		Тенге				1291971			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			620833				
		Накладные расходы -	Тенге			844682				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					708652		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					136030		
		Сметная прибыль -	Тенге			313171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4227815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата -	Тенге				1291971			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4409420				
	Материалы -		Тенге			1394604				
	Всего заработная плата -		Тенге				370562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2630691				
	Сдача и испытание -		Тенге			3409				
		Накладные расходы -	Тенге			389690				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					222926		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					166764		
		Сметная прибыль -	Тенге			383929				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5183040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				370562			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9837747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2047
		Сметная заработная плата -	Тенге				1716319			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оборудование					302 967,00				
	СМР					9 534 780,04				
	Временные здания и сооружения 2,32%		2,32%			221 206,90				
	ИТОГО					9 755 986,94				
	Зимнее удорожание		0,90%			87 803,88				
	Итого с оборудованием					10 146 757,82				
	Итого в текущих ценах 2018 года 100%		1,0599383			10 754 937,22				
	Итого с понижающим коэффициентом		0,9			9 679 443,50				
	НДС 12%		12%			1 161 533,22				
	Итого с НДС					**10 840 976,72**				

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ипанкулов С.М.

ТОО «ӨМІРЗАҚ» ЖШС

Технадзор:
ТОО "Акгем строй"

Технадзор _____ Кикбаев Е.А.