Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №111 от 05.03.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области**

АКТ
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе:			За отчетный месяц:			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области"**	217 460 248	217 460 248			35 893 932			35 893 932
2	в том числе НДС	23 299 312	23 299 312			3 845 778			3 845 778
3	**5% удержание качества**	10 873 012	10 873 012			1 794 697			1 794 697
4	**ИТОГО К ОПЛАТЕ:**	**206 587 236**	**206 587 236**			**34 099 235**			**34 099 235**
5	в том числе НДС	22 134 347	22 134 347			3 653 490			3 653 490

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования акимата Кордайского района
Жамбылской области"
Жамбылская область, Кордайский район,
с.Кордай, Жибек жолы , 275
БИН 050240004820
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87263621784
Руководитель _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"УМИРЗАК"
Кызылординская область, г.Кызылорда,Мусрепова, 20
БИН/ИИН 970340002949
БИК KINCKZKA
ИИК KZ538210000010240242
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87085500516
Руководитель _____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №111 от 05.03.2020 г.

Наименование объекта: **Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области**

АКТ № 4

выполненных работ за август месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование основных видов работ	Всего, тенге	Выполнено с начала строительства, тенге				Всего, тенге	Выполнено за отчетный период, тенге				Всего, тенге
			в % соот-ни	СМР	Оборудование	Прочие затраты		в % соот-ни	СМР	Оборудование	Прочие затраты	
1	**Здание школы**	**205 270 183**	**92%**	**189 031 345**			**189 031 345**	**10%**	**20 710 470**			**20 710 470**
1.1	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ.ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	2 793 154										
1.2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	20 505 433	100%	20 505 439			20 505 439	15%	3 008 643			3 008 643
1.3	отопление	10 791 644	38%	4 111 831			4 111 831					
1.4	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ	1 057 102	100%	1 057 101			1 057 101	100%	1 057 101			1 057 101
1.5	ремонтно-строительные работы	151 185 255	98%	147 844 103			147 844 103	11%	16 644 726			16 644 726
1.6	Демонтажные работы	14 930 461	100%	14 930 464			14 930 464					
1.7	ЧАСОФИКАЦИЮ и ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	462 815										
1.8	Система Видеонаблюдения	2 818 366										
1.9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	725 943	80%	582 407			582 407					
2	**Теплоснабжение здания школы**	**5 189 843**										
2.1	теплоснабжение	5 189 843										
3	**Покрытие**	**10 508 705**	**100%**	**10 508 705**			**10 508 705**	**100%**	**10 508 705**			**10 508 705**
3.1	Покрытие	10 508 705	100%	10 508 705			10 508 705	100%	10 508 705			10 508 705
4	**Ограждение**	**13 796 472**	**100%**	**13 796 468**			**13 796 468**	**4%**	**551 027**			**551 027**
4.1	Ограждение	13 796 472	100%	13 796 468			13 796 468	4%	551 027			551 027
5	**Наружный водопровод и канализацию**	**4 123 730**	**100%**	**4 123 730**			**4 123 730**	**100%**	**4 123 730**			**4 123 730**
5.1	наружный водопровод и канализацию	4 123 730	100%	4 123 730			4 123 730	100%	4 123 730			4 123 730
6.	**Уборная на 2 очка**	**676 469**										
6.1	Уборная на 2 очка	676 475										
	Итого Договорная цена	**239 565 402,72**	**91%**	**217 460 248**			**217 460 248**	**15%**	**35 893 932**			**35 893 932**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Технадзор:
ТОО "Акгем строй"

Технадзор _____ Кикбаев Е.А.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №111 от 05.03.2020 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №9 в ауле Аухатты,Кордайского района Жамбылской области

АКТ № 4
выполненных работ за август месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ремонтно-строительные работы см.02-01-02								
		Кровля.Блок1								
1	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	28,871	6092,96	45,94	175910	1326	18577	0,90	26
		м3		665,24	19,33	19206	558	59,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*643,46*		*18577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*409,38*				*11819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,08*				*6758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,91*		*15559*				
		Сметная стоимость				*210046*				
2	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	464,24	212,44	2,13	98622	989	11017	0,03	15
		м2		25,06	0,90	11635	417	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,73*		*11017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,52*				*7207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,21*				*3810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,89*		*8771*				
		Сметная стоимость				*118410*				
3	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	17,3	782,59	2,60	13539	45	6261	0,75	13
		м2		586,58	1,23	10148	21	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*361,89*		*6261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*322,12*				*5573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,77*				*688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,56*		*1584*				
		Сметная стоимость				*21384*				
4	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33,100571	67,72	1,30	2242	43	661	0,03	1
		м2		31,03	0,21	1027	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,98*		*661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,93*				*560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,05*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,02*		*232*				
		Сметная стоимость				*3135*				

5	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	33,100571	66,39	1,03	2198	34	438	0,02	1
		м2		19,10	0,21	632	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,23*		*438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*10,47*				*346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,77*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,37*		*211*				
		Сметная стоимость				*2847*				
6	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2,6712	2762,25	403,53	7379	1078	2136	1,41	4
		м2		1027,20	102,74	2744	274	59,8	0,12	--
		Накладные расходы -		*799,47*		*2136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*675,70*				*1805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,77*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,94*		*761*				
		Сметная стоимость				*10276*				
7	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,6712	31528,33	--	84218	--	3032	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1135,02*		*3032*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1135,02*				*3032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2613,07*		*6980*				
		Сметная стоимость				*94230*				
				Кровля.Блок2,3						
8	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	40,5966	6092,96	45,94	247354	1865	26122	0,90	36
		м3		665,24	19,33	27007	785	59,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*643,46*		*26122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*409,38*				*16619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,08*				*9503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,91*		*21878*				
		Сметная стоимость				*295354*				
9	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	649,22	212,44	2,13	137918	1384	15407	0,03	22
		м2		25,06	0,90	16271	583	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*23,73*		*15407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,52*				*10079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,21*				*5328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,89*		*12266*				
		Сметная стоимость				*165591*				
10	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	17,3	782,59	2,60	13539	45	6261	0,75	13
		м2		586,58	1,23	10148	21	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*361,89*		*6261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*322,12*				*5573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,77*				*688*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,56*		*1584*				
		Сметная стоимость				*21384*				
11	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	5,3424	2762,25	403,53	14757	2156	4271	1,41	8
		м2		1027,20	102,74	5488	549	59,8	0,12	1
		Накладные расходы -		*799,47*		*4271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*675,70*				*3610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,77*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,94*		*1522*				
		Сметная стоимость				*20550*				
12	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	5,3424	31528,33	--	168437	--	6064	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1135,02*		*6064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1135,02*				*6064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2613,07*		*13960*				
		Сметная стоимость				*188461*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			966111	8965			139
			Тенге			104306	3222			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			966111				
	Материалы -		Тенге			600184				
	Всего заработная плата -		Тенге				107528			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			252655				
		Накладные расходы -	Тенге			100246				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					63191		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37055		
		Сметная прибыль -	Тенге			85309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1151665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				107528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1151665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				107528			
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		Полы на грунте (1-го этажа)								
13	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	838,18	612,42	2,77	513320	2326	218424	0,54	450
		м2		418,86	1,32	351077	1106	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*260,59*		*218424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230,26*				*192996*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,34*				*25427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,84*		*58540*				
		Сметная стоимость				*790283*				

14	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	313,9	612,42	2,77	192239	871	81800	0,54	169
		м2		418,86	1,32	131479	414	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*260,59*		*81800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230,26*				*72278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,34*				*9523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,84*		*21923*				
		Сметная стоимость				*295962*				
		Полы на перекрытии (3-го этажа)								
15	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	267,25	3260,46	61,21	871358	16360	190501	1,22	326
		м2 покрытия		916,09	27,67	244825	7395	60,9	0,04	10
		Накладные расходы -		*712,82*		*190501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*574,75*				*153602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*138,07*				*36899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,86*		*84949*				
		Сметная стоимость				*1146807*				
16	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	198,8	473,09	1,32	94050	263	31295	0,27	54
		м		221,89	0,62	44113	123	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*157,42*		*31295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,51*				*26940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,91*				*4356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,44*		*10028*				
		Сметная стоимость				*135373*				
17	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	51,8627	4203,75	39,48	218018	2047	25011	0,69	36
		м2		506,18	18,33	26252	950	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*482,26*		*25011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*319,42*				*16566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*162,83*				*8445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,88*		*19442*				
		Сметная стоимость				*262471*				
18	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	323,65	282,79	1,77	91526	572	16620	0,09	28
		м		64,43	0,83	20853	268	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*51,35*		*16620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39,74*				*12862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,61*				*3758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,73*		*8652*				
		Сметная стоимость				*116798*				
		Отделочные работы								
19	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4157,7	531,37	3,88	2209276	16126	1108107	0,56	2343
		м2		433,92	1,84	1804099	7637	54,8	--	9
		Накладные расходы -		*266,52*		*1108107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*238,79*				*992831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,73*				*115276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,83*		*265391*				

		Сметная стоимость				*3582774*				
20	11-15О405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5497,44	434,60	3,66	2389181	20109	1169316	0,45	2466
		м2		345,36	1,73	1898612	9529	54,8	--	12
		Накладные расходы -		*212,70*		*1169316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*190,21*				*1045662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,49*				*123654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,78*		*284680*				
		Сметная стоимость				*3843177*				
21	11-15О403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1681,17	606,80	2,60	1020140	4374	438530	0,54	905
		м2		419,75	1,23	705676	2065	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*260,85*		*438530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*230,70*				*387842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,15*				*50687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,41*		*116694*				
		Сметная стоимость				*1575363*				
22	11-15О107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	355,852	4395,72	16,15	1564225	5746	424617	2,30	818
		м2		1815,11	7,93	645912	2823	54,8	0,01	4
		Накладные расходы -		*1193,24*		*424617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*999,03*				*355507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*194,21*				*69110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,12*		*159107*				
		Сметная стоимость				*2147949*				
23	11-15О401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	297,98	82,70	0,61	24642	183	13493	0,11	32
		м2		74,22	0,30	22115	89	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*45,28*		*13493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*40,83*				*12168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,45*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,24*		*3051*				
		Сметная стоимость				*41186*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9187977	68977			7626
			Тенге			5895012	32400			41
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9187977				
Материалы -			Тенге			3223988				
Всего заработная плата -			Тенге				5927412			
		Накладные расходы -	Тенге			3717714				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3269254		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					448460		
		Сметная прибыль -	Тенге			1032455				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13938147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7667
		Сметная заработная плата -	Тенге				5927412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13938147				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7667
		Сметная заработная плата -	Тенге				5927412			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ см.02-01-03								
24	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	68	2008,22	388,76	136559	26435	78636	1,64	112
		м		1607,19	125,33	109289	8522	60,4	0,14	9
		Накладные расходы -		*1156,41*		*78636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1046,44*				*71158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,97*				*7478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,17*		*17216*				
		Сметная стоимость				*232411*				
25	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20	1513,05	239,87	30261	4797	17881	1,29	26
		м		1264,19	77,54	25284	1551	60,4	0,08	2
		Накладные расходы -		*894,05*		*17881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*810,41*				*16208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*83,64*				*1673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,57*		*3851*				
		Сметная стоимость				*51993*				
26	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	32	1178,06	140,61	37698	4499	22876	1,05	34
		м		1029,00	45,68	32928	1462	60,4	0,05	2
		Накладные расходы -		*714,88*		*22876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*649,11*				*20771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,78*				*2105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,44*		*4846*				
		Сметная стоимость				*65420*				
27	23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	148,66	--	5054	--	182	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,35*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,35*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*419*				
		Сметная стоимость				*5655*				
28	23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	148,66	--	5054	--	182	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,35*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,35*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*419*				
		Сметная стоимость				*5655*				

29	23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	232,56	--	4651	--	167	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,37*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,37*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,27*		*385*				
		Сметная стоимость				*5204*				
30	23-010602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	373,01	--	11936	--	430	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,43*		*430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,43*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,92*		*989*				
		Сметная стоимость				*13355*				
31	23-040501-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	17	638,10	--	10848	--	391	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,97*		*391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,97*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,89*		*899*				
		Сметная стоимость				*12138*				
32	23-040501-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	820,90	--	821	--	30	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,55*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,55*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,04*		*68*				
		Сметная стоимость				*919*				
33	23-040501-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	1112,05	--	3336	--	120	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,03*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,03*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*277*				
		Сметная стоимость				*3733*				
34	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	2023,51	--	4047	--	146	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,85*		*146*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,85*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,71*		*335*				
		Сметная стоимость				*4528*				
35	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	120	60,59	2,49	7271	299	4584	0,05	6
		м		57,56	--	6908	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*38,20*		*4584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,77*				*4172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,43*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,90*		*948*				
		Сметная стоимость				*12804*				
36	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	4	20325,12	--	81300	--	3641	0,30	1
		1кран		285,26	--	1141	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*910,21*		*3641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*172,30*				*689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*737,91*				*2952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1698,83*		*6795*				
		Сметная стоимость				*91736*				
37	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	11	1701,56	99,56	18717	1095	9820	1,47	16
		1шт		1318,45	10,34	14503	114	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*892,74*		*9820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*802,59*				*8828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*90,15*				*992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,54*		*2283*				
		Сметная стоимость				*30820*				
38	23-040905-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	11	968,27	--	10651	--	383	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,86*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,86*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,25*		*883*				
		Сметная стоимость				*11917*				
39	23-041012-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	11041,75	--	11042	--	398	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*397,50*		*398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*397,50*				*398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*915,14*		*915*				
		Сметная стоимость				*12355*				
				Горячее водоснабжение						
40	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	7	2008,22	388,76	14058	2721	8095	1,64	11
		м		1607,19	125,33	11250	877	60,4	0,14	1

		Накладные расходы -		*1156,41*		*8095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1046,44*				*7325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,97*				*770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,17*		*1772*				
		Сметная стоимость				*23925*				
41	23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	148,66	--	1041	--	37	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,35*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,35*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*86*				
		Сметная стоимость				*1165*				
42	23-040501-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	638,10	--	2552	--	92	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,97*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,97*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,89*		*212*				
		Сметная стоимость				*2855*				
43	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7	60,59	2,49	424	17	267	0,05	--
		м		57,56	--	403	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*38,20*		*267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,77*				*243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,43*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,90*		*55*				
		Сметная стоимость				*747*				
44	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	4	693,59	0,15	2774	1	1766	0,70	3
		шт		665,61	--	2662	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*441,47*		*1766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*402,03*				*1608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,44*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,81*		*363*				
		Сметная стоимость				*4903*				
45	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	2	3070,70	--	6141	--	221	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,55*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,55*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,50*		*509*				
		Сметная стоимость				*6871*				

46	23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	1	6407,96	--	6408	--	231	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,69*		*231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*230,69*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,09*		*531*				
		Сметная стоимость				*7170*				
47	23-030102-1249 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для ванны двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	1	6264,72	--	6265	--	226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*225,53*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*225,53*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*519,22*		*519*				
		Сметная стоимость				*7010*				
		Канализация бытовая								
48	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	106	575,64	1,06	61018	112	40181	0,58	62
		м		572,32	0,35	60666	37	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*379,06*		*40181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*345,89*				*36664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,17*				*3517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,38*		*8096*				
		Сметная стоимость				*109295*				
49	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	22	556,57	2,56	12245	56	8007	0,56	12
		м		548,80	0,79	12074	17	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*363,94*		*8007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*331,95*				*7303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,99*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,64*		*1620*				
		Сметная стоимость				*21872*				
50	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 50 мм	1	568,27	27,28	568	27	302	0,46	--
		комплект		437,40	13,08	437	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*302,35*		*302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*272,09*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,25*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,65*		*70*				
		Сметная стоимость				*940*				
51	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 100 мм	1	984,88	59,28	985	59	524	0,79	1
		комплект		751,19	28,79	751	29	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*523,53*		*524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*471,11*				*471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*52,42*				*52*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,67*		*121*				
		Сметная стоимость				*1629*				
52	23-030102-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трап с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97	1	5493,45	--	5493	--	198	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*197,76*		*198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*197,76*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,30*		*455*				
		Сметная стоимость				*6146*				
53	23-030102-2206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трап с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	1	11013,58	--	11014	--	396	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*396,49*		*396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*396,49*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*912,81*		*913*				
		Сметная стоимость				*12323*				
54	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	11	2138,77	71,39	23526	785	13848	1,95	21
		комплект		1854,21	34,64	20396	381	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1258,93*		*13848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1140,87*				*12550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*118,07*				*1299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,82*		*2990*				
		Сметная стоимость				*40364*				
55	23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	11	5018,33	--	55202	--	1987	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,66*		*1987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*180,66*				*1987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,92*		*4575*				
		Сметная стоимость				*61764*				
56	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Установка купальных стальных ванн	1	2295,65	279,91	2296	280	1325	1,95	2
		комплект		1854,21	130,42	1854	130	60,4	0,13	--
		Накладные расходы -		*1324,51*		*1325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1198,72*				*1199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*125,80*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,61*		*290*				
		Сметная стоимость				*3910*				
57	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	1	20271,05	--	20271	--	730	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*729,76*		*730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*729,76*				*730*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1680,06*		*1680*				
		Сметная стоимость				*22681*				
58	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	1306,97	176,73	1307	177	689	0,99	1
		комплект		941,37	85,14	941	85	60,4	0,09	--
		Накладные расходы -		*689,38*		*689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*620,01*				*620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,37*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,71*		*160*				
		Сметная стоимость				*2156*				
59	23-030102-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	1	12668,36	--	12668	--	456	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*456,06*		*456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*456,06*				*456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1049,95*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14174*				
60	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Установка моек на одно отделение	2	1830,21	53,73	3660	107	2021	1,56	3
		комплект		1483,37	26,37	2967	53	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1010,60*		*2021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*911,88*				*1824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*98,72*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,26*		*455*				
		Сметная стоимость				*6136*				
61	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	1	3965,19	--	3965	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142,75*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*142,75*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,63*		*329*				
		Сметная стоимость				*4436*				
62	23-020302-8706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	701,80	--	19650	--	707	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,26*		*707*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,26*				*707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,17*		*1629*				
		Сметная стоимость				*21986*				
63	23-020302-8710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1275,38	--	5102	--	184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*45,91*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,91*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*423*				
		Сметная стоимость				*5708*				
64	23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	18	325,22	--	5854	--	211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,71*		*211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,71*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,95*		*485*				
		Сметная стоимость				*6550*				
65	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	2	441,99	--	884	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,91*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,91*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*73*				
		Сметная стоимость				*989*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			664619	41470			312
			Тенге			304455	13271			14
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			664619				
	Материалы -		Тенге			88743				
	Всего заработная плата -		Тенге				317726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229951				
		Накладные расходы -	Тенге			222742				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					191907		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30835		
		Сметная прибыль -	Тенге			70989				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			958349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				317726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			958349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				317726			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ см.02-01-05								
		Щит осветительный ЩРВ-24(3 шт)								
66	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Установка на стене	3	4971,90	865,78	14916	2597	3466	2,00	6
		шт.		1959,99	241,99	5880	726	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1155,36*		*3466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*942,45*				*2827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*212,92*				*639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,18*		*1471*				
		Сметная стоимость				*19853*				

67	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	3818,75	--	11456	--	412	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,47*		*412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137,47*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,50*		*949*				
		Сметная стоимость				*12818*				
68	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	32	1883,14	29,36	60261	940	15510	1,00	32
		шт.		940,23	--	30087	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*484,70*		*15510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*402,42*				*12877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,28*				*2633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,43*		*6062*				
		Сметная стоимость				*81833*				
69	23-070204-0844 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1664,75	--	4994	--	180	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,93*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,93*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,97*		*414*				
		Сметная стоимость				*5588*				
70	23-070204-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	16	553,97	--	8864	--	319	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,94*		*319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,94*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,91*		*735*				
		Сметная стоимость				*9918*				
71	23-070204-1608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-П2Щит осветительный ЩРВ-18(2 шт)	13	3127,98	--	40664	--	1464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,61*		*1464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*112,61*				*1464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,25*		*3370*				
		Сметная стоимость				*45498*				
72	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Установка на стене	2	4971,90	865,78	9944	1732	2311	2,00	4
		шт.		1959,99	241,99	3920	484	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1155,36*		*2311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*942,45*				*1885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*212,92*				*426*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,18*		*980*				
		Сметная стоимость				*13235*				
73	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3746,22	--	7492	--	270	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,86*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*134,86*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*621*				
		Сметная стоимость				*8383*				
74	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	18	1883,14	29,36	33897	529	8725	1,00	18
		шт.		940,23	--	16924	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*484,70*		*8725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*402,42*				*7244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,28*				*1481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,43*		*3410*				
		Сметная стоимость				*46031*				
75	23-070204-0844 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1664,75	--	3330	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,93*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,93*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,97*		*276*				
		Сметная стоимость				*3726*				
76	23-070204-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	11	553,97	--	6094	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,94*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,94*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,91*		*505*				
		Сметная стоимость				*6818*				
77	23-070204-1608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	3127,98	--	15640	--	563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,61*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*112,61*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,25*		*1296*				
		Сметная стоимость				*17499*				
		Щит осветительный ЩРВ-9(5 шт)								
78	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Установка на стене	5	4971,90	865,78	24860	4329	5777	2,00	10
		шт.		1959,99	241,99	9800	1210	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1155,36*		*5777*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*942,45*				*4712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*212,92*				*1065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,18*		*2451*				
		Сметная стоимость				*33088*				
79	23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	5	3305,78	--	16529	--	595	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,01*		*595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*119,01*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,98*		*1370*				
		Сметная стоимость				*18494*				
80	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1883,14	29,36	11299	176	2908	1,00	6
		шт.		940,23	--	5641	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*484,70*		*2908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*402,42*				*2415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,28*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,43*		*1137*				
		Сметная стоимость				*15344*				
81	23-070204-0844 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1664,75	--	3330	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,93*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,93*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,97*		*276*				
		Сметная стоимость				*3726*				
82	23-070204-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	553,97	--	2216	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,94*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,94*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,91*		*184*				
		Сметная стоимость				*2479*				
		Щит осветительный ЩРН-9(2 шт)								
83	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Установка на стене	2	4971,90	865,78	9944	1732	2311	2,00	4
		шт.		1959,99	241,99	3920	484	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1155,36*		*2311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*942,45*				*1885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*212,92*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,18*		*980*				
		Сметная стоимость				*13235*				

84	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3206,16	--	6412	--	231	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,42*		*231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*115,42*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,73*		*531*				
		Сметная стоимость				*7174*				
85	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1883,14	29,36	11299	176	2908	1,00	6
		шт.		940,23	--	5641	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*484,70*		*2908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*402,42*				*2415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,28*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,43*		*1137*				
		Сметная стоимость				*15344*				
86	23-070204-0844 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1664,75	--	3330	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,93*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,93*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,97*		*276*				
		Сметная стоимость				*3726*				
87	23-070204-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	553,97	--	2216	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,94*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,94*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,91*		*184*				
		Сметная стоимость				*2479*				
88	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	2	1139,99	142,84	2280	286	994	1,00	2
		шт		980,00	48,40	1960	97	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*497,04*		*994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*440,15*				*880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,89*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,96*		*262*				
		Сметная стоимость				*3536*				
89	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7209,54	--	14419	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*259,54*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*259,54*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597,53*		*1195*				

		Сметная стоимость				*16133*				
		Светотехническое оборудование								
90	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	34	998,14	134,55	33937	4575	13745	0,82	28
		шт.		803,60	27,10	27322	921	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*404,27*		*13745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*355,54*				*12088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,73*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,19*		*3815*				
		Сметная стоимость				*51497*				
91	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	62	1452,89	571,83	90079	35454	35126	0,79	49
		шт.		774,20	385,54	48000	23904	42,8	0,42	26
		Накладные расходы -		*566,54*		*35126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*496,37*				*30775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*70,17*				*4351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,55*		*10016*				
		Сметная стоимость				*135221*				
92	Перечень оборуд., материалов п.6	Светильник потолочный для люм.ламп ALS/OPL 236	47	15732,14	--	739411	--	26619	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*566,36*		*26619*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*566,36*				*26619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,88*		*61282*				
		Сметная стоимость				*827312*				
93	Перечень оборуд., материалов п.7	Светильник потолочный для люм.ламп ALS/OPL 136	4	16375,00	--	65500	--	2358	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*589,50*		*2358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*589,50*				*2358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1357,16*		*5429*				
		Сметная стоимость				*73287*				
94	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	34	762,04	--	25909	--	933	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,43*		*933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,43*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,16*		*2147*				
		Сметная стоимость				*28989*				
95	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	1	136,71	--	137	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,92*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,92*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*11*				
		Сметная стоимость				*153*				

96	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	44	478,41	--	21050	--	758	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,22*		*758*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,22*				*758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,65*		*1745*				
		Сметная стоимость				*23552*				
97	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	1007	478,41	--	481759	--	17343	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,22*		*17343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,22*				*17343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,65*		*39928*				
		Сметная стоимость				*539030*				
98	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	25	1224,06	--	30602	--	1102	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,07*		*1102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,07*				*1102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,45*		*2536*				
		Сметная стоимость				*34240*				
99	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	2	611,04	--	1222	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,00*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,00*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,64*		*101*				
		Сметная стоимость				*1367*				
100	Перечень оборуд., материалов п.9	Стартер	1079	89,29	--	96339	--	3468	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,21*		*3468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,21*				*3468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,40*		*7985*				
		Сметная стоимость				*107792*				
101	23-070103-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип ЖБУ 02-70-003 ГОСТ 8045-82	11	7328,22	--	80610	--	2902	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*263,82*		*2902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*263,82*				*2902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*607,36*		*6681*				
		Сметная стоимость				*90193*				

102	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.29	Газоразрядная лампа высокого давления ДНат-70(Лисма)	11	1645,54	--	18101	--	652	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,24*		*652*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,24*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,38*		*1500*				
		Сметная стоимость				*20253*				
103	13-080306-0603 РСНБ РК 2015	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	2	6006,01	--	12012	--	5261	6,00	12
		шт.		5445,34	--	10891	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*2630,72*		*5261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2330,61*				*4661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*300,12*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,94*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18655*				
104	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.29	Светодиодная панель FLS LED	2	8906,25	--	17813	--	641	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*320,63*		*641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*320,63*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*738,15*		*1476*				
		Сметная стоимость				*19931*				
		Установочные изделия								
105	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	138	356,20	2,78	49156	384	22217	0,34	47
		шт.		333,20	0,97	45981	134	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*161,00*		*22217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*143,02*				*19737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,97*				*2480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,38*		*5710*				
		Сметная стоимость				*77083*				
106	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	149	298,87	2,78	44531	414	20443	0,29	43
		шт.		284,20	0,97	42346	144	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*137,20*		*20443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*122,05*				*18186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,15*				*2258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,89*		*5198*				
		Сметная стоимость				*70172*				
107	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	63	298,87	2,78	18829	175	8644	0,29	18
		шт.		284,20	0,97	17905	61	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*137,20*		*8644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*122,05*				*7689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,15*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,89*		*2198*				
		Сметная стоимость				*29671*				

108	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	19	332,63	3,02	6320	57	2958	0,33	6
		шт.		323,40	0,73	6145	14	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*155,69*		*2958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*138,73*				*2636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,97*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,07*		*742*				
		Сметная стоимость				*10020*				
109	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	138	214,25	--	29567	--	1064	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,71*		*1064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,71*				*1064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*2450*				
		Сметная стоимость				*33082*				
110	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	63	259,21	--	16330	--	588	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,33*		*588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,33*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,48*		*1353*				
		Сметная стоимость				*18271*				
111	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	149	201,05	--	29956	--	1078	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*1078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,24*				*1078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*2483*				
		Сметная стоимость				*33517*				
112	23-070218-1802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	19	669,19	--	12715	--	458	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,09*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,09*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,46*		*1054*				
		Сметная стоимость				*14227*				

113	23-070202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные У192, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	100	471,31	--	47131	--	1697	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,97*		*1697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,97*				*1697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,06*		*3906*				
		Сметная стоимость				*52734*				
114	23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	369	27,56	--	10170	--	366	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,99*		*366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,99*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*843*				
		Сметная стоимость				*11379*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2304867	53554			292
			Тенге			282363	28178			29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2304867				
	Материалы -		Тенге			97644				
	Всего заработная плата -		Тенге				310542			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1871305				
		Накладные расходы -	Тенге			220672				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					132912		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					87760		
		Сметная прибыль -	Тенге			202043				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2727582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				310542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2727582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				310542			
		Наружный водопровод и канализацию см.06-02								
		РАЗДЕЛ 5.Водопровод								
115	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	144	104,62	98,96	15065	14250	4290	0,01	1
		м3		5,66	36,85	815	5306	59,1	0,04	6
		Накладные расходы -		*29,80*		*4290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,12*				*3618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,67*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,75*		*1548*				
		Сметная стоимость				*20904*				

116	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16	1019,55	--	16313	--	10575	1,42	23
		м3		1019,55	--	16313	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*660,95*		*10575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*602,55*				*9641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*58,40*				*934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,44*		*2151*				
		Сметная стоимость				*29039*				
117	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	3417,29	668,53	10252	2006	1627	0,78	2
		м3		547,16	249,81	1641	749	50,8	0,29	1
		Накладные расходы -		*542,46*		*1627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*404,86*				*1215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137,60*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,78*		*950*				
		Сметная стоимость				*12830*				
118	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка песком трубопроводов	9	3417,29	668,53	30756	6017	4882	0,78	7
		м3		547,16	249,81	4924	2248	50,8	0,29	3
		Накладные расходы -		*542,46*		*4882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*404,86*				*3644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137,60*				*1238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,78*		*2851*				
		Сметная стоимость				*38489*				
119	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(вытесненный грунт)	12	173,66	157,67	2084	1892	618	0,02	--
		м3		15,93	57,99	191	696	59,1	0,06	1
		Накладные расходы -		*51,51*		*618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,69*				*524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,82*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,01*		*216*				
		Сметная стоимость				*2918*				
120	41-010102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	20,4	693,50	--	14147	--	509	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,97*		*509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,97*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,48*		*1173*				
		Сметная стоимость				*15829*				
121	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	12	12,49	10,63	150	128	43	--	--
		м3 грунта		1,82	3,34	22	40	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,61*		*43*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,05*				*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,56*				*7*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
122	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	14	579,29	--	8110	--	5258	0,89	12
		м3 грунта		579,29	--	8110	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*375,54*		*5258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,36*				*4793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,18*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,39*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14437*				
123	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	134	21,90	21,90	2934	2934	735	--	--
		м3		--	7,67	--	1028	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,49*		*735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,95*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,19*		*294*				
		Сметная стоимость				*3963*				
124	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	148	117,05	50,36	17323	7453	8634	0,11	16
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	9870	3212	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*58,34*		*8634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,24*				*7732*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,09*				*902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,03*		*2077*				
		Сметная стоимость				*28033*				
125	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,006	191970,31	48057,56	1152	288	653	179,00	1
		км		142920,76	15553,29	858	93	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*108866,16*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98412,39*				*590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10453,78*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24066,92*		*144*				
		Сметная стоимость				*1950*				
126	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,059	218300,02	61182,52	12880	3610	7099	194,00	11
		км трубопровода		154897,36	19900,29	9139	1174	62,1	26,83	2
		Накладные расходы -		*120315,92*		*7099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108549,34*				*6404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11766,58*				*694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27089,27*		*1598*				
		Сметная стоимость				*21577*				

127	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	6,06	520,97	--	3157	--	114	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,75*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,75*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,18*		*262*				
		Сметная стоимость				*3532*				
128	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	59,59	1508,85	--	89912	--	3237	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,32*		*3237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,32*				*3237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,05*		*7452*				
		Сметная стоимость				*100601*				
129	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,065	44269,32	--	2878	--	1681	51,50	3
		км трубопровода		37717,06	--	2452	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*25859,19*		*1681*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23422,29*				*1522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2436,90*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5610,28*		*365*				
		Сметная стоимость				*4924*				
130	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	1	1993,51	88,30	1994	88	1129	2,03	2
		задвижка или клапан		1602,04	41,34	1602	41	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1129,04*		*1129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1020,54*				*1021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,51*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,80*		*250*				
		Сметная стоимость				*3373*				
131	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	40084,30	--	40084	--	1443	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1443,03*		*1443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1443,03*				*1443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3322,19*		*3322*				
		Сметная стоимость				*44849*				
132	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1878,07	--	3756	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,61*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,61*				*135*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,65*		*311*				
		Сметная стоимость				*4203*				
133	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	693,15	63,76	1386	128	785	0,60	1
		фланец		571,32	--	1143	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*392,52*		*785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*354,79*				*710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,73*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,85*		*174*				
		Сметная стоимость				*2345*				
134	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	4541,44	2426,94	4541	2427	1867	2,01	2
		врезка		1838,23	809,11	1838	809	62,1	0,88	1
		Накладные расходы -		*1866,67*		*1867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1643,99*				*1644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*222,68*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,65*		*513*				
		Сметная стоимость				*6920*				
135	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм (для спуска воды)	1	1057,96	52,98	1058	53	597	1,07	1
		шт		844,42	24,81	844	25	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*597,31*		*597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*539,79*				*540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*57,52*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,42*		*132*				
		Сметная стоимость				*1788*				
136	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	584,02	--	584	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,02*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,02*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,40*		*48*				
		Сметная стоимость				*653*				
137	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	3298,94	97,31	3299	97	746	1,22	1
		1счетчик		985,41	16,54	985	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*745,72*		*746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*605,17*				*605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*140,55*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,57*		*324*				
		Сметная стоимость				*4368*				
138	23-030301-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	35376,52	--	35377	--	1274	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*1273,55*		*1274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1273,55*				*1274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2932,01*		*2932*				
		Сметная стоимость				*39583*				
139	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1527,33	97,31	4582	292	2348	1,47	4
		шт.		1146,48	16,54	3439	50	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*782,74*		*2348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,46*				*2107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,27*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,81*		*554*				
		Сметная стоимость				*7485*				
140	23-040502-1212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч16 нж для пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	3	23194,83	--	69584	--	2505	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*835,01*		*2505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*835,01*				*2505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1922,39*		*5767*				
		Сметная стоимость				*77856*				
141	23-020103-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	6	2278,39	--	13670	--	492	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,02*		*492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,02*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,83*		*1133*				
		Сметная стоимость				*15295*				
142	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2738,03	213,83	8214	641	4170	2,60	8
		шт.		2027,79	35,90	6083	108	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1389,91*		*4170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1246,47*				*3739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*143,44*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,23*		*991*				
		Сметная стоимость				*13374*				
143	23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	27330,25	--	81991	--	2952	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*983,89*		*2952*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*983,89*				*2952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2265,13*		*6795*				
		Сметная стоимость				*91738*				

144	23-020103-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 65 ГОСТ 12816-80	6	3099,15	--	18595	--	669	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,57*		*669*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,57*				*669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,86*		*1541*				
		Сметная стоимость				*20806*				
145	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	1	2278,46	--	2278	--	203	0,23	--
		комплект		193,10	--	193	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*202,86*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,63*				*117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*86,22*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,51*		*199*				
		Сметная стоимость				*2679*				
146	23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	1	702,10	--	702	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,28*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,28*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,19*		*58*				
		Сметная стоимость				*785*				
147	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	1	46730,71	115,23	46731	115	2570	1,82	2
		шт		1332,91	46,99	1333	47	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*2570,07*		*2570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*856,92*				*857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1713,15*				*1713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3944,06*		*3944*				
		Сметная стоимость				*53245*				
148	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка подставки под гидрант диам. 125-200 мм	0,0105	52426,58	8439,22	550	89	200	32,70	--
		т		23948,50	2743,47	251	29	62,1	2,69	--
		Накладные расходы -		*19059,80*		*200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*16575,72*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2484,08*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5718,91*		*60*				
		Сметная стоимость				*810*				
149	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	1	76892,14	--	76892	--	2768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2768,12*		*2768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2768,12*				*2768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6372,82*		*6373*				

		Сметная стоимость				*86033*				
		Колодец водопроводный ф1500мм-2шт								
150	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	1,54	39983,21	5901,92	61574	9089	15432	13,90	21
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11098,32	2239,78	17091	3449	62,1	2,23	3
		Накладные расходы -		*10020,54*		*15432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8282,96*				*12756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1737,58*				*2676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4000,30*		*6160*				
		Сметная стоимость				*83166*				
151	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	17568,18	--	35136	--	1265	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*632,45*		*1265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*632,45*				*1265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,05*		*2912*				
		Сметная стоимость				*39313*				
152	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	17074,19	--	34148	--	1229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,67*		*1229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*614,67*				*1229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1415,11*		*2830*				
		Сметная стоимость				*38208*				
153	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	12750,76	--	51003	--	1836	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*459,03*		*1836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*459,03*				*1836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1056,78*		*4227*				
		Сметная стоимость				*57066*				
154	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3101,02	--	6202	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,64*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,64*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,01*		*514*				
		Сметная стоимость				*6939*				
155	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1489,38	--	2979	--	107	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,62*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*53,62*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,44*		*247*				
		Сметная стоимость				*3333*				
156	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	15690,60	--	15691	--	565	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*564,86*		*565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*564,86*				*565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300,44*		*1300*				
		Сметная стоимость				*17556*				
157	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10019,79	--	10020	--	361	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,71*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*360,71*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,44*		*830*				
		Сметная стоимость				*11211*				
158	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	16	565,08	--	9041	--	325	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,34*		*325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,34*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,83*		*749*				
		Сметная стоимость				*10116*				
159	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3,78	552,69	138,96	2089	525	223	0,04	--
		м2		27,92	34,82	106	132	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,09*		*223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,83*				*143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,26*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,94*		*185*				
		Сметная стоимость				*2497*				
160	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,78	1099,24	1,99	4155	8	423	0,14	1
		м2		114,98	0,64	435	2	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*111,80*		*423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,71*				*264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,08*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,88*		*366*				
		Сметная стоимость				*4944*				

161	11-22О801-0201 РСНБ РК 2015	Установка адаптер	1	838,64	515,75	839	516	345	0,41	--
		шт		322,89	165,83	323	166	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*344,61*		*345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303,49*				*303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,12*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,66*		*95*				
		Сметная стоимость				*1278*				
162	23-02О401-0912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3017,02	--	3017	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,61*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,61*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,05*		*250*				
		Сметная стоимость				*3376*				
163	11-22О801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,060956	605169,63	289670,92	36889	17657	16515	312,70	19
		т фасонных частей		297752,94	89517,94	18150	5457	62,1	94,30	6
		Накладные расходы -		*270939,15*		*16515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240495,22*				*14660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30443,93*				*1856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70088,70*		*4272*				
		Сметная стоимость				*57677*				
164	23-01О201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	1	696,91	--	697	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,09*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,09*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,76*		*58*				
		Сметная стоимость				*780*				
165	23-01О201-0180 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	5	1892,53	--	9463	--	341	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,13*		*341*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*68,13*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,85*		*784*				
		Сметная стоимость				*10588*				
166	23-01О201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	--	2980,49	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Монолитные колодцы 2000x2500 1 шт						

167	11-221301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	7,804	40669,44	2360,62	317384	18422	55317	9,07	71
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7729,18	1012,68	60319	7903	62,1	1,09	9
		Накладные расходы -		*7088,23*		*55317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5428,69*				*42366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1659,53*				*12951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3820,61*		*29816*				
		Сметная стоимость				*402517*				
168	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий, днищ и балок для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,604	42539,53	--	110773	--	3988	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1531,42*		*3988*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1531,42*				*3988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3525,68*		*9181*				
		Сметная стоимость				*123942*				
169	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3101,02	--	3101	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,64*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,64*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,01*		*257*				
		Сметная стоимость				*3470*				
170	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1489,38	--	1489	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,62*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*53,62*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,44*		*123*				
		Сметная стоимость				*1666*				
171	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	15690,60	--	31381	--	1130	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*564,86*		*1130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*564,86*				*1130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300,44*		*2601*				
		Сметная стоимость				*35112*				
172	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	10	565,08	--	5651	--	203	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*20,34*		*203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,34*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,83*		*468*				
		Сметная стоимость				*6323*				
		Соединение полиэтиленовых труб со стальными								
173	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	693,15	63,76	5545	510	3140	0,60	5
		фланец		571,32	--	4571	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*392,52*		*3140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*354,79*				*2838*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,73*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,85*		*695*				
		Сметная стоимость				*9380*				
174	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	1878,07	--	7512	--	270	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,61*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,61*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,65*		*623*				
		Сметная стоимость				*8405*				
175	23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	7783,73	--	31135	--	1121	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*280,21*		*1121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*280,21*				*1121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,12*		*2580*				
		Сметная стоимость				*34836*				
176	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	838,64	515,75	3355	2063	1378	0,41	2
		шт		322,89	165,83	1292	663	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*344,61*		*1378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303,49*				*1214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,12*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,66*		*379*				
		Сметная стоимость				*5112*				
177	23-020401-3106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	831,63	--	3327	--	120	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,94*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,94*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,93*		*276*				
		Сметная стоимость				*3722*				

178	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006816	381819,66	--	2602	--	94	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*216*				
		Сметная стоимость				*2911*				
179	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	4	529,89	47,82	2120	191	1203	0,46	2
		фланец		438,01	--	1752	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*300,87*		*1203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,01*				*1088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,87*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,46*		*266*				
		Сметная стоимость				*3589*				
180	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	1279,79	--	2560	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,07*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,07*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,07*		*212*				
		Сметная стоимость				*2864*				
181	23-020301-1903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланец компрессионный присоединительный DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4055,37	--	8111	--	292	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,99*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*145,99*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,11*		*672*				
		Сметная стоимость				*9075*				
182	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	838,64	515,75	1677	1032	689	0,41	1
		шт		322,89	165,83	646	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*344,61*		*689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303,49*				*607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,12*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,66*		*189*				
		Сметная стоимость				*2556*				
183	23-020401-3103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	382,58	--	765	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,77*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,77*				*28*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,71*		*63*				
		Сметная стоимость				*856*				
184	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003408	381819,66	--	1301	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*108*				
		Сметная стоимость				*1456*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1465714	92520			221
			Тенге			176731	33777			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			889358				
	Материалы -		Тенге			354263				
	Всего заработная плата -		Тенге				199633			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18596				
	Местные материалы -		Тенге			244832				
	Транспортные расходы -		Тенге			14147				
		Накладные расходы -	Тенге			157902				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121511		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36391		
		Сметная прибыль -	Тенге			83781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1131041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				199633			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			576356				
	Материалы -		Тенге			6641				
	Всего заработная плата -		Тенге				10875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			557983				
	Сдача и испытание -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			27554				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6569		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20985		
		Сметная прибыль -	Тенге			48313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			652223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				10875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1783264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				210508			
		РАЗДЕЛ 6.Канализация								
185	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	200	104,62	98,96	20923	19791	5959	0,01	2

		м3		5,66	36,85	1132	7370	59,1	0,04	8
		Накладные расходы -		*29,80*		*5959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,12*				*5025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,67*				*934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,75*		*2151*				
		Сметная стоимость				*29033*				
186	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	1019,55	--	8156	--	5288	1,42	11
		м3		1019,55	--	8156	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*660,95*		*5288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*602,55*				*4820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*58,40*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,44*		*1076*				
		Сметная стоимость				*14519*				
187	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы из полиэтиленовых труб	24	3417,29	668,53	82015	16045	13019	0,78	19
		м3		547,16	249,81	13132	5996	50,8	0,29	7
		Накладные расходы -		*542,46*		*13019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*404,86*				*9717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137,60*				*3302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,78*		*7603*				
		Сметная стоимость				*102637*				
188	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(вытесненный грунт)	34	173,66	157,67	5904	5361	1751	0,02	1
		м3		15,93	57,99	542	1972	59,1	0,06	2
		Накладные расходы -		*51,51*		*1751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,69*				*1485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,82*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,01*		*612*				
		Сметная стоимость				*8268*				
189	41-010102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	57,8	693,50	--	40084	--	1443	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,97*		*1443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,97*				*1443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,48*		*3322*				
		Сметная стоимость				*44849*				
190	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	34	12,49	10,63	425	361	123	--	--
		м3 грунта		1,82	3,34	62	114	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,61*		*123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,05*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,56*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*44*				

		Сметная стоимость				*592*				
191	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	24	579,29	--	13903	--	9013	0,89	21
		м3 грунта		579,29	--	13903	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*375,54*		*9013*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,36*				*8217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,18*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,39*		*1833*				
		Сметная стоимость				*24749*				
192	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	222	21,90	21,90	4861	4861	1218	--	--
		м3		--	7,67	--	1704	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,49*		*1218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*1007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,95*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,19*		*486*				
		Сметная стоимость				*6566*				
193	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	222	117,05	50,36	25985	11180	12951	0,11	24
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	14805	4818	59,1	0,03	6
		Накладные расходы -		*58,34*		*12951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,24*				*11598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,09*				*1353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,03*		*3115*				
		Сметная стоимость				*42051*				
194	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,28	287750,46	87060,47	80570	24377	43138	247,00	69
		км трубопровода		194927,46	28443,26	54580	7964	62,1	38,24	11
		Накладные расходы -		*154065,91*		*43138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138713,22*				*38840*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15352,69*				*4299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35345,31*		*9897*				
		Сметная стоимость				*133605*				
195	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	282,8	1185,88	--	335367	--	12073	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,69*		*12073*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,69*				*12073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,29*		*27795*				
		Сметная стоимость				*375235*				
		Устройство колодцев Д=1000мм - 15шт								

196	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	8,24	37738,02	6990,78	310961	57604	90435	15,87	131
		м3		12375,77	2571,74	101976	21191	62,1	2,44	20
		Накладные расходы -		*10975,14*		*90435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9282,40*				*76487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1692,74*				*13948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3897,05*		*32112*				
		Сметная стоимость				*433508*				
197	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	15	8819,84	--	132298	--	4763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*317,51*		*4763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*317,51*				*4763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*730,99*		*10965*				
		Сметная стоимость				*148026*				
198	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	11	8782,63	--	96609	--	3478	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*316,17*		*3478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*316,17*				*3478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*727,90*		*8007*				
		Сметная стоимость				*108094*				
199	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	9	5612,02	--	50508	--	1818	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,03*		*1818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*202,03*				*1818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*465,12*		*4186*				
		Сметная стоимость				*56512*				
200	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	13	7946,73	--	103307	--	3719	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*286,08*		*3719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*286,08*				*3719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*658,62*		*8562*				
		Сметная стоимость				*115588*				
201	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	20	1489,38	--	29788	--	1072	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,62*		*1072*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*53,62*				*1072*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,44*		*2469*				
		Сметная стоимость				*33329*				
202	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	12	10019,79	--	120237	--	4329	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,71*		*4329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*360,71*				*4329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,44*		*9965*				
		Сметная стоимость				*134531*				
203	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	15690,60	--	47072	--	1695	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*564,86*		*1695*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*564,86*				*1695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300,44*		*3901*				
		Сметная стоимость				*52668*				
204	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	79	565,08	--	44641	--	1607	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,34*		*1607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,34*				*1607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,83*		*3700*				
		Сметная стоимость				*49948*				
205	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	20,79	552,69	138,96	11490	2889	1228	0,04	1
		м2		27,92	34,82	580	724	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*59,09*		*1228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,83*				*786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,26*				*442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,94*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13736*				
206	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	20,79	1099,24	1,99	22853	41	2324	0,14	3
		м2		114,98	0,64	2390	13	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*111,80*		*2324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,71*				*1449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,08*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,88*		*2014*				
		Сметная стоимость				*27191*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1587960	142511			282
			Тенге			211259	51865			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1085283				

	Материалы -		Тенге			234278				
	Всего заработная плата -		Тенге				263125			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44641				
	Местные материалы -		Тенге			412510				
	Транспортные расходы -		Тенге			40084				
		Накладные расходы -	Тенге			204348				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					159535		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44813		
		Сметная прибыль -	Тенге			103171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1392802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				263125			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			502676				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			502676				
		Накладные расходы -	Тенге			18096				
		Сметная прибыль -	Тенге			41662				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			562434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1955237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				263125			
	РАЗДЕЛ 7. Покрытие см.07-01									
			Асфальтобенное покрытие проездов(на участке)							
207	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	110,277	882,21	781,67	97288	86200	19740	0,14	16
		м3		99,15	136,56	10934	15059	60,3	0,14	15
		Накладные расходы -		*179,01*		*19740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,13*				*15674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,88*				*4067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,90*		*9362*				
		Сметная стоимость				*126391*				
208	11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1102,77	492,12	96,87	542696	106826	47889	0,02	24
		м2		15,08	26,07	16632	28753	60,3	0,03	28
		Накладные расходы -		*43,43*		*47889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,82*				*27367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,61*				*20522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,84*		*47247*				
		Сметная стоимость				*637832*				
209	11-270403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключатьк гр.4	11027,7	41,27	9,11	455082	100432	35677	--	8
		м2		0,48	2,32	5338	25547	60,3	--	25
		Накладные расходы -		*3,24*		*35677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,69*				*18623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,55*				*17053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,56*		*39261*				

		Сметная стоимость				*530019*				
210	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройствопокрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1102,77	1341,14	65,92	1478974	72692	84783	0,03	37
		м2		27,78	18,00	30637	19850	60,3	0,02	19
		Накладные расходы -		*76,88*		*84783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,61*				*30444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,28*				*54339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,44*		*125101*				
		Сметная стоимость				*1688857*				
211	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2205,54	155,73	0,02	343469	37	12467	--	--
		м2		0,07	--	164	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,65*		*12467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,04*				*99*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,61*				*12368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,91*		*28475*				
		Сметная стоимость				*384411*				
212	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	75	1386,67	19,69	104000	1477	27825	0,70	52
		м		506,88	7,10	38016	532	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*371,01*		*27825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,93*				*23245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*61,08*				*4581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,61*		*10546*				
		Сметная стоимость				*142371*				
213	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,375	34312,02	--	115803	--	4169	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1235,23*		*4169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1235,23*				*4169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2843,78*		*9598*				
		Сметная стоимость				*129570*				
		Асфальтобенное покрытие площадки,отмостки(на участке)								
214	11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1063,56	492,12	96,87	523400	103028	46187	0,02	23
		м2		15,08	26,07	16041	27731	60,3	0,03	27
		Накладные расходы -		*43,43*		*46187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,82*				*26394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,61*				*19793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,84*		*45567*				
		Сметная стоимость				*615154*				

215	11-270403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 11-270403-0504	1063,56	-82,53	-18,21	-87780	-19372	-6882	--	-1
		м2 основания		-0,97	-4,63	-1030	-4928	60,3	--	-2
		Накладные расходы -		*6,47*		*6882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3,38*				*3592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,09*				*3289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,12*		*7573*				
		Сметная стоимость				*-73325*				
216	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1063,56	1341,14	65,92	1426388	70108	81768	0,03	36
		м2		27,78	18,00	29548	19144	60,3	0,02	18
		Накладные расходы -		*76,88*		*81768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,61*				*29361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,28*				*52407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,44*		*120652*				
		Сметная стоимость				*1628809*				
217	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	1063,56	-311,46	-0,03	-331257	-36	-12024	--	--
		м2 покрытия		-0,15	--	-158	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*11,31*		*12024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*95*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,22*				*11929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,82*		*27462*				
		Сметная стоимость				*-291770*				
218	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	250	1386,67	19,69	346668	4923	92751	0,70	175
		м		506,88	7,10	126720	1774	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*371,01*		*92751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,93*				*77482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*61,08*				*15269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,61*		*35154*				
		Сметная стоимость				*474573*				
219	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	4	34312,02	--	137248	--	4941	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1235,23*		*4941*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1235,23*				*4941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2843,78*		*11375*				
		Сметная стоимость				*153564*				
				Плиточное покрытие						

220	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 40мм	41,788	882,21	781,67	36866	32664	7480	0,14	6
		м3		99,15	136,56	4143	5706	60,3	0,14	6
		Накладные расходы -		*179,01*		*7480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,13*				*5939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,88*				*1541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,90*		*3548*				
		Сметная стоимость				*47894*				
221	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	1044,7	356,57	28,17	372508	29429	229079	0,46	478
		м2		321,28	9,18	335644	9588	60,3	0,01	10
		Накладные расходы -		*219,28*		*229079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,27*				*208175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,01*				*20905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,07*		*48127*				
		Сметная стоимость				*649714*				
222	21-040509-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	1044,7	1412,21	--	1475336	--	53112	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,84*		*53112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,84*				*53112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,04*		*122276*				
		Сметная стоимость				*1650724*				
223	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	459	1386,67	19,69	636482	9040	170291	0,70	320
		м		506,88	7,10	232658	3257	60,3	0,01	3
		Накладные расходы -		*371,01*		*170291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,93*				*142257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*61,08*				*28035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,61*		*64542*				
		Сметная стоимость				*871315*				
224	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые М-300	7,344	32710,83	--	240228	--	8648	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1177,59*		*8648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1177,59*				*8648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711,07*		*19910*				
		Сметная стоимость				*268786*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7913398	597448			1173
			Тенге			845287	152012			151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7913398				
	Материалы -		Тенге			4502048				
	Всего заработная плата -		Тенге				997300			

	Местные материалы -		Тенге			1968615					
		Накладные расходы -	Тенге			907903					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					601372			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					306531			
		Сметная прибыль -	Тенге			705704					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9527005					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1324
		Сметная заработная плата -	Тенге				997300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9527005					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1324
		Сметная заработная плата -	Тенге				997300				
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение см.07-02									
225	84-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей"рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	82663,00	3096,00	165326	6192	19725	--	--	
		шт.		12223,00	927,00	24446	1854	--	--	--	
25.1	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	20163,00	3096,00	40326	6192	19725	--	--	
		шт.		12223,00	927,00	24446	1854	75	--	--	
		Накладные расходы -		*9862,50*		*19725*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*9862,50*				*19725*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2402,04*		*4804*					
		Сметная стоимость				*64855*					
25.2	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	62500,00	--	125000	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5000,00*		*10000*					
		Сметная стоимость				*135000*					
226	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	34857,00	117,00	69714	234	8289	--	--	
		шт.		5490,00	36,00	10980	72	--	--	--	
26.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	6464,00	117,00	12928	234	8289	--	--	
		шт.		5490,00	36,00	10980	72	75	--	--	
		Накладные расходы -		*4144,50*		*8289*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*4144,50*				*8289*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,68*		*1697*					
		Сметная стоимость				*22914*					
26.2	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	28393,00	--	56786	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2271,44*		*4543*					
		Сметная стоимость				*61329*					
227	84-020302-0105	Скамья, тип 1С-1В	7	22013,00	243,00	154091	1701	51109	--	--	
		шт.		9666,00	69,00	67662	483	--	--	--	

27.1	84-020302-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1В	7	22013,00	243,00	154091	1701	51109	--	--
		шт.		9666,00	69,00	67662	483	75	--	--
		Накладные расходы -		*7301,25*		*51109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*7301,25*				*51109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2345,14*		*16416*				
		Сметная стоимость				*221616*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			389131	8127			--
			Тенге			103088	2409			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			181786				
	Сметная прибыль -		Тенге			14543				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			196329				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207345				
	Материалы -		Тенге			96130				
	Всего заработная плата -		Тенге				105497			
		Накладные расходы -	Тенге			79123				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					79123		
		Сметная прибыль -	Тенге			22917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309385				
		Сметная заработная плата -	Тенге				105497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			505714				
		Сметная заработная плата -	Тенге				105497			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24479776	1013572			10044
			Тенге			7922502	317136			332
	Стоимость оборудования -		Тенге			181786				
	Сметная прибыль -		Тенге			14543				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			196329				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2304867				
	Материалы -		Тенге			97644				
	Всего заработная плата -		Тенге				310542			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1871305				
		Накладные расходы -	Тенге			220672				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					132912		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					87760		
		Сметная прибыль -	Тенге			202043				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2727582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				310542			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20249472				
	Материалы -		Тенге			9010891				
	Всего заработная плата -		Тенге				7600494			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315893				
	Местные материалы -		Тенге			2625957				
	Транспортные расходы -		Тенге			54232				
		Накладные расходы -	Тенге			5167237				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4293985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					873252		

		Сметная прибыль -	Тенге			2033337				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			27450046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9715
		Сметная заработная плата -	Тенге				7600494			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1743651				
Материалы -			Тенге			95385				
Всего заработная плата -			Тенге				328601			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1290610				
Сдача и испытание -			Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			268392				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					198475		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69917		
		Сметная прибыль -	Тенге			160963				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2173006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				328601			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32546963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10376
		Сметная заработная плата -	Тенге				8239637			

Оборудование		196 329	
СМР		32 350 634	
Временные здания и сооружения 2,32%	2,32%	750 535	
ИТОГО		33 101 169	
Зимнее удорожание	0,90%	297 911	
Итого с оборудованием		33 595 408	
Итого в текущих ценах 2018 года 100%	1,0599383	35 609 060	
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	32 048 154	
НДС 12%	12%	3 845 778	
Итого с НДС		**35 893 932**	#ССЫЛКА!

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.

Технадзор:
ТОО "Актем строй"

Технадзор _____ Кикбаев Е.А.