Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 63
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 09 2023 г.

Заказчик ***КГУ «Управления строительства акимата Жамбылской области» 080000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксан, 78, БИН 180940033380 Заместитель руководителя Аманбай Алибек***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ОТ «27» 09 2023 ГОДА, ТОО "КАЗМОНТАЖ АЛЬЯНС" ДИРЕКТОР АБИЛКАИРОВ ДАНИЭЛЬ КУТТЫМУРАТОВИЧ, ЖАМБЫЛСАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТАРАЗ, ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 130 БИН 080540001416

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: *ОТ «27» 09 2023 ГОДА,* ***в лице директора ТОО "Құрылыс Сауда Экспо" Дарибаев Батырхан Ибраевич г.Тараз, ул. Карахан 3,6 БИН 150140010001***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, юридический адрес

эксперт(ы) по техническому надзору

Боранкулов Айдын Боранкулович №KZ56VJE00068156; KZ29VJE00068157; KZ13VJE00068154 от 18.08.2021;

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ОТ «27» 09* ***2023 ГОДА, В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРА ТОО "СуқұрылысПроект" Абдикеримов Олжас Сейсенхулович г.Шымкент, ул.Жибек-жолы 43-100 БИН 100440011822***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, юридический адрес

эксперт(ы) по авторскому надзору

Нәмет Қайрат Сапарбекұлы., главный инженер проекта

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Строительство детского***

реабилитационного центра на 48 мест в селе Толе би Шуского района Жамбылской области, новое строительство.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылская область, Шуский район, село Толе би, ул.Алтынсарина

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от 30 января 2008 года №9 выдано Акимат Толебийского аульного округа;*

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» KZ64REA00264430 25.02.2022г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «СуқұрылысПроект», номер проекта №22-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Рабочий проект, *КГУ «Управления строительства акимата Жамбылской области» №107-Ѳ от 08.12.2021 г.*

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА;**

месяц, год

окончание работ **СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8;** фактически, месяц**: 19 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица	По проекту	Фактически

	измерения		
Общая площадь	$м^2$	1420,68	1420,68
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	9244,38	9244,38
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание 1 этажное, размерами в осях 66,0 х 28,5. Конструктивная схема здания - рамно-связевой каркас, (Двойная система), в который вертикальные нагрузки воспринимаются главным образом пространственными рамами, а горизонтальным нагрузкам сопротивляются частично система рам и частично, связанные и не связанные стены конструктивной систем. Ленточный фундамент - монолитные, 1100х400(h) мм; Фундаментные стены- монолитное, h=400 мм; Колонны - монолитные, 400х400 мм; Ригели - монолитные, 400х500(h) мм; Покрытие - из многопустотных плит перекрытии; Наружные стены выполнены из газоблока, толщ. 300мм с отделками мин. Плитой толщиной 100мм. Внутренние стены и

перегородки из газоблока толщ. 150 мм, и последующим финишным слоем из штукатурки и покраски. В здании размещены помещения разного назначения предназначенные для центра реабилитации. Имеется бассейн с раздевальными помещениями и душевой, фойе, помещения ЛФК, сан узлы, интерактивная комната, комнаты для персонала и сестринского дела, ординаторская, игровая, помещения для специалистов своего профиля, а именно логопеды, эрготерапевт, дефектолог, психолог и т.д. На входных группах и лестничных клетках предусмотрены пандусы для МГН. Кровля в здании «конверт». Для отвода атмосферных осадков с кровли предусмотрен наружный водосток.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *662 275,408* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *618 927,143* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *45 293,704* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *507 093,184* тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *37 109,584* тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной,документации 100% и фактически применено 100% (на объектах,финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания С;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство детского реабилитационного центра на 48 мест в селе Толе би Шуского района Жамбылской области,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:

Заместитель руководителя управление строительства **Аманбай А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Боранкулов А.Б. №KZ56VJE00068156; №KZ29VJE00068157; №KZ13VJE00068154; от 11.12.2015

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) **аккредитованная организация ТОО «Құрылыс Сауда Экспо».**

директор **Дарибаев Б.И.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «СуқұрылысПроект» №17005865 от 05.04.2017 г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация

ТОО «СуқұрылысПроект» директор **Абдикеримов О.С.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

3) **аттестованный (-ые) эксперт** **Нәмет Қ.С.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Абилкаиров Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство детского реабилитационного центра на 48 мест в селе Толеби Шуского района Жамбылской области	1	-	45	1730	9344,38	1420,68	-	1420,68	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монол		Металлочерепица	кател	от	Шу		Шу	-

итный железобетон	Монолитный железобетон, газобетон		ьная	КТПН	ауыз су	калельная	ауыз су	

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	1420,68	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помеще	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления,

	ниях						научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	Детский реабилитационный центр на 48 мест	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениям	под прочими постройками и сооружениям	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт

1	2	3	4	5	6	7
6,1 га	1730м2			1970,9м2	424,56м2	935,22м3

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1-этаж				1420,68	1420,68	-	1420,68
2-этаж							
3-этаж							
4-этаж							
5-этаж							

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производст	Складская	Учреждений образов	Предприятий бытовог	Организаций и учрежде

кварти рах				венных зданий и сооружени й		ания	о обслужи вания	ний управлен ия, научных, банковск их, обществе нных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприят ий обществен ного питания	Организаци и здравоохра нения	Физкульту рно-спортивна я	Учрежде ний культур ы и искусств а	Транспор тных зданий и сооружен ий	Сооруже ний инженер ных сетей	Гара жей	Проч ие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	Ленточный фундамент - монолитные, 1100х400(h) мм;
2	1) наружные и внутренние капитальные стены	Наружные стены выполнены из газоблока, толщ. 300мм с отделками мин. Плитой толщиной 100мм. Внутренние стены и перегородки из газоблока толщ. 150 мм
	2) перегородки	Внутренние стены и перегородки из газоблока толщ. 150 мм

		стеклопластика, подоконные доски – металлопластиковые по ГОСТ 30673-99.	
		Двери – внутренние металлопластиковые по ГОСТ 30673-99.	
7	Отделочные работы	Во внутренней отделке применяются водэмульсионная и масляная окраска, керамическая плитка.	
		Отделка наружных стен – металлические кассеты.	
8	Горячее водоснабжение		Магистральные сети горячего водопровода проектируются из стальных водогазопроводных стальных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 50 мм и из напорных полиэтиленовых труб PP-RSDR11по ГОСТ Р 52134-2010 диаметром 25х2,3 мм, 32х2,9 мм, 40х3,7 мм. Сети системы горячего водоснабжения принята – открытая, с отбором горячей воды из сущ. кательной. Сети системы горячего водоснабжения запитываются непосредственно от теплового пункта расположенного в подвальном этаже на отметке минус 2,000. Рабочим проектом предусмотрена циркуляция воды в магистральном трубопроводе. Разводящие сеть горячего водоснабжения предусмотрена из

		металлополимерных труб диаметром 20х2 мм, по ГОСТ 1893-2009.
9	Водопровод	Трубопроводы холодного водопровода запроектированы тупиковые, магистральные трубопроводы, стояки и подводки к сан.приборам монтируются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Общедомовой прибор учета расположен на вводе в техническом этаже. Диаметр прибора учета на вводе согласно расчета предусмотрен 50 мм. Магистральные трубопроводы горячего водопровода Т3,Т4 прокладываются под потолком первого этажа. Разводящие трубопроводы в санитарных узлах предусмотрены из полиэтиленовых труб диаметром 20х1,9 мм, согласно СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Для измерения расхода воды для отдельной квартиры устанавлываются индивидуальные счетчики.
10	Канализация	Внутренние сети канализации монтируются из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ22689-89. Выпуск выполнен из чугунных труб Ø100 по ГОСТ 6942-98. Хозяйственно-бытовые сточные воды от здания собираются и самотеком отводятся в

		дворовую сеть канализации. Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в соответствии с требованиями СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб». Гидравлическое испытание системы производить при установленной водозаборной арматуре.
11	Электроосвещение	Природно-климатические показатели района строительства коммерческого объекта в общей части и учитывается при проектировании электротехнического раздела. В настоящем проекте все электротехнические решения приняты и разработаны соответствии со следующими действующими нормами и правилами: Правила устройства электроустановок Республики Казахстан - ПУЭ РК; Электротехнические устройства (СП РК 4.04-107-2013); Искусственное и естественное освещение (СП РК 2.04-104-2012); Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования (СП РК 4.04-106-2013); Во время разработки рабочей документации все указанные в данном разделе документы будут приняты как

			руководящие. Внешнее электроснабжение коммерческого объекта разрабатывается в проекте внешнего электроснабжения отдельно. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемников относятся ко 2-ой категории. *Потребители электроэнергии и электрические нагрузки.* В соответствии с техническими решениями, принятыми в остальных разделах проекта, основными потребителями электроэнергии по настоящему проекту являются электроприемники III, II категории проектируемого коммерческого объекта, систем инженерного обеспечения и вспомогательных объектов: В отношении надежности электроснабжения электроприемники проектируемый коммерческий объект в целом относиться к II категории в соответствии с классификацией ПУЭ. Представленные расчетные данные по ожидаемым нагрузкам являются основанием для принятия принципиальных проектных решений по системе электроснабжения объектов и по определению основных технических параметров

		в верхних пробках нагревательных приборов установлены краны конструкции Маевского" Все трубопроводы в конструкции пола выполнить в губчатой изоляции K-Flexx толщиной 13мм. В местах пересечения внутренних стен и перекрытий трубопроводы проложить в существующих гильзе из труб большего диаметра. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет			
15		от сущ. кателной			
16		от на газе		на газе	
17				на твердом топливе	
18		от районной котельной		на газе	
19				на твердом	

			топливе
20	Разные работы		

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование	Размер в метрах	Объем (м 3)	Материал

сооружений	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	

наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		

Приложение 12 к акту
приемки
объекта в эксплуатацию

Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик _Заместитель руководителя Аманбай Алибек_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту
приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	-	
2	В том числе озелененная часть	м2	-	
3	Средняя ширина проезда	м	3,5	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	6436,95	
5	Под зелеными насаждениями, из них		-	
	под деревьями	м2	-	
	под кустарниками	м2	-	
	под цветниками	м2	-	
	под газонами	м2	-	
	в т.ч. - обыкновенные	м2	-	
	- партерные	м2	-	
	- луговые	м2	-	
6	Под замощением, из них		-	
	асфальтовое покрытие	м2	2469,49	

	щебеночное покрытие	м2	-		
	плитами	м2	-		
	грунтовые улучшенные	м2	-		
	грунтовые	м2	-		
7	Под строениями	м2	1548,08		
8	Под сооружениями	м2	-		
9	Под водоемами	м2	-		
10	Прочие	м2	-		
11	деревья	шт	-		
12	кусты	шт	-		
13	кустарники	шт	-		
14	цветники		-		
15	газоны	м2	-		
16	порода деревьев	ель	-		
17	возраст	год	1,5		

Заказчик Заместитель руководителя Аманбай Алибек

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Нәмет Қайрат Сапарбекұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту
приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	168	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	168	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5)	м	-	
3	Прочие устройства			

	Смотровой колодец	шт	1			
	Задвижка d- 100	шт	2			
	" d-	шт	-			
	" d-	шт	-			
	Вентили d-	шт	-			
	" d-	шт	-			
	" d-	шт	-			
	Кран d-	шт	-			
	" d-	шт	-			
	" d-	шт	-			
	Гидрант	шт	1			
	Водопроводный ввод	шт	-			
	Водоразборная колонка	шт	-			
	Стальной футляр	шт	1			
	Питьевой фонтанчик	шт	-			
Канализация						
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-			
	1) из керамических труб	м	-			
	2) из чугунных труб	м	-			

	3) из бетонных труб	м	-				
	4) из асбестоцементных труб	м	-				
	5) из железобетонных труб	м	-				
	6)	м	-				
	7)	м	-				
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	87				
	1) из керамических труб	м	-				
	2) из чугунных труб	м	-				
	3) из бетонных труб	м	-				
	4) из асбестоцементных труб	м	-				
	5) из железобетонных труб	м	-				
	6) Труба DN/OD SN16 PE (с раструбом)	м	87				
3	Прочие устройства		-				
	Смотровой колодец	шт	4				
	Выпуск	шт	2				

Горизонтальный разрез колодца				Вертикальный разрез колодца			
Масштаб _____				Масштаб _____			

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Приложение 14 к акту
приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	268,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	нет	
	1) на эстакадах	м	нет	
	2) на опорах	м	нет	
	Количество опор	шт	нет	
	Протяженность подземной прокладки:	м	268,5	
	1) в проходных каналах	м	268,5	
	2) в полупроходных каналах	м	нет	
	3) бесканальная прокладка	м	нет	
2	Количество колодцев (камер)	шт	нет	
3	Количество компенсаторов	шт	3	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек	шт	4	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _Заместитель руководителя Аманбай Алибек_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _Нәмет Қайрат Сапарбекұлы_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)