Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: №70 от 12.07.2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в а.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**	163 116 993,00	142 791 645,31	17 476 820,69	2 848 527,00	65 283 029,46	7 833 963,54		73 116 993,00
2	В т.ч. НДС	17 476 820,68	15 299 104,85	1 872 516,50	305 199,32	6 994 610,30	839 353,24	-	7 833 963,54
3	**Итого к оплате**	**163 116 993,00**	**142 791 645,31**	**17 476 820,69**	**2 848 527,00**	**65 283 029,46**	**7 833 963,54**	**-**	**73 116 993,00**
4	В т.ч. НДС	17 476 820,68	15 299 104,85	1 872 516,50	305 199,32	6 994 610,30	839 353,24	-	7 833 963,54

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: №70 от 12.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	**Здание ФОК**														
1,1	Общестроительные работы	281585,198			281585,198	42,39	119367,351	0,000	0,000	119367,351	24,73	69644,358			69644,358
1,2	Водоснабжение и канализация	5275,34	72,415		5347,755	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,3	Отопление	7649,153	208,185		7857,338	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,4	Вентиляция	10999,837	1266,202		12266,039	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,5	Электроосвещение	7070,44			7070,440	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,6	Силовое электрооборудование	1034,855	209,622		1244,477	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,7	Радиофикация	468,664	442,696		911,360	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,8	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре	1952,632			1952,632	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,9	Технологическое оборудование	705,613	10993,824		11699,437	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
2	Трансформаторная подстанция КТПН63/10/0,4кВ	492,621	1462,018		1954,639	98,00	453,500	1462,018	0,000	1915,518	0,00				0,000
3	Воздушная линия ВЛ-10кВ	3697,322	1703,012		5400,334	97,00	3535,100	1703,012	0,000	5238,112	0,00				0,000
4	Кабельные линии 0,4кВ	2168,55			2168,550	98,00	2125,100	0,000	0,000	2125,100	0,00				0,000
5	Дизельная электростанция	193,839	580,357		774,196	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
6	Наружное освещение	3233,253	71,945		3305,198	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
7	Наружный водопровод и канализация	3172,195			3172,195	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8	**Котельная**														
8,1	Общестроительные работы	7427,324			7427,324	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,2	Водоснабжение и канализация	942,876	72,415		1015,291	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,3	Отопление и вентиляция	212,63			212,630	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,4	Тепломеханическое оборудование	8202,042	4850,427		13052,469	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,5	Электроосвещение	374,492			374,492	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000

8,6	Электрооборудование		1177,931	400,825		1578,756	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,7	Пожарная сигнализация		51,017			51,017	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,8	Газоснабжение внутреннее		431,099			431,099	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
9	Теплоснабжение		39359,389			39359,389	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
10	Навес		731,735			731,735	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
11	Резервуар на 50 м3		3161,991			3161,991	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
12	Наружный газопровод		696,392			696,392	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
13	Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов		1258,212			1258,212	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
14	Покрытие		27493,597			27493,597	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
15	МАФ		714,068	1829,254		2543,322	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
16	Озеленение		9752,976			9752,976	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
17	Ограждение		27396,873			27396,873	98,00	26850,000	0,000	0,000	26850,000	0,00				0,000
18	Вертикальная планировка		831,616			831,616	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
	ВСЕГО		459915,772	24163,197	0,000	484078,969	32,12	152331,051	3165,030	0,000	155496,081	14,39	69644,358	0,000	0,000	69644,358
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
19	Временные здания и сооружения	1,20%	5518,989			5518,989	33,12	1827,973			1827,973	15,14	835,732			835,732
	Итого по гл.1-8		**465434,761**	**24163,197**	**0,000**	**489597,959**	32,13	**154159,023**	**3165,030**	**0,000**	**157324,053**	**14,40**	**70480,090**	**0,000**	**0,000**	**70480,090**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	4188,913			4188,913	33,12	1387,431			1387,431	15,14	634,321			634,321
	Итого по гл.1-9		**469623,674**	**24163,197**	**0,000**	**493786,871**	32,14	**155546,454**	**3165,030**	**0,000**	**158711,484**	14,40	**71114,411**	**0,000**	**0,000**	**71114,411**
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	**9392,473**			9392,473	33,12	**3110,929**			3110,929	15,14	**1422,288**			1422,288
	Итого		**479016,148**	**24163,197**	**0,000**	503179,345	32,16	**158657,384**	**3165,030**	**0,000**	161822,414	14,42	**72536,699**	**0,000**	**0,000**	**72536,699**
22	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9**		**431114,53314**	**21746,87732**	**0,000**	**452861,41046**	32,16	**142791,64531**	**2848,52700**	**0,000**	**145640,17231**	14,42	**65283,02946**	**0,00000**	**0,000**	**65283,02946**
23	**НДС**	12%			54343,36926	54343,36926	32,16			17476,82069	17476,82069	14,42			7833,96354	7833,96354
24	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**431 114,53314**	**21 746,87732**	**54 343,36926**	**507 204,77976**	**32,16**	**142 791,64531**	**2848,52700**	**17 476,82069**	**163 116,99300**	**14,42**	**65 283,02946**	**-**	**7 833,96354**	**73 116,99300**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Технадзор:

ТОО "Акмол Технадзор"

Инженер-эксперт _____ **Жолдыкараев Д.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**