Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: №70 от 12.07.2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в а.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**	90 000 000,00	77 508 615,85	9 642 857,15	2 848 527,00	35 714 285,71	4 285 714,29		40 000 000,00
2	В т.ч. НДС	9 642 857,14	8 304 494,56	1 033 163,27	305 199,32	3 826 530,61	459 183,67	-	4 285 714,29
3	**Итого к оплате**	**90 000 000,00**	**77 508 615,85**	**9 642 857,15**	**2 848 527,00**	**35 714 285,71**	**4 285 714,29**	-	**40 000 000,00**
4	В т.ч. НДС	9 642 857,14	8 304 494,56	1 033 163,27	305 199,32	3 826 530,61	459 183,67	-	4 285 714,29

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: №70 от 12.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	**Здание ФОК**														
1,1	Общестроительные работы	281585,198			281585,198	17,66	49722,993	0,000	0,000	49722,993	13,53	38100,231			38100,231
1,2	Водоснабжение и канализация	5275,34	72,415		5347,755	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,3	Отопление	7649,153	208,185		7857,338	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,4	Вентиляция	10999,837	1266,202		12266,039	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,5	Электроосвещение	7070,44			7070,440	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,6	Силовое электрооборудование	1034,855	209,622		1244,477	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,7	Радиофикация	468,664	442,696		911,360	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,8	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре	1952,632			1952,632	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,9	Технологическое оборудование	705,613	10993,824		11699,437	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
2	Трансформаторная подстанция КТПН63/10/0,4кВ	492,621	1462,018		1954,639	98,00	453,500	1462,018	0,000	1915,518	0,00				0,000
3	Воздушная линия ВЛ-10кВ	3697,322	1703,012		5400,334	97,00	3535,100	1703,012	0,000	5238,112	0,00				0,000
4	Кабельные линии 0,4кВ	2168,55			2168,550	98,00	2125,100	0,000	0,000	2125,100	0,00				0,000
5	Дизельная электростанция	193,839	580,357		774,196	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
6	Наружное освещение	3233,253	71,945		3305,198	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
7	Наружный водопровод и канализация	3172,195			3172,195	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8	**Котельная**														
8,1	Общестроительные работы	7427,324			7427,324	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,2	Водоснабжение и канализация	942,876	72,415		1015,291	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,3	Отопление и вентиляция	212,63			212,630	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,4	Тепломеханическое оборудование	8202,042	4850,427		13052,469	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,5	Электроосвещение	374,492			374,492	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000

8,6	Электрооборудование		1177,931	400,825		1578,756	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,7	Пожарная сигнализация		51,017			51,017	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,8	Газоснабжение внутреннее		431,099			431,099	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
9	Теплоснабжение		39359,389			39359,389	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
10	Навес		731,735			731,735	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
11	Резервуар на 50 м3		3161,991			3161,991	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
12	Наружный газопровод		696,392			696,392	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
13	Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов		1258,212			1258,212	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
14	Покрытие		27493,597			27493,597	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
15	МАФ		714,068	1829,254		2543,322	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
16	Озеленение		9752,976			9752,976	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
17	Ограждение		27396,873			27396,873	98,00	26850,000	0,000	0,000	26850,000	0,00				0,000
18	Вертикальная планировка		831,616			831,616	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
	ВСЕГО		459915,772	24163,197	0,000	484078,969	17,74	82686,693	3165,030	0,000	85851,723	7,87	38100,231	0,000	0,000	38100,231
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
19	Временные здания и сооружения	1,20%	5518,989			5518,989	17,98	992,240			992,240	8,28	457,203			457,203
	Итого по гл.1-8		**465434,761**	**24163,197**	**0,000**	**489597,959**	17,74	**83678,933**	**3165,030**	**0,000**	**86843,963**	**7,88**	**38557,434**	**0,000**	**0,000**	**38557,434**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	4188,913			4188,913	17,98	753,110			753,110	8,28	347,017			347,017
	Итого по гл.1-9		**469623,674**	**24163,197**	**0,000**	**493786,871**	17,74	**84432,043**	**3165,030**	**0,000**	**87597,073**	**7,88**	**38904,451**	**0,000**	**0,000**	**38904,451**
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	**9392,473**			9392,473	17,98	**1688,641**			1688,641	8,28	**778,089**			778,089
	Итого		**479016,148**	**24163,197**	**0,000**	503179,345	17,74	**86120,684**	**3165,030**	**0,000**	89285,714	7,89	**39682,540**	**0,000**	**0,000**	**39682,540**
22	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9**		**431114,53314**	**21746,87732**	**0,000**	**452861,41046**	17,74	**77508,61585**	**2848,52700**	**0,000**	**80357,14285**	7,89	**35714,28571**	**0,00000**	**0,000**	**35714,28571**
23	**НДС**	12%			54343,36926	54343,36926	17,74			9642,85715	9642,85715	7,89			4285,71429	4285,71429
24	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**431 114,53314**	**21 746,87732**	**54 343,36926**	**507 204,77976**	**17,74**	**77 508,61585**	**2 848,52700**	**9 642,85715**	**90 000,00000**	**7,89**	**35 714,28571**	**-**	**4 285,71429**	**40 000,00000**

Заказчик:

КГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Технадзор:

ТОО "Акмол Технадзор"

Инженер-эксперт _____ **Жолдыкараев Д.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**