Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №70-2 от 21.02.2020г. к Договору №70 от 12.07.2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в а.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**	389 679 316,00	343 072 736,10	41 751 355,30	4 855 224,60	25 156 250,00	3 018 750,00		28 175 000,00
2	В т.ч. НДС	41 751 355,29	36 757 793,15	4 473 359,50	520 202,64	2 695 312,50	323 437,50	-	3 018 750,00
3	**Итого к оплате**	**389 679 316,00**	**343 072 736,10**	**41 751 355,30**	**4 855 224,60**	**25 156 250,00**	**3 018 750,00**	**-**	**28 175 000,00**
4	В т.ч. НДС	41 751 355,29	36 757 793,15	4 473 359,50	520 202,64	2 695 312,50	323 437,50	-	3 018 750,00

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №70-2 от 21.02.2020г. к Договору №70 от 12.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	**Здание ФОК**														
1,1	Общестроительные работы	281585,198			281585,198	95,20	268067,351	0,000	0,000	268067,351	5,68	16000,000			16000,000
1,2	Водоснабжение и канализация	5275,34	72,415		5347,755	76,15	4000,000	72,415	0,000	4072,415	0,00				0,000
1,3	Отопление	7649,153	208,185		7857,338	72,65	5500,000	208,185	0,000	5708,185	0,00				0,000
1,4	Вентиляция	10999,837	1266,202		12266,039	75,54	8000,000	1266,202	0,000	9266,202	0,00				0,000
1,5	Электроосвещение	7070,44			7070,440	70,72	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,00				0,000
1,6	Силовое электрооборудование	1034,855	209,622		1244,477	73,09	700,000	209,622	0,000	909,622	0,00				0,000
1,7	Радиофикация	468,664	442,696		911,360	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,8	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре	1952,632			1952,632	51,21	1000,000	0,000	0,000	1000,000	0,00				0,000
1,9	Технологическое оборудование	705,613	10993,824		11699,437	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
2	Трансформаторная подстанция КТПН63/10/0,4кВ	492,621	1462,018		1954,639	98,00	453,500	1462,018	0,000	1915,518	0,00				0,000
3	Воздушная линия ВЛ-10кВ	3697,322	1703,012		5400,334	97,00	3535,100	1703,012	0,000	5238,112	0,00				0,000
4	Кабельные линии 0,4кВ	2168,55			2168,550	98,00	2125,100	0,000	0,000	2125,100	0,00				0,000
5	Дизельная электростанция	193,839	580,357		774,196	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
6	Наружное освещение	3233,253	71,945		3305,198	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
7	Наружный водопровод и канализация	3172,195			3172,195	31,52	1000,000	0,000	0,000	1000,000	0,00				0,000
8	**Котельная**														
8,1	Общестроительные работы	7427,324			7427,324	100,00	7427,324	0,000	0,000	7427,324	17,62	1308,687			1308,687
8,2	Водоснабжение и канализация	942,876	72,415		1015,291	26,83	200,000	72,415	0,000	272,415	0,00				0,000
8,3	Отопление и вентиляция	212,63			212,630	23,52	50,000	0,000	0,000	50,000	0,00				0,000
8,4	Тепломеханическое оборудование	8202,042	4850,427		13052,469	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,5	Электроосвещение	374,492			374,492	26,70	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00				0,000
8,6	Электрооборудование	1177,931	400,825		1578,756	28,56	50,000	400,825	0,000	450,825	0,00				0,000

8,7	Пожарная сигнализация		51,017			51,017	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,8	Газоснабжение внутреннее		431,099			431,099	23,20	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00				0,000
9	Теплоснабжение		39359,389			39359,389	36,18	14240,113	0,000	0,000	14240,113	15,85	6240,113			6240,113
10	Навес		731,735			731,735	100,00	731,735	0,000	0,000	731,735	80,63	589,975			589,975
11	Резервуар на 50 м3		3161,991			3161,991	100,00	3161,991	0,000	0,000	3161,991	85,33	2698,075			2698,075
12	Наружный газопровод		696,392			696,392	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
13	Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов		1258,212			1258,212	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
14	Покрытие		27493,597			27493,597	46,92	12900,000	0,000	0,000	12900,000	0,00				0,000
15	МАФ		714,068	1829,254		2543,322	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
16	Озеленение		9752,976			9752,976	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
17	Ограждение		27396,873			27396,873	98,00	26850,000	0,000	0,000	26850,000	0,00				0,000
18	Вертикальная планировка		831,616			831,616	96,20	800,000	0,000	0,000	800,000	0,00				0,000
	ВСЕГО		459915,772	24163,197	0,000	484078,969	76,72	365992,213	5394,694	0,000	371386,907	5,54	26836,850	0,000	0,000	26836,850
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
19	Временные здания и сооружения	1,20%	5518,989			5518,989	79,58	4391,907			4391,907	5,84	322,042			322,042
	Итого по гл.1-8		**465434,761**	**24163,197**	**0,000**	**489597,959**	76,75	**370384,120**	**5394,694**	**0,000**	**375778,814**	**5,55**	**27158,892**	**0,000**	**0,000**	**27158,892**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	4188,913			4188,913	79,58	3333,457			3333,457	5,84	244,430			244,430
	Итого по гл.1-9		**469623,674**	**24163,197**	**0,000**	**493786,871**	76,78	**373717,577**	**5394,694**	**0,000**	**379112,271**	5,55	**27403,322**	**0,000**	**0,000**	**27403,322**
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	**9392,473**			9392,473	79,58	**7474,352**			7474,352	5,84	**548,066**			548,066
	Итого		**479016,148**	**24163,197**	**0,000**	503179,345	76,83	**381191,929**	**5394,694**	**0,000**	386586,623	5,55	**27951,389**	**0,000**	**0,000**	**27951,389**
22	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9**		**431114,53314**	**21746,87732**	**0,000**	**452861,41046**	76,83	**343072,73593**	**4855,22460**	**0,000**	**347927,96053**	5,55	**25156,24982**	**0,00000**	**0,000**	**25156,24982**
23	**НДС**	12%			54343,36926	54343,36926	76,83			41751,35527	41751,35527	5,55			3018,74998	3018,74998
24	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**431 114,53314**	**21 746,87732**	**54 343,36926**	**507 204,77976**	**76,83**	**343 072,736**	**4 855,225**	**41 751,355**	**389 679,316**	**5,55**	**25 156,250**	**-**	**3 018,750**	**28 175,000**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Технадзор:

ТОО "Акмол Технадзор"

Инженер-эксперт _____ **Жолдыкараев Д.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**