Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №70-3 от 11.05.2020г. к Договору №70 от 12.07.2019г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в а.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**	507 204 779,86	431 114 533,57	61 410 789,76	14 679 456,53	32 489 294,04	12 461 517,91	5 394 097,43	50 344 909,38
2	В т.ч. НДС	54 343 369,27	46 190 842,88	6 579 727,47	1 572 798,91	3 480 995,79	1 335 162,63	577 939,01	5 394 097,43
4	**5% удержание качества**	**25 360 238,99**	**21 555 726,68**	**3 070 539,49**	**733 972,83**	**21 555 726,68**	**3 070 539,49**	**733 972,83**	**25 360 238,99**
3	**Итого к оплате**	**481 844 540,87**	**409 558 806,89**	**58 340 250,27**	**13 945 483,70**	**10 933 567,36**	**9 390 978,42**	**4 660 124,60**	**24 984 670,39**
4	В т.ч. НДС	51 626 200,81	43 881 300,74	6 250 741,10	1 494 158,97	1 171 453,65	1 006 176,26	499 299,06	2 676 928,97

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №70-3 от 11.05.2020г. к Договору №70 от 12.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	**Здание ФОК**														
1,1	Общестроительные работы	281585,198			281585,198	100,00	281585,198	0,000	0,000	281585,198	1,25	3517,847			3517,847
1,2	Водоснабжение и канализация	5275,34	72,415		5347,755	100,00	5275,340	72,415	0,000	5347,755	0,00				0,000
1,3	Отопление	7649,153	208,185		7857,338	100,00	7649,153	208,185	0,000	7857,338	0,00				0,000
1,4	Вентиляция	10999,837	1266,202		12266,039	100,00	10999,837	1266,202	0,000	12266,039	0,00				0,000
1,5	Электроосвещение	7070,44			7070,440	100,00	7070,440	0,000	0,000	7070,440	0,00				0,000
1,6	Силовое электрооборудование	1034,855	209,622		1244,477	100,00	1034,855	209,622	0,000	1244,477	0,00				0,000
1,7	Радиофикация	468,664	442,696		911,360	100,00	468,664	442,696	0,000	911,360	48,58		442,696		442,696
1,8	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре	1952,632			1952,632	100,00	1952,632	0,000	0,000	1952,632	48,79	952,632			952,632
1,9	Технологическое оборудование	705,613	10993,824		11699,437	100,00	705,613	10993,824	0,000	11699,437	100,00	705,613	10993,824		11699,437
2	Трансформаторная подстанция КТПН63/10/0,4кВ	492,621	1462,018		1954,639	100,00	492,621	1462,018	0,000	1954,639	0,00				0,000
3	Воздушная линия ВЛ-10кВ	3697,322	1703,012		5400,334	100,00	3697,322	1703,012	0,000	5400,334	0,00				0,000
4	Кабельные линии 0,4кВ	2168,55			2168,550	100,00	2168,550	0,000	0,000	2168,550	0,00				0,000
5	Дизельная электростанция	193,839	580,357		774,196	100,00	193,839	580,357	0,000	774,196	100,00	193,839	580,357		774,196
6	Наружное освещение	3233,253	71,945		3305,198	100,00	3233,253	71,945	0,000	3305,198	88,57	2927,459			2927,459
7	Наружный водопровод и канализация	3172,195			3172,195	100,00	3172,195	0,000	0,000	3172,195	0,00				0,000
8	**Котельная**														
8,1	Общестроительные работы	7427,324			7427,324	100,00	7427,324	0,000	0,000	7427,324	0,00				0,000
8,2	Водоснабжение и канализация	942,876	72,415		1015,291	100,00	942,876	72,415	0,000	1015,291	0,00				0,000
8,3	Отопление и вентиляция	212,63			212,630	100,00	212,630	0,000	0,000	212,630	0,00				0,000
8,4	Тепломеханическое оборудование	8202,042	4850,427		13052,469	100,00	8202,042	4850,427	0,000	13052,469	0,00				0,000
8,5	Электроосвещение	374,492			374,492	100,00	374,492	0,000	0,000	374,492	0,00				0,000
8,6	Электрооборудование	1177,931	400,825		1578,756	100,00	1177,931	400,825	0,000	1578,756	0,00				0,000
8,7	Пожарная сигнализация	51,017			51,017	100,00	51,017	0,000	0,000	51,017	0,00				0,000

8,8	Газоснабжение внутреннее		431,099			431,099	100,00	431,099	0,000	0,000	431,099	0,00				0,000
9	Теплоснабжение		39359,389			39359,389	100,00	39359,389	0,000	0,000	39359,389	0,00				0,000
10	Навес		731,735			731,735	100,00	731,735	0,000	0,000	731,735	0,00				0,000
11	Резервуар на 50 м3		3161,991			3161,991	100,00	3161,991	0,000	0,000	3161,991	0,00				0,000
12	Наружный газопровод		696,392			696,392	100,00	696,392	0,000	0,000	696,392	100,00	696,392			696,392
13	Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов		1258,212			1258,212	100,00	1258,212	0,000	0,000	1258,212	4,63	58,212			58,212
14	Покрытие		27493,597			27493,597	100,00	27493,597	0,000	0,000	27493,597	53,08	14593,597			14593,597
15	МАФ		714,068	1829,254		2543,322	100,00	714,068	1829,254	0,000	2543,322	100,00	714,068	1829,254		2543,322
16	Озеленение		9752,976			9752,976	100,00	9752,976	0,000	0,000	9752,976	100,00	9752,976			9752,976
17	Ограждение		27396,873			27396,873	100,00	27396,873	0,000	0,000	27396,873	2,00	546,873			546,873
18	Вертикальная планировка		831,616			831,616	100,00	831,616	0,000	0,000	831,616	3,80	31,616			31,616
	ВСЕГО		459915,772	24163,197	0,000	484078,969	100,00	459915,771	24163,197	0,000	484078,968	10,03	34659,789	13846,131	0,000	48537,255
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
19	Временные здания и сооружения	1,20%	5518,989			5518,989	100,00	5518,989			5518,989	7,54	415,917			415,917
	Итого по гл.1-8		**465434,761**	**24163,197**	**0,000**	**489597,959**	100,00	**465434,760**	**24163,197**	**0,000**	**489597,957**	**10,00**	**35075,706**	**13846,131**	**0,000**	**48953,172**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	4188,913			4188,913	100,00	4188,913			4188,913	7,54	315,681			315,681
	Итого по гл.1-9		**469623,674**	**24163,197**	**0,000**	**493786,871**	100,00	**469623,673**	**24163,197**	**0,000**	**493786,870**	9,98	**35391,388**	**13846,131**	**0,000**	**49268,854**
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	**9392,473**			9392,473	100,00	**9392,473**			9392,473	7,54	**707,828**			707,828
	Итого		**479016,148**	**24163,197**	**0,000**	503179,345	100,00	**479016,147**	**24163,197**	**0,000**	503179,344	9,93	**36099,216**	**13846,131**	**0,000**	**49976,682**
22	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9**		**431114,53314**	**21746,87732**	**0,000**	**452861,41046**	100,00	**431114,532**	**21746,877**	**0,000**	**452861,410**	9,93	**32489,294**	**12461,518**	**0,000**	**44950,812**
23	НДС	12%			54343,36926	54343,36926	100,00			54343,369	54343,369	9,93			5394,09743	5394,09743
24	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**431 114,53314**	**21 746,87732**	**54 343,36926**	**507 204,77976**	**100,00**	**431114,532**	**21746,877**	**54343,369**	**507204,779**	**9,93**	**32 489,29404**	**12 461,51791**	**5 394,09743**	**50 344,90938**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Технадзор:

ТОО "Акмол Технадзор"

Инженер-эксперт _____ **Жолдыкараев Д.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**