Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: №70 от 12.07.2019г; Доп.соглашение №70-1 от 19.11.19г

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в а.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**	258 116 993,00	227 360 533,88	27 655 392,12	3 101 067,00	84 568 888,57	10 178 571,43	252 540,000	95 000 000,00
2	В т.ч. НДС	27 655 392,11	24 360 057,20	2 963 077,73	332 257,18	9 060 952,35	1 090 561,22	27 057,86	10 178 571,43
3	**Итого к оплате**	**258 116 993,00**	**227 360 533,88**	**27 655 392,12**	**3 101 067,00**	**84 568 888,57**	**10 178 571,43**	**252 540,00**	**95 000 000,00**
4	В т.ч. НДС	27 655 392,11	24 360 057,20	2 963 077,73	332 257,18	9 060 952,35	1 090 561,22	27 057,86	10 178 571,43

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Пшанкулов**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: №70 от 12.07.2019г. Доп.соглашение №70-1 от 19.11.19г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	**Здание ФОК**														
1.1	Общестроительные работы	281585,198			281585,198	66,43	187067,351	0,000	0,000	187067,351	24,04	67700,000			67700,000
1.2	Водоснабжение и канализация	5275,34	72,415		5347,755	38,75	2000,000	72,415	0,000	2072,415	38,75	2000,000	72,415		2072,415
1.3	Отопление	7649,153	208,185		7857,338	34,47	2500,000	208,185	0,000	2708,185	34,47	2500,000	208,185		2708,185
1.4	Вентиляция	10999,837	1266,202		12266,039	32,61	4000,000	0,000	0,000	4000,000	32,61	4000,000			4000,000
1.5	Электроосвещение	7070,44			7070,440	42,43	3000,000	0,000	0,000	3000,000	42,43	3000,000			3000,000
1.6	Силовое электрооборудование	1034,855	209,622		1244,477	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1.7	Радиофикация	468,664	442,696		911,360	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1.8	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре	1952,632			1952,632	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1.9	Технологическое оборудование	705,613	10993,824		11699,437	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
2	Трансформаторная подстанция КТПН63/10/0,4кВ	492,621	1462,018		1954,639	98,00	453,500	1462,018	0,000	1915,518	0,00				0,000
3	Воздушная линия ВЛ-10кВ	3697,322	1703,012		5400,334	97,00	3535,100	1703,012	0,000	5238,112	0,00				0,000
4	Кабельные линии 0,4кВ	2168,55			2168,550	98,00	2125,100	0,000	0,000	2125,100	0,00				0,000
5	Дизельная электростанция	193,839	580,357		774,196	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
6	Наружное освещение	3233,253	71,945		3305,198	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
7	Наружный водопровод и канализация	3172,195			3172,195	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8	**Котельная**														
8.1	Общестроительные работы	7427,324			7427,324	55,45	4118,637	0,000	0,000	4118,637	55,45	4118,637			4118,637
8.2	Водоснабжение и канализация	942,876	72,415		1015,291	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8.3	Отопление и вентиляция	212,63			212,630	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8.4	Тепломеханическое оборудование	8202,042	4850,427		13052,469	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8.5	Электроосвещение	374,492			374,492	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8.6	Электрооборудование	1177,931	400,825		1578,756	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000

8,7	Пожарная сигнализация		51,017			51,017	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,8	Газоснабжение внутреннее		431,099			431,099	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
9	Теплоснабжение		39359,389			39359,389	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
10	Навес		731,735			731,735	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
11	Резервуар на 50 м3		3161,991			3161,991	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
12	Наружный газопровод		696,392			696,392	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
13	Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов		1258,212			1258,212	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
14	Покрытие		27493,597			27493,597	25,10	6900,000	0,000	0,000	6900,000	25,10	6900,000			6900,000
15	МАФ		714,068	1829,254		2543,322	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
16	Озеленение		9752,976			9752,976	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
17	Ограждение		27396,873			27396,873	98,00	26850,000	0,000	0,000	26850,000	0,00				0,000
18	Вертикальная планировка		831,616			831,616	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
	ВСЕГО		459915,772	24163,197	0,000	484078,969	50,82	242549,688	3445,630	0,000	245995,318	18,70	90218,637	280,600	0,000	90499,237
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
19	Временные здания и сооружения	1,20%	5518,989			5518,989	52,74	2910,596			2910,596	19,62	1082,624			1082,624
	Итого по гл.1-8		**465434,761**	**24163,197**	**0,000**	**489597,959**	50,84	**245460,284**	**3445,630**	**0,000**	**248905,914**	**18,71**	**91301,261**	**280,600**	**0,000**	**91581,861**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	4188,913			4188,913	52,74	2209,143			2209,143	19,62	821,711			821,711
	Итого по гл.1-9		**469623,674**	**24163,197**	**0,000**	**493786,871**	50,85	**247669,427**	**3445,630**	**0,000**	**251115,057**	18,71	**92122,972**	**280,600**	**0,000**	**92403,572**
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	**9392,473**			9392,473	52,74	**4953,389**			4953,389	19,62	**1842,459**			1842,459
	Итого		**479016,148**	**24163,197**	**0,000**	503179,345	50,89	**252622,815**	**3445,630**	**0,000**	256068,445	18,73	**93965,432**	**280,600**	**0,000**	**94246,032**
22	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9**		**431114,53314**	**21746,87732**	**0,000**	**452861,41046**	50,89	**227360,53388**	**3101,06700**	**0,000**	**230461,60088**	18,73	**84568,88857**	**252,54000**	**0,000**	**84821,42857**
23	**НДС**	12%			54343,36926	54343,36926	50,89			27655,39212	27655,39212	18,73			10178,57143	10178,57143
24	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**431 114,53314**	**21 746,87732**	**54 343,36926**	**507 204,77976**	**50,89**	**227 360,53388**	**3 101,06700**	**27 655,39212**	**258 116,99300**	**18,73**	**84 568,88857**	**252,54000**	**10 178,57143**	**95 000,00000**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ Тилеубаев К.А.

Технадзор:

ТОО "Аюмол Технадзор"

Инженер-эксперт _____ Жолдыбаев Д.

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Шанкулов С.М.