Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №70-3 от 11.05.2020г. к Договору №70 от 12.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в а.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**	417 854 316,00	363 863 602,10	44 770 105,30	9 220 608,60	20 790 866	3 018 750	4 365 384	28 175 000
2	В т.ч. НДС	44 770 105,29	38 985 385,94	4 796 797,00	987 922,35	2 227 592,79	323 437,50	467 719,71	3 018 750
3	**Итого к оплате**	**417 854 316,00**	**363 863 602,10**	**44 770 105,30**	**9 220 608,60**	**20 790 866,00**	**3 018 750,00**	**4 365 384,00**	**28 175 000**
4	В т.ч. НДС	44 770 105,29	38 985 385,94	4 796 797,00	987 922,35	2 227 592,79	323 437,50	467 719,71	3 018 750

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: Дополнительное соглашение №70-2 от 21.02.2020г. к Договору №70 от 12.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	**Здание ФОК**														
1,1	Общестроительные работы	281585,198			281585,198	95,20	268067,351	0,000	0,000	268067,351	0,00				0,000
1,2	Водоснабжение и канализация	5275,34	72,415		5347,755	76,15	4000,000	72,415	0,000	4072,415	0,00				0,000
1,3	Отопление	7649,153	208,185		7857,338	72,65	5500,000	208,185	0,000	5708,185	0,00				0,000
1,4	Вентиляция	10999,837	1266,202		12266,039	75,54	8000,000	1266,202	0,000	9266,202	0,00				0,000
1,5	Электроосвещение	7070,44			7070,440	70,72	5000,000	0,000	0,000	5000,000	0,00				0,000
1,6	Силовое электрооборудование	1034,855	209,622		1244,477	73,09	700,000	209,622	0,000	909,622	0,00				0,000
1,7	Радиофикация	468,664	442,696		911,360	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
1,8	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре	1952,632			1952,632	51,21	1000,000	0,000	0,000	1000,000	0,00				0,000
1,9	Технологическое оборудование	705,613	10993,824		11699,437	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
2	Трансформаторная подстанция КТПН63/10/0,4кВ	492,621	1462,018		1954,639	98,00	453,500	1462,018	0,000	1915,518	0,00				0,000
3	Воздушная линия ВЛ-10кВ	3697,322	1703,012		5400,334	97,00	3535,100	1703,012	0,000	5238,112	0,00				0,000
4	Кабельные линии 0,4кВ	2168,55			2168,550	98,00	2125,100	0,000	0,000	2125,100	0,00				0,000
5	Дизельная электростанция	193,839	580,357		774,196	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
6	Наружное освещение	3233,253	71,945		3305,198	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
7	Наружный водопровод и канализация	3172,195			3172,195	97,72	3100,000	0,000	0,000	3100,000	66,20	2100,000			2100,000
8	**Котельная**														
8,1	Общестроительные работы	7427,324			7427,324	100,00	7427,324	0,000	0,000	7427,324	0,00				0,000
8,2	Водоснабжение и канализация	942,876	72,415		1015,291	46,53	400,000	72,415	0,000	472,415	19,70	200,000			200,000
8,3	Отопление и вентиляция	212,63			212,630	47,03	100,000	0,000	0,000	100,000	23,52	50,000			50,000
8,4	Тепломеханическое оборудование	8202,042	4850,427		13052,469	52,48	2000,000	4850,427	0,000	6850,427	52,48	2000,000	4850,427		6850,427
8,5	Электроосвещение	374,492			374,492	58,75	220,000	0,000	0,000	220,000	32,04	120,000			120,000
8,6	Электрооборудование	1177,931	400,825		1578,756	60,23	550,000	400,825	0,000	950,825	31,67	500,000			500,000

8,7	Пожарная сигнализация		51,017			51,017	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
8,8	Газоснабжение внутреннее		431,099			431,099	46,39	200,000	0,000	0,000	200,000	23,20	100,000			100,000
9	Теплоснабжение		39359,389			39359,389	76,60	30149,943	0,000	0,000	30149,943	40,42	15909,830			15909,830
10	Навес		731,735			731,735	100,00	731,735	0,000	0,000	731,735	0,00				0,000
11	Резервуар на 50 м3		3161,991			3161,991	100,00	3161,991	0,000	0,000	3161,991	0,00				0,000
12	Наружный газопровод		696,392			696,392	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
13	Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов		1258,212			1258,212	95,37	1200,000	0,000	0,000	1200,000	95,37	1200,000			1200,000
14	Покрытие		27493,597			27493,597	46,92	12900,000	0,000	0,000	12900,000	0,00				0,000
15	МАФ		714,068	1829,254		2543,322	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
16	Озеленение		9752,976			9752,976	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000
17	Ограждение		27396,873			27396,873	98,00	26850,000	0,000	0,000	26850,000	0,00				0,000
18	Вертикальная планировка		831,616			831,616	96,20	800,000	0,000	0,000	800,000	0,00				0,000
	ВСЕГО		459915,772	24163,197	0,000	484078,969	82,30	388172,043	10245,121	0,000	398417,164	5,58	22179,830	4850,427	0,000	27030,257
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
19	Временные здания и сооружения	1,20%	5518,989			5518,989	84,40	4658,065			4658,065	4,82	266,158			266,158
	Итого по гл.1-8		**465434,761**	**24163,197**	**0,000**	**489597,959**	82,33	**392830,108**	**10245,121**	**0,000**	**403075,229**	**5,58**	**22445,988**	**4850,427**	**0,000**	**27296,415**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
20	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	4188,913			4188,913	84,40	3535,471			3535,471	4,82	202,014			202,014
	Итого по гл.1-9		**469623,674**	**24163,197**	**0,000**	**493786,871**	82,35	**396365,579**	**10245,121**	**0,000**	**406610,700**	5,57	**22648,002**	**4850,427**	**0,000**	**27498,429**
21	Непредвиденные работы и затраты	2%	9392,473			9392,473	84,40	7927,312			7927,312	4,82	**452,960**			452,960
	Итого		**479016,148**	**24163,197**	**0,000**	503179,345	82,38	**404292,890**	**10245,121**	**0,000**	414538,011	5,55	**23100,962**	**4850,427**	**0,000**	**27951,389**
22	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9**		**431114,53314**	**21746,87732**	**0,000**	**452861,41046**	82,38	**363863,60164**	**9220,60891**	**0,000**	**373084,21055**	5,55	**20790,86571**	**4365,38430**	**0,000**	**25156,25002**
23	**НДС**	12%			54343,36926	54343,36926	82,38			44770,10528	44770,10528	5,55			3018,75000	3018,75000
24	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**431 114,53314**	**21 746,87732**	**54 343,36926**	**507 204,77976**	**82,38**	**363 863,602**	**9 220,609**	**44 770,105**	**417 854,316**	**5,55**	**20 790,866**	**4 365,384**	**3 018,750**	**28 175,000**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Технадзор:

ТОО "Акмол Технадзор"

Инженер-эксперт _____ **Жолдыкарев А.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ибраимкулов С.М.**