Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«10» октября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремстрой», Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137 БИН 970640002216;**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Миркамалова Бауыржана Балтабаевича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной-инфраструктуры для малоэтажных жилых домов в жилом массиве Бозарык в г.Шымкент, ЮКО (газоснабжение) (корректировка) (завершение строительство)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент» - Руководитель Баимбетов М.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту с согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СМУ Бурводстрой», ПК «Агроспецмонтаж», ТОО «МарСам», ТОО «Сартобе», ТОО «Global-GH», ТОО «StroyCom-LTD»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью "А Строй Проект," № 1/3-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент» от 20 года №

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети газоснабжения среднего давления.					
Общий часовой расход газа	м3/ч	11 178,54	11 178,54	11 178,54	11 178,54
Газорегуляторные пункты шкафного типа ГРПШ-07-2У1	шт	51	51	51	51
Протяженность газопровода в т.ч.	м	5 991,0	5 991,0	5 991,0	5 991,0
Из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 д-355х32,2мм	м	18	18	18	18

из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 д- 315х28,6 мм	м	735	735	735	735
из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 д- 225х20,5мм	м	230	230	230	230
из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 д- 160х14,6мм	м	1 800	1 800	1 800	1 800
из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 д- 110х10,0мм	м	1 490	1 490	1 490	1 490
из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 д- 90х8,2мм	м	408	408	408	408
из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 д- 63х5,8мм	м	1 310	1 310	1 310	1 310
из стальных электросварных труб д- 426х7,0мм	м	1	1	1	1
из стальных электросварных труб д- 325х7,0мм	м	7	7	7	7
из стальных электросварных труб д- 57х3,0мм	м	76	76	76	76

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод внеплощадочного среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Для снижения давления газа с среднего Р=0,3МПа на низкие Р=0.003-МПа установлен шкафные газорегуляторные пункты (вне частной застройки) типа ГРПШ-07-2У1, в комплекте с газовыми счетчиками (расположенных в одном шкафу). Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 355х32,2мм составляет 18,0 п.м. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 315х28,6мм составляет 735,0 п.м. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 225х20,5мм составляет 230,0 п.м. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 160х14,6мм составляет 1800,0 п.м. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 110х10,0мм составляет 1490,0 п.м. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 90х8,2мм составляет 408,0 п.м. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 63х5,8мм составляет 1310,0 п.м. Протяженность

газопровода среднего давления из стальных электро сварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 426х7,0мм составляет 1,0 п.м. Протяженность газопровода среднего давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 325х7,0мм составляет 7,0 п.м. Протяженность газопровода среднего давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,0мм составляет 76,0 п.м.

Проектируемая ограждения шкафного газорегуляторного пункта выполнены согласно задании части ГСН. Стойки - металлические, из квадратных труб 80х3 по ГОСТ 30245-94, шагом 3,0 м. Ограда - металлические из сеток натянутой арматурой на уголки, сетки по ГОСТ 5336-80*, уголки по ГОСТ 8509-93, арматура по ГОСТ 5781-82*. Фундаменты - монолитные под стойки из бетона кл. В10. Подготовка под фундаменты - монолитные из бетона кл. В3,5, толщиной 100 мм.

Молниезащита и заземление Молниезащита сооружений газопровода выполнена на основании задания на проектирование и в соответствии с СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» и ПУЭ РК. По молниезащитным мероприятиям данные объекты относится ко II категории устройств молниезащиты и должны быть защищёны от прямых ударов молнии. Для защиты ГРПШ от прямого попадания молнии предусмотрена установка стержневого молниеприёмника высотой 6 м в кол-ве 1шт. установленного непосредственно у ГРПШ Расчёт радиусов молниезащиты предусмотрен для нулевой отметки и для отметки 3,6 м. В качестве естественного токоотвода используется металлоконструкции ГРПШ при условии обеспечения непрерывной электрической связи. Для токоотводов используется сталь полосовая 40х4 мм, проложенная снаружи ГРПШ и соединённая с контуром заземления минимум в двух точках.

Заземление. Устройство внешнего контура заземления для ГРПШ. Сталь полосовая 40х4 мм проложен в траншее на глубине 0,4 м от планировочной отметки. Величины сопротивления заземления 4 Ом. Все болтовые и сварные соединения имеют непрерывную электрическую цепь. Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ РК и ПТБ.

Защита от прямых ударов молнии выполняется отдельно стоящим молниеотводом, соединенным с заземлителем, который выполнен из стальных электродов (сталь круг □16мм), горизонтальная шина заземления - из полосовой стали 4х40 l=13м. Длина электродов 3м, количество 3 шт, сопротивление заземления не превышает 4 Ом.

Организация зоны санитарной охраны

Предусмотрена охранная зона газопровода, в которой не допускается выполнение строительных работ без согласования с эксплуатационной организацией. Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений.

Ликвидация предполагаемых аварий на газопроводе должна осуществляться эксплуатацией организацией в соответствии с «Планом мероприятий по ликвидации аварий».

В период эксплуатации газорегуляторных пунктов шкафного типа необходимо следить за плотностью трубопроводов и арматуры, состоянием крепления оборудования и арматуры, загазованностью технологического блока.

Противопожарные мероприятия

Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций. Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, не менее предела огнестойкости опираемой конструкции.

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения. (Заделка футляра с двух сторон битумом.) Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2023 г;
месяц, год

окончание работ октябрь 2023 г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, _____ месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,9% и фактически применено 99,9% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция зданий соответствует проекту.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство инженерной инфраструктуры для малоэтажных жилых домов в жилом массиве Бозарык в г.Шымкент, ЮКО (газоснабжение) (корректировка) (завершение строительство)»** готовым к приемке в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Реметрой", Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, ул. И.ЖУСИПБЕКОВ, 297, БИН 050440002722**

(наименование организации, юридический адрес)

Директор **Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)