Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «Агат»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 1-го 64-х квартирных жилых домов по ул.Пушкина №99 в с.Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО.Жилой дом №1 ФОРМА 2
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие 1-4 этажей (АС-74)									
1.				229,9012077	344,45	2,5	79190	575	1472	91334	184166
	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		335,55	1,13	77143	259	--	13642	
2.				24,1278571	30563,6	4601,97	737434	111036	424158	202004	1014593
	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В12,5	м3		8382	818,26	202240	19743	--	75155	
3.				1,1216376	17006,34	1252,44	19075	1405	326	16111	38001
	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	17344	361	--	2815	
4.				1,1216376	201312	--	225799	--	225799	--	243863
	2105-0301-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	18064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
5.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-9,ОС-10/	т	0,0174191	201312 ---	-- --	3507 --	-- --	3507 --	-- 281	3787
6.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0325726	197773 ---	-- --	6442 --	-- --	6442 --	-- 515	6957
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1(4шт) (АС-73)									
7.	1106-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Ум-1(6шт)	м3	4,5	42610,35 ---	2822,76 ---	191747 ---	12702 ---	122826 ---	53125 ---	264461
					12493	480,15	56219	2161	--	19590	
8.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13221	269649 ---	-- --	35650 ---	-- --	35650 ---	-- 2852	38502
9.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,63558	17006,34 ---	1252,44 ---	10809 ---	796 ---	185 ---	9129 ---	21533
					15462,9	321,6	9828	204	--	1595	
10.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60606	189311 ---	-- --	114734 ---	-- --	114734 ---	-- 9179	123913
11.	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,02952	197773 ---	-- --	5838 ---	-- --	5838 ---	-- 467	6305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
12.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07119	201312 --	-- --	14331 --	-- --	14331 --	-- 1147	15478
13.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01344	369567,08 204930	1183,08 477,66	4967 2754	16 6	2197 --	2512 598	8078
14.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,1	12526,9 2135,48	1644,66 382,84	26306 4485	3454 804	18367 --	4865 2494	33666
15.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз	т	0,05832	65331,41 47855	15990,68 5775,38	3810 2791	933 337	86 --	2846 533	7189
16.	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8	1385 --	-- --	14958 --	-- --	14958 --	-- 1197	16155
.			Тенге	Тенге	--	--	1494598	130917	990876	381926	2026647
			Тенге								
	Накладные расходы		Тенге				381928				
	Сметная прибыль		Тенге				150122				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2026648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Металлическое ограждение балконов (АС-117)									
		Ограждение Ог-1 /32 шт/									
17.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	т конструкций	1,09392	95752,72	1453,68	104746	1590	8721	65467	183830
					86327	406,9	94435	445	--	13617	
18.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5752	253600	--	145871	--	145871	--	157540
					--	--	--	--	--	11670	
19.	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15136	266524	--	40341	--	40341	--	43568
					--	--	--	--	--	3227	
20.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36736	226378	--	83162	--	83162	--	89815
					--	--	--	--	--	6653	
21.	1115-0403 -1004 РСНБ РК	-Маслянная окраска ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой	31,72368	790,98	0,94	25093	30	4610	16373	44783
					644,71	0,43	20453	14	--	3317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4		поверхности								
		Ограждение Ог-2 /16 шт/									
22.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	т конструкций	0,43876	95752,72 86327	1453,68 406,9	42012 37877	638 179	3497 --	26258 5462	73732
23.	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23989	253600 --	-- --	60836 --	-- --	60836 --	-- 4867	65703
24.	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05873	266524 --	-- --	15653 --	-- --	15653 --	-- 1252	16905
25.	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14014	226378 --	-- --	31725 --	-- --	31725 --	-- 2538	34263
26.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Маслянная окраска ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	12,72404	790,98 644,71	0,94 0,43	10064 8203	12 5	1849 --	6567 1331	17962
		Ограждение Ог-3 /16 шт/									
27.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	т конструкций	0,3594245	95752,72 86327	1453,68 406,9	34416 31028	522 146	2866 --	21510 4474	60400
28.	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от	т	0,203645	253600 --	-- --	51644 --	-- --	51644 --	-- 4132	55776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
29.	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0465669	266524	--	12411	--	12411	--	13404
					--	--	--	--	--	993	
30.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1092126	226378	--	24723	--	24723	--	26701
					--	--	--	--	--	1978	
31.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	10,4233117	790,98	0,94	8245	10	1515	5380	14714
					644,71	0,43	6720	5	--	1090	
.			Тенге	Тенге	--	--	690942	2802	489424	141555	899096
	Накладные расходы		Тенге				141556				
	Сметная прибыль		Тенге				66600				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				899098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

	Тенге	2925746
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	84847
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	3010593
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%	Тенге	14752
Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время	Тенге	3025345
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	60507
Итого с непредвид.работами и затратами	Тенге	3085852
Итого по смете	Тенге	3085852
в т.ч. ценах 2018г. -46%	Тенге	1666360
в т.ч. ценах 2019г. -54%	Тенге	1419492
Итого в текущих ценах 2018г,К=1	Тенге	1666360
Итого в текущих ценах 2019г, К=1,0498961	Тенге	1490319
Итого	Тенге	3156679
Итого с коэффициентом договорной цены К=0,9	Тенге	2841011
НДС-12%	Тенге	340921
Итого с НДС	**Тенге**	**3181932**

Подрядчик:ТОО «Шуғыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «Агат»

Директор: Карсыбаев А.К.