Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ***Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области***

Инженер: ***ТОО "Экспресс-Энерго"***

Подрядчик: ***ТОО "УМИРЗАК"***

Наименование строительства и его адрес: ***Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО***

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 19	*03-09-2019г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО	48 212 886									
за отчетный период		43 047 220							5 165 666	48 212 886

Заказчик:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области

Нурпейсов С.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

Технадзор:

Исп. Директора ТОО "Экспресс-Энерго"

Турсукулулы Т.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сентябрь 2019г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "Экспресс-Энерго"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "УМИРЗАК"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Детский корпус-15шт Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(АС-4)								
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки наружных стен**	990	156,84	--	155267	--	87305	0,23	226
		м2		156,84	--	155267	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*87305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*19406*				
		Сметная стоимость				*261977*				
2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки внутренних стен**	945	156,84	--	148209	--	83336	0,23	216
		м2		156,84	--	148209	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*83336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*18524*				
		Сметная стоимость				*250069*				
3	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	22,05	759,32	109,77	16743	2421	8815	0,91	20
		м2		649,54	58,15	14322	1282	50,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*399,78*		*8815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*2045*				
		Сметная стоимость				*27603*				
4	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	247,2	1189,66	109,77	294085	27136	158644	1,52	375
		м2		1079,89	58,15	266949	14374	50,8	0,08	19
		Накладные расходы -		*641,76*		*158644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,51*		*36218*				
		Сметная стоимость				*488947*				
5	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки из ДВП**	901,5	102,92	1,28	92786	1151	59819	0,15	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 подшивки		101,65	0,68	91635	610	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*66,36*		*59819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,54*		*12208*				
		Сметная стоимость				*164814*				
6	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий кровли и навеса	1629	199,00	1,41	324167	2293	208746	0,29	468
		м2 кровли		197,59	--	321874	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*128,14*		*208746*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,17*		*42633*				
		Сметная стоимость				*575546*				
7	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	108,75	122,11	16,00	13279	1740	7803	0,15	16
		м2 кровли		106,11	3,90	11540	424	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*71,75*		*7803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*1687*				
		Сметная стоимость				*22769*				
8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Металлическая сетка на окнах. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,43125	24132,43	1648,50	10407	711	6147	27,96	12
		т конструкций		21004,95	208,37	9058	90	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*14252,76*		*6147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3070,82*		*1324*				
		Сметная стоимость				*17878*				
9	12-040101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка деревянной обшивки фронтона и навеса из досок	165	203,55	11,35	33585	1872	21233	0,29	48
		м2 подшивки		192,20	6,01	31713	992	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*128,69*		*21233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,58*		*4385*				
		Сметная стоимость				*59204*				
10	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия бетонной площадки перед входом	27	1231,12	395,73	33240	10685	17923	1,11	30
		м2		835,39	176,37	22556	4762	59,1	0,21	6
		Накладные расходы -		*663,80*		*17923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*4093*				
		Сметная стоимость				*55256*				
11	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	69,6	10517,77	4357,62	732037	303290	322212	7,70	536
		м3		6160,15	1916,86	428747	133414	50,8	2,26	157
		Накладные расходы -		*4629,48*		*322212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*84340*				
		Сметная стоимость				*1138589*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	45,915	73,00	--	3352	--	121	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,63*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*278*				
		Сметная стоимость				*3750*				
13	41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	45,915	703,40	--	32297	--	1163	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,32*		*1163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,30*		*2677*				
		Сметная стоимость				*36136*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3102536				
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ(АС-6)								
17	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	901,5	2496,88	55,79	2250934	50294	920674	1,59	1431
		м2 изолируемой поверхности		1427,46	48,76	1286854	43956	60,9	0,06	58
		Накладные расходы -		*1021,27*		*920674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,45*		*253729*				
		Сметная стоимость				*3425336*				
19	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	23	30111,03	--	692554	--	24932	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1084,00*		*24932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2495,60*		*57399*				
		Сметная стоимость				*774884*				
27	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	22,05	2828,48	147,69	62368	3257	13401	0,96	21
		м2 проемов		748,65	67,99	16508	1499	59,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*607,76*		*13401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,90*		*6062*				
		Сметная стоимость				*81831*				
28	21-090202-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	22,05	21996,73	--	485028	--	17461	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*791,88*		*17461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1823,09*		*40199*				
		Сметная стоимость				*542688*				
29	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	218,4	2244,55	143,66	490210	31375	149605	1,18	257
		м2 проемов		907,27	67,99	198147	14850	59,8	0,08	19
		Накладные расходы -		*685,01*		*149605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*51185*				
		Сметная стоимость				*691000*				
30	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	28,8	2841,30	138,51	81829	3989	25990	1,59	46
		м2 проемов		1225,35	66,21	35290	1907	59,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*902,45*		*25990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*8626*				
		Сметная стоимость				*116445*				
31	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	218,4	14008,36	--	3059426	--	110139	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*504,30*		*110139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161,01*		*253565*				
		Сметная стоимость				*3423131*				
32	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	28,8	11626,66	--	334848	--	12055	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,56*		*12055*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*963,62*		*27752*				
		Сметная стоимость				*374655*				
33	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,43125	46161,20	2943,75	19907	1269	11772	53,59	23
		т конструкций		40259,49	372,09	17362	160	60,9	0,39	--
		Накладные расходы -		*27297,24*		*11772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5876,68*		*2534*				
		Сметная стоимость				*34213*				
34	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	75	373,75	--	28031	--	1009	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13,46*		*1009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*2323*				
		Сметная стоимость				*31363*				
37	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	1522,5	507,20	164,19	772211	249976	333221	0,36	555
		м2 покрытия		281,03	36,93	427865	56220	60,9	0,03	51
		Накладные расходы -		*218,86*		*333221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,09*		*88435*				
		Сметная стоимость				*1193866*				
38	21-100104-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	1522,5	3002,26	--	4570941	--	164554	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,08*		*164554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,83*		*378840*				
		Сметная стоимость				*5114334*				
39	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	108,75	261,63	7,94	28453	863	10422	0,20	21
		м2		137,12	4,02	14912	437	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*95,83*		*10422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,60*		*3110*				
		Сметная стоимость				*41985*				
40	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ОБРЕШЕТКА/	5,4375	38712,48	--	210499	--	7578	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1393,65*		*7578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3208,49*		*17446*				
		Сметная стоимость				*235523*				
41	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	108,75	213,11	2,16	23176	235	2628	0,03	4
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	2796	100	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,17*		*2628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*2064*				
		Сметная стоимость				*27869*				
42	11-100211-0104 РСНБ РК 2015	Фронтоны из готовых щитов. Сборка	120	335,48	51,00	40257	6120	22093	0,34	41
		м2 фронтонов		256,59	21,09	30791	2530	59,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*184,11*		*22093*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,57*		*4988*				
		Сметная стоимость				*67338*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	21-070602-0106 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Пластиковые панели	120	4884,78	--	586174	--	21102	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,85*		*21102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,85*		*48582*				
		Сметная стоимость				*655858*				
44	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска ферм масляная, количество окрасок 2	1652,4	675,77	0,85	1116640	1401	584459	0,74	1228
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	957982	681	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*353,70*		*584459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*136088*				
		Сметная стоимость				*1837186*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18669505				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21772041				

Локальная смета 2-2-1 Столовая Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(АС-17)

1	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	192,4	1189,66	109,77	228891	21120	123475	1,52	292
		м2		1079,89	58,15	207771	11187	50,8	0,08	15
		Накладные расходы -		*641,76*		*123475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,51*		*28189*				
		Сметная стоимость				*380555*				
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	18,9	759,32	109,77	14351	2075	7556	0,91	17
		м2		649,54	58,15	12276	1099	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*399,78*		*7556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*1753*				
		Сметная стоимость				*23659*				
3	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,87	39886,43	2206,16	34701	1919	22014	49,26	43
		т конструкций		37006,58	823,63	32196	717	60,9	1,22	1
		Накладные расходы -		*25303,89*		*22014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5215,23*		*4537*				
		Сметная стоимость				*61253*				
4	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	4	1461,07	76,55	5844	306	3684	1,96	8
		шт.		1384,52	33,67	5538	135	59,1	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*920,92*		*3684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,56*		*762*				
		Сметная стоимость				*10290*				
5	11-090305-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Металлические перегородки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**								
			0,354	44965,80	838,94	15918	297	9666	51,90	18
		т конструкций		40502,24	208,37	14338	74	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*27304,07*		*9666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5781,59*		*2047*				
		Сметная стоимость				*27630*				
6	11-090305-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Металлические решетки в подвале. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**								
			0,145	44965,80	838,94	6520	122	3959	51,90	8
		т конструкций		40502,24	208,37	5873	30	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*27304,07*		*3959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5781,59*		*838*				
		Сметная стоимость				*11317*				
7	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**								
			1090	122,11	16,00	133097	17436	78212	0,15	165
		м2 кровли		106,11	3,90	115661	4253	59,1	--	5
		Накладные расходы -		*71,75*		*78212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*16905*				
		Сметная стоимость				*228213*				
8	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**								
			1090	171,70	10,08	187158	10992	116241	0,23	247
		м2 кровли		161,62	2,46	176166	2681	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*106,64*		*116241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*24272*				
		Сметная стоимость				*327671*				
9	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**								
			1090	199,00	1,41	216908	1534	139677	0,29	313
		м2 кровли		197,59	--	215373	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*128,14*		*139677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,17*		*28527*				
		Сметная стоимость				*385111*				
10	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**								
			900	119,96	0,31	107967	279	69822	0,17	157
		м2 кровли		119,65	--	107688	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,58*		*69822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*14223*				
		Сметная стоимость				*192012*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-070512-0109 РСНБ РК 2015 к=0,8	Плиты парапета массой до 0,5 т.Демонтаж	30	822,22	532,51	24667	15975	10058	0,36	11
		шт. сборных конструкций		289,71	185,41	8691	5562	62,1	0,27	8
		Накладные расходы -		*335,27*		*10058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,60*		*2778*				
		Сметная стоимость				*37503*				
12	12-040101-0302 РСНБ РК 2015 прим	Потолки. Разборка подшивки из пластиковых панелей	603,1	102,92	1,28	62073	770	40019	0,15	89
		м2 подшивки		101,65	0,68	61303	408	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*66,36*		*40019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,54*		*8167*				
		Сметная стоимость				*110259*				
13	11-460401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	6,6	365,66	105,09	2413	694	1185	0,39	3
		м2		260,57	55,67	1720	367	50,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*179,60*		*1185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,62*		*288*				
		Сметная стоимость				*3886*				
14	12-030101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	6	18118,76	1401,52	108713	8409	67457	24,71	148
		м3 кладки		16717,24	579,81	100303	3479	59,1	0,63	4
		Накладные расходы -		*11242,85*		*67457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2348,93*		*14094*				
		Сметная стоимость				*190264*				
15	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждение крылец. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,45	31064,29	12848,96	13979	5782	5604	17,34	8
		т конструкций		14366,71	3598,83	6465	1619	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*12453,21*		*5604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,40*		*1567*				
		Сметная стоимость				*21150*				
16	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки цоколя	133,1	156,84	--	20875	--	11738	0,23	30
		м2		156,84	--	20875	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*11738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*2609*				
		Сметная стоимость				*35222*				
17	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	34,6	10517,77	4357,62	363915	150774	160180	7,70	266
		м3		6160,15	1916,86	213141	66324	50,8	2,26	78
		Накладные расходы -		*4629,48*		*160180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*41928*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*566023*				
18	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки стенок крыльца	135,6	156,84	--	21267	--	11958	0,23	31
		м2		156,84	--	21267	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*11958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*2658*				
		Сметная стоимость				*35883*				
19	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Снятие набела стен и потолков	963,1	156,84	--	151048	--	84932	0,23	220
		м2		156,84	--	151048	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*84932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*18878*				
		Сметная стоимость				*254859*				
20	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки внутренних стен	158,5	156,84	--	24858	--	13978	0,23	36
		м2		156,84	--	24858	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*13978*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*3107*				
		Сметная стоимость				*41942*				
21	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	522,1	551,94	36,59	288167	19101	180403	0,74	388
		м2 облицовки		515,35	16,54	269065	8635	59,1	0,02	10
		Накладные расходы -		*345,53*		*180403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,80*		*37486*				
		Сметная стоимость				*506056*				
22	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	6,8	80,12	1,84	545	13	350	0,11	1
		м2		78,28	0,98	532	7	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*51,41*		*350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,52*		*72*				
		Сметная стоимость				*966*				
23	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	7,276	25,91	--	189	--	122	0,04	--
		м		25,91	--	189	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,80*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*25*				
		Сметная стоимость				*336*				
24	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	415,1	545,32	20,42	226363	8478	144304	0,70	290
		м2		524,90	10,82	217885	4491	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*347,64*		*144304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*29653*				
		Сметная стоимость				*400321*				
25	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	482,677	98,14	--	47371	--	30709	0,14	69
		м		98,14	--	47371	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*30709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*6246*				
		Сметная стоимость				*84327*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	36	1231,12	395,73	44320	14246	23897	1,11	40
		м2		835,39	176,37	30074	6349	59,1	0,21	8
		Накладные расходы -		*663,80*		*23897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*5457*				
		Сметная стоимость				*73674*				
27	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	2,88	10517,77	4357,62	30291	12550	13333	7,70	22
		м3		6160,15	1916,86	17741	5521	50,8	2,26	7
		Накладные расходы -		*4629,48*		*13333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*3490*				
		Сметная стоимость				*47114*				
28	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Выемка грунта/	18	1137,41	--	20473	--	13272	1,54	28
		м3 грунта		1137,41	--	20473	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*737,36*		*13272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,98*		*2700*				
		Сметная стоимость				*36445*				
29	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	120,071	73,00	--	8765	--	316	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,63*		*316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*726*				
		Сметная стоимость				*9807*				
30	41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	120,071	703,40	--	84458	--	3040	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,32*		*3040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,30*		*7000*				
		Сметная стоимость				*94498*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4198248				

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

38	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	20,16	1299,89	64,64	26206	1303	12083	1,12	23
		м2 проемов		864,63	27,30	17431	550	59,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*599,37*		*12083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,94*		*3063*				
		Сметная стоимость				*41352*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	12,6	9176,41	--	115623	--	4162	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,35*		*4162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760,54*		*9583*				
		Сметная стоимость				*129368*				
40	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	7,56	8092,76	--	61181	--	2203	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,34*		*2203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,73*		*5071*				
		Сметная стоимость				*68454*				
41	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	19,17	1714,83	107,38	32873	2058	19499	1,71	33
		м2 проемов		1497,84	44,37	28714	851	59,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*1017,18*		*19499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,56*		*4190*				
		Сметная стоимость				*56562*				
42	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	9,24	43627,92	--	403122	--	14512	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1570,61*		*14512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3615,88*		*33411*				
		Сметная стоимость				*451045*				
43	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	9,93	47247,87	--	469171	--	16890	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1700,92*		*16890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3915,90*		*38885*				
		Сметная стоимость				*524946*				
44	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	186	2244,55	143,66	417486	26720	127411	1,18	219
		м2		907,27	67,99	168752	12647	59,8	0,08	16
		Накладные расходы -		*685,01*		*127411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*43592*				
		Сметная стоимость				*588489*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	186	16355,38	--	3042101	--	109516	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*588,79*		*109516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1355,53*		*252129*				
		Сметная стоимость				*3403746*				
46	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	3	2023,79	141,68	6071	425	1689	0,94	3
		м2 проемов		723,85	67,15	2172	201	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*562,90*		*1689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,93*		*621*				
		Сметная стоимость				*8381*				
47	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3	15501,64	--	46505	--	1674	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*558,06*		*1674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1284,78*		*3854*				
		Сметная стоимость				*52034*				
48	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	2,52	3180,22	145,36	8014	366	2195	1,50	4
		м2 проемов		1155,14	66,21	2911	167	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*871,15*		*2195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,11*		*817*				
		Сметная стоимость				*11026*				
49	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	2,52	17736,46	--	44696	--	1609	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*638,51*		*1609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1470,00*		*3704*				
		Сметная стоимость				*50009*				
50	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	95,7	782,84	4,06	74918	389	13668	0,24	23
		м		183,07	1,97	17520	188	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*13668*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*7087*				
		Сметная стоимость				*95672*				
51	21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	95,7	954,76	--	91371	--	3289	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,37*		*3289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,13*		*7573*				
		Сметная стоимость				*102233*				
52	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /подоконный слив/	29,4	2625,44	10,63	77188	313	17254	1,12	33
		м2 покрытия		839,75	2,86	24689	84	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*586,86*		*17254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,98*		*7555*				
		Сметная стоимость				*101997*				
123	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Скрутка/	0,00504	183223,81	1059,26	923	5	496	227,70	1
		т		182164,55	435,95	918	2	48,5	0,45	--
		Накладные расходы -		*98345,51*		*496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22525,55*		*114*				
		Сметная стоимость				*1532*				
124	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00504	215174,51	--	1084	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7746,28*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17833,66*		*90*				
		Сметная стоимость				*1213*				
125	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Соединительный элемент/	0,305456	424306,26	7368,20	129607	2251	13560	49,11	15
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	13492	334	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*44393,64*		*13560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37495,99*		*11453*				
		Сметная стоимость				*154621*				
126	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,11072	261172,77	1810,15	28917	200	15512	332,35	37
		т		259362,62	747,79	28717	83	48,5	0,78	--
		Накладные расходы -		*140097,30*		*15512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32101,61*		*3554*				
		Сметная стоимость				*47983*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11072	151678,18	--	16794	--	605	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5460,41*		*605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12571,09*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18790*				
128	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,008304	381819,66	--	3171	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*263*				
		Сметная стоимость				*3548*				
129	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	193,2	571,05	22,61	110328	4368	21007	0,18	34
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	28533	622	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*108,73*		*21007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,38*		*10507*				
		Сметная стоимость				*141842*				
130	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /СТОЙКИ,ЛЕЖЕНЬ,НАКЛАДКА/	12,74	66541,95	844,29	847745	10756	184368	25,88	330
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	243471	4863	59,8	0,45	6
		Накладные расходы -		*14471,62*		*184368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*82569*				
		Сметная стоимость				*1114682*				
131	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	12,74	6803,79	33,61	86680	428	16387	2,16	28
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	21233	181	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1286,26*		*16387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,20*		*8245*				
		Сметная стоимость				*111312*				
132	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	8,54	77880,70	1129,13	665101	9643	124768	25,42	217
		м3 древесины в конструкции		18610,13	446,55	158931	3814	59,8	0,46	4
		Накладные расходы -		*14609,86*		*124768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*63190*				
		Сметная стоимость				*853059*				
133	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	8,54	6110,77	46,49	52186	397	5594	0,90	8
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	5828	169	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*5594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*4622*				
		Сметная стоимость				*62402*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	2,18	56993,41	1062,19	124246	2316	23241	15,87	35
		м3 древесины в конструкции		13460,46	435,95	29344	950	59,8	0,45	1
		Накладные расходы -		*10660,98*		*23241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*11799*				
		Сметная стоимость				*159286*				
135	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,18	6110,77	46,49	13321	101	1428	0,90	2
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	1488	43	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*1428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15929*				
136	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	171,39	2639,80	17,81	452435	3053	65947	0,60	104
		м2 потолков		460,18	7,51	78870	1287	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*384,78*		*65947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,97*		*41471*				
		Сметная стоимость				*559853*				
137	11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	171,39	410,01	1,30	70272	222	28124	0,34	58
		м2 окрашиваемой поверхности		262,41	0,62	44975	107	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,09*		*28124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,93*		*7872*				
		Сметная стоимость				*106267*				
138	11-100211-0104 РСНБ РК 2015	Фронтоны из готовых щитов. Сборка	17,7	335,48	51,00	5938	903	3259	0,34	6
		м2 фронтонов		256,59	21,09	4542	373	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*184,11*		*3259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,57*		*736*				
		Сметная стоимость				*9932*				
139	21-070602-0106 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Пластиковые панели	17,7	4884,78	--	86461	--	3113	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,85*		*3113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,85*		*7166*				
		Сметная стоимость				*96739*				
140	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	1250	507,20	164,19	633999	205235	273580	0,36	456
		м2 покрытия		281,03	36,93	351285	46158	60,9	0,03	42
		Накладные расходы -		*218,86*		*273580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,09*		*72606*				
		Сметная стоимость				*980186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	21-100104-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	1250	3002,26	--	3752825	--	135102	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,08*		*135102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,83*		*311034*				
		Сметная стоимость				*4198961*				
142	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	1250	261,63	7,94	327043	9922	119790	0,20	245
		м2		137,12	4,02	171398	5019	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*95,83*		*119790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,60*		*35747*				
		Сметная стоимость				*482579*				
143	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ОБРЕШЕТКА/	10,24	38712,48	--	396416	--	14271	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1393,65*		*14271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3208,49*		*32855*				
		Сметная стоимость				*443542*				
144	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	7,97	66541,95	844,29	530339	6729	115339	25,88	206
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	152313	3042	59,8	0,45	4
		Накладные расходы -		*14471,62*		*115339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*51654*				
		Сметная стоимость				*697332*				
145	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	7,97	6803,79	33,61	54226	268	10251	2,16	17
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	13283	113	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1286,26*		*10251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,20*		*5158*				
		Сметная стоимость				*69636*				
146	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	10,24	6803,79	33,61	69671	344	13171	2,16	22
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	17067	145	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1286,26*		*13171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,20*		*6627*				
		Сметная стоимость				*89470*				
147	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	209,4	2625,44	10,63	549768	2226	122888	1,12	234
		м2 покрытия		839,75	2,86	175843	599	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*586,86*		*122888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,98*		*53812*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*726468*				
148	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /лестница к слуховому окну/	0,021	66541,95	844,29	1397	18	304	25,88	1
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	401	8	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*136*				
		Сметная стоимость				*1837*				
149	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	68	78,11	4,04	5311	275	1506	0,04	3
		м ходов		29,64	1,56	2016	106	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*1506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,02*		*545*				
		Сметная стоимость				*7362*				
150	11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Лестница к слуховому окну, ходовые доски. Окраска простая масляными составами по дереву	26,26	410,01	1,30	10767	34	4309	0,34	9
		м2 окрашиваемой поверхности		262,41	0,62	6891	16	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,09*		*4309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,93*		*1206*				
		Сметная стоимость				*16282*				
151	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 к=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом демонтаж	27,6	2895,20	1181,70	79907	32615	35161	2,49	69
		м3 утеплителя		1713,50	288,38	47293	7959	56,4	0,43	12
		Накладные расходы -		*1273,93*		*35161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,53*		*9205*				
		Сметная стоимость				*124273*				
152	11-120101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	200	224,69	71,04	44938	14209	21496	0,22	45
		м2 стяжки		153,65	16,45	30729	3291	56,4	0,02	5
		Накладные расходы -		*107,48*		*21496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,57*		*5315*				
		Сметная стоимость				*71749*				
153	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	19	9450,10	1477,12	179552	28065	34244	3,12	59
		м3 утеплителя		2141,88	360,47	40696	6849	56,4	0,43	8
		Накладные расходы -		*1802,34*		*34244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*900,20*		*17104*				
		Сметная стоимость				*230900*				
154	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	145	607,75	88,80	88124	12877	21187	0,28	41
		м2 стяжки		192,06	20,57	27848	2982	56,4	0,02	4
		Накладные расходы -		*146,12*		*21187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,31*		*8745*				
		Сметная стоимость				*118056*				
155	11-460101-0803 РСНБ РК 2015	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	0,01	61702,01	1024,35	617	10	135	28,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21082,35	421,73	211	4	50,8	0,44	--
		Накладные расходы -		*13538,61*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6019,25*		*60*				
		Сметная стоимость				*813*				
156	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**								
			1250	138,09	0,22	172609	280	91057	0,14	177
		м2 покрытия		101,78	0,11	127231	133	64,3	--	--
		Накладные расходы -		*72,85*		*91057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,87*		*21093*				
		Сметная стоимость				*284759*				
157	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**								
			1250	97,92	--	122400	--	4406	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,53*		*4406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,12*		*10145*				
		Сметная стоимость				*136951*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**17825466**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**22023714**				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			43 795 755					
в том числе оборудование	Тенге			0					
в том числе СМР	Тенге			43 795 755					
Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге		2,3%	1 016 062					
Итого с временными	Тенге			**44 811 816**					
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге		0,7%	313 683					
Итого в базовых ценах 2017г. СМР	Тенге			**45 125 499**					
Итого в базовых ценах 2017г. оборудование	Тенге			**0**					
Итого в базовых ценах 2017г. СМР+оборудование	Тенге			**45 125 499**					
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	Тенге		**1,0599383**	**47 830 245**					
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**47 830 245**					
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			0,9	**43 047 220**					
НДС	Тенге		12%	5 165 666					
Стоимость с НДС	Тенге			**48 212 886**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Экспресс-Энерго "

Абдукахаров М.Б.

ИИН 880201302592

Аттестат № KZ01VJE00029128

№ KZ47VJE00029130

№ KZ74VJE00029129