Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Инженер: ТОО "Экспресс-Энерго"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 19	03-09-2019г.				
		Доп.соглашение					
		№2	21.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
апитальный ремонт зданий лагеря Самал ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО	117 237 211									
отчетный период		17 857 143							2 142 857	20 000 000

Заказчик:
Руководитель КГУ "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Турпейсов С.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.М.

Технадзор:
Исп. Директора ТОО "Экспресс-Энерго"
Турсукулулы Ш.

Форма №2

нование
и -

Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ноябрь 2019г.

ЧИК: КГУ "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления развития человеческого
иала Туркестанской области"
ЕР: ТОО "Экспресс-Энерго"
ДЧИК: ТОО "УМИРЗАК"

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
							%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-2-1 Столовая Ремонтные работы								
11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,15024	66541,95	844,29	9997	127	2174	25,88	4
	м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	2871	57	59,8	0,45	--
	Накладные расходы -		*14471,62*		*2174*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*974*				
	Сметная стоимость				*13145*				
11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,15024	6803,79	33,61	1022	5	193	2,16	--
	м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	250	2	59,8	0,02	--
	Накладные расходы -		*1286,26*		*193*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,20*		*97*				
	Сметная стоимость				*1312*				
21-070503-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	52	312,85	--	16268	--	586	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*11,26*		*586*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,93*		*1348*				
	Сметная стоимость				*18202*				
11-100106-0801 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	4,2	1624,63	42,50	6823	179	2799	1,28	5
	м2 проемов		971,10	10,28	4079	43	59,8	0,01	--
	Накладные расходы -		*666,48*		*2799*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,29*		*770*				
	Сметная стоимость				*10392*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	10,5	2041,23	--	21433	--	772	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*73,48*		*772*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,18*		*1776*				
	Сметная стоимость				*23981*				
21-070510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	92	127,50	--	11730	--	422	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,59*		*422*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,57*		*972*				
	Сметная стоимость				*13124*				
21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	787,44	--	787	--	28	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*28,35*		*28*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,26*		*65*				
	Сметная стоимость				*881*				
21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная	4	280,78	--	1123	--	40	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10,11*		*40*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*93*				
	Сметная стоимость				*1257*				
11-100401-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	2,7	3153,60	40,80	8515	110	2821	2,01	5
	м2 перегородок		1486,39	16,87	4013	46	59,8	0,02	--
	Накладные расходы -		*1044,84*		*2821*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,88*		*907*				
	Сметная стоимость				*12243*				
11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж	0,043875	58178,01	22944,57	2553	1007	1032	33,24	1
	т конструкций		27536,19	6426,49	1208	282	60,9	6,56	--
	Накладные расходы -		*23522,28*		*1032*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6536,02*		*287*				
	Сметная стоимость				*3872*				
23-010302-0318 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	10	4210,67	--	42107	--	1516	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*151,58*		*1516*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,98*		*3490*				
	Сметная стоимость				*47113*				
23-010302-0325 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	7	6058,39	--	42409	--	1527	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*218,10*		*1527*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*502,12*		*3515*				
	Сметная стоимость				*47451*				
23-010302-0306 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	21	1450,81	--	30467	--	1097	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*52,23*		*1097*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,24*		*2525*				
	Сметная стоимость				*34089*				
21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Держатель поручня	10	337,01	--	3370	--	121	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*12,13*		*121*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*279*				
	Сметная стоимость				*3771*				
21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Фланец напольного крепления	10	337,01	--	3370	--	121	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*12,13*		*121*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*279*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*3771*				
21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Декоративная крышка								
	шт.	10	337,01	--	3370	--	121	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*12,13*		*121*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*279*				
	Сметная стоимость				*3771*				
21-130814-3301 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Заглушка на поручень								
	шт.	4	89,80	--	359	--	13	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*3,23*		*13*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,44*		*30*				
	Сметная стоимость				*402*				
21-130814-3301 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Заглушка на ригель								
	шт.	12	89,80	--	1078	--	39	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*3,23*		*39*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,44*		*89*				
	Сметная стоимость				*1206*				
1-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж								
	т конструкций	0,186391	46161,20	2943,75	8604	549	5088	53,59	10
			40259,49	372,09	7504	69	60,9	0,39	--
	Накладные расходы -		*27297,24*		*5088*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5876,68*		*1095*				
	Сметная стоимость				*14787*				
1-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
	т	0,186391	364882,58	--	68011	--	2448	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13135,77*		*2448*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30241,47*		*5637*				
	Сметная стоимость				*76096*				
1-150403-1004 РСНБ РК 2015 зм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
		5,405339	675,77	0,85	3653	5	1912	0,74	4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	3134	2	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*353,70*		*1912*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*445*				
	Сметная стоимость				*6010*				
1-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	475,9	531,85	5,32	253106	2531	118986	0,52	246
	м2 оштукатуриваемой поверхности		403,85	2,82	192193	1341	54,8	--	2
	Накладные расходы -		*250,02*		*118986*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,55*		*29767*				
	Сметная стоимость				*401860*				
1-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, "АЛИНЕКС"	475,9	715,22	6,66	340372	3171	118297	0,41	195
	м2 отделываемой поверхности		389,36	3,13	185296	1491	54,8	--	2
	Накладные расходы -		*248,58*		*118297*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,10*		*36694*				
	Сметная стоимость				*495363*				
1-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	475,9	542,62	3,93	258232	1871	130064	0,56	268
	м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	211825	897	54,8	--	1
	Накладные расходы -		*273,30*		*130064*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*31064*				
	Сметная стоимость				*419360*				
1-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство подвесного потолка из гипсокартонных плит влагостойких	301,55	2999,26	116,74	904427	35203	209291	1,18	711
	м2		976,63	55,69	294503	16793	54,8	0,07	40
	Накладные расходы -		*694,05*		*209291*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,46*		*89097*				
	Сметная стоимость				*1202815*				
1-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	429,14	437,60	4,43	187792	1901	87248	0,43	395
	м2 оштукатуриваемой поверхности		328,01	2,35	140762	1008	54,8	--	3
	Накладные расходы -		*203,31*		*87248*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,27*		*22003*				
	Сметная стоимость				*297043*				
1-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	158,5	1606,15	69,54	254575	11022	77293	0,85	135
	м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	111755	8246	54,8	0,07	11
	Накладные расходы -		*487,65*		*77293*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,50*		*26549*				
	Сметная стоимость				*358417*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка "АЛИНЕКС"	696,1545	613,24	5,80	426910	4038	140778	0,34	347
	м2 отделываемой поверхности		314,59	2,72	219003	1894	54,8	--	3
	Накладные расходы -		*202,22*		*140778*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,24*		*45415*				
	Сметная стоимость				*613103*				
11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	719,88	443,56	3,71	319310	2671	157011	0,45	458
	м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	255032	1281	54,8	--	2
	Накладные расходы -		*218,10*		*157011*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*38106*				
	Сметная стоимость				*514427*				
11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	285,1594	4306,24	16,48	1227965	4699	346956	2,30	1580
	м2 поверхности облицовки		1861,92	8,14	530944	2321	54,8	0,01	7
	Накладные расходы -		*1216,71*		*346956*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,84*		*125994*				
	Сметная стоимость				*1700915*				
11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	33,8	609,22	2,64	20592	89	9028	0,54	18
	м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	14553	43	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*267,09*		*9028*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,11*		*2370*				
	Сметная стоимость				*31989*				
11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /15мм/. Устройство	177,2	638,21	23,99	113091	4252	37441	0,41	73
	м2 стяжки		286,56	11,93	50778	2113	60,9	0,02	3
	Накладные расходы -		*211,29*		*37441*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,96*		*12043*				
	Сметная стоимость				*162575*				
1-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	177,2	-89,31	-4,10	-15826	-727	-1186	-0,01	-1
	м2 стяжки		-3,54	-1,97	-628	-349	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*6,69*		*1186*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,68*		*1361*				
	Сметная стоимость				*-13279*				
1-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	86,96519	3109,76	62,31	270441	5419	62853	1,22	216
	м2 покрытия		939,71	28,38	81722	2468	60,9	0,04	7
	Накладные расходы -		*722,75*		*62853*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,60*		*26664*				
	Сметная стоимость				*359958*				
1-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	121,2521	477,70	1,34	57922	162	19547	0,27	51
	м плинтусов		227,61	0,64	27598	78	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*161,20*		*19547*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,11*		*6197*				
	Сметная стоимость				*83666*				
1-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /15мм/. Устройство	266,5	638,21	23,99	170084	6395	56310	0,41	109
	м2 стяжки		286,56	11,93	76367	3178	60,9	0,02	4
	Накладные расходы -		*211,29*		*56310*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,96*		*18111*				
	Сметная стоимость				*244506*				
1-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	266,5	-89,31	-4,10	-23802	-1093	-1784	-0,01	-1
	м2 стяжки		-3,54	-1,97	-944	-526	60,9	--	-1
	Накладные расходы -		*6,69*		*1784*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,68*		*2047*				
	Сметная стоимость				*-19971*				
1-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	130,7915	3109,76	62,31	406730	8150	94529	1,22	325
	м2 покрытия		939,71	28,38	122906	3712	60,9	0,04	10
	Накладные расходы -		*722,75*		*94529*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,60*		*40101*				
	Сметная стоимость				*541359*				
1-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	182,3591	477,70	1,34	87113	244	29397	0,27	77
	м плинтусов		227,61	0,64	41507	117	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*161,20*		*29397*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,11*		*9321*				
	Сметная стоимость				*125831*				
1-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	6,8	3342,92	17,39	22732	118	2235	0,44	3
	м2 покрытия		321,68	8,59	2187	58	60,9	0,01	--
	Накладные расходы -		*328,72*		*2235*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,73*		*1997*				
	Сметная стоимость				*26965*				
1-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	7,276	291,17	0,67	2119	5	486	0,10	1
	м плинтусов		89,00	0,32	648	2	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*66,83*		*486*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,64*		*208*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*2814*				
11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	567,1	1237,79	62,31	701948	35335	371653	1,22	691
	м2 покрытия		939,71	28,38	532912	16096	60,9	0,04	21
	Накладные расходы -		*655,36*		*371653*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,45*		*85888*				
	Сметная стоимость				*1159489*				
11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	177,2346	1546,56	10,14	274104	1797	33631	0,26	160
	м		208,93	3,58	37030	634	60,9	--	3
	Накладные расходы -		*189,75*		*33631*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,90*		*24619*				
	Сметная стоимость				*332354*				
11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	36	177,60	27,87	6393	1003	1756	0,08	3
	м2 площади уплотнения		57,84	9,33	2082	336	60,9	0,01	--
	Накладные расходы -		*48,77*		*1756*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,11*		*652*				
	Сметная стоимость				*8801*				
11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,88	19374,23	7,83	55798	23	7512	4,21	12
	м3 подстилающего слоя		3028,71	--	8723	--	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*2608,36*		*7512*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1758,61*		*5065*				
	Сметная стоимость				*68375*				
11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	36	1237,79	62,31	44560	2243	23593	1,22	44
	м2 покрытия		939,71	28,38	33830	1022	60,9	0,04	1
	Накладные расходы -		*655,36*		*23593*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,45*		*5452*				
	Сметная стоимость				*73605*				
11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	38,52	1546,56	10,14	59574	390	7309	0,26	10
	м		208,93	3,58	8048	138	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*189,75*		*7309*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,90*		*5351*				
	Сметная стоимость				*72234*				
11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	6	603,20	23,28	3619	140	1270	0,42	3
	м2 стяжки		289,27	11,93	1736	72	60,9	0,02	--
	Накладные расходы -		*211,75*		*1270*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,20*		*391*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*5281*				
11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Откосы. Отделка "АЛИНЕКС"	31,9	613,24	5,80	19562	185	6451	0,34	11
	м2 отделываемой поверхности		314,59	2,72	10036	87	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*202,22*		*6451*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,24*		*2081*				
	Сметная стоимость				*28094*				
11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	20,7	443,56	3,71	9182	77	4515	0,45	9
	м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	7333	37	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*218,10*		*4515*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*1096*				
	Сметная стоимость				*14792*				
1-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	11,2	109,84	1,19	1230	13	418	0,07	1
	м2 окрашиваемой		58,21	0,53	652	6	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*37,30*		*418*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,77*		*132*				
	Сметная стоимость				*1780*				
1-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /из бетона В7,5/	275	589,70	23,28	162168	6402	58097	0,42	116
	м2 стяжки		289,27	11,93	79550	3280	60,9	0,02	4
	Накладные расходы -		*211,26*		*58097*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,08*		*17621*				
	Сметная стоимость				*237886*				
1-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона В10/	2	19045,16	819,71	38090	1639	5043	4,53	9
	м3		3375,23	278,20	6750	556	48,5	0,29	1
	Накладные расходы -		*2521,33*		*5043*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1725,32*		*3451*				
	Сметная стоимость				*46583*				
1-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0278	215174,51	--	5982	--	215	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7746,28*		*215*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17833,66*		*496*				
	Сметная стоимость				*6693*				
1-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	2,85	943,27	85,45	2688	244	672	0,42	1
	м2 покрытия		290,58	29,10	828	83	60,9	0,04	--
	Накладные расходы -		*235,65*		*672*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,31*		*269*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*3628*				
1-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	2,85	-178,05	-7,00	-507	-20	-55	-0,02	--
	м2 покрытия		-16,74	-3,57	-48	-10	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*19,22*		*55*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,78*		*45*				
	Сметная стоимость				*-407*				
1-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стоек масляная, количество окрасок 2	290	675,77	0,85	195973	246	102574	0,74	215
	м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	168128	119	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*353,70*		*102574*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*23884*				
	Сметная стоимость				*322431*				
1-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	25,7	18004,74	1812,93	462722	46592	74103	5,22	134
	м3 кладки		3823,08	424,09	98253	10899	50,8	0,50	13
	Накладные расходы -		*2883,40*		*74103*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1671,05*		*42946*				
	Сметная стоимость				*579771*				
1-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,26372	267526,25	1735,65	70552	458	9644	64,86	17
	т металлических изделий		50616,10	572,51	13348	151	50,8	0,68	--
	Накладные расходы -		*36570,90*		*9644*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24327,77*		*6416*				
	Сметная стоимость				*86612*				
1-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,26372	164415,44	--	43360	--	1561	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5918,96*		*1561*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13626,75*		*3594*				
	Сметная стоимость				*48515*				
1-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона В12,5/	10,17	27157,21	3766,56	276189	38306	52171	9,49	96
	м3		7494,08	769,68	76215	7828	48,5	0,90	9
	Накладные расходы -		*5129,87*		*52171*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2582,97*		*26269*				
	Сметная стоимость				*354629*				
1-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1017	15733,23	874,57	1600	89	815	19,41	2
	т		14583,27	241,75	1483	25	48,5	0,21	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*8015,37*		*815*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*193*				
	Сметная стоимость				*2608*				
21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1017	146912,11	--	14941	--	538	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5288,84*		*538*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12176,08*		*1238*				
	Сметная стоимость				*16717*				
21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,418326	164415,44	--	68779	--	2476	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5918,96*		*2476*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13626,75*		*5700*				
	Сметная стоимость				*76955*				
1-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,596866	46161,20	2943,75	27552	1757	16293	53,59	32
	т конструкций		40259,49	372,09	24030	222	60,9	0,39	--
	Накладные расходы -		*27297,24*		*16293*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5876,68*		*3508*				
	Сметная стоимость				*47352*				
1-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,596866	364882,58	--	217786	--	7840	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13135,77*		*7840*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30241,47*		*18050*				
	Сметная стоимость				*243676*				
1-050308-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	17,1	327,98	--	5608	--	202	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*11,81*		*202*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*465*				
	Сметная стоимость				*6275*				
1-150403-1004 РСНБ РК 2015 зм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	17,30911	675,77	0,85	11697	15	6122	0,74	13
	м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	10035	7	54,8	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*353,70*		*6122*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*1426*				
	Сметная стоимость				*19245*				
11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании /Анкер Ас-1,Ас-2/	0,0663	288727,22	1257,90	19143	83	4316	135,70	9
	т		108562,71	316,14	7198	21	48,5	0,28	--
	Накладные расходы -		*65101,45*		*4316*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28306,29*		*1877*				
	Сметная стоимость				*25336*				
21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,034	151678,18	--	5157	--	186	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5460,41*		*186*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12571,09*		*427*				
	Сметная стоимость				*5770*				
21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0323	146912,11	--	4745	--	171	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5288,84*		*171*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12176,08*		*393*				
	Сметная стоимость				*5309*				
1-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона В7,5/	0,02	17012,47	826,56	340	17	25	1,55	--
	м3		1066,99	192,22	21	4	48,5	0,23	--
	Накладные расходы -		*1245,15*		*25*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1460,61*		*29*				
	Сметная стоимость				*394*				
1-080201-0101 РСНБ РК 2015 зм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	30	18004,74	1812,93	540142	54388	86502	5,22	157
	м3 кладки		3823,08	424,09	114692	12723	50,8	0,50	15
	Накладные расходы -		*2883,40*		*86502*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1671,05*		*50132*				
	Сметная стоимость				*676776*				
1-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0173	267526,25	1735,65	4628	30	633	64,86	1
	т металлических изделий		50616,10	572,51	876	10	50,8	0,68	--
	Накладные расходы -		*36570,90*		*633*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24327,77*		*421*				
	Сметная стоимость				*5682*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0173	215174,51	--	3723	--	134	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7746,28*		*134*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17833,66*		*309*				
	Сметная стоимость				*4166*				
11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,49594	35974,14	8332,41	17841	4132	6310	19,90	10
	т конструкций		16483,60	1629,65	8175	808	60,9	1,68	1
	Накладные расходы -		*12723,16*		*6310*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3895,78*		*1932*				
	Сметная стоимость				*26083*				
21-050204-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	0,4884	215124,75	--	105067	--	3782	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7744,49*		*3782*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17829,54*		*8708*				
	Сметная стоимость				*117557*				
21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00754	162657,34	--	1226	--	44	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5855,66*		*44*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13481,04*		*102*				
	Сметная стоимость				*1372*				
1-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стенок крыльца	8,008	957,67	30,37	7669	243	3088	0,70	95
	м2		595,97	22,54	4773	181	54,8	0,03	4
	Накладные расходы -		*385,62*		*3088*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*861*				
	Сметная стоимость				*11618*				
1-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,265242	35974,14	8332,41	9542	2210	3375	19,90	5
	т конструкций		16483,60	1629,65	4372	432	60,9	1,68	--
	Накладные расходы -		*12723,16*		*3375*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3895,78*		*1033*				
	Сметная стоимость				*13950*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,0748	205492,05	--	15371	--	553	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7397,71*		*553*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17031,18*		*1274*				
	Сметная стоимость				*17198*				
21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,127366	221369,50	--	28195	--	1015	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7969,30*		*1015*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18347,10*		*2337*				
	Сметная стоимость				*31547*				
21-050304-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,042612	138146,86	--	5887	--	212	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4973,29*		*212*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11449,61*		*488*				
	Сметная стоимость				*6587*				
21-050304-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,005424	125761,15	--	682	--	25	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4527,40*		*25*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10423,08*		*57*				
	Сметная стоимость				*763*				
21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00592	151678,18	--	898	--	32	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5460,41*		*32*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12571,09*		*74*				
	Сметная стоимость				*1005*				
21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00912	185830,35	--	1695	--	61	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*6689,89*		*61*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15401,62*		*140*				
	Сметная стоимость				*1896*				
21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000368	381819,66	--	141	--	5	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13745,51*		*5*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*12*				
	Сметная стоимость				*158*				
11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,692018	137,90	2,08	1061	16	209	0,05	--
	м2		39,19	0,42	301	3	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*27,21*		*209*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,21*		*102*				
	Сметная стоимость				*1372*				
11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	11,86	4180,63	76,30	49582	905	12303	1,97	23
	м2 кровли		1496,01	21,72	17743	258	56,4	0,02	--
	Накладные расходы -		*1037,32*		*12303*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,44*		*4951*				
	Сметная стоимость				*66835*				
11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,17646	69399,90	17603,77	12246	3106	6511	64,98	11
	т конструкций		50088,58	4435,88	8839	783	60,9	4,51	1
	Накладные расходы -		*36899,18*		*6511*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8503,93*		*1501*				
	Сметная стоимость				*20258*				
11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,17646	2526,73	651,37	446	115	195	1,54	--
	т		1604,74	1,06	283	--	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*1104,10*		*195*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,47*		*51*				
	Сметная стоимость				*692*				
21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,17646	162657,34	--	28703	--	1033	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5855,66*		*1033*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13481,04*		*2379*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*32115*				
11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	2,4	2625,44	10,63	6301	26	1408	1,12	3
	м2 покрытия		839,75	2,86	2015	7	56,4	–	–
	Накладные расходы -		*586,86*		*1408*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,98*		*617*				
	Сметная стоимость				*8326*				
21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000072	381819,66	--	27	--	1	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13745,51*		*1*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*2*				
	Сметная стоимость				*30*				
11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,7	507,20	164,19	3398	1100	1466	0,36	2
	м2 покрытия		281,03	36,93	1883	247	60,9	0,03	--
	Накладные расходы -		*218,86*		*1466*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,09*		*389*				
	Сметная стоимость				*5254*				
21-100104-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	6,7	3002,26	--	20115	--	724	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*108,08*		*724*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,83*		*1667*				
	Сметная стоимость				*22506*				
11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МИ-1	0,03008	337434,55	1059,26	10150	32	3125	227,70	7
	т		182164,55	435,95	5480	13	48,5	0,45	--
	Накладные расходы -		*103897,09*		*3125*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35306,53*		*1062*				
	Сметная стоимость				*14337*				
11-460101-0803 РСНБ РК 2015	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	0,6	46403,49	1024,35	27842	615	7793	28,30	17
	м3		21082,35	421,73	12649	253	50,8	0,44	--
	Накладные расходы -		*12987,87*		*7793*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4751,31*		*2851*				
	Сметная стоимость				*38486*				
1-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,11734	137,90	2,08	706	11	139	0,05	--
	м2		39,19	0,42	201	2	54,2	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*27,21*		*139*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,21*		*68*				
	Сметная стоимость				*913*				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**12901895**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12901895**				

Локальная смета 2-2-2 Столовая Водопровод.Канализация

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

12-150101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	5	719,49	3,55	3597	18	2327	0,95	5
	шт. арматуры		715,94	1,88	3580	9	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*465,41*		*2327*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,79*		*474*				
	Сметная стоимость				*6398*				
12-150101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	2	42,96	0,14	86	--	56	0,06	--
	шт. арматуры		42,82	0,08	86	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*27,81*		*56*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,66*		*11*				
	Сметная стоимость				*153*				
12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	20	487,67	3,38	9753	68	5713	0,60	12
	м трубопроводов		436,57	1,28	8731	26	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*285,64*		*5713*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,86*		*1237*				
	Сметная стоимость				*16703*				
12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	43	283,49	1,98	12190	85	7141	0,35	15
	м трубопроводов		253,80	0,75	10913	32	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*166,06*		*7141*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*1546*				
	Сметная стоимость				*20877*				
2-150101-0301 РСНБ РК 2015 прим	Кран пожарный. Снятие	1	42,96	0,14	43	--	28	0,06	--
	шт. арматуры		42,82	0,08	43	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*27,81*		*28*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,66*		*6*				
	Сметная стоимость				*76*				
1-160501-0102 РСНБ РК 2015 зм. и доп. вып. 6к=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	25	196,64	0,83	4916	21	3244	0,22	6
	м трубопровода		195,81	0,26	4895	7	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*129,77*		*3244*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,11*		*653*				
	Сметная стоимость				*8813*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	69	204,54	0,34	14113	24	9330	0,23	16
	м трубопровода		204,20	0,11	14090	8	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*135,21*		*9330*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*1875*				
	Сметная стоимость				*25318*				
12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	10	639,96	4,54	6400	45	4136	0,85	9
	м трубопровода с фасонными частями		635,42	2,40	6354	24	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*413,56*		*4136*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,28*		*843*				
	Сметная стоимость				*11378*				
11-170101-0111 РСНБ РК 2015 к=0,4	Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж	3	164,92	8,86	495	27	319	0,18	1
	комплект		156,06	4,29	468	13	60,4	0,01	--
	Накладные расходы -		*106,28*		*319*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,70*		*65*				
	Сметная стоимость				*879*				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**90596**				
	РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
	Система В1								
11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	5	1562,10	102,52	7810	513	4014	1,47	7
	шт.		1176,03	16,96	5880	85	60,4	0,02	--
	Накладные расходы -		*802,74*		*4014*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,19*		*946*				
	Сметная стоимость				*12770*				
23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	5	5940,65	--	29703	--	1069	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*213,86*		*1069*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*492,36*		*2462*				
	Сметная стоимость				*33234*				
23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	1176,75	--	11768	--	424	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*42,36*		*424*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,53*		*975*				
	Сметная стоимость				*13167*				
23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	584,05	--	7009	--	252	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*21,03*		*252*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,41*		*581*				
	Сметная стоимость				*7842*				
23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	819,86	--	2460	--	89	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*29,51*		*89*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,95*		*204*				
	Сметная стоимость				*2752*				
11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1544,21	84,63	6177	339	3187	1,47	6
	шт.		1176,03	8,48	4704	34	60,4	0,01	--
	Накладные расходы -		*796,79*		*3187*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,28*		*749*				
	Сметная стоимость				*10113*				
23-030102-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	4	1092,80	--	4371	--	157	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*39,34*		*157*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,57*		*362*				
	Сметная стоимость				*4891*				
11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	48	2242,95	23,18	107662	1113	15188	0,43	21
	м трубопровода		367,26	9,36	17628	449	60,4	0,01	1
	Накладные расходы -		*316,41*		*15188*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,75*		*9828*				
	Сметная стоимость				*132678*				
11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	48	408,37	44,72	19602	2147	6361	0,21	10
	м трубопровода		184,44	21,20	8853	1018	55,3	0,03	1
	Накладные расходы -		*132,52*		*6361*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,27*		*2077*				
	Сметная стоимость				*28040*				
21-110403-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	52,8	382,72	--	20208	--	727	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13,78*		*727*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,72*		*1675*				
	Сметная стоимость				*22610*				
11-130301-0406 РСНБ РК 2015 прим	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /ФП-03К/	5,9	65,73	1,06	388	6	106	0,03	--
	м2		27,67	0,17	163	1	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*18,00*		*106*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,70*		*40*				
	Сметная стоимость				*534*				
11-130301-1411 РСНБ РК 2015 К=2 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 /за 2 раза ХВ-518/	5,9	355,76	2,02	2099	12	150	0,03	--
	м2		21,92	0,51	129	3	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*25,40*		*150*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,49*		*180*				
	Сметная стоимость				*2429*				
1-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	48	55,50	2,06	2664	99	1638	0,05	2
	м трубопровода		51,35	--	2465	--	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*34,13*		*1638*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,17*		*344*				
	Сметная стоимость				*4646*				
3-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	511,02	--	511	--	18	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*18,40*		*18*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*42*				
	Сметная стоимость				*572*				
1-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	20	1330,75	193,63	26615	3873	15867	1,29	26
	м трубопровода		1127,64	63,63	22553	1273	60,4	0,08	2
	Накладные расходы -		*793,34*		*15867*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,93*		*3399*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*45880*				
11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	15	1759,98	313,81	26400	4707	15372	1,64	25
	м трубопровода		1433,59	102,85	21504	1543	60,4	0,14	2
	Накладные расходы -		*1024,78*		*15372*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,78*		*3342*				
	Сметная стоимость				*45113*				
23-010501-1603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	18,58	132,26	--	2457	--	88	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,76*		*88*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,96*		*204*				
	Сметная стоимость				*2749*				
23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	13,485	88,48	--	1193	--	43	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*3,19*		*43*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*		*99*				
	Сметная стоимость				*1335*				
1-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /гильзы для пропуска труб через строительные конструкции/	3,72	1610,51	25,26	5991	94	1345	0,55	2
	м трубопровода		476,04	9,19	1771	34	60,4	0,01	--
	Накладные расходы -		*361,61*		*1345*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,77*		*587*				
	Сметная стоимость				*7923*				
	Водомерный узел-1шт(ВК-5)								
1-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	369,29	17,89	369	18	231	0,41	--
	счетчик (водомер)		339,70	8,48	340	8	60,4	0,01	--
	Накладные расходы -		*231,17*		*231*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,04*		*48*				
	Сметная стоимость				*648*				
3-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	1	17780,02	--	17780	--	640	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*640,08*		*640*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473,61*		*1474*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*19894*				
11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2283,44	--	2283	--	206	0,23	--
	комплект		198,08	--	198	--	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*206,15*		*206*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,17*		*199*				
	Сметная стоимость				*2688*				
11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /патрубок/	0,384	1826,91	13,21	702	5	95	0,34	--
	м трубопровода		285,83	5,21	110	2	60,4	0,01	--
	Накладные расходы -		*247,89*		*95*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,98*		*64*				
	Сметная стоимость				*861*				
11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /патрубок/	0,2	1288,60	13,21	258	3	46	0,34	--
	м трубопровода		285,83	5,21	57	1	60,4	0,01	--
	Накладные расходы -		*228,51*		*46*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,37*		*24*				
	Сметная стоимость				*328*				
23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	246,11	--	492	--	18	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8,86*		*18*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,40*		*41*				
	Сметная стоимость				*551*				
23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	1275,57	--	1276	--	46	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*45,92*		*46*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,72*		*106*				
	Сметная стоимость				*1428*				
23-021199-9930 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	2	77,42	--	155	--	6	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2,79*		*6*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,42*		*13*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*173*				
11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	963,71	176,50	964	176	543	0,94	1
	фильтр		767,68	45,17	768	45	60,4	0,05	--
	Накладные расходы -		*543,33*		*543*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,56*		*121*				
	Сметная стоимость				*1628*				
23-041013-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	37271,70	--	37272	--	1342	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1341,78*		*1342*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3089,08*		*3089*				
	Сметная стоимость				*41703*				
11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1562,10	102,52	4686	308	2408	1,47	4
	шт.		1176,03	16,96	3528	51	60,4	0,02	--
	Накладные расходы -		*802,74*		*2408*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,19*		*568*				
	Сметная стоимость				*7662*				
23-040904-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	77982,81	--	155966	--	5615	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2807,38*		*5615*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6463,22*		*12926*				
	Сметная стоимость				*174507*				
23-041012-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	11041,80	--	11042	--	398	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*397,50*		*398*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*915,14*		*915*				
	Сметная стоимость				*12355*				
			Противопожарный водопровод В2						
11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	2	25862,56	74,57	51725	149	2849	0,90	2
	кран		763,35	25,45	1527	51	60,4	0,03	--
	Накладные расходы -		*1424,64*		*2849*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2182,98*		*4366*				
	Сметная стоимость				*58940*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-161401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише								
		1	647,31	12,04	647	12	408	0,79	1
	шт.		610,78	3,73	611	4	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*407,83*		*408*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,41*		*84*				
	Сметная стоимость				*1139*				
23-080307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ								
		1	18593,48	--	18593	--	669	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*669,37*		*669*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541,03*		*1541*				
	Сметная стоимость				*20803*				
3-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005								
		4	9927,25	--	39709	--	1430	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*357,38*		*1430*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*822,77*		*3291*				
	Сметная стоимость				*44430*				
1-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
		2	1562,10	102,52	3124	205	1605	1,47	3
	шт.		1176,03	16,96	2352	34	60,4	0,02	--
	Накладные расходы -		*802,74*		*1605*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,19*		*378*				
	Сметная стоимость				*5108*				
3-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002								
		2	5940,65	--	11881	--	428	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*213,86*		*428*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*492,36*		*985*				
	Сметная стоимость				*13293*				
3-020101-0607 СНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		2	865,47	--	1731	--	62	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*31,16*		*62*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,73*		*143*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*1937*				
23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	228,05	--	684	--	25	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8,21*		*25*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,90*		*57*				
	Сметная стоимость				*765*				
23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	688,42	--	4131	--	149	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*24,78*		*149*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,06*		*342*				
	Сметная стоимость				*4622*				
11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	42	819,63	9,59	34425	403	22606	0,94	39
	м трубопровода		809,18	3,82	33986	160	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*538,24*		*22606*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,63*		*4562*				
	Сметная стоимость				*61593*				
23-010701-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	40,236	410,18	--	16504	--	594	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*14,77*		*594*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,00*		*1368*				
	Сметная стоимость				*18466*				
23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	511,02	--	511	--	18	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*18,40*		*18*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*42*				
	Сметная стоимость				*572*				
11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	42	55,50	2,06	2331	87	1433	0,05	2
	м трубопровода		51,35	--	2157	--	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*34,13*		*1433*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,17*		*301*				
	Сметная стоимость				*4066*				
11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	11	621,61	0,13	6838	1	4333	0,70	8
	шт.		593,72	--	6531	--	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*393,89*		*4333*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,24*		*894*				
	Сметная стоимость				*12064*				
23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	11	3070,72	--	33778	--	1216	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*110,55*		*1216*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,50*		*2800*				
	Сметная стоимость				*37794*				
11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	5	6856,10	295,65	34280	1478	22051	7,87	39
	комплект		6520,53	132,85	32603	664	60,4	0,15	1
	Накладные расходы -		*4410,13*		*22051*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,30*		*4506*				
	Сметная стоимость				*60837*				
51-040106-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	3	43122,00	--	129366	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1552,39*		*4657*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3573,95*		*10722*				
	Сметная стоимость				*144745*				
51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	2	42076,00	--	84152	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1514,74*		*3029*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3487,26*		*6975*				
	Сметная стоимость				*94156*				
			Система К1						
1-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	65	499,25	2,07	32451	135	21105	0,56	36
	м трубопровода		489,52	0,65	31819	42	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*324,69*		*21105*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,92*		*4284*				
	Сметная стоимость				*57841*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	15	514,22	0,86	7713	13	5072	0,58	9
	м трубопровода		510,50	0,28	7657	4	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*338,13*		*5072*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,19*		*1023*				
	Сметная стоимость				*13808*				
23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	64,87	982,62	--	63743	--	2295	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*35,37*		*2295*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,44*		*5283*				
	Сметная стоимость				*71321*				
23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	14,97	267,99	--	4012	--	144	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9,65*		*144*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,21*		*332*				
	Сметная стоимость				*4489*				
11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка /гильзы/	1,14	4661,48	59,18	5314	67	827	1,04	1
	м трубопровода		872,21	19,18	994	22	60,4	0,02	--
	Накладные расходы -		*725,59*		*827*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,97*		*491*				
	Сметная стоимость				*6632*				
11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /гильзы/	3,42	2873,91	43,93	9829	150	1722	0,73	2
	м трубопровода		624,10	15,30	2134	52	60,4	0,02	--
	Накладные расходы -		*503,56*		*1722*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,20*		*924*				
	Сметная стоимость				*12475*				
11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	10	8654,48	30,94	86545	309	7274	0,77	8
	м трубопровода		653,09	11,54	6531	115	60,4	0,01	--
	Накладные расходы -		*727,45*		*7274*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,55*		*7506*				
	Сметная стоимость				*101325*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	1	716,75	--	717	--	26	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*25,80*		*26*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,40*		*59*				
	Сметная стоимость				*802*				
23-020601-0803 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Прочистка 100	4	716,75	--	2867	--	103	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*25,80*		*103*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,40*		*238*				
	Сметная стоимость				*3208*				
23-020601-0801 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Прочистка 50	2	325,48	--	651	--	23	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*11,72*		*23*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,98*		*54*				
	Сметная стоимость				*728*				
23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	1	115,73	--	116	--	4	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,17*		*4*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,59*		*10*				
	Сметная стоимость				*130*				
23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	2	42,84	--	86	--	3	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1,54*		*3*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,55*		*7*				
	Сметная стоимость				*96*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	14	358,89	--	5024	--	181	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*12,92*		*181*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,74*		*416*				
	Сметная стоимость				*5621*				
11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	7	7822,32	48,17	54756	337	5010	0,79	6
	комплект		670,05	23,63	4690	165	60,4	0,03	--
	Накладные расходы -		*715,67*		*5010*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,04*		*4781*				
	Сметная стоимость				*64547*				
11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	5	1925,03	58,05	9625	290	5610	1,95	10
	комплект		1653,93	28,43	8270	142	60,4	0,04	--
	Накладные расходы -		*1122,03*		*5610*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,76*		*1219*				
	Сметная стоимость				*16454*				
23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	5	7761,45	--	38807	--	1397	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*279,41*		*1397*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*643,27*		*3216*				
	Сметная стоимость				*43420*				
11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	5	621,61	0,13	3108	1	1969	0,70	4
	шт.		593,72	--	2969	--	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*393,89*		*1969*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,24*		*406*				
	Сметная стоимость				*5484*				
23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	5	3070,72	--	15354	--	553	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*110,55*		*553*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,50*		*1273*				
	Сметная стоимость				*17179*				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**238901**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1654592**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**238901**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1745189**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-2-3 Столовая Электоосвещение.Электрооборудование								
	РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение на отм.-2,500								
13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
	шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
	Накладные расходы -		*1019,52*		*1020*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,67*		*304*				
	Сметная стоимость				*4099*				
23-070201-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	1	898,01	--	898	--	32	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*32,33*		*32*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,43*		*74*				
	Сметная стоимость				*1005*				
13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или ко лонне, на ток до 25 А	4	1789,90	25,29	7160	101	1745	1,00	4
	шт		838,66	--	3355	--	42,8	--	--
	Накладные расходы -		*436,30*		*1745*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,10*		*712*				
	Сметная стоимость				*9618*				
23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*109*				
	Сметная стоимость				*1470*				
3-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29IР 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	3	439,20	--	1318	--	47	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*15,81*		*47*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,40*		*109*				
	Сметная стоимость				*1475*				
3-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	441	1,00	1
	шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--
	Накладные расходы -		*441,46*		*441*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,87*		*116*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*1564*				
23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93	1	6823,87	--	6824	--	246	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*245,66*		*246*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,56*		*566*				
	Сметная стоимость				*7635*				
13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	3	1274,74	416,61	3824	1250	1377	0,76	2
	шт.		664,35	267,42	1993	802	42,8	0,35	1
	Накладные расходы -		*459,04*		*1377*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,70*		*416*				
	Сметная стоимость				*5617*				
ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник для люминисцентных ламп,1-но ламповый EFS193-lx8	3	10000,00	--	30000	--	1080	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*360,00*		*1080*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*828,80*		*2486*				
	Сметная стоимость				*33566*				
13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	3	888,52	111,73	2666	335	1079	0,82	2
	шт.		716,79	22,24	2150	67	42,8	0,02	--
	Накладные расходы -		*359,68*		*1079*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,86*		*300*				
	Сметная стоимость				*4045*				
23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	3	762,04	--	2286	--	82	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*27,43*		*82*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,16*		*189*				
	Сметная стоимость				*2558*				
3-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одн оламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	37	1285,67	523,20	47570	19359	18137	0,75	28
	шт.		655,61	345,54	24257	12785	42,8	0,45	17
	Накладные расходы -		*490,20*		*18137*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,07*		*5257*				
	Сметная стоимость				*70964*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-070102-1206 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люмин есцентными лампами,CD160-1x22	37	10806,13	--	399827	--	14394	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*389,02*		*14394*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,61*		*33138*				
	Сметная стоимость				*447358*				
23-070104-0404 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Лампы энергосберегающие, модели Spiral 22W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 22 Вт, цоколь Е27	37	615,11	--	22759	--	819	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*22,14*		*819*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,98*		*1886*				
	Сметная стоимость				*25465*				
23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы люминесцентные мощность 8 Вт	7	611,04	--	4277	--	154	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*22,00*		*154*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,64*		*355*				
	Сметная стоимость				*4785*				
3-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	267,82	2,25	2143	18	979	0,29	2
	шт.		253,50	0,79	2028	6	42,8	--	--
	Накладные расходы -		*122,40*		*979*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*250*				
	Сметная стоимость				*3372*				
3-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	267,82	2,25	803	7	367	0,29	1
	шт.		253,50	0,79	761	2	42,8	--	--
	Накладные расходы -		*122,40*		*367*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*94*				
	Сметная стоимость				*1264*				
3-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номина льный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.I-2012	8	201,05	--	1608	--	58	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7,24*		*58*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*133*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*1799*				
23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номина льный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	229,62	--	689	--	25	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8,27*		*25*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,03*		*57*				
	Сметная стоимость				*771*				
23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен Л48	11	24,49	--	269	--	10	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*0,88*		*10*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*22*				
	Сметная стоимость				*301*				
23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛЗ	10	36,97	--	370	--	13	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1,33*		*13*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,06*		*31*				
	Сметная стоимость				*414*				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**629145**				
	РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование на отм.0,000								
3-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
	шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
	Накладные расходы -		*1019,52*		*1020*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,67*		*304*				
	Сметная стоимость				*4099*				
3-070201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2 001	1	11106,55	--	11107	--	400	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*399,84*		*400*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*920,51*		*921*				
	Сметная стоимость				*12427*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стен е или колонне	5	1789,90	25,29	8949	126	2182	1,00	5
	шт.		838,66	--	4193	--	42,8	--	--
	Накладные расходы -		*436,30*		*2182*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,10*		*890*				
	Сметная стоимость				*12021*				
13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюснынна ток до 100 А. Установка на конструкции на стен е или колонне	13	2977,55	87,12	38708	1133	11177	2,00	26
	шт.		1677,32	19,86	21805	258	42,8	0,02	--
	Накладные расходы -		*859,73*		*11177*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,98*		*3991*				
	Сметная стоимость				*53875*				
3-080303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюснынна ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3286,73	87,96	3287	88	937	2,00	2
	шт.		1825,56	19,86	1826	20	42,8	0,02	--
	Накладные расходы -		*936,60*		*937*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,87*		*338*				
	Сметная стоимость				*4561*				
3-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1314,40	--	3943	--	142	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*47,32*		*142*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*327*				
	Сметная стоимость				*4412*				
3-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13	--	6336	--	228	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*114,05*		*228*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,57*		*525*				
	Сметная стоимость				*7089*				
3-070204-1714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 4Р40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	13	5030,67	--	65399	--	2354	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*181,10*		*2354*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,94*		*5420*				
	Сметная стоимость				*73174*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА88-32-3Р 125А	1	11712,50	--	11713	--	422	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*421,65*		*422*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*970,73*		*971*				
	Сметная стоимость				*13105*				
23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛЗ	11	36,97	--	407	--	15	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1,33*		*15*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,06*		*34*				
	Сметная стоимость				*455*				
13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	11	323,96	3,06	3564	34	1667	0,36	4
	шт.		314,69	0,79	3462	9	42,8	--	--
	Накладные расходы -		*151,55*		*1667*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,04*		*418*				
	Сметная стоимость				*5650*				
23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011	11	396,50	--	4362	--	157	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*14,27*		*157*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,86*		*361*				
	Сметная стоимость				*4880*				
11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка бороздплощадью сечения до 20 см2 /штроба 25х25мм/	713	187,41	78,28	133622	55816	58680	0,13	96
	м боро зд		109,12	34,44	77806	24553	50,8	0,04	29
	Накладные расходы -		*82,30*		*58680*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,58*		*15384*				
	Сметная стоимость				*207687*				
13-080208-0202 РСНБ РК 2015 1зм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж обо рудования	30	416,26	18,33	12488	550	2051	0,14	4
	м		115,99	4,37	3480	131	42,8	--	--
	Накладные расходы -		*68,36*		*2051*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,77*		*1163*				
	Сметная стоимость				*15702*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-20 05	0,027	224713,77	--	6067	--	218	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8089,70*		*218*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18624,28*		*503*				
	Сметная стоимость				*6788*				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**425925**				
	РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение на отм.0,000								
3-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
	шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
	Накладные расходы -		*1019,52*		*1020*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,67*		*304*				
	Сметная стоимость				*4099*				
3-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2 001	1	2277,20	--	2277	--	82	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*81,98*		*82*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,73*		*189*				
	Сметная стоимость				*2548*				
3-080303-0601 РСНБ РК 2015 зм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или ко лонне, на ток до 25 А	9	1789,90	25,29	16109	228	3927	1,00	9
	шт		838,66	--	7548	--	42,8	--	--
	Накладные расходы -		*436,30*		*3927*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,10*		*1603*				
	Сметная стоимость				*21639*				
3-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*109*				
	Сметная стоимость				*1470*				
3-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29IP 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	439,20	--	3514	--	126	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*15,81*		*126*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,40*		*291*				
	Сметная стоимость				*3932*				
			ЩАО-1						
3-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2776,31	960,75	2776	961	1020	2,00	2
	шт		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
	Накладные расходы -		*1019,52*		*1020*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,67*		*304*				
	Сметная стоимость				*4099*				
3-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковыеЩРН-П-8	1	1264,28	--	1264	--	46	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*45,51*		*46*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,78*		*105*				
	Сметная стоимость				*1414*				
3-080303-0601 РСНБ РК 2015 зм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или ко лонне, на ток до 25 А	5	1789,90	25,29	8949	126	2182	1,00	5
	шт		838,66	--	4193	--	42,8	--	--
	Накладные расходы -		*436,30*		*2182*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,10*		*890*				
	Сметная стоимость				*12021*				
3-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*109*				
	Сметная стоимость				*1470*				
3-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III вартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29IP 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	439,20	--	1757	--	63	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*15,81*		*63*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,40*		*146*				
	Сметная стоимость				*1966*				
3-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	441	1,00	1
	шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*441,46*		*441*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,87*		*116*				
	Сметная стоимость				*1564*				
23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,87	--	6824	--	246	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*245,66*		*246*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,56*		*566*				
	Сметная стоимость				*7635*				
13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в св етильнике до 4. Установка отдельно на штырях	51	2293,28	823,26	116957	41986	44569	1,46	74
	шт.		1276,24	508,44	65088	25930	42,8	0,65	33
	Накладные расходы -		*873,90*		*44569*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,37*		*12922*				
	Сметная стоимость				*174448*				
ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник для лю минисцентных ламп,4-х ламповый OPL/R-436	51	23035,71	--	1174821	--	42294	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*829,29*		*42294*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1909,20*		*97369*				
	Сметная стоимость				*1314484*				
13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в све тильнике 1. Установка отдельно на штырях	7	1274,74	416,61	8923	2916	3213	0,76	5
	шт.		664,35	267,42	4650	1872	42,8	0,35	2
	Накладные расходы -		*459,04*		*3213*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,70*		*971*				
	Сметная стоимость				*13107*				
ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник для люм инисцентных ламп,1-но ламповый EFS193-lx8	7	10000,00	--	70000	--	2520	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*360,00*		*2520*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*828,80*		*5802*				
	Сметная стоимость				*78322*				
3-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монта ж оборудования	7	888,52	111,73	6220	782	2518	0,82	6
	шт.		716,79	22,24	5018	156	42,8	0,02	--
	Накладные расходы -		*359,68*		*2518*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,86*		*699*				
	Сметная стоимость				*9437*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-1 02 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	7	762,04	--	5334	--	192	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*27,43*		*192*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,16*		*442*				
	Сметная стоимость				*5968*				
13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенны й для помещений с нормальными условиями среды, одн оламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	48	1285,67	523,20	61712	25114	23530	0,75	36
	шт.		655,61	345,54	31469	16586	42,8	0,45	22
	Накладные расходы -		*490,20*		*23530*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,07*		*6819*				
	Сметная стоимость				*92061*				
23-070102-1206 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, наст енные для внутренней установки с компактными люмин есцентными лампами,CD160-1x22	48	10806,13	--	518694	--	18673	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*389,02*		*18673*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,61*		*42989*				
	Сметная стоимость				*580356*				
23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления Г ОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	204	299,91	--	61182	--	2203	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10,80*		*2203*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,86*		*5071*				
	Сметная стоимость				*68455*				
23-070104-0404 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Лампы энергосберегающие, мод ели Spiral 22W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 22 Вт, цоколь Е27	48	615,11	--	29525	--	1063	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*22,14*		*1063*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,98*		*2447*				
	Сметная стоимость				*33035*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы люминесцентные мощность 8 Вт	7	611,04	--	4277	--	154	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*22,00*		*154*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,64*		*355*				
	Сметная стоимость				*4785*				
ТПРАЙС-ЛИСТ	Стартер 8ОСК-220В	252	33,93	--	8550	--	308	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1,22*		*308*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,81*		*709*				
	Сметная стоимость				*9566*				
3-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленн ого типа. Монтаж при скрытой проводке	14	267,82	2,25	3749	31	1714	0,29	4
	шт.		253,50	0,79	3549	11	42,8	--	--
	Накладные расходы -		*122,40*		*1714*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*437*				
	Сметная стоимость				*5900*				
3-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленн ого типа. Монтаж при скрытой проводке	18	267,82	2,25	4821	40	2203	0,29	5
	шт.		253,50	0,79	4563	14	42,8	--	--
	Накладные расходы -		*122,40*		*2203*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*562*				
	Сметная стоимость				*7586*				
3-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	14	201,05	--	2815	--	101	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7,24*		*101*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*233*				
	Сметная стоимость				*3150*				
3-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	18	229,62	--	4133	--	149	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8,27*		*149*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,03*		*343*				
	Сметная стоимость				*4624*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные дл я твердых стен Л48	32	24,49	--	784	--	28	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*0,88*		*28*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*65*				
	Сметная стоимость				*877*				
23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛЗ	61	36,97	--	2255	--	81	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1,33*		*81*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,06*		*187*				
	Сметная стоимость				*2523*				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2472541**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3527611**				
ІО СТРОЙКЕ		Тенге			18 174 695				
сле оборудование		Тенге			238 901				
сле СМР		Тенге			17 935 794				
ые здания и сооружения 2,3%		Тенге		2,3%	416 110				
временными		Тенге			**18 351 905**				
ельные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) имнее время 0,7%		Тенге		0,7%	128 463				
базовых ценах 2017г. СМР		Тенге			**18 480 368**				
базовых ценах 2017г. оборудование		Тенге			**238 901**				
базовых ценах 2017г. СМР+оборудование		Тенге			**18 719 269**				
сле в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383		Тенге		**1,0599383**	**19 841 270**				
стоимость в текущем уровне цен		Тенге			**19 841 270**				
стоимость с понижающим коэффициентом				0,9	**17 857 143**				
		Тенге		12%	2 142 857				
ть с НДС		Тенге			**20 000 000**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Экспресс-Энерго "

Абдукахаров М.Б.