Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Инженер: ТОО "Экспресс-Энерго"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 19	03-09-2019г.				
		Доп.соглашение					
		№2	24.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО	121 457 964,10									
за отчетный период		3 768 529,55							452 223,55	4 220 753,10

Заказчик:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Нурпейсов С.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

Технадзор:

Исп. Директор ТОО "Экспресс-Энерго"

Турсукулова

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Декабрь 2019г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Экспресс-Энерго"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "УМИРЗАК"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Детский корпус-15шт Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 3. Ворота-1шт								
52	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,526	1308,03	--	688	--	446	1,77	1
		м3 грунта		1308,03	--	688	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*847,96*		*446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,48*		*91*				
		Сметная стоимость				*1225*				
53	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,526	750,54	--	395	--	256	1,12	1
		м3 грунта		750,54	--	395	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*486,55*		*256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,97*		*52*				
		Сметная стоимость				*703*				
54	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /из бетона В7,5/	0,526	20630,85	1315,92	10852	692	1479	5,07	3
		м3		3809,96	309,33	2004	163	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*2812,49*		*1479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1875,47*		*986*				
		Сметная стоимость				*13318*				
55	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,2406	19858,89	9602,52	4778	2310	1868	10,75	3
		т конструкций		8704,47	2468,90	2094	594	60,9	2,54	1
		Накладные расходы -		*7764,47*		*1868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2209,87*		*532*				
		Сметная стоимость				*7178*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,2406	2526,73	651,37	608	157	266	1,54	--
		т		1604,74	1,06	386	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1104,10*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,47*		*70*				
		Сметная стоимость				*944*				
57	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,24362	121580,43	64517,12	29619	15718	9153	47,61	12
		т конструкций		42220,55	10393,46	10286	2532	60,9	9,90	2
		Накладные расходы -		*37572,34*		*9153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12732,22*		*3102*				
		Сметная стоимость				*41874*				
58	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость металлоконструкций ворот	0,48422	364882,58	--	176683	--	6361	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13135,77*		*6361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30241,47*		*14644*				
		Сметная стоимость				*197687*				
59	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Петля П1/	0,00424	59423,68	7368,20	252	31	133	49,11	--
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	187	5	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*31257,86*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7254,52*		*31*				
		Сметная стоимость				*415*				
60	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,00424	387497,12	--	1643	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13949,90*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32115,76*		*136*				
		Сметная стоимость				*1838*				
61	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00344	381819,66	--	1313	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*109*				
		Сметная стоимость				*1469*				
62	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Ручка Р1,Проушина ПР1/	0,00096	59423,68	7368,20	57	7	30	49,11	--
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	42	1	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*31257,86*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7254,52*		*7*				
		Сметная стоимость				*94*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	1	3420,65	--	3421	--	123	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*123,14*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,50*		*284*				
		Сметная стоимость				*3828*				
64	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,00038	364882,58	--	139	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13135,77*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30241,47*		*11*				
		Сметная стоимость				*155*				
65	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	14,04238	427,18	0,85	5999	12	2859	0,42	6
		м2 окрашиваемой поверхности		331,16	0,41	4650	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*203,62*		*2859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,46*		*709*				
		Сметная стоимость				*9567*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**280295**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**280295**				

Локалная смет 2-2-1 Столовая Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

179	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стенок крыльца	127,592	957,67	30,37	122191	3875	49202	0,70	95
		м2		595,97	22,54	76041	2876	54,8	0,03	4
		Накладные расходы -		*385,62*		*49202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*13711*				
		Сметная стоимость				*185105*				
180	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение крыльца. Монтаж	0,0444	58178,01	22944,57	2583	1019	1044	33,24	1
		т конструкций		27536,19	6426,49	1223	285	60,9	6,56	--
		Накладные расходы -		*23522,28*		*1044*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6536,02*		*290*				
		Сметная стоимость				*3918*				
181	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	0,0444	304464,90	--	13518	--	487	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10960,74*		*487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25234,05*		*1120*				
		Сметная стоимость				*15125*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2876	675,77	0,85	870	1	455	0,74	1
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	746	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*353,70*		*455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*106*				
		Сметная стоимость				*1431*				
183	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж	0,403046	58178,01	22944,57	23448	9248	9481	33,24	13
		т конструкций		27536,19	6426,49	11098	2590	60,9	6,56	3
		Накладные расходы -		*23522,28*		*9481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6536,02*		*2634*				
		Сметная стоимость				*35563*				
184	23-010302-0318 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	73	4210,67	--	307379	--	11066	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151,58*		*11066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,98*		*25476*				
		Сметная стоимость				*343920*				
185	23-010302-0325 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	72,6	6058,39	--	439839	--	15834	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*15834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*502,12*		*36454*				
		Сметная стоимость				*492127*				
186	23-010302-0306 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	217,8	1450,81	--	315986	--	11376	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,23*		*11376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,24*		*26189*				
		Сметная стоимость				*353550*				
187	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Держатель поручня	73	337,01	--	24602	--	886	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*2039*				
		Сметная стоимость				*27527*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Фланец напольного крепления	73	337,01	--	24602	--	886	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*2039*				
		Сметная стоимость				*27527*				
189	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Декоративная крышка	73	337,01	--	24602	--	886	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*2039*				
		Сметная стоимость				*27527*				
190	21-130814-3301 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Заглушка на поручень	4	89,80	--	359	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,23*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,44*		*30*				
		Сметная стоимость				*402*				
191	21-130814-3301 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Заглушка на ригель	1	89,80	--	90	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,23*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,44*		*7*				
		Сметная стоимость				*101*				
212	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	17	162,30	27,87	2759	474	820	0,08	1
		м2 площади уплотнения		57,84	9,33	983	159	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*48,22*		*820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,84*		*286*				
		Сметная стоимость				*3865*				
213	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона В10/	2	19045,16	819,71	38090	1639	5043	4,53	9
		м3		3375,23	278,20	6750	556	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*2521,33*		*5043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1725,32*		*3451*				
		Сметная стоимость				*46583*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,065325	215174,51	--	14056	--	506	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7746,28*		*506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17833,66*		*1165*				
		Сметная стоимость				*15727*				
215	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20мм/. Устройство /из бетона В15/	20	943,27	85,45	18865	1709	4713	0,42	8
		м2 покрытия		290,58	29,10	5812	582	60,9	0,04	1
		Накладные расходы -		*235,65*		*4713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,31*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25464*				
216	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	20	-178,05	-7,00	-3561	-140	-384	-0,02	--
		м2 покрытия		-16,74	-3,57	-335	-71	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*19,22*		*384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,78*		*316*				
		Сметная стоимость				*-2861*				
217	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонные. Разборка	1,6	11929,77	5475,95	19088	8762	8150	8,27	13
		м3		6453,83	2408,80	10326	3854	50,8	2,84	5
		Накладные расходы -		*5093,77*		*8150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1361,88*		*2179*				
		Сметная стоимость				*29417*				
218	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	300	351,81	34,84	105543	10451	65113	0,44	131
		м2 тротуара		315,28	11,87	94585	3562	60,3	0,01	4
		Накладные расходы -		*217,04*		*65113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,51*		*13652*				
		Сметная стоимость				*184308*				
219	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	300	1543,91	--	463173	--	16674	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,58*		*16674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,96*		*38388*				
		Сметная стоимость				*518235*				
				Ограждение						
220	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж	0,19032	58178,01	22944,57	11072	4367	4477	33,24	6
		т конструкций		27536,19	6426,49	5241	1223	60,9	6,56	1
		Накладные расходы -		*23522,28*		*4477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6536,02*		*1244*				
		Сметная стоимость				*16793*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	23-010302-0318 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	99	4210,67	--	416856	--	15007	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151,58*		*15007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,98*		*34549*				
		Сметная стоимость				*466412*				
222	23-010302-0301 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	94	1122,26	--	105492	--	3798	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,40*		*3798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,01*		*8743*				
		Сметная стоимость				*118033*				
223	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Фланец напольного крепления	47	337,01	--	15839	--	570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*1313*				
		Сметная стоимость				*17722*				
224	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Декоративная крышка	47	337,01	--	15839	--	570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*1313*				
		Сметная стоимость				*17722*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2969845**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2969845**				

Локальная смета 2-2-4 Столовая Пожарная сигнализация

1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	20786,37	2,02	20786	2	9327	23,00	23
		шт.		20396,40	--	20396	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*9327,36*		*9327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2409,10*		*2409*				
		Сметная стоимость				*32522*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23-080303-0312 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ВЭРС-ПК8	1	18279,37	--	18279	--	658	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*658,06*		*658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1514,99*		*1515*				
		Сметная стоимость				*20452*				
3	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	75	1788,31	2,02	134124	152	58342	2,00	150
		шт.		1696,34	--	127226	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*777,89*		*58342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,30*		*15397*				
		Сметная стоимость				*207863*				
4	23-080302-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-3 с УС-02	75	1184,38	--	88829	--	3198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,64*		*3198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,16*		*7362*				
		Сметная стоимость				*99389*				
5	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	3	1788,31	2,02	5365	6	2334	2,00	6
		шт.		1696,34	--	5089	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*777,89*		*2334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,30*		*616*				
		Сметная стоимость				*8315*				
6	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	3	1365,86	--	4098	--	148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,17*		*148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,20*		*340*				
		Сметная стоимость				*4585*				
7	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	215	497,70	52,46	107006	11279	28901	0,33	71
		м кабеля		264,01	12,98	56761	2790	40,6	0,02	3
		Накладные расходы -		*134,42*		*28901*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,57*		*10872*				
		Сметная стоимость				*146779*				
8	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	30	198,94	90,93	5968	2728	1746	0,10	3
		м кабеля		84,82	30,28	2545	908	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*58,20*		*1746*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,57*		*617*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8331*				
9	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,215	13671,88	--	2939	--	106	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,19*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,13*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
10	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	122521,05	--	3676	--	132	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4410,76*		*132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10154,54*		*305*				
		Сметная стоимость				*4113*				
11	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	30	308,26	12,06	9248	362	2787	0,22	7
		м		182,28	2,18	5468	66	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,89*		*2787*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,09*		*963*				
		Сметная стоимость				*12997*				
12	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	30	22,48	--	674	--	24	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*56*				
		Сметная стоимость				*754*				
13	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	8	1788,31	2,02	14307	16	6223	2,00	16
		шт.		1696,34	--	13571	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*777,89*		*6223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,30*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22172*				
14	23-080304-0640 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели охранно-пожарный комбинированный "Корбу"	8	1114,96	--	8920	--	321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,14*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,41*		*739*				
		Сметная стоимость				*9980*				
15	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	3	433,72	--	1301	--	590	0,50	2
		шт.		430,42	--	1291	--	40,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*196,65*		*590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,43*		*151*				
		Сметная стоимость				*2042*				
16	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Оконечное устройство(соединитС-80ельная коробка) У	3	100,09	--	300	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,60*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,30*		*25*				
		Сметная стоимость				*336*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**583919**				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			3 834 059				
в том числе оборудование	Тенге			0				
в том числе СМР	Тенге			3 834 059				
Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге		2,3%	88 950				
Итого с временными	Тенге			**3 923 010**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге		0,7%	27 461				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР	Тенге			**3 950 471**				
Итого в базовых ценах 2017г. оборудование	Тенге			**0**				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР+оборудование	Тенге			**3 950 471**				
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	Тенге		1,0599383	**4 187 255**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**4 187 255**				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			0,9	**3 768 529,55**				
НДС	Тенге		12%	452 223,55				
Стоимость с НДС	Тенге			**4 220 753,10**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Экспресс-Энерго"

Абдукахаров М.Б.