Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления*

Подрядчик: *ТОО "УМИРЗАК"*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО*

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 19	03-09-2019г.				
		Доп.соглашение					
		№2	21.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО	127 331 172,10									
за отчетный период		5 243 936							629 272	5 873 208

Заказчик:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Чурпейсов С.Ш. _____

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М. _____

Наименование Капитальный ремонт зданий лагеря Самал в ущелье Машат Тюлькубасского района ЮКО

Форма №2

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Декабрь 2019г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "УМИРЗАК"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ(АС-6)								
1	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	9,754	15904,64	3136,87	155134	30597	89888	18,87	184
		м3 кладки		12767,77	1348,26	124537	13151	59,1	1,54	15
		Накладные расходы -		*9215,47*		*89888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,61*		*19602*				
		Сметная стоимость				*264623*				
2	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	5,13	8518,30	1450,34	43699	7440	11465	4,54	23
		м3 кладки		3324,42	339,27	17054	1740	50,8	0,40	2
		Накладные расходы -		*2234,81*		*11465*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*860,25*		*4413*				
		Сметная стоимость				*59577*				
3	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0167	260577,03	1388,52	4352	23	548	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	735	8	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*32785,86*		*548*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23469,03*		*392*				
		Сметная стоимость				*5291*				
4	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0167	215174,51	--	3593	--	129	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7746,28*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17833,66*		*298*				
		Сметная стоимость				*4020*				

5	11-460101-1301 РСНБ РК 2015	Элементы металлоконструкций. Усиление сварных швов (наплавкой)	38,4	2145,64	358,30	82392	13759	29112	1,48	57
		м шва		1293,73	--	49679	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*758,12*		*29112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,30*		*8920*				
		Сметная стоимость				*120424*				
6	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,058	162657,34	--	9434	--	340	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5855,66*		*340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13481,04*		*782*				
		Сметная стоимость				*10556*				
7	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	21	73,13	73,13	1536	1536	334	--	--
		пень		--	21,68	--	455	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*15,91*		*334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,12*		*150*				
		Сметная стоимость				*2020*				
8	11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, "АЛИНЕКС"	603,1	2170,78	5,33	1309197	3215	163915	0,36	215
		м2 отделываемой поверхности		338,57	2,51	204193	1511	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*271,79*		*163915*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,41*		*117849*				
		Сметная стоимость				*1590961*				
9	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	603,1	529,62	3,15	319416	1897	144538	0,49	296
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	233428	909	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*239,66*		*144538*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,54*		*37116*				
		Сметная стоимость				*501071*				
10	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	300	548,95	255,89	164684	76767	29608	0,12	36
		м кабеля		101,78	76,23	30534	22869	42,8	0,09	26
		Накладные расходы -		*98,69*		*29608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,81*		*15543*				
		Сметная стоимость				*209835*				
11	23-061201-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,3	528725,13	--	158618	--	5710	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19034,10*		*5710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43820,74*		*13146*				

		Сметная стоимость				*177474*					
		Карниз									
12	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	296	2287,05	16,34	676968	4837	222774	1,43	423
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	317989	2260	59,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*752,61*		*222774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,17*		*71979*				
		Сметная стоимость				*971721*				
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость пластикового сайдинга (карниз)	296	1428,43	--	422815	--	15221	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,42*		*15221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,39*		*35043*				
		Сметная стоимость				*473079*				
		Дымоход								
14	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,15	72446,82	7201,80	10867	1080	5988	73,60	11
		т конструкций		58881,47	260,85	8832	39	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39922,39*		*5988*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8989,54*		*1348*				
		Сметная стоимость				*18204*				
15	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 200 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,7	4069,77	--	10988	--	396	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,51*		*396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,30*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
16	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 220-230 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	5	4567,25	--	22836	--	822	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,42*		*822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,53*		*1893*				
		Сметная стоимость				*25551*				
17	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,068	313462,11	847,41	21315	58	6192	198,00	13
		т		158403,96	348,76	10771	24	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91051,53*		*6192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32361,09*		*2201*				
		Сметная стоимость				*29707*				
18	21-050101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	0,068	192149,77	--	13066	--	470	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6917,39*		*470*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15925,37*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14619*				
		Замена стоек навеса								
19	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,236	72446,82	7201,80	17097	1700	9422	73,60	17
		т конструкций		58881,47	260,85	13896	62	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39922,39*		*9422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8989,54*		*2122*				
		Сметная стоимость				*28640*				
20	23-010201-0176 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	13,2	1335,66	--	17631	--	635	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,08*		*635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,70*		*1461*				
		Сметная стоимость				*19727*				
		Обшивка над окнами								
21	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из пластикового сайдинга. Устройство несущего каркаса из профиля	43,3	2152,47	12,98	93202	562	26733	1,20	52
		м2		949,13	1,84	41097	80	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*617,38*		*26733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,59*		*9595*				
		Сметная стоимость				*129529*				
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость пластикового сайдинга (карниз)	43,3	1428,43	--	61851	--	2227	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,42*		*2227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,39*		*5126*				
		Сметная стоимость				*69204*				
23	11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	43,3	883,42	9,42	38252	408	11818	0,54	23
		м2 стен (за вычетом проемов)		420,94	3,77	18227	163	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*272,93*		*11818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,51*		*4006*				
		Сметная стоимость				*54075*				
24	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	1,299	6469,86	--	8404	--	303	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*232,91*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,22*		*697*				
		Сметная стоимость				*9403*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4801609**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4801609**				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			4 801 609				
в том числе оборудование	Тенге			0				
в том числе СМР	Тенге			4 801 609				
Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге		2,3%	111 397				
Итого с временными	Тенге			4 913 006				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге		0,7%	34 391				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР	Тенге			4 947 397				
Итого в базовых ценах 2017г. оборудование	Тенге			0				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР+оборудование	Тенге			4 947 397				
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	Тенге		1,0599383	5 243 936				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			5 243 936				
НДС	Тенге		12%	629 272				
Стоимость с НДС	Тенге			5 873 208				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа "Бауыржан" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Нурпейсов С.Ш.