Форма 2В

Наименование стройки - Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЗДАНИИ КОТЕЛЬНОЙ

АКТ №30
приемки выполненных работ за июль 2021г.

на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Лок.смета №02-02-02)422020270 ТРУБЫ							
11	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		17	3257,54 1669,80	1562,83 423,96	55378 28387	26568 7207	423	21712 6167	83258
12	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		17	4599,00 --	-- --	78183 --	-- --	78183	-- 6255	84438
					ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КРУТОИЗОГНУТЫЕ							
16	С123-020101-0234 2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		26	4631,00 --	-- --	120406 --	-- --	120406	-- 9632	130038
					КРАНЫ ФЛАНЦЕВЫЕ							
33	С123-020103-0415 2302-0103-0415 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	15061,00 --	-- --	30122 --	-- --	30122	-- 2410	32532
34	Е11-240106-0105 1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект		1	21702,20 10701,80	10566,86 2829,68	21702 10702	10567 2830	433	13396 2808	37906
37	Е11-240106-0104 1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект		12	14944,06 7519,00	7085,25 1877,24	179329 90228	85023 22527	4078	111627 23276	314233
38	С123-040904-0212 2304-0904-0212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.		12	294684,00	--	3536208	--	3536208	--	3819105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		282897	
39	С 123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	5106,00	--	51060	--	51060	--	55145
					--	--	--	--		4085	
		АРМАТУРА ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА									
44	С 123-020103-0802 2302-0103-0802 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	900,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4558599
		в том числе									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				129317				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122158			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32564			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3822713		
		- Накладные расходы	Тенге							146735	
		- Сметная прибыль	Тенге							337674	

	ИТОГО по Акту										4 558 599
	Временные здания и сооружения	1,04%									47 409
	ИТОГО:										4 606 008
	Зимние удорожания	3,60%									165 816
	ИТОГО:										4 771 824
	Непредвиденные работы и затраты	2,00%									95 436
	ИТОГО:										4 867 260
	В текущих ценах на 2020 год - 57%, К=1,0	0,5700000000									2 774 338
	В текущих ценах на 2021 год - 43%, К=1,050036	0,4515154800									2 197 643
	ИТОГО в текущих ценах										4 971 981
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %									596 638
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										5 568 619
	Итого с учетом скидки:										5 011 757

Заказчик:
Директор
ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Б.О.Малгаждаров**

Подрядчик:
Директор
ТОО "KRG Stroy" _____ **К.В. Проконенко**