**Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"**
**Инженер : ТОО «Құрылыс-Жоба Инжиниринг»**
**Автор: ТОО «General partners»**
**Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»**
**Основание: Договор №489 от 30.07.2019 г.**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Центра технического творчество по ул. Асатулы 2/2 в с.Толе би**

## СПРАВКА №2
### о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2019 года

| Наименование пусковых комплексов , объектов | | | из графы 1 | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетным месяце (за август) без НДС | строительно - монтажные работы в сметном базовым уровне | их них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетным месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Капитальный ремонт здания Центра технического творчество по ул. Асатулы 2/2 в с.Толе би | 86 166 315,79 | 25 644 736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 368,42 | 28 722 105,26 |
| Удержание 5% | 4 308 315,79 | | | | | | | | 153 868,42 | 1 436 105,26 |
| **К оплате** | **81 858 000,00** | **24 362 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 923 500,00** | **27 286 000,00** |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"** _____ Бимсеитов А.У.

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "УМИРЗАК"** _____ Ишанкулов С.М.

**Наименование стройки -** Капитальный ремонт здания Центра технического творчества по ул. У Асатулы, 2/2 в с.Толе би Шуского района Жамбылской области

# АКТ № 2

## выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Ремонтные работы здания ЦТТ** | | | | | | | | |
| | | **Отделочные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | 120,9 | 804,91 | 4,00 | 97314 | 484 | 19019 | 0,24 | 29 |
| | | п/м | | 205,24 | 1,92 | 24813 | 232 | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *157,31* | | *19019* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *123,88* | | | | *14977* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *33,44* | | | | *4042* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *76,98* | | *9307* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *125640* | | | | |
| 2 | 21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | 120,9 | 1828,40 | -- | 221054 | -- | 7958 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *65,82* | | *7958* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *65,82* | | | | *7958* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *151,54* | | *18321* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *247333* | | | | |
| 10 | 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | 32,97 | 2410,22 | 38,87 | 79465 | 1282 | 44772 | 2,31 | 76 |
| | | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | | 1999,47 | 15,35 | 65923 | 506 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1357,97* | | *44772* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1227,03* | | | | *40455* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *130,94* | | | | *4317* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *301,46* | | *9939* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *134176* | | | | |
| 11 | 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | 32,97 | 42838,78 | -- | 1412395 | -- | 50846 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1542,20* | | *50846* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1542,20* | | | | *50846* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3550,48* | | *117059* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1580300* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11-100107-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами | | | | | | | | | |
| | | | | 127,26 | 5196,06 | 94,26 | 661250 | 11995 | 319539 | 3,84 | 489 |
| | | | м2 | | 3706,87 | 44,13 | 471737 | 5616 | 59,8 | 0,04 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | | *2510,91* | | *319539* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | | *2243,10* | | | | *285457* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *267,81* | | | | *34081* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *616,56* | | *78463* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *1059252* | | | | |
| 13 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | | | | | | | | | |
| | | | | 68,04 | 7830,50 | -- | 532787 | -- | 19180 | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | *281,90* | | *19180* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *281,90* | | | | *19180* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *648,99* | | *44157* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *596125* | | | | |
| 14 | 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 | | | | | | | | | |
| | | | | 37,8 | 7523,33 | -- | 284382 | -- | 10238 | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | *270,84* | | *10238* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *270,84* | | | | *10238* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *623,53* | | *23570* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *318189* | | | | |
| 15 | 21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 | | | | | | | | | |
| | | | | 5,04 | 7525,46 | -- | 37928 | -- | 1365 | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | *270,92* | | *1365* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *270,92* | | | | *1365* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *623,71* | | *3143* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *42437* | | | | |
| 16 | 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | | | | | | | | | |
| | | | | 16,38 | 7085,10 | -- | 116054 | -- | 4178 | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | *255,06* | | *4178* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *255,06* | | | | *4178* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *587,21* | | *9619* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *129850* | | | | |
| 17 | 11-090403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | 2324,34 | 41,72 | 27892 | 501 | 16108 | 2,29 | 27 |
| | | | м2 | | 1978,60 | 16,35 | 23743 | 196 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | *1342,34* | | *16108* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | | *1214,93* | | | | *14579* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *127,41* | | | | *1529* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *293,33* | | *3520* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *47520* | | | | |
| 18 | 21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | 72534,79 | -- | 870417 | -- | 31335 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110400 |
| | | *Накладные расходы -* | | | *2611,25* | | *31335* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *2611,25* | | | | *31335* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *6011,68* | | *72140* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *973892* | | | | |
| 19 | 21-090404-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Замок цилиндровый накладной ЗН 1 ГОСТ 5089-2011 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 71 | 2535,31 | -- | 180007 | -- | 6480 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *91,27* | | *6480* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *91,27* | | | | *6480* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | *210,13* | | *14919* | | | | |
| 20 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | | | | | *201406* | | | | |
| | | | шт. | 116 | 428,37 | -- | 49691 | -- | 1789 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *15,42* | | *1789* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *15,42* | | | | *1789* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | *35,50* | | *4118* | | | | |
| 21 | 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | | | | | *55598* | | | | |
| | | | пара | 58 | 3420,64 | -- | 198397 | -- | 7142 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *123,14* | | *7142* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *123,14* | | | | *7142* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | *283,50* | | *16443* | | | | |
| 22 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | | | | | *221982* | | | | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | 130,975 | 2713,21 | 35,71 | 355363 | 4678 | 154742 | 2,06 | 270 |
| | | *Накладные расходы -* | | | 1890,13 | 18,86 | 247559 | 2470 | 54,8 | 0,02 | 3 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | | *1181,46* | | *154742* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *1046,12* | | | | *137016* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *135,34* | | | | *17726* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | *311,57* | | *40808* | | | | |
| 23 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | | | | | *550913* | | | | |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | 130,975 | 1241,15 | 37,74 | 162560 | 4943 | 44725 | 0,52 | 69 |
| | | *Накладные расходы -* | | | 492,19 | 30,59 | 64465 | 4007 | 54,8 | 0,03 | 4 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | | *341,48* | | *44725* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *286,48* | | | | *37522* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *54,99* | | | | *7203* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | *126,61* | | *16583* | | | | |
| 24 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | | | | *223868* | | | | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | 130,975 | 528,92 | 3,66 | 69275 | 479 | 32155 | 0,45 | 59 |
| | | *Накладные расходы -* | | | 397,17 | 1,73 | 52019 | 227 | 54,8 | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | | *245,51* | | *32155* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | | *218,60* | | | | *28631* | | |
| | | | | | *26,91* | | | | *3525* | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *61,95* | | *8114* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *109545* | | | | |
| 30 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен и перегородок поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 783,282 | 486,40 | 3,66 | 380991 | 2865 | 191103 | 0,45 | 351 |
| | | м2 | | 397,17 | 1,73 | 311094 | 1358 | 54,8 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *243,98* | | *191103* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *218,60* | | | | *171224* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *25,38* | | | | *19880* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *58,43* | | *45768* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *617862* | | | | |
| 35 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 28,8 | 4667,99 | 16,15 | 134438 | 465 | 39099 | 2,30 | 66 |
| | | м2 | | 2087,38 | 7,93 | 60117 | 228 | 54,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1357,62* | | *39099* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *1148,23* | | | | *33069* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *209,38* | | | | *6030* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *482,05* | | *13883* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *187420* | | | | |
| | | **Решетки на окна** | | | | | | | | |
| 36 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | 0,093 | 50412,64 | 2825,92 | 4688 | 263 | 2838 | 53,59 | 5 |
| | | т конструкций | | 45134,86 | 362,73 | 4198 | 34 | 60,9 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30520,38* | | *2838* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *27708,04* | | | | *2577* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2812,34* | | | | *262* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6474,64* | | *602* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8129* | | | | |
| 37 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | 0,043 | 198998,38 | -- | 8557 | -- | 308 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7163,94* | | *308* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *7163,94* | | | | *308* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16492,99* | | *709* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9574* | | | | |
| 38 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,05 | 198725,17 | -- | 9936 | -- | 358 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7154,11* | | *358* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *7154,11* | | | | *358* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16470,34* | | *824* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11117* | | | | |
| 39 | 11-150404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки. Окраска по металлу металлическим порошком за 1 раз | 4,8 | 564,84 | -- | 2711 | -- | 1521 | 0,59 | 3 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 522,43 | -- | 2508 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *316,93* | | *1521* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *286,29* | | | | *1374* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *30,64* | | | | *147* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,54* | | *339* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4571* | | | | |
| | | **Полы керамогранитные** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | | | | | | | | |
| | | м | 192,60 | 1838,63 | 10,02 | 354114 | 1929 | 41634 | 0,26 | 51 |
| | | *Накладные расходы -* | | 234,23 | 3,49 | 45112 | 672 | 60,9 | -- | 4 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *216,17* | | *41634* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *144,77* | | | | *27882* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,40* | | | | *13752* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *164,38* | | *31660* | | | | |
| | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | *427408* | | | | |
| 57 | 14-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | | | | | | | | |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1325,77 | 1041,12 | 29,29 | 1380288 | 38831 | 569116 | 0,70 | 932 |
| | | *Накладные расходы -* | | 668,13 | 21,97 | 885792 | 29129 | 54,8 | 0,02 | 32 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *429,27* | | *569116* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *378,18* | | | | *501377* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,09* | | | | *67740* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *117,63* | | *155952* | | | | |
| 58 | 11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких с декаративной обработкой поверхности под штриховую фактуру /гребенкой или скариелью/ | | | | *2105357* | | | | |
| | | м2 | 1325,77 | 2457,97 | 32,38 | 3258698 | 42934 | 1650120 | 2,06 | 2725 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2014,50 | 21,97 | 2670768 | 29129 | 54,8 | 0,02 | 32 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *1244,65* | | *1650120* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1115,99* | | | | *1479543* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *128,66* | | | | *170577* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *296,21* | | *392705* | | | | |
| 63 | 21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | | | | *5301523* | | | | |
| | | кг | 63,435 | 313,88 | -- | 19911 | -- | 717 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *11,30* | | *717* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,30* | | | | *717* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *26,01* | | *1650* | | | | |
| | | Пандус 2шт | | | | *22278* | | | | |
| 66 | 11-110101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 3 | 5373,56 | 1175,24 | 16121 | 3526 | 5557 | 3,10 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2174,62 | 454,77 | 6524 | 1364 | 60,9 | 0,55 | 2 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1852,39* | | *5557* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1601,30* | | | | *4804* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *251,09* | | | | *753* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *578,08* | | *1734* | | | | |
| 67 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Устройство бетона для пандуса | | | | *23412* | | | | |
| | | м3 | 3,62 | 18197,44 | 1003,17 | 65875 | 3631 | 7830 | 3,24 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2765,87 | 235,06 | 10012 | 851 | 48,5 | 0,23 | 1 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2162,96* | | *7830* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1455,45* | | | | *5269* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *707,50* | | | | *2561* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1628,83* | | *5896* | | | | |
| 68 | 11-070519-0103 РСНБ РК 2015 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | | | | *79601* | | | | |
| | | | 40,4 | 9308,92 | 58,52 | 376080 | 2364 | 26122 | 0,57 | 23 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 461,20 | 22,93 | 18633 | 926 | 62,1 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *646,59* | | *26122* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *300,65* | | | | *12146* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *345,94* | | | | *13976* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *796,44* | | *32176* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *434378* | | | | |
| 69 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0538 | 198907,31 | -- | 10701 | -- | 385 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7160,66* | | *385* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *7160,66* | | | | *385* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16485,44* | | *887* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11973* | | | | |
| | | Кровля | | | | | | | | |
| 74 | 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | 2416,6 | 647,44 | 17,76 | 1564606 | 42926 | 878914 | 0,65 | 1574 |
| | | м2 кровли | | 576,71 | 5,85 | 1393671 | 14138 | 56,4 | -- | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *363,70* | | *878914* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *328,56* | | | | *794004* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *35,14* | | | | *84910* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,89* | | *195482* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2639002* | | | | |
| 75 | 21-050109-0419 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | 2779,09 | 2367,95 | -- | 6580746 | -- | 236907 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *85,25* | | *236907* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *85,25* | | | | *236907* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *196,26* | | *545412* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7363065* | | | | |
| 76 | 11-100104-0301 РСНБ РК 2015 | Доски ходовые. Укладка | 21 | 93,35 | 4,99 | 1960 | 105 | 667 | 0,05 | 1 |
| | | м ходов | | 43,95 | 1,90 | 923 | 40 | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,77* | | *667* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *27,42* | | | | *576* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *4,35* | | | | *91* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,01* | | *210* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2837* | | | | |
| 77 | 21-070203-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,246 | 41222,89 | -- | 10141 | -- | 365 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1484,02* | | *365* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1484,02* | | | | *365* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3416,55* | | *840* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11347* | | | | |
| 78 | 11-100106-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство слуховых окон | 1 | 11802,35 | 674,03 | 11802 | 674 | 4238 | 6,99 | 7 |
| | | шт | | 5888,84 | 266,19 | 5889 | 266 | 59,8 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4238,10* | | *4238* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *3680,71* | | | | *3681* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *557,39* | | | | *557* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1283,24* | | *1283* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17323* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 112065-22 | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8 | 0,5 | 9719,96 | -- | 4860 | -- | 175 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *349,92* | | *175* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *349,92* | | | | *175* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *805,59* | | *403* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5438* | | | | |
| 80 | 11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом | 0,5 | 1237,07 | 10,86 | 619 | 5 | 68 | 0,22 | -- |
| | | м2 | | 157,46 | 3,56 | 79 | 2 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *135,95* | | *68* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *88,24* | | | | *44* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *47,71* | | | | *24* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *109,84* | | *55* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *742* | | | | |
| 81 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Снегодержатели. Устройство | 14 | 2651,55 | 10,50 | 37122 | 147 | 9060 | 1,12 | 16 |
| | | м2 | | 941,44 | 2,79 | 13180 | 39 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *647,17* | | *9060* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *532,55* | | | | *7456* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *114,63* | | | | *1605* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *263,90* | | *3695* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49877* | | | | |
| 82 | 21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 14 | 1044,89 | -- | 14628 | -- | 527 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,62* | | *527* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *37,62* | | | | *527* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,60* | | *1212* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16367* | | | | |
| 83 | 12-080101-1809 РСНБ РК 2015 | Устройство коньков | 21,2 | 1818,28 | 2,69 | 38547 | 57 | 5106 | 0,40 | 8 |
| | | м | | 285,13 | 1,37 | 6045 | 29 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *240,87* | | *5106* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *169,32* | | | | *3590* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *71,55* | | | | *1517* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *164,73* | | *3492* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47146* | | | | |
| 84 | 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 21,2 | 976,89 | -- | 20710 | -- | 746 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,17* | | *746* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *35,17* | | | | *746* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,96* | | *1716* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23172* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ** | Тенге | | | 19665083 | 165084 | | | 6802 |
| | | | Тенге | | | 6384802 | 91459 | | | 94 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19553037 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2515757 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6381661 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 10583303 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4381337 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 3549641 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 831696 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | 1914750 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 25849125 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 6787 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 6381661 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | 112045 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | 16137 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | 94600 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | 63719 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 57611 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 6108 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | 14061 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | 189825 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 109 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 94600 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | 26038950 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 6896 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 6476260 | | | |

| | | | в т.ч. ст-сть оборудования |
|---|---|---|---|
| 02-01-02/2 Ремонтные работы здания ЦТТ ОСР | Тенге | 26 038 950 | |
| ИТОГО | Тенге | **26 038 950** | **0** |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |
| Итого без стоимости оборудования | Тенге | **26 038 950** | |
| Временные здания и сооружения 2,32% | Тенге | 604 104 | |
| итого | Тенге | **26 643 054** | |
| зимнее удорожание 0,9% | Тенге | 239 787 | |
| Итого | Тенге | **26 882 841** | |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |
| **Итого со стоимостью оборудования** | Тенге | **26 882 841** | |
| Цены 2018 года с коффициентом К=1,0599383 | Тенге | **28 494 153** | |
| Итого | Тенге | **28 494 153** | |
| С понижающим коэффицентом К=0,89999996996703 | Тенге | **25 644 736,84** | |
| НДС 12% | Тенге | 3 077 368,42 | |
| **Всего** | Тенге | **28 722 105,26** | |

**ЗАКАЗЧИК :**
**КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Бименбетов А.У.**

**ПОДРЯДЧИК :**
**ТОО "УМИРЗАК"**

**Директор** _____ **Шиганкулов С.М.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР :**
**ТОО "Курылыс-Жоба-Инжиниринг"**

**Инженер** _____ **Узбеков Б.А.**