Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «Құрылыс-Жоба Инжиниринг»
Автор: ТОО «General partners»
Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»
Основание: Договор №489 от 30.07.2019 г. Доп.соглашение №1 от 24.09.2019 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Центра технического творчество по ул. Асатулы 2/2 в с.Толе би

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Наименование пусковых комплексов , объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетным месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			строительно - монтажные работы в сметном базовым уровне	их них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетным месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания Центра технического творчество по ул. Асатулы 2/2 в с.Толе би	98 421 460,45	10 942 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 051,21	12 255 144,66
Удержание 5%	4 921 073,02	547 104,67							65 652,56	612 757,23
К оплате	**93 500 387,43**	**10 394 988,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 247 398,65**	**11 642 387,43**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области" _____ Быменбетов А.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК" _____ Ишанкулов С.М.

Форма2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Центра технического творчества по ул. У.Асатулы, 2/2 в с.Толе би Шуского района Жамбылской области

АКТ № 2

выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство								
		Покрытие проездов								
1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	355,289	3261,84	977,08	1158897	347147	108710	0,17	59
		м3		131,12	170,70	46587	60647	60,3	0,14	48
		Накладные расходы -		*305,98*		*108710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*182,00*				*64662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,98*				*44048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,43*		*101409*				
		Сметная стоимость				*1369015*				
2	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	3552,89	595,59	173,70	2116080	617148	254729	0,05	163
		м2		36,92	43,52	131184	154630	60,3	0,03	118
		Накладные расходы -		*71,70*		*254729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*48,51*				*172346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,19*				*82383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,38*		*189665*				
		Сметная стоимость				*2560474*				
3	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	3552,89	427,16	106,31	1517660	377705	127366	0,01	25
		м2		5,75	27,02	20436	95987	60,3	0,02	77
		Накладные расходы -		*35,85*		*127366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*19,76*				*70203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,09*				*57163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,04*		*131602*				
		Сметная стоимость				*1776628*				
6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	401,5	1590,33	24,62	638517	9884	193349	0,80	322
		м		670,35	8,87	269145	3561	60,3	0,01	3
		Накладные расходы -		*481,57*		*193349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*409,57*				*164442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,00*				*28907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,75*		*66549*				
		Сметная стоимость				*898415*				
		Покрытие дорожек								

8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои основанийподстилающие и выравнивающие из песчано-гравийнойсмеси, дресвы. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	26,94	1138,84	1007,72	30680	27148	6311	0,17	4
				131,12	178,24	3532	4802	60,3	0,14	4
		Накладные расходы -		*234,26*		*6311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*186,55*				*5026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,71*				*1285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,85*		*2959*				
		Сметная стоимость				*39950*				
10	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство								
		м2 основания или покрытия	269,4	109,74	75,85	29565	20434	10050	0,04	11
				33,89	19,50	9130	5254	60,3	0,02	4
		Накладные расходы -		*37,31*		*10050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,20*				*8674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,11*				*1377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,76*		*3169*				
		Сметная стоимость				*42784*				
12	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	50,196	1153,49	2,48	57900	125	6877	0,17	8
				152,05	0,79	7633	40	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*137,01*		*6877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*92,17*				*4626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,84*				*2251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,24*		*5182*				
		Сметная стоимость				*69960*				
14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	191,389	1590,33	24,62	304372	4712	92166	0,80	154
				670,35	8,87	128298	1698	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*481,57*		*92166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*409,57*				*78387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,00*				*13779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,75*		*31723*				
		Сметная стоимость				*428262*				
		МАФ								
16	ТУ1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по ж/б столбам М5В, высотой 2м, строительные работы								
		м	85,2	21262,86	12234,83	1811596	1042407	133950	--	--
				386,95	169,25	32968	14420	140	--	--
		Накладные расходы -		*1572,18*		*133950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 140%		*778,69*				*66344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*793,50*				*67606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1826,80*		*155644*				
		Сметная стоимость				*2101190*				
17	ТУ1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по ж/б столбам М5В, высотой 2м, мотаж металлоконструкций								
		м	426	3456,97	6,06	1472669	2582	215867	--	--
				408,18	1,82	173885	773	90	--	--
		Накладные расходы -		*506,73*		*215867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*369,00*				*157192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137,73*				*58675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,10*		*135083*				
		Сметная стоимость				*1823619*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9137935	2449292			747
			Тенге			822798	345811			255

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7665266			
Материалы -		Тенге			4569642			
Всего заработная плата -		Тенге				989951		
	Накладные расходы -	Тенге			933509			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					634709	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					298800	
	Сметная прибыль -	Тенге			687902			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9286677			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1001
	Сметная заработная плата -	Тенге				989951		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1472669			
Материалы -		Тенге			1296203			
Всего заработная плата -		Тенге				174658		
	Накладные расходы -	Тенге			215867			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					157192	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					58675	
	Сметная прибыль -	Тенге			135083			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1823619			
	Сметная заработная плата -	Тенге				174658		
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11110296			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1001
	Сметная заработная плата -	Тенге				1164609		

			в т.ч. ст-сть оборудования
07-01/1 Благоустройство	Тенге	11 110 296	
ИТОГО	Тенге	**11 110 296**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**11 110 296**	
Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	257 759	
итого	Тенге	**11 368 055**	
зимнее удорожание 0,9%	Тенге	102 312	
Итого	Тенге	**11 470 368**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**11 470 368**	
Цены 2018 года с коффициентом К=1,0599383	Тенге	**12 157 882**	
Итого	Тенге	**12 157 882**	
С понижающим коэффицентом К=0,89999996996703	Тенге	**10 942 093,44**	
НДС 12%	Тенге	1 313 051,21	
Всего	Тенге	**12 255 144,66**	

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Бименбетов А.У.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР :
ТОО "Курылыс-Жова-Инжиниринг"

Инженер _____ **Узбеков Б.А.**