Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"___" _____ 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО», г. Усть-Каменогорск, 18 Жилой район, 141**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Абдулдин Айдар Альмурзаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения по территории ИЖС (20 жилой район) в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», Руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО «Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Восток Массивпроект» Рабочий проект 1-133, РГП «Госэкспертиза» №06-0112/17 от 17.07.2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ«Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №11 от 17.07.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Едини	По проекту	Фактически

производительность и так далее	ца измерения	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Водопроводная сеть:					
-протяженность трассы	**метр**	**12531**	**-**	**12531**	**-**
-количество трубопроводов	**метр**	**12928** (d=160x9,5 ПЭ100 SDR 17 L-2826; d=110x6,6 ПЭ100 SDR 17 L-8623; d=315x18,7 ПЭ100 SDR 17 L-1479)	**-**	**12928** (d=160x9,5 ПЭ100 SDR 17 L-2826; d=110x6,6 ПЭ100 SDR 17 L-8623; d=315x18,7 ПЭ100 SDR 17 L-1479)	**-**
2.Количество трубопроводов до границ участков потребителей	**метр**	**3288** (d=32x2 ГОСТ 10705-80 L-3268; d=57x3 ГОСТ 10705-80 L-20.)	**-**	**3288** (d=32x2 ГОСТ 10705-80 L-3268; d=57x3 ГОСТ 10705-80 L-20.)	**-**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Система водоснабжения жилого района является частью существующей системы водоснабжения г.Усть-Каменогорска и подключается к существующим водоводам 2 ∅500мм, подающим воду от водопроводной насосной станции III подъема в существующие напорные контррезервуары. Полиэтиленовые напорные питьевые трубы применены ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. При пересечении с проезжей частью автодорог и пересечений с канализацией водопровод прокладывался в футлярах из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. На участках водопроводной сети от колодцев до границ участков жилых домов, школы, детсада установлены стальные электросварные трубы диаметром 32х2мм,57х3мм по ГОСТ 10705-80. На сети установлены водопроводные колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами d=125мм, Н=2,5м. Колодцы установлены из сборных железобетонных элементов с гидроизоляцией горячим битумом за два раза.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ДА;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены: **ДА**;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **12** месяц;

фактически **12** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» Аубакиров Е.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей водоснабжения по территории ИЖС (20 жилой район) в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области»** _____ готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «НКО» Абдулдин Айдар Альмурзаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)