Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 1-го 64-х квартирных жилых домов по ул.Пушкина №99 в с.Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО.Жилой дом №1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7			8	9			10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1.	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой толщ.0,2м/	м3 грунта	625,35	37,83	37,83			23660	23660			--	5959		31989
					--	13,23			--	8276			--	2370		
2.	1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	625,35	35,03	35,03			21905	21905			--	5517		29615
					--	12,25			--	7662			--	2194		
3.	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	625,35	204,73	197,74			128029	123654			--	25449		165757
					7	49,53			4375	30971			--	12278		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		/растительный слой толщ.0,2м/									
4.	4102-0101 -1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	750,42	159 / --	-- / --	119317 / --	-- / --	-- / --	-- / 9545	128862
5.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7433,595	187,94 / 9,06	178,88 / 40,2	1397048 / 67363	1329684 / 298831	1 / --	263660 / 132857	1793564
6.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	132,405	1681,68 / 1681,68	-- / --	222663 / 222663	-- / --	-- / --	160317 / 30638	413618
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2654,4	135,12 / 71,28	63,84 / 29,56	358663 / 189206	169457 / 78457	-- / --	192717 / 44110	595490
8.	1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	6178,9	404,26 / 1,28	402,86 / 122,17	2497905 / 7930	2489234 / 754863	741 / --	549211 / 243769	3290886
9.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	787,44	30,99 / --	30,99 / 10,84	24403 / --	24403 / 8536	-- / --	6146 / 2444	32993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	787,44	61,21	61,21	48201	48201	--	12140	65168
					--	21,41	--	16861	--	4827	
11.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	196,86	730,94	--	143894	--	--	103603	267297
					730,94	--	143894	--	--	19800	
12.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	787,44	135,12	63,84	106399	50270	--	57171	176655
					71,28	29,56	56129	23275	--	13086	
13.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	787,44	77,6	66,55	61108	52405	2363	12354	79338
					8,05	13,74	6340	10817	--	5877	
14.	1101-0205 -0801 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/	м3 грунта	652	800,16	84,24	521707	54927	--	350303	941771
					715,92	30,29	466780	19752	--	69761	
		Съезд-выезд									
15.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	113	187,94	178,88	21237	20213	--	4008	27264
					9,06	40,2	1024	4543	--	2020	
16.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	113	30,99	30,99	3502	3502	--	882	4735
					--	10,84	--	1225	--	351	
17.				113	135,12	63,84	15269	7214	--	8204	25351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		71,28	29,56	8055	3340	--	1878	

Итого		Тенге	5714908
Накладные расходы		Тенге	1757641
Сметная прибыль		Тенге	597804
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге	8070353

РАЗДЕЛ 2. Техподполье

Стена из газобетонных блоков СТ-1,СТ-2 (АС-28)

18.	1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	1,07	22248,53	2572,24	23806	2752	17229	4050	30085
					3574,92	495,44	3825	530	--	2229	
19.	2205-0110 -0102 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	40,125	43	--	1725	--	1725	--	1863
					--	--	--	--	--	138	
20.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг /гнутый профиль/. Установка	т стальных элементов	0,028985	66919,2	6764,34	1940	196	243	1811	4051
					51795,1	1159,78	1501	34	--	300	
21.	2105-0205 -0701 РСНБ РК 2015	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-2,0 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,028985	487653	--	14135	--	14135	--	15265
					--	--	--	--	--	1131	
22.	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017	-Доплата за горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,028985	94412	--	2737	--	2737	--	2955
					--	--	--	--	--	219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.7.п.10										
23.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	28	29	--	812	--	812	--	877
					--	--	--	--	--	65	
24.	1107-0516 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство герметизации м шва стыков горизонтальных и вертикальных швов пароизолом		28,48	142,17	2,5	4049	71	2112	2240	6792
					65,52	1,13	1866	32	--	503	
25.	1107-0516 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство герметизации м шва стыков горизонтальных и вертикальных швов пароизолом		7,6	142,17	2,5	1080	19	563	598	1812
					65,52	1,13	498	9	--	134	
		Полы ниже 0,000. Дет.740 по серии 2.244-1 вып.6									
26.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем/дет.740	м2 площади уплотнения	994,08	208,56	28,1	207321	27930	117787	67167	296447
					61,97	9,91	61604	9850	--	21959	
27.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	79,5264	20032,61	8,16	1593121	649	1340990	236393	1975875
					3162,24	--	251482	--	--	146361	
28.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм./толщ.20мм. Устройство	м2 покрытия	994,08	943,05	87,43	937467	86914	556644	304729	1341571
					295,66	30,45	293909	30271	--	99376	
29.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	994,08	-24,67	-7,63	-24521	-7587	--	-19263	-47287
					-17,04	-3,58	-16934	-3558	--	-3503	
		Монолитные перемычки (АС-17)									
30.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Перемычки. Устройство	м3	5,52	41779,28	4254,44	230622	23484	137646	67056	321491
					12589,1	760,09	69492	4196	--	23814	
31.	1106-0301 -0701 РСНБ РК	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,3876	16967,34	1252,44	6577	485	99	5567	13116
					15462,9	321,6	5993	125	--	972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
32.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11808	201312	--	23771	--	23771	--	25673
					--	--	--	--	--	1902	
33.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19302	197773	--	38174	--	38174	--	41228
					--	--	--	--	--	3054	
34.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0765	189311	--	14482	--	14482	--	15641
					--	--	--	--	--	1159	
		Решетка для продухов (АС-17)									
35.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,173696	49918,09	2569,56	8671	446	600	5310	15099
					43897,2	406,9	7625	71	--	1118	
36.	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,061732	688278	--	42489	--	42489	--	45888
					--	--	--	--	--	3399	
37.	2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	41,4	1197	--	49556	--	49556	--	53520
					--	--	--	--	--	3964	
38.	2113-0201 -0303	-Болты самоанкерующиеся М10х100	кг	2,024	213	--	431	--	431	--	466
					--	--	--	--	--	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
39.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,6999488	173,92 / 44,09	3,17 / 0,45	817 / 207	15 / 2	595 / --	144 / 77	1039
		Сечение а-а, б-б, в-в									
40.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,24306	12860,66 / 11576,8	1251,94 / 505	3126 / 2814	304 / 123	8 / --	2672 / 464	6262
41.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11256	189311 / --	-- / --	21309 / --	-- / --	21309 / --	-- / 1705	23014
42.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1305	197773 / --	-- / --	25809 / --	-- / --	25809 / --	-- / 2065	27874
43.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Укладка арматуры над отверстиями	т	0,07282	12860,66 / 11576,8	1251,94 / 505	937 / 843	91 / 37	3 / --	801 / 139	1876
44.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07282	197773 / --	-- / --	14402 / --	-- / --	14402 / --	-- / 1152	15554
45.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /узлы 1,2/	т металлических изделий	0,08848	58407,71 / 56287,2	2120,51 / 608,04	5168 / 4980	188 / 54	-- / --	4682 / 788	10638
46.	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,08848	197773 / --	-- / --	17499 / --	-- / --	17499 / --	-- / 1400	18899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
47.	1123-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	1482082,54 / 373635	3186,14 / 1291,46	13339 / 3363	29 / 12	9947 / --	3341 / 1334	18014
		Монолитный приямок №1,2 (АС-36)									
48.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	0,54	18252,95 / 1063,8	1063,69 / 204,14	9857 / 574	574 / 110	8709 / --	623 / 838	11318
49.	1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,49	36466,92 / 13614,1	5032,03 / 1670,68	90803 / 33899	12530 / 4160	44374 / --	34634 / 10035	135471
50.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01324	269649 / --	-- / --	3570 / --	-- / --	3570 / --	-- / 286	3856
51.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг(Дренажная труба). Установка	т	0,01366	206113,08 / 204930	1183,08 / 477,66	2816 / 2799	16 / 7	1 / --	2553 / 430	5798
52.	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,8	1925 / --	-- / --	5390 / --	-- / --	5390 / --	-- / 431	5821
53.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,08116	49918,09 / 43897,2	2569,56 / 406,9	4051 / 3563	209 / 33	279 / --	2481 / 523	7055
54.	2106-0405	-Переплеты оконные,	т	0,08116	688278	--	55861	--	55861	--	60329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015	нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб			--	--	--	--	--	4469	
55.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,35364	173,92	3,17	409	7	298	72	520
					44,09	0,45	104	1	--	39	

Итого	Тенге	3453605
Накладные расходы	Тенге	727600
Сметная прибыль	Тенге	334501
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4515766

РАЗДЕЛ 3. Перекрытия (АС-74)

Перекрытие техподполья (АС-21)

56.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	136	6063,91	1268,47	824691	172512	251349	512770	1444458
					2947,28	247,95	400830	33721	--	106997	
57.	1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	449,6	344,45	2,5	154867	1125	2880	178615	360160
					335,55	1,13	150862	506	--	26679	
58.	1106-0701 -0201	-Пояса в опалубке. Устройство из бетона	м3	51,2	30563,6	4601,97	1564856	235621	900077	428658	2152996
					8382	818,26	429158	41895	--	159481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	кл.В12,5									
59.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,2871724	17006,34	1252,44	38896	2865	665	32853	77489
					15462,9	321,6	35366	736	--	5740	
60.	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ав-1(56шт), Ав-2(4шт), Ав-3(172шт)	т	1,34248	36630,35	1947,36	49176	2614	571	42583	99099
					34258,5	597,89	45991	803	--	7341	
		Монолитные участки (АС-16,17)									
61.	1106-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Ум-1(6шт)	м3	5,28	42610,35	2822,76	224983	14904	144116	62333	310301
					12493	480,15	65963	2535	--	22985	
62.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ-2(12шт), Ум-3(4шт)	м3	3,92	30108,11	2582,43	118024	10123	76973	29840	159693
					7889,81	475,37	30928	1863	--	11829	
63.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Ум-4(8шт), Ум-5(4шт), Ум-6(4шт), Ум-7(8шт), Ум-8(1шт), Ум-9(1шт)	м3	6,95	34965,69	1769,68	243012	12299	176881	51236	317787
					7745,66	355,51	53832	2471	--	23540	
64.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2704	269649	--	72913	--	72913	--	78746
					--	--	--	--	--	5833	
65.	1106-0301	-Каркасы арматурные	т	2,04656	17006,34	1252,44	34804	2563	595	29397	69337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15462,9	321,6	31646	658	--	5136	
65.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,61788	189311 ---	-- --	306282 --	-- --	306282 --	-- 24503	330785
66.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42868	197773 ---	-- --	84781 --	-- --	84781 --	-- 6783	91564
67.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27655	201312 ---	-- --	55673 --	-- --	55673 --	-- 4454	60127
68.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06772	215631 ---	-- --	14603 --	-- --	14603 --	-- 1168	15771
69.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13024	369567,08 ---	1183,08 ---	48132 ---	154 ---	21288 ---	24345 ---	78275
					204930	477,66	26690	62	--	5798	
70.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,68	12526,9 ---	1644,66 ---	21045 ---	2763 ---	14694 ---	3892 ---	26933
					2135,48	382,84	3588	643	--	1995	
71.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,38	2775,5 ---	13,44 ---	6606 ---	32 ---	4395 ---	2012 ---	9307
					915,62	3,04	2179	7	--	689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											
Накладные расходы			Тенге					3863344			
Сметная прибыль			Тенге					1398534			
			Тенге					420950			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	Тенге					5682828			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	18268947
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	529799
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	18798746
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%	Тенге	92114
Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время	Тенге	18890860
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	377817
Итого с непредвид.работами и затратами	Тенге	19268677
Итого по смете	Тенге	19268677
в т.ч. ценах 2018г. -46%	Тенге	10405086
в т.ч. ценах 2019г. -54%		8863591
Итого в текущих ценах 2018г,К=1	Тенге	10405086
Итого в текущих ценах 2019г, К=1,0498961	Тенге	9305850
Итого	Тенге	19710936
Итого с коэффициентом договорной цены К=0,9	Тенге	17739842
НДС-12%	Тенге	2128781
Итого с НДС	**Тенге**	**19868623**

Подрядчик:ТОО «Шуғыла-2002»
Директор Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
Директор Карсыбаев С.К.