*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан",г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8 — 910640000040

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96 — 010140002665

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.соглашение №384/5 от 28.01.2025 г, к договору №384 от 15.09.2023 г, БАК

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 30 | 09.06.2025 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция аварийных участков магистрального канала «БАК им.Д.Конаева» с ПК-130 по ПК-138 | | | усл. | 1 | 61 577 647,85 | 61 577 647,85 |
| | | | | Итого | 1 | х | 61 577 647,85 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / [подпись] / Уркумбаев Т.А.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель председателя / [подпись] / Н. Сериков

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Наименование объекта: РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахскгго раойна Алматинской области"

Полная сметная стоимость **1 357 828 745,50 тенге**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Лимит финансирования на 2025 год **560 021 000,00 тенге**

Подпрограмма 119 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда РК»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

а) с начала года **171 248 582,16 тенге**

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI-2050»

б) за отчетный месяц **61 577 647,85 тенге**

Адрес: РК, Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон Спутник, 96

НДС облагается

БИН: 010140002665

ИИК: KZ558560000006290617

БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

**СПРАВКА №8**

**О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025 года**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Доп. Соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 384 | 15.09.2023 г. | 384/5 | 28.01.2025 г. | | | | |

| Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость ед. работ | Аванс | | | Ранне заактивированная сумма | сумма факт расходов с начала года | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь 2025 г. | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса | сумма погашения | остаток | | | кол-во | сумма (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахскгго раойна Алматинской области"** | **тенге** | **560 021 000,00** | **135 105 019,71** | **18 473 294,35** | **116 631 725,35** | **109 670 934,31** | **171 248 582,16** | | **43 104 353,49** | **61 577 647,85** |
| | **ИТОГО:** | | **560 021 000,00** | | | | | **171 248 582,16** | | **43 104 353,49** | **61 577 647,85** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

**Сарыков Н. Н.**

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем КВХ МВРиИ РК

**Аскаров Д.**

**Технический надзор:** Директор ТОО "GRAND URBAN"

**Кошкарбаев М. И.**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
**Подрядчик:**
Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

**Уркумбаев Т.**

Заказчик : **Республиканское государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации РК**
(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахскгго раойна Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **МК "БАК" им. Д. Кунаева.**
( наименование)

Договор подряда (контракт) №384 от 15.09.2023 г., Доп. Соглашение №384/5 от 28.01.2025 г.

Полная сметная стоимость - 1 357 828 745,50 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 902 382 896,74 тенге

## Акт выполненных работ №8

за **июнь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-восстановительные работы.**

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 2 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | 1136-0101-0103 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (ОСНОВАНИЕ) НР=72 % | | 977 | 303,74 | 266,76 | 296754 | 260625 | | 84800 | 412078 |
| | | | | м3 грунта | | 36,98 | 83,57 | 36129 | 81648 | | 30524 | |
| 2 | 10 | 1136-0101-0103 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (ОТКОСЫ) НР=72 % | | 1545,2 | 303,74 | 266,76 | 469339 | 412198 | | 134117 | 651733 |
| | | | | м3 грунта | | 36,98 | 83,57 | 57141 | 129132 | | 48276 | |
| | | | **Раздел 3 Гидроизоляционные работы.** | | | | | | | | | |
| 3 | 13 | 1141-0102-0201 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой (БЕНТОНИТОВЫЙ МАТ) НР=79 % | | 2741,5 | 1325,14 | 60,32 | 3632871 | 165367 | | 2749681 | 6893156 |
| | | | | м2 | | 1264,82 | 4,78 | 3467504 | 13104 | | 510604 | |
| | | | **Раздел 4 Бетонные работы.** | | | | | | | | | |
| 4 | 16 | 1137-0401-0301 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 % | | 46,6216 | 44051,56 | 14538,22 | 2053754 | 677795 | 45778 | 1426188 | 3758338 |
| | | | | т арматуры | | 28531,44 | 5084,73 | 1330181 | 237058 | | 278395 | |
| 5 | 18 | 1137-0401-0101 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % | | 148,08 | 31851,66 | 897,29 | 4716594 | 132871 | 4076907 | 515076 | 5650204 |
| | | | | м3 конструкции | | 3422,58 | 399,8 | 506816 | 59202 | | 418534 | |
| 6 | 19 | 1137-0401-0102 | Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % | | 414,62 | 38758,75 | 1105,27 | 16070153 | 458267 | 12442871 | 3075078 | 20676850 |
| | | | | м3 конструкции | | 7643,18 | 506,95 | 3169015 | 210192 | | 1531618 | |
| 7 | 20 | 1137-0401-0301 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 % | | 1,647 | 44051,56 | 14538,22 | 72553 | 23944 | 1617 | 50383 | 132771 |
| | | | | т арматуры | | 28531,44 | 5084,73 | 46991 | 8375 | | 9835 | |
| 8 | 22 | 1137-0401-0101 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗАПЛЕЧИКИ) НР=91 % | | 19,26 | 29829,78 | 897,29 | 574522 | 17282 | 491321 | 66993 | 692836 |
| | | | | м3 конструкции | | 3422,58 | 399,8 | 65919 | 7700 | | 51321 | |
| 9 | 25 | 1141-0104-0205 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР=79 % | | 1796,2 | 4279,33 | 785,81 | 7686533 | 1411472 | | 5834068 | 14602249 |
| | | | | м | | 3493,52 | 617,88 | 6275061 | 1109836 | | 1081648 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 27 | 1141-0105-0102 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 % | т | 0,179 | 139144,91 | 10259,69 | 24907 | 1836 | 21400 | 2070 | 29135 |
| | | | | | | 9330,42 | 5307,31 | 1670 | 950 | | 2158 | |
| 11 | 28 | 1141-0105-0103 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 % | т | 0,546 | 202651,46 | 13320,99 | 110648 | 7273 | 93839 | 9661 | 129933 |
| | | | | | | 17464,64 | 4931,9 | 9536 | 2693 | | 9625 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 35708627 | 3568930 | 17173733 | 13948115 | 53629282 |
| | | | | | | | | 14965964 | 1859890 | | 3972539 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 4,3% (к=0,8) | | | 4,3%, коэф 0,8 | | 1844847 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 55474129 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | 1,67% | | 926418 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 56400547 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1128011 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 57528558 |
| | | | Итого в текущих ценах 2023года, - 100% к = 1,006 | | | | | | | | | 57873729,18 |
| | | | Понижающий коэффициент | | | 0,95 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | 54 980 042,72 |
| | | | НДС | | | 0,12 | | 6 597 605,13 | | | | |
| | | | Всего | | | | | | | | | 61 577 647,85 |

**Заказчик:**

**Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**

**Сериков Н. Н.**

**Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем КВХ МВРиИ РК**

**Аскаров Д.**

**Авторский надзор**

**Филиал Жетісу РГП "Казводхоз"**

**Эксперт Батырғалиев М. А.**

**Технический надзор**

**ТОО "GRAND URBAN"**

**Эксперт Махтеев Н.Б.**

**ПОДРЯДЧИК**

**ТОО "TOLAGAI-2050"**

**Исполнительный директор Уркумбаев Т.**