НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жезкуат», область Ұлытау, г.Жезказган, Промбаза, дом №6, корпус 2 БИН090940006780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
за сентябрь

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27799**
	Раздел 1.	**Усиление существующей ВЛ-10кВ**				**4375**
					Кабельно-проводниковая продукция	
1	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,016**	**273 463**	**4375**
	Раздел 2.	**КЛ-0,4кВ**				**1134**
	Подраздел 2.1.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**1134**
2	**1308-0201-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1**	**1 134**	**1134**
	Раздел 3.	**Выгреб**				**14234**

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	10	503	5030
4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	м^3	13	82	1066
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	13	626	8138
		Раздел 4. Наружная канализация				**8056**
6	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	6	467	2802
7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	6	95	570
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	6	626	3756
		Трубопровод				
9	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	2	441	882
10	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	2	23	46
	ИТОГО					**27 799**
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					2 029
	Итого					29 828
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					89
	Итого					29 918
	Сметная прибыль 5%					1 496
	Непредвиденные работы и затраты 5%					1 496
	Итого					32 910
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1,075					35 378
	Итого с учетом конкурсной ценовой скидки					34 670
	НДС, 12 %					**4 160**
	Итого с НДС					**38 831**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жезкуат"

БИН090940006780

Директор_____ Кызылбаев Н.К.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.