Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"23" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Дзюба Иван Анатолиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района», расположенный по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", в лице руководителя Магзин Мурат Сакенович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Элоим ЛТД», БИН020340004026, ГСЛ№008686 от 18.04.2002 г., директор Асанов Н.Г.

2) ТОО «Жезкуат», БИН090940006780, ГСЛ№23027107 от 12.12.2023 г., директор Кызылбаев Н.К.

3) ТОО «ТАБЫС-АСМ», БИН131040012428, ГСЛ№19000548 от 15.01.2019 г., директор Пекушева Н.Р.

4) ТОО «Quba Group», БИН231240007340, ГСЛ№23027869 от 26.12.2023 г., директор Ахметкалиев Б.А.

5) ТОО «КазАрт-Құрылысы», БИН160740013414, ГСЛ№24028304 от 16.09.2024 г., директор Омаров Т.Ж.

6) ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», БИН131140019101, ГСЛ №24029938 от 07.10.2024 г., директор Байдурин А.Е.

7) ТОО «StroyTrade KZ» БИН191240005047, ГСЛ№24022272 от 25.06.2024 г., директор Абсадиков М.О.

Scanned with CamScanner

8) ТОО «MJM stroy», БИН 080440002054, ГСЛ№09864 от 10.02.2023 года, директор Сихимбаев О.Ш.

9) ТОО «Stroy Company 2017», БИН 170840020928, ГСЛ№17015742 от 13.10.2023 года, директор Ахметов А.А.

10) ТОО «Строительная компания АТТМ групп» БИН 150940006922, ГСЛ№008491 от 31.10.2022 г., директор Бердиев Н.С.

11) ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ№21027414 от 27.09.2021 года, директор Каркенов К.Д.

12) ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, ГСЛ № 23022760 от 17.10.2023 года, директор Сеильбеков З.Д.

13) ТОО «Ғимарат KZ», БИН 150240018326, ГСЛ № 23013172 от 08.06.2023 года, директор Кайыркенов С.Е.

14) ТОО «Дельтастрой 1», БИН190140000109, ГСЛ№19006083 от 12.03.2019 г., директор Адыханов Ш.А.

15) ТОО «Амарант KZ», БИН150540022385, ГСЛ№22006075 от 30.03.2022 г., директор Асанов Н.Г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью "КУМБЕЗ-ТАС", 2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», Рабочий проект от 11.01.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция комплектная трансформаторная типа КТПН-250 кВА,мощность силового трансформатора 250 кВА	шт	1		1	
Подстанция комплектная трансформаторная типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА	шт	1		0	

Scanned with CamScanner

Трансформатор типа ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА	шт	1		1	
Трансформатор типа ТМГ-63/(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА	шт	1		0	
Дизельный генератор Fregat-60 АД-60	шт	1		1	
Водопроводные колодцы	шт	1		1	
Канализационные колодцы	шт	3		3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По проекту предусмотрено строительство инженерных наружных сетей к строящемуся медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района

По разделу электроснабжения выполнено Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – воздушный.

А так же установка автономного источника электроснабжения, в качестве резервного - Дизельный генератор Fregat-60 АД-60 , наружного исполнения.

Scanned with CamScanner

Электроснабжение объекта выполняется от РУ-0,4 кВ, воздушная линия 0,4 кВ проводом - марки СИП-4 4х50-0,6/1,0.

Наружное освещение – установлено 8 опор освещений.

Хозяйственно-питьевой водопровод (В1).

Обеспечивает водой потребности бытовые здания медицинского пункта.

Схема водоснабжения следующая: вода из поселкового водопровода подается в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Установка водомерного узла предусмотрена в здании медицинского пункта.

Канализация бытовая (К1).

Бытовая канализация обеспечивает отвод бытовых стоков от здания медицинского пункта в септик.

Резервуар для воды.

Был построен один монолитный резервуар.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2024 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2024 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства **2** месяц;
фактически **5** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **90,65** % и фактически применено **90,65** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Scanned with CamScanner

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Дзюба Иван Анатолиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner