Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24»сентябрь2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"** Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, Коммунальная, 22/1
наименование организации, юридический адрес

в лице **руководителя Тажибаева Ержанбая Ештаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт чердачной крыши общественно-бытового комплекса КГУ "Уалихановский сельскохозяйственный колледж" акимата СКО МОиН РК расположенный по адресу: СКО Уалихановский район село Кишкенеколь**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Уалихановский сельскохозяйственный колледж" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан**

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации : ТОО «QurylysKz-2019»
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице руководителя Рахимов Ербол
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «Astana Energy NS»
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице руководителя Жәнібек Еңбек Исембекұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «ИнПромСтрой»
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице руководителя Жаныбеков Сырбек Турабекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «TABS QURYLYS»
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице руководителя Жанибекова Бакытбека Турабековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «AlmatyStr»
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице руководителя Каленова Куанышбека Мустафаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Корпорация "Асыл-Строй» Заказ № 76-2022
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение "Уалихановский сельскохозяйственный колледж" акимата СКО МОиН РК, № 20 от 20.05.2024 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь кровли	м2	1198		1198	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Капитальный ремонт кровли включает в себя:** Устройство пароизоляции прокладной в один слой"-"Изоспан Д" Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Устройство пароизоляции прокладной в один рубероидом. Установка стропил с изготовлением. Устройство покрытий кровель из профилированного настила оцинкованного с защитным покрытием высотой профиля 44 мм толщиной стали 0,7 мм, по деревянной обрешетке с ее устройством. Огнезащита всех деревянных конструкций. Устройство, карниза, слуховых окон, водосточная система, ограждение кровли, снегозадержателя.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь, 2024 г.;
месяц, год

окончание работ август, 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт чердачной крыши общественно-бытового комплекса КГУ "Уалихановский сельскохозяйственный колледж" акимата СКО МОиН РК
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Руководитель ТОО «Стройдизайн» Тажибаев Ержанбай Ештаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.