Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ» Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, Сапарлы Жол, 2, 2**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Турдалиева Сембека Сапарбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" в лице заместителя руководителя Байжуматова Ракеша Абдрахимовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «KC Construction», ГСЛ №23016077 от 17.07.2023 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Садыков Ерболат Жанабаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Субподрядные организации: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», ГСЛ№009131 от28.01.2016 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Аликулов Медет Абдразахович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Бірлестік» №231/21-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по области Жетісу и Алматинской области №18-0050/23 от 01.03.2023 год.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство сетей газоснабжения	Километр (тысяча метров)	25,570		25,570	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Газопровод высокого давления	**пм**	**4**	**4**
Труба стальная д.108х4мм ГОСТ 10704-91	пм	4	4
Газопровод среднего давления	**пм**	**3099**	**3099**
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 180х16.4мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	1076	1076
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 160х14.6мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	1285	1285
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 90х8.2мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	680	680
Труба стальная д.89х4.0мм ГОСТ 10704-91	пм	58	58
Газопровод низкого давления	**пм**	**22467**	**22467**
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 225х13.4мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	7	7
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 160х9.5мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	1155	1155
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 110х10.0мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	870	870
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 90х8.2мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	2310	2310

Труба ПЭ ГАЗ PE 100 SDR 11 – 63х5.8мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	13670	13670
Труба ПЭ ГАЗ PE 100 SDR 11 – 32х3.0мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	1004	1004
Труба стальная д.108х4.0мм ГОСТ 10704-91	пм	11	11
Труба стальная д.89х4.0мм ГОСТ 10704-91	пм	150	150
Труба стальная д. 57х3.0мм ГОСТ 10704-91	пм	3290	3290
ГРПШ-13-2ВУ1	шт	1	1
ГРПШ-13-2НУ1	шт	4	4
ГРПШ-07-2У1	шт	1	1
ГРПШ-04-2У1	шт	1	1
Узел выхода газопровода к абонентам	шт	286	301
Краны шаровые ПЭ SDR 11 д.63-225мм	шт	56	56
Кран шаровые СТ. д.80	шт	1	1
Кран шаровые СТ. д.50	шт	3	3

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2023г.**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2024г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 (семь) .**

фактически, месяц: **7 (семь).**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 50% и фактически применено 50% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы ОблГазEngineering» в лице руководителя

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ не предусмотрено _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «ТУР-ГАЗ» **Турдалиев С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)