Приложение 3
к чрика ii Мннистра
по инвестииям и развитню
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №•235

форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2023года

Подрядчик (генеральньйі подрядиик) *Товариitество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой».., 141000. Республика Казахстан, ПавлодаОская область, г.Павлодар, Букар Жыр , 349*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Букенова Ж.Б.*

фамилня, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области по адресу: ул. Сейтулы Абдума, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учОеждение «Отдел развития человеческого потенциала Толебийского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, Руководитель Тойлыбаев Б.А.*

наименование органнзаиии, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверЯет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-смешной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «АГА-Курылыс», Лицензия N 000455 от 27.09.2022 года

наименование организации, № линензни и дата полу'чения

в лице *Директора Сейсетова D. К.*

фамилия, имя, отчество (при наличнvi) руководителя

ТОО «Капитал Строй Грvпп-2022», Лицензия N 22020116 от 28.10.2022 года

наименование организаищ, № лицензии и дата получения

в лице *Директора Монтаева А.С.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТоваОщество с ограниченной ответственностью «CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)» заказ N•01-2021*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Государственное учреждение «Отдел Оазвития человеческого потенциала Толебийского района» управления развития человеческого потенциала Тупкестанской областиПриказ No от г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производетвенная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико —экономические показатели по рабочему проекту			
№	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
1	Этажность здания этаж	1-3	1-3
2	Общая площадь участка	га	1,97
3	Площадь застройки здания	м2	1912,17
4	Площадь покjзьггий	м2	4126
5	Площадь озеленения	м2	13661,83

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание школы нуждается в капитальном ремонте. При капитальном ремонте здания необходимо предусмотреть:

Блок А Учебный блок:
внутренняя отделку:
- выполнить выравнивание потолков и стены с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза;
- в местах повреждения деревянных полов частично заменить
наружная отделку:
-100% утепление наружных стен и обшивка металосайдинг
- утепление покрытия последного этажа
- дверные блоки из деревянные частично заменить на деревянные и металлические по назначению помещений
- лестничным площадкам нужно произвести повторную окраску.

Галерея:
внутренняя отделку:
- выполнить частично улучшенной штукатуркой цементно-известковым раствором и водоэмульсионной покраской за 2 раза;
наружная отделку:
-100% утепление наружных стен и обшивка метало сайдинг
- демонтаж витражей и кладка наружной стены из жженного кирпича;
- дверные блоки из деревянные частично заменить на ПВХ по назначению помещений

Блок Б Столовая, спортивный зал, актовый зал:
внутренняя отделку:
- выполнить выравнивание потолков и стены с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза;
выполнить частично улучшенной штукатуркой цементно-известковым раствором и водоэмульсионной покраской за 2 раза;
- в местах повреждения деревянных полов частично заменить
наружная отделку:
-100% утепление наружных стен и обшивка металосайдинг наружная отделку
- в спортивном зале заменить защитные решетки оконных блоков на новые;
- в спортивном зале предусмотреть обшивку радиаторов отопления;

Котельная
внутренняя отделку:
-выполнить улучшенной штукатуркой цементно-известковым раствором и известковой окраской за 2 раза;
наружная отделку:
-выполнить улучшенной штукатуркой цементно-известковым раствором и известковой окраской за 2 раза;
- оконные блоки из деревянных заменить на блоки из ПВХ;(Котельная)
- внутренние дверные блоки из деревянных заменить на деревянные и ПВХ,
-наружные дверные блоки из деревянных заменить на металлические по назначению помещений.
- деревянные подоконные доски заменить на ПВХ подоконники по действующим.
- замена оконных сливов из оцинкованной кровельной стали на новые.
- замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на кровлю из замены покрытия кровли из асбестоцементных листов на кровлю из профилированного настила и 100% заменой деревянной обрешетки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь 2022 г.*;
месяц, год
окончание работ *декабрь 2023 г.*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: *13*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области по адресу: ул. Сейтулы Абдулла, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области*
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «КазЕвроСтрой», Директор Букенов Ж.Б
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись, дата

"КазЕвроСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

Место печати (при наличии)