SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 88-2

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Group" Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, К.АНГЫШПАЕВА, 25, 1 БИН/ИИН 040140006326, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ908562203100963521, АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж" Восточно-Казахстанская область, п. Шульбинск 2 Микрорайон дом 3Д, кв.340 БИН/ИИН 131040023265 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203110858377 АО "БЦК"

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в с. Үш-төбе района Ақсуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Үш-төбе района Ақсуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): №8 от 11.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 1 за июль 2024 года

на Строительство врачебной амбулатории в с. Үш-төбе района Ақсуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Основание: ЛС № 2-01-01-01, ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	683,1	659	450 163	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС 22,23)					
2	37	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	63,824	6673	425 898	
3	38	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-9)	м2	155,3	6070	942 671	
			неучтенные ресурсы					
	38.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	357,19	1699	606 866	Казахстан

			Локальная смета № 2-01-02-02. Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-12)					
4	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	155,7968	37432	5 831 786	
			неучтенные ресурсы					
	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	33,6521088	30209	1 016 597	Казахстан
	1.2	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	45,58614368	124603	5 680 170	Казахстан
5	2	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	421,86	9760	4 117 354	
6	3	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,8044	316645	571 354	
			неучтенные ресурсы					
	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,8044	310546	560 349	
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-13,14)					
7	4	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =83	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	268,339	5204	1 396 436	
8	5	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =83	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	2,5149	42786	107 603	
9	6	214-210-0201 Коб=83	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,6517	356088	588 151	Казахстан
10	7	214-210-0101 Коб=83	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,8632	385266	332 562	Казахстан
11	8	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =83	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	14,94	19040	284 458	
			неучтенные ресурсы					
	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,1641	35504	538 386	Казахстан
12	9	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =83	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	268,339	2378	638 110	
13	10	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =4	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	18,544	5204	96 503	
14	11	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =4	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,29	42786	12 408	

15	12	214-210-0202 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,2156	344453	74 264	Казахстан
16	13	214-210-0101 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0744	385266	28 664	Казахстан
17	14	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =4	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,76	19040	33 510	
			неучтенные ресурсы					
	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7864	35504	63 424	Казахстан
18	15	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =4	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18,544	2378	44 098	
19	16	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =22	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	24,288	5204	126 395	
20	17	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =22	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1188	42786	5 083	
21	18	214-210-0201 Коб=22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0836	356088	29 769	Казахстан
22	19	214-210-0101 Коб=22	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0352	385266	13 561	Казахстан
23	20	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =22	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,1	19040	20 944	
			неучтенные ресурсы					
	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1165	35504	39 640	Казахстан
24	21	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =22	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	24,288	2378	57 757	
25	22	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5204	14 363	
26	23	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0232	42786	993	
27	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0154	356088	5 484	Казахстан

28	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	385266	3 005	Казахстан
29	26	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,18	19040	3 427	
			неучтенные ресурсы					
	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1827	35504	6 487	Казахстан
30	27	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 15)					
31	28	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =3	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	89,604	5204	466 299	
32	29	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =3	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	1,55976	42786	66 736	
33	30	214-210-0202 Коб=3	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,24896	344453	430 208	Казахстан
34	31	214-210-0101 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3108	385266	119 741	Казахстан
35	32	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =3	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11,01	19040	209 630	
			неучтенные ресурсы					
	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,17515	35504	396 763	Казахстан
36	33	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =3	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	89,604	2378	213 078	
			Подраздел 1.4. Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС 16)					
37	34	6103-0101-0304 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	1,28	23414	29 970	
			неучтенные ресурсы					
	34.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3056	35504	46 354	Казахстан
38	35	6103-0301-0402 Кклим = 1,12	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,13504	146851	19 831	
39	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,12544	356088	44 668	Казахстан
40	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0096	385266	3 699	Казахстан

			Подраздел 1.5. Узлы крепления перегородок (АС17)					
41	38	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,97859	316645	626 509	
			неучтенные ресурсы					
	38.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,978585	310546	614 442	
42	39	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,494	1133384	559 892	
			неучтенные ресурсы					
	39.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,494	1154557	570 351	Казахстан
43	40	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	487	475	231 325	
			Подраздел 1.6. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-18)					
44	41	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	19,4	31101	603 359	
			неучтенные ресурсы					
	41.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,691	33236	654 450	Казахстан
45	42	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,3037	351229	106 668	Казахстан
46	43	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	51,9	6070	315 033	
			неучтенные ресурсы					
	43.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	119,37	1699	202 810	Казахстан
			Подраздел 1.7. Перемычки (АС-20)					
47	44	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр1...Пр11/	м3	0,86	112002	96 322	
			неучтенные ресурсы					
	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8729	35504	30 991	Казахстан
48	45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,171	356088	60 891	Казахстан
49	46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04	385266	15 411	Казахстан
50	47	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр12...Пр15/	м3	2,02	112002	226 244	
			неучтенные ресурсы					

	47.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0503	35504	72 794	Казахстан
51	48	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	356088	34 184	Казахстан
52	49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,039	385266	15 025	Казахстан

Всего	**29 433 336**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 148 633
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	232 857
Итого с общеплощадочными затратами	31 814 826
Сметная прибыль (5%)	1 579 098
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	636 297
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**34 030 221**
Итого по акту в текущих ценах 2024 года, (Кпер = 1,075)	**36 582 488**
В текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,98	**35 850 838,24**
НДС (12%)	4 302 100,59
Итого	**40 152 938,83**

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Директор _____ Биктимирова Д.Г.

Генподрядчик:
ТОО "CEO Group"

Директор _____ Скакова Л. Е.