Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай. Корректировка сметной документации

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№ 94	01.06.2023г						
		Доп. согл №4	21.10.2024г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай	415 622 574,46	29 330 333,76							3 519 640,05	32 849 973,81

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860

Генеральный директор _____ **Алиев Н.Ш.**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель_____ **Байдаулетов А.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "IT Invest company"

Эксперт технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**
БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ГОО "Нуркапстройгаз"

строительства и его адрес:
Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай. Корректировка сметной документации

Реестр
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала года по отчетный месяц (с НДС)	За отчетный месяц (без НДС)	из гр. 1						
				СМР в сметных	из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнитель приобретение материалов	НДС 12%	К оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудован.				
	А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
33	02-01-02 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрП		9 738 330,11						1 168 599,61	10 906 929,72
34	02-01-05 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрЛ		8 293 554,09						995 226,49	9 288 780,58
35	Корректировочная смета №5 на смету 02-01-02 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрП		6 637 060,21						796 447,23	7 433 507,44
36	Корректировочная смета №6 на смету 02-01-05 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрЛ		4 661 389,35						559 366,72	5 220 756,07
	ИТОГО		**29 330 333,76**						**3 519 640,05**	**32 849 973,81**

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860

Генеральный директор _____ **Алиев Н.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "IT Invest company"

Эксперт технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**
БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель _____ **Байдаулетов А.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-24 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай(без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 от 01.06. 2023г., Доп соглашение№4 от 21.10.2024г.**

Акт выполненных работ №33

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-02 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрП** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Несущий остов здания					
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	68,54	43 659,0	2 992 387,84	
2	2	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	15,764211	19 449,0	306 598,11	Казахстан
3	5	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	10,966407	32 227,0	353 414,43	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,526388	514 416,0	270 782,18	
5	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,386563	2 043,0	8 961,74	Казахстан
6	8	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	108,94	35 063,0	3 819 763,23	
7	10	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	26,145668	19 449,0	508 507,09	Казахстан
8	11	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,210027	694 825,0	145 932,36	
9	12	6105-0201-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,01	35 564,0	107 047,61	
10	13	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,113703	87 564,0	97 520,24	Казахстан
11	14	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,632101	19 449,0	12 293,71	Казахстан
12	15	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	24,03	9 725,0	233 691,72	
13	17	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,552688	19 449,0	10 749,18	Казахстан
14	18	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,092756	386 972,0	35 893,97	
15	24	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,144	26 136,0	186 715,61	
16	25	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,785842	19 449,0	15 283,86	Казахстан
17	26	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	6,572493	29 355,0	192 935,5	Казахстан
18	27	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,7778	26 136,0	20 328,58	
19	28	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,085558	19 449,0	1 664,04	Казахстан
20	29	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	0,715574	29 355,0	21 005,66	Казахстан
			Итого по разделу 1: Несущий остов здания				9 341 477	
			ИТОГО по акту				9 341 477	
		Всего по акту					9 341 477	

		Итого в ценах 2024 г	Тенге			9 341 477	
		В т.ч. Оборудование				0	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в	Тенге			588 513	
		Сметная прибыль 5%	Тенге			496 500	
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			297 900	
		Итого в ценах 2024г	Тенге			10 724 389	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого со скидкой к= 0,90805451707		Тенге			9 738 330,11	
		НДС 12%		Тенге			1 168 599,61	
		Всего с НДС		Тенге			10 906 929,72	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор **Алиев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист **Жанзаков Б.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "IT Invest company":

М.П.

Эксперт технического надзора Тойымбетов Б.К. БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

М.П.

Эксперт Костенко А.Ю ИИН 850824350508, приказ № 22 от 21.09.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-24 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай(без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 от 01.06. 2023г., Доп соглашение№4 от 21.10.2024г.**

Акт выполненных работ №34

за Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-05 Надземная строительная часть здания. Секция Ск2-ТрЛ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Несущий остов здания					
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	53,43	43 659,0	2 332 700,39	
2	2	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	12,288802	19 449,0	239 004,9	Казахстан
3	5	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	8,548732	32 227,0	275 499,95	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,410339	514 416,0	211 085,01	
5	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,419493	2 043,0	6 986,03	Казахстан
6	8	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	87,28	35 063,0	3 060 298,64	
7	9	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	20,947147	19 449,0	407 401,04	Казахстан
8	11	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,36892	307 853,0	113 573,04	
9	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36892	386 972,0	142 761,56	
10	13	6105-0201-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,02	35 564,0	107 403,25	
11	14	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,634195	19 449,0	12 334,47	Казахстан
12	15	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,117391	87 564,0	97 843,18	Казахстан
13	16	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	18,58	9 725,0	180 690,47	
14	17	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,427343	19 449,0	8 311,4	Казахстан
15	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,071719	386 972,0	27 753,39	
16	26	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	12,5178	26 136,0	327 165,24	
17	27	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,376948	19 449,0	26 780,23	Казахстан
18	28	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/	$м^3$	11,516292	29 355,0	338 060,73	Казахстан
19	29	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,7222	26 136,0	18 875,42	
20	30	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,079442	19 449,0	1 545,07	Казахстан
21	31	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	0,664426	29 355,0	19 504,23	Казахстан
			Итого по разделу 1: Несущий остов здания				7 955 578	
			ИТОГО по акту				7 955 578	
		Всего по акту					7 955 578	
		Итого в ценах 2024 г		Тенге			7 955 578	
		В т.ч. Оборудование					0	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в		Тенге			501 201	
		Сметная прибыль 5%		Тенге			422 839	
		Непредвиденные работы и затраты 3%		Тенге			253 703	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в ценах 2024г		Тенге			9 133 322	
		Итого со скидкой к= 0,90805451707		Тенге			8 293 554,09	
		НДС 12%		Тенге			995 226,49	
		Всего с НДС		Тенге			9 288 780,58	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор **Алиев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист **Жанзаков Б.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Тойымбетов Б.К. БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "IT Invest company":

М.П.

Эксперт Костенко А.Ю ИИН 850824350508, приказ № 22 от 21.09.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

М.П.

Стоимость единицы | Общая стоимость | Страна

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-24 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай(без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 от 01.06. 2023г., Доп соглашение№4 от 21.10.2024г.**

Акт выполненных работ №35

за Июнь 2025 (месяц, год) на Корректировочную смету №5. Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрП работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Несущий остов здания					
1	3	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич красный керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	1,472	118 392,86	174 274,28	
2	4	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич желтый керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	2,432503	150 267,86	365 527,0	
3	5	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич керамический рядовой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	16,251158	118 392,86	1 924 021,05	
4	7	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич керамический рядовой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	31,8758	118 392,86	3 773 867,1	
5	9	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич красный керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	0,3515	118 392,86	41 615,12	
6	10	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич желтый керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	0,58086	150 267,86	87 284,59	
			Итого по разделу 1: Несущий остов здания				6 366 589	
			ИТОГО по акту				6 366 589	
		Всего по акту					6 366 589	

		Итого в ценах 2024 г	Тенге			6 366 589	
		В т.ч. Оборудование				0	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в	Тенге			401 095	
		Сметная прибыль 5%	Тенге			338 384	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-24 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай(без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 от 01.06. 2023г., Доп соглашение№4 от 21.10.2024г.**

Акт выполненных работ №36

за Июнь 2025 (месяц, год) на Корректировочную смету №6. Надземная строительная часть здания. Секция Ск2-ТрЛ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Несущий остов здания					
1	3	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич красный керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	1,14775	118 392,86	135 885,43	
2	4	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич желтый керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	1,896672	150 267,86	285 008,82	
3	5	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич керамический рядовой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	12,671358	118 392,86	1 500 198,28	
4	7	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич керамический рядовой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	20,69932	118 392,86	2 450 651,7	
5	9	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич красный керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	0,271836	118 392,86	32 183,46	
6	10	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич желтый керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	0,449211	150 267,86	67 502,01	
			Итого по разделу 1: Несущий остов здания				4 471 430	
			ИТОГО по акту				4 471 430	
		Всего по акту					4 471 430	

		Итого в ценах 2024 г	Тенге			4 471 430	
		В т.ч. Оборудование				0	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в	Тенге			281 700	
		Сметная прибыль 5%	Тенге			237 657	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Непредвиденные работы и затраты 3%		Тенге			142 594	
		Итого в ценах 2024г		Тенге			5 133 380	
		Итого со скидкой к= 0,90805451707		Тенге			4 661 389,35	
		НДС 12%		Тенге			559 366,72	
		Всего с НДС		Тенге			5 220 756,07	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор **Алиев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист **Жанзаков Б.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "IT Invest company":

Эксперт технического надзора Тойымбетов Б.К. БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт Костенко А.Ю ИИН 850824350508, приказ № 22 от 21.09.2023г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.