Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."

По объекту строительства: "Строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода, теплоснабжения к ферросплавному заводу ТОО "EkibastyzFerroAlloys" в г. Экибастуз Павлодарской области"

Акт приемки выполненных работ №1

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета 6-2-1 Конструктивная часть												
	Раздел 1 Земляные работы												
1	1	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - суглинок НР=72 %	м3 грунта	30	535,98	535,98	16079	16079	–	2136	19672	
						–	98,9	–	2967	–	1457		
2	2	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3	7794,62	275,97	23384	828	–	16338	42900	
						7518,65	44,99	22556	135	–	3178		
3	3	1101-0102-0382	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - древесный грунт НР=72 %	м3 грунта	67	2410,38	177,38	161495	11884	149611	2418	177026	
						–	50,12	–	3358	–	13113		
4	4	1101-0102-0382	Грунты 4 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1,27	449,06	449,06	570	570	–	67	688	
						–	73,23	–	93	–	51		
5	5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1206	46		55476		–	–	59914	
						–		–		–	4438		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1101-0102-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - для обратной засыпки НР=72 %	м3 грунта	37,6	399,67	399,67	15028	15028	–	1997	18387	
						–	73,74	–	2773	–	1362		
		Раздел 3 Неподвижная опора НО-1 (48 шт.) /надземной сети/											
7	20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл. В3,5, W6, F50/ НР=91 % К=48,000;	м3	1,392	23153,99	1118,59	32230	1557	28788	2044	37016	
						1354,05	259,62	1885	361	–	2742		
8	21	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /бетон кл. В15, W6, F50/ НР=91 % К=48,000;	м3	5,904	32914,98	1960,82	194330	11577	137911	43314	256656	
						7595,32	466,57	44843	2755	–	19012		
9	22	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=48,000;	т	0,35376	21335,66	1386,62	7548	491	102	6461	15130	
						19661,04	409	6955	145	–	1121		
10	24	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=48,000;	т	0,21888	21530,27	1020,03	4713	223	63	4097	9515	
						20222,24	347,65	4426	76	–	705		
11	26	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1/МН149-4/ НР=91 % К=48,000;	т	0,31872	829894,75	1422,75	264504	453	239723	22314	309763	
						76328	607,47	24327	194	–	22945		
12	27	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /швеллера/ НР=118 % К=48,000;	т стальных элементов	0,168	442921,33	6869,25	74411	1154	62195	13346	94778	
						65843,4	1474,96	11062	248	–	7021		
		Раздел 4 Опорные подушки ОП-2 /под опоры, подземная сеть/											
13	30	1107-0503-0110	Опорные подушки, масса до 0,3 т. Укладка /прим/ НР=118 %	шт. сборных конструкций	18	628,61	245,46	11315	4418	3585	5122	17752	
						184,01	57,14	3312	1029	–	1315		
		Раздел 5 Лотки ЛК300.120.60-1 /100 шт./											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /перед монтажом/ НР=93 %	м2 поверхности	84	893,92	20,26	75089	1702	48278	23575	106557	
						298,92	2,86	25109	240	–	7893		
15	33	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 % К=100,000;	м3 сборных конструкций	10,4	11675,68	2826,14	121427	29392	45663	66213	202651	
						4458,87	936,67	46372	9741	–	15011		
		Раздел 6 Тепловые камеры /УТ1-УТ3/3 шт/											
16	36	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 % К=3,000;	м2 покрытия	2,88	2537,9	157,79	7309	454	6007	946	8915	
						294,3	54,74	848	158	–	660		
17	37	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	3,3165	13740,27	3221,97	45570	10686	4960	30812	82493	
						9022,86	1186,4	29924	3935	–	6111		
18	41	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % К=3,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,408	14568,99	7729,79	5944	3154	190	4436	11210	
						6373,44	2840,51	2600	1159	–	830		
19	45	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	1,8	628,61	245,46	1131	442	358	512	1774	
						184,01	57,14	331	103	–	131		
20	49	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 % К=3,000;	м3 изолирующего слоя	2,607	10499,22	1717,38	27371	4477	4774	18866	49936	
						6950,79	830,56	18121	2165	–	3699		
21	50	1211-0101-0101	Затирка. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм /прим/ НР=72 % К=3,000;	м2	7,29	465,06	7,56	3390	55	881	1787	5591	
						336,62	3,83	2454	28	–	414		
22	51	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93 % К=3,000;	м2 поверхности	9,597	1507,31	4,24	14466	41	13185	1163	16879	
						129,24	1,16	1240	11	–	1250		
23	52	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 % К=3,000;	м2 поверхности	9,597	2496,39	6,72	23958	65	21651	2103	28146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						233,65	1,94	2242	19	–	2085		
24	53	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /выравнивающий слой днища и защитный бетонный слой покрытия/ НР=94 % К=3,000;	м2 стяжки	3,285	809	30,69	2658	101	1351	1181	4146	
						367,1	15,21	1206	50	–	307		
25	54	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до толщ. 50 мм НР=94 % К=3,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	3,285	673,56	31,84	2213	105	2021	129	2529	
						26,48	15,09	87	50	–	187		
26	55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=3,000;	м2 стяжки	7,26	813,58	31,34	5907	228	2989	2633	9223	
						370,6	15,21	2691	110	–	683		
		Раздел 7 Дренажный колодцы /ДК-1-ДК-3/3 шт/											
27	56	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % К=3,000;	м2 площади уплотнения	0,942	242,29	34,04	228	32	122	81	334	
						78,79	12,61	74	12	–	25		
28	57	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,321	21329,2	9776,63	6847	3138	168	4788	12566	
						11030,7	4034,37	3541	1295	–	931		
29	66	1108-0201-0109	Горловина колодца из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,006	31448,9	2214,72	189	13	135	41	248	
						6771,1	515,52	41	3	–	18		
30	67	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР=90 % К=3,000;	м2	0,087	3433,98	549,06	299	48	125	124	457	
						1446,48	143,44	126	12	–	34		
31	69	1110-0116-	Антисептирование водными	по фермам	0,087	70,26	2,27	6	–	2	4	11	
						50,17	0,98	4	–	–	1		
32	70	1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=90 % К=3,000;	м2	0,087	8817,99	21,24	767	2	613	138	977	
						1745,64	9,08	152	1	–	72		
33	76	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 % К=3,000;	сальник	0,9	5671,87	–	5105	–	2310	2739	8472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3105,76	–	2795	–	–	628		

Итого	**1 612 312**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	259 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 397
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	777 761
- перевозка грузов, тенге	55 476
- накладные расходы, тенге	281 925
в т.ч. зарплата, тенге	25 373
- сметная прибыль (8 %), тенге	119 430
Всего	**1 612 312**

Локальная смета 6-1-1 Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

34	1	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - суглинок НР=72 %	м3 грунта	346,87	535,98	535,98	185915	185915	–	24700	227464
						–	98,9	–	34305	–	16849	
35	2	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - суглинок НР=72 %	м3 грунта	18	4408,17	–	79347	–	–	57130	147395
						4408,17	–	79347	–	–	10918	
36	3	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - древесный грунт НР=72 %	м3 грунта	42	6265,54	–	263153	–	–	189470	488833
						6265,54	–	263153	–	–	36210	
37	4	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	36,47	7518,65	–	274205	–	–	197428	509364
						7518,65	–	274205	–	–	37731	

Раздел 2 Трубопровод В1

38	23	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100/90/ мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,22	375433,35	108692,63	82595	23912	510	64725	159106
						264422	32753,44	58173	7206	–	11786	
39	25	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,22	68325,77	–	15032	–	1458	13437	30747
						61697	–	13573	–	–	2278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	26	1122-1401-1201	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	2,3	20682,45	8523,4	47570	19604	24566	6768	58685	
						1478,11	1493,99	3400	3436	–	4347		
		Раздел 3 Колодцы водопроводные Дк 1500 мм /5 шт./											
41	29	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,964	23888,79	9776,63	23029	9425	2971	14378	40400	
						11030,7	4034,37	10634	3889	–	2993		
42	37	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 % К=4,000;	задвижка или клапан	1	2111,48	93	2111	93	293	1751	4171	
						1725,84	42,96	1726	43	–	309		
43	39	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 % К=4,000;	задвижка или клапан	1	1302,31	31	1302	31	155	1120	2616	
						1116,72	14,32	1117	14	–	194		
44	41	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99 % К=4,000;	фланец	1	880,24	46,71	880	47	46	779	1792	
						787,06	–	787	–	–	133		
45	43	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 % К=4,000;	фланец	1	599,78	31,14	600	31	21	543	1234	
						547,52	–	548	–	–	91		
46	45	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, адаптеры. Установка НР=99 % К=4,000;	шт.	2	1481,17	936,35	2962	1873	–	1617	4945	
						544,82	271,49	1090	543	–	366		
47	49	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 % К=4,000;	т фасонных частей	0,016	1076353,98	522605	17222	8362	300	11021	30502	
						535029,7	160736,29	8560	2572	–	2259		
		Раздел 4 Колодец с выпуском воздуха №3 /деталировка/											
48	53	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2300,25	91,55	2300	92	274	1910	4547	
						1934,52	14,32	1935	14	–	337		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	55	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	1	2183,01	1378,93	2183	1379	–	1192	3645	
						804,08	399,91	804	400	–	270		
50	57	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	1	599,78	31,14	600	31	21	543	1234	
						547,52	–	548	–	–	91		
51	59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, адаптеры, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1481,17	936,35	2962	1873	–	1617	4945	
						544,82	271,49	1090	543	–	366		
52	62	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0005	1076353,98	522605	538	261	9	345	954	
						535029,7	160736,29	268	80	–	71		

Итого	**1 722 579**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	720 958
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	252 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 045
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 624
- накладные расходы, тенге	590 474
в т.ч. зарплата, тенге	53 144
- сметная прибыль (8 %), тенге	127 599
Всего	**1 722 579**

Локальная смета 6-2-2 Конструктивная часть

Раздел 2 Подземная сеть Т1;Т2

1	24	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР=99 %	комплект	1	5712,66	2995,73	5713	2996	144	3398	9840	
						2572,51	858,95	2573	859	–	729		
2	35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,8	98,91	2,66	277	7	135	93	400	
						47,94	0,28	134	1	–	30		
3	36	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	3,6	35055,11	1850,42	126198	6662	46003	58198	199148	
						20426	844,88	73534	3042	–	14752		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	38	1126-0101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ НР=76 %	м3 изоляции	1,55	129359,28	1202,82	200507	1864	3384	149037	377508	
						125973,12	544,16	195258	843	–	27964		
		Раздел 3 Колодец Дк 1500 мм / ДК 4 - лист 8 - 1 шт./											
5	42	1108-0101-0202	Основание под колодец щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,09	5806,65	1788,3	523	161	278	145	721	
						934,15	795,6	84	72	–	53		
6	43	1108-0101-0202	Основание под колодец щебеночное /бутовый камень/. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,0158	2726,95	1788,3	43	28	–	26	75	
						934,15	795,6	15	13	–	6		
7	45	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,16	23888,79	9776,63	3822	1564	493	2387	6706	
						11030,7	4034,37	1765	646	–	497		
		Раздел 5 Узел входа /УВ/3 шт/											
8	64	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук, козырек и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=3,000;	м2 покрытия	0,5004	3823,03	14,47	1913	7	1323	538	2647	
						1164,46	3,86	583	2	–	196		
9	66	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 % К=3,000;	м2	0,159	85,55	3,28	14	1	7	4	19	
						36,48	0,57	6	–	–	1		
		Раздел 6 Деталировка камер УТ1-УТ3 /3 шт/											
10	67	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	10,5	31046,69	7226,23	325990	75875	71044	189066	556260	
						17054,4	2732,79	179071	28694	–	41204		
11	75	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 % К=3,000;	м2	2,01	85,55	3,28	172	7	92	51	241	
						36,48	0,55	73	1	–	18		

Итого **1 153 565**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 453 096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге	122 903
- накладные расходы, тенге	402 943
в т.ч. зарплата, тенге	36 265
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 450
Всего	**1 153 565**
Итого по акту №1	**4 488 456**
- оборудование, тенге	**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	58 350
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	165 049
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 237**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**4 806 092**
Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,050)	**5 046 397**
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95	**4 794 077,15**
Итого с учетом договорного коэффициента субподряда К-0,84	**4 027 024,81**
НДС (12 %)	483 242,98
Итого по акту с учетом НДС	**4 510 267,79**

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)