Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от
8 февраля 2021 года №53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 12 2024 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, Молдагулова, 9, БИН 050140003660, Тел.: 87052408262 , руководитель Азизханов Ж.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «26» 12 2024 г.
ТОО "Аша-А" директор – Мадиев К.П. РК, г.Шымкент, микрорайон Нуртас, улица новостройки 148 БИН 031240003356, тел: 8 701 047-84-84

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26» 12 2024г.
ТОО "ТК и З" Директор – Кульсейтов К.Ж.
Республика Казахстан, г.Шымкент, пр.Назарбаева дом 19 н.п 10, БИН 000540006284, тел/факс 27-94-14

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице эксперт(ы) по технического надзора **Дуйсебаев А.Е.**
Аттестат KZ71VJE00061484 дата выдачи 21.01.2021г.,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «26» 12 2024г.
ТОО "CRB Construction" Директор – Ержанова М.Л.
РК, Туркестанская область, Байдибекский район, с/о Шаян, ул. Жылкышиева 19, БИН 010740010102, тел 8 701 984 44 43

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Онгар С.Н., в соответствии с приказом от 30.05.2023г. №230162____

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области. Разработчиком проекта установлен технологический не сложный II (нормального) уровень ответственности.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

Строительство объекта осуществлено на основании:

1) архитектурно-планировочное задание № 24 от 25.03.2021 года, выданное ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства района Байдибек» акимата района Байдибек, решение акима сельского округа Боралдай, акимата района Байдибек за №35 от 04.05.2021 года о предоставлении земельного участка на постоянное землепользование под строительство газопровода; акт выбора и согласования земельного участка для строительства объекта №80 от 10.04.2017 года выданный ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Байдбекского района»; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» №KZ45REA00339462 от 29 июня 2023 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "CRB Construction", №03-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2023 года;
месяц, год

окончание работ июнь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 12 (шесть) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 5 (четыре) месяца;
фактически: 7 (шесть) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход газа	тыс. м³/год	2 176,563			
Для снижения давления газа со среднего на низкое проектом предуспотрена установка ГРПШ-10с 2-м G-4	шт	86			
Для снижения давления газа со среднего на низкое проектом предуспотрена установка ГРПШ-6с 1-м G-4	шт	17			
Протяженность газопровода из ПЭ труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011	м	5403,00			
Протяженность газопровода из стальных труб	м	2100,00			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Проектом предусматривается прокладка газопровода среднего давления от точки врезки до ГРПШ в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб. Фундамент под опору - столбчатый монолитный железобетонный из бетона класса В15 на сульфатстойком цементе. Основание под опоры - уплотненный суглинок. Стойки - металлические трубы по ГОСТ 10704-91.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 168 148,250 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 128 966,471 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 784 ,812 тыс. тенге, прочие затраты 33 396,967 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 157 771,147 тыс тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 122 518,147 тыс тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5 495, 571 тыс. тенге; стоимость прочих затрат 29 757,429 тыс. тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"
принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" — **Азизханов Ж.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО "ТК и З" — **Кульсейтов К.Ж.**

эксперт(ы) по технического надзора — фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
Директора ТОО "CRB Construction" — **Ержанова М.Л.**

эксперт(ы) по авторскому надзору — фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО "Аша-А" — **Мадиев К.П.**

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
" Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области ".

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	км		
	Протяженность воздушной прокладки:	м	2100	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	2100	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	407	
	Протяженность подземной прокладки:	км	5,403	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	км	5,403	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт	11	
	d =63	шт	10	
	d =110	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =20	шт		

	d =25	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	Труба	ГОСТ10704-91	стальная	ф57х3.0	4491	м
2	Труба	SDR11	ПЭ	ф63	3972,734	м
3	Труба	SDR11	ПЭ	ф110	2318,455	м
4	Труба	SDR11	ПЭ	ф160	144,73	м
5	ГРПШ-10	10		10	86	шт
6	ГРПШ-6	6		6	21	шт

Заказчик

Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Азизханов Ж.С. _____ Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Директор ТОО "CRB Construction" _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Ержанова М.Л. _____ Место печати (при наличии)