Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройЭлит"

Наименование строительства : "Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Сарбаз" г. Актобе"
и его адрес: - жилой массив "Сарбаз" г. Актобе

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		41	26.07.2023г.			ТОО "КазСтройЭлит"	

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**1 040 726,65**								111 506,43	
Акт №1 №2-1 Подземный газопровод высокого давления		929 220,23							111 506,43	1 040 726,65
За отчетный период	**1 040 726,65**	**929 220,23**							**111 506,43**	**1 040 726,65**
К оплате	**1 040 726,65**								**111 506,43**	**1 040 726,65**

Генподрядчик:
ТОО "AЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы У.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Сарбаз" г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Сарбаз" г. Актобе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41 от 26 июля 2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **№2-1 Подземный газопровод высокого давления (600)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	310,594		266,32	266,32	82717	82717	--	10922	101130	
			НР - 72%; СП - 8%				--	48,84	--	15169		7491		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)**	м3 грунта	9,606		2191,73	--	21054	--	--	15159	39110	
			НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	21054	--		2897		
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)**	м3 грунта	126,5		867,30	--	109713	--	--	78994	203803	
			НР - 72%; СП - 8%				867,30	--	109713	--		15097		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**	м3	412,6		35,98	35,98	14845	14845	--	4198	20566	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	5830		1523		

5	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	412,6	17,77	17,77	7332	7332	--	2074	10158	
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,98	--	2880		752		
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м3	85,6	1826,44	--	156343	--	--	112567	290423	
			НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	156343	--		21513		
					Трубопроводы								
7	7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	576529,81	115508,15	14413	2888	664	11881	28397	
			НР - 99%; СП - 8%			434430,00	45593,07	10861	1140		2104		
8	8	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	25,1	4928,00	--	123693	--	123693	--	133588	
			СП - 8%			--	--	--	--		9895		
					Прокладка газопровода под кабелем. Труба асбестоцементная Ду100, 5м (ГСН-11) - 1шт								
9	9	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,004	630351,56	3851,00	2521	16	558	1934	4811	
			НР - 99%; СП - 8%			486628,00	1682,97	1947	7		356		
10	10	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	4	1140,00	--	4560	--	4560	--	4925	
			СП - 8%			--	--	--	--		365		
11	11	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000825	402152,00	--	332	--	332	--	359	
			СП - 8%			--	--	--	--		27		
					Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 2шт								
12	12	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1942,64	946,44	3885	1892	449	2527	6925	
			НР - 108%; СП - 8%			771,84	398,24	1544	796		513		
13	13	222-512-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	т	0,1	817075,00	--	81708	--	81708	--	88245	
			СП - 8%			--	--	--	--		6537		
14	14	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	951,10	--	1902	--	207	1830	4031	
			НР - 108%; СП - 8%			847,32	--	1695	--		299		
15	15	261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,02	115334,00	--	2307	--	2307	--	2492	
			СП - 8%			--	--	--	--		185		
16	16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,144	29831,57	1194,98	4296	172	3258	827	5533	

			НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	866	42		410		
			Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 110пм										
17	17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,025	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	777 244	533 120	--	222 80	1079	
18	18	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 СП - 8%	м	25	32,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864	
			Прокладка газопровода d108х4,0 в стальном футляре d159х4,0 L=0,5м - 4шт										
19	19	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	576529,81 434430,00	115508,15 45593,07	577 434	116 46	27	475 84	1136	
20	20	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	м	1,004	4928,00 --	-- --	4948 --	-- --	4948	-- 396	5344	
21	21	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1236201,48 604984,00	539900,66 186033,57	1236 605	540 186	91	783 162	2181	
22	22	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм СП - 8%	м	1,004	7469,00 --	-- --	7499 --	-- --	7499	-- 600	8099	
23	23	261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм" СП - 8%	м	4	122,00 --	-- --	488 --	-- --	488	-- 39	527	
24	24	261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83 СП - 8%	шт.	4	1529,00 --	-- --	6116 --	-- --	6116	-- 489	6605	
25	25	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	3224,33 2785,16	155,45 73,35	6449 5570	311 147	568	5660 969	13078	
26	26	234-302-1403 РСНБ РК 2015	Фланцевое изолирующее соединение, толщиной 100 мм СП - 8%	шт.	2	21578,00 --	-- --	43156 --	-- --	43156	-- 3452	46608	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1030019	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				310876					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111362				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26363				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						281430			
			- Накладные расходы	Тенге							250053		
			- Сметная прибыль	Тенге							76299		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								1 030 019	
			Оборудование									-	
			Итого прямых затрат по форме 2									1 030 019	

													13 390	
			Временные здания и сооружения	1,30%									1 043 409	
			Итого											
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,97%									30 989	
			Итого										1 074 399	
			Непредвиденные работы и затраты	2%									21 488	
			ИТОГО сметная стоимость										1 095 886	
			в ценах 2022 г. К=1,0500514	1,0500514									1 150 737	
			ВСЕГО										1 150 737,12	
			Конкурсная скидка	0,95									57 536,86	
			ИТОГО с конкурсной скидкой										1 093 200,27	
			НДС	12%									131 184,03	
			ВСЕГО с НДС										1 224 384,30	
			ВСЕГО с генподрядными										1 040 726,65	

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**