Подрядчик : ТОО "Аша-А"

Форма 3 КС

Субподрядчик : ТОО "Шалхар Бастау"

Договор №13/09-2023 от 05.09.2023г.

Наименование стройки- "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023г.

Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
	С начало строительства		С нач года по отчетный период		Всего за отчетный месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
" Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"	2 742 857	3 072 000	2 742 857	3 072 000	2 742 857	3 072 000
Всего к оплате	**2 742 857**	**3 072 000**	**2 742 857**	**3 072 000**	**2 742 857**	**3 072 000**

ПОДРЯДЧИК

ДИРЕКТОР ТОО "АША-А"

_____ К.МАДИЕВ

СУБПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО "ШАЛХАР БАСТАУ"

_____ Ж. МЫЛТЫҚБАЙ

Заказчик ТОО "АША-А"

Подрядчик ТОО "Шалхар Бастау"

Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области

Договор №13/09-2023 от 05.09.2023г.

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)										
			Подраздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ										
1	17	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка**	км трубопровода	0,2180444		944397,73	87754,97	205921	19134	318	190650	428297
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				855190,40	28004,55	186469	6106		31726	
2	19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	км трубопровода	0,0919803		1041445,89	111336,77	95793	10241	300	87669	198138
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				926854,40	35896,59	85252	3302		14677	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										626435
			Подраздел 6. ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ										
3	24	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,3349532		32118,53	21660,53	10758	7255	--	3187	15061
							10458,00	5142,17	3503	1722		1116	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										15061
			Подраздел 7. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ										
4	26	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Кабели.Прокладка в траншее.Прокладка медного сигнального провода,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,3349532		32118,53	21660,53	10758	7255	--	3187	15061
							10458,00	5142,17	3503	1722		1116	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										15061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 12. УСТАНОВКА КРАНА ПОД КОВЕР DN63(10шт) и DN110 (1шт)									
5	82	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	15424,47	7969,09	3393	1753	103	2621	6496
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6985,13	3112,67	1537	685		481	
6	85	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	11	1552,87	955,88	17082	10515	--	9742	28970
						596,99	297,56	6567	3273		2146	
7	90	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	22	1552,87	955,88	34163	21029	--	19483	57938
						596,99	297,56	13134	6546		4292	
8	93	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство из бетона кл.В15,F150,W4	м3	1,375	26441,24	1069,07	36357	1470	27904	6889	46705
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5078,66	426,77	6983	587		3460	
9	94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство из бетона кл В15	м3	0,22	23120,39	1165,54	5086	257	4503	354	5875
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,65	284,46	326	63		435	
10	95	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	11	2120,81	224,98	23329	2475	1559	20298	47117
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1754,09	109,83	19295	1208		3490	
11	97	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	28,82	6229,18	180,98	179525	5216	138886	36635	233453
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1229,10	54,92	35423	1583		17293	
27.1		100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 31,702	4381,00				138886		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									426554
			Подраздел 13. ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d63/dn57(116шт) - 8353.05									
12	98	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,8	6091,82	1096,64	777316	139931	616034	60393	452363
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			167,33	270,91	21351	34568		67017	
13	99	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Патрубок d57х3,5мм /.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,058	819468,41	231176,59	47529	13408	602	39498	93989
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			577920,00	109950,78	33519	6377		6962	
14	101	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /Футляр d159х4,5мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06728	939825,00	255637,28	63231	17199	4372	47624	119723
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			619200,00	95798,55	41660	6445		8868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	103	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	67,28	-99,45	--	-6691	--	--	-6557	-14308
						-99,45	--	-6691	--		-1060	
16	104	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА.Монтаж	т конструкций	1,00108	68803,67	2985,20	68878	2989	4637	42655	120456
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			61185,80	567,03	61252	568		8923	
17	106	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65(63) мм.Укладка	км трубопровода	0,1334	356454,33	87754,97	47551	11707	193	38993	93467
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			267247,00	28004,55	35651	3736		6923	
18	108	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	174	1552,87	955,88	540399	332646	--	308190	458238
						596,99	297,56	207753	103551		67887	
19	114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки из бетона кл.В15,W4,F150	м3	5,8	23120,39	1165,54	134098	6760	118733	9332	154905
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,65	284,46	8605	1650		11474	
20	115	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Крышка из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	29	4084,39	15,06	236895	874	161999	68326	164820
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1276,24	4,24	74022	246		24418	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									1643653
			Итого по всем разделам	Тенге								2726764
			Стоимость оборудования	Тенге								
			ВСЕГО без оборудования	Тенге								2726764
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								79076
			Итого с временными	Тенге								2805840
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	Тенге								25533
			Итого с зимними затратами:	Тенге								2831373
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								56627
			Итого	Тенге								2888000
			Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95	Тенге								2743600
			НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	Тенге								329232
			Всего итого с НДС	Тенге								3 072 000

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Аша-А"

К.Мадиев

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "ШАЛХАР БАСТАУ"

Ж.МЫЛТЫҚБАЙ