Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«22» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Азамат Курылыс» с. Кеген, ул. Ш. Мыкитанулы 25 с. Кеген, Кегенского района Алматинской области**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Аменова Ермака**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **: «Строительство сквера» расположенный по адресу: с. Нарынкол ул.Н.Жанайулы. Райымбекского района. Алматинской области .**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района», Қаратаев Беглан Бағдатұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Алтын Заман Курылыс» ГСЛ №0000436 от 17.02.2016г. II категория, ТОО «DK Capital», ГСЛ №000970 от 29.03.2023г. I категория, ТОО «DREAM CAPITAL», ГСЛ №09638 от 07.04.2023г. II категория, ТОО «DK BUILDING», ГСЛ №0016873, от 10.05.2023г. II категория***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Архсфера", №41-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции", № 14 от 08.07.2021 года .**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в

единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	га	0,255		0,255	
Число этажей	этаж	1		1	
Общий строительный объем	м3	-		-	
Площадь покрытия	м2	1628,9		1628,9	
Площадь озеленения	м2	870,1		870,1	
Площадь покрытия вне участка	м2	710		710	
Площадь озеленения вне участка	м2	166,8		166,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектные решения По госакту территория сквера составляет площадью 0,2550 га. Разбивочный план участка выполнен согласно Акту землеотвода под сквер. Рельеф проектируемого участка относительно спокойный. План организации рельефа выполнен методом проектных отметок с учётом прилегающей территории и минимальной разработки земляных масс. Земельный участок несложной формы конфигурацией, прямоугольный, граничит: с запада, с юга и восточной стороны частной жилой застройкой, с северной стороны Акимат Райымбекского района. Проектом предусмотрено следующее малые архитектурные формы - скамья без спинки, скамья со спинкой, скамья-качели с навесом, урны, светильники, беседки, дорожные знаки и и т.д. Проектом благоустройства предусматривается устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок. Покрытие проездов – асфальтобетон с бортовым камнем БР-15.30.100. Покрытие пешеходных дорожек и площадок – тактильное плиточное покрытие и покрытие из гранитной плитки с бортовым гранитным камнем БР-8.20.100. Особое внимание при благоустройстве территории уделялось к озеленению. Озеленение участка предполагает посев газонных трав, посадку деревьев, кустарников и цветников. Проектом предусмотрено устройство водоотводных лотков. Мероприятия по адаптации территории для маломобильных групп населения выполнено с учётом нормативных документов, действующих на территории РК: СН РК 3.06- 11 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП РК 3.06-101 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для

маломобильных групп населения. Общие положения»; РДС РК 3.01-05 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения». Соответствующие права и возможности других людей не ущемлены. Здания и прилегающая территория оснащены устройствами и приспособлениями по облегчению передвижения для маломобильных групп населения – инвалидов, пожилых людей, матерей с детскими колясками.

Наружные сети водоснабжения.**Проектом предусмотрено строительство поливочного водопровода. Подача воды в сеть осуществляется от существующего водопровода диаметром 100 мм, проходящего по улице Н.Жанаева. В точке врезки предусмотрена установка водопроводного колодца диаметром 2000 мм в котором размещается водомерный узел. Гарантированный напор в сети в точке врезки составляет 2,0 атм. Диаметр водомера принят 20 мм. Сети поливочного водопровода выполнены из полиэтиленовых питьевых труб ГОСТ 18599-2001, прокладываются на глубине 0,4 м от поверхности земли. Уклон поливочного водопровода выполнены в сторону колодца, установленного в точке врезки. Полив территории предусмотрен при помощи поливочных шлангов диаметром 20 мм. Всего проектом предусмотрен одновременный полив из двух шлангов. Приняты шланги длиной 20 м.Присоединение шлангов предусмотрено с помощью коннекторов к поливочным вентилям в которые вкручены адапторы. Поливочные вентиля установлены в мини-колодцах, выполненных из стальных электросварных труб диаметром 400 мм. В проект заложен комплект переносных спринклеров, которые присоединяются к поливочным шлангам и при помощи шпильки фиксируются в земле, устанавливаются на поверхности земли. По окончании сезона полива предусмотрена консервация сети поливочного водопровода. Водопроводный колодец принят из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. В связи с сейсмичностью района строительства проектом предусмотрена установка в швымежду сборными железобетонными изделиями колодца стальных закладных деталей, между кольцами рабочей части и горловины Н-образных деталей, между плитой перекрытия и рабочей частью h-образных. По окончании монтажных работ произвести гидравлическое испытание системы поливочного водопровода. Общая площадь озеленения сквера составляет 870,10 м². Расход воды на один полив всей территории озеленения, при принятой норме полива 6 л на 1 м² составит 870,10 м²х9,0=5,3 м³. В проекте принято, что полив территории осуществляется одновременно 2-мя поливочными кранами.**

Электротехнические решения**Проект электроснабжения сквера в селе Нарынкол по ул.Н.Жанайулы разработан на основании: Категория электроснабжения – III. Расчетная мощность объекта – 1кВт. Точка**

подключения – ближайшая опора существующей ВЛ-0,4кВ ТП-144н (фид.1-90И). Наружное освещение сквера, юго-восточная часть здания акимата выполнено светильниками мощностью 25Вт и 45Вт, установленные на металлические опоры. Питание и управление наружным освещением осуществляется от ящика типа ЩУНО с фотореле и программатором. Распределительная сеть освещения выполнена бронированным кабелем с алюминиевыми жилами марки АВБбШв-1. По территории кабели прокладываются в траншее в земле. В местах пересечения с подземными коммуникациями и автодорогой кабели защены двустенными ПНД трубами. _____.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2021 г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение) к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Байынқол Су құбыры» Райымбекского района _____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

АО «АЖК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сквера»** расположенный по адресу: **с. Нарынкол ул. Н.Жанайулы Райымбекского района, Алматинской области**.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Азамат Курылыс»Аменов Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН: 050340002411 "Азамат курылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ.