Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройЭлит"

Наименование строительства : Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"
и его адрес: - с. Айет района Беимбета Майлина Костанайской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14	03.03.2023г			ТОО "КазСтройЭлит"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**558 154,45**								59 802,26	
Акт №1 № 2-1 Подземный газопровод низкого давления.		498 352,19							59 802,26	558 154,45
За отчетный период	**558 154,45**	**498 352,19**							**59 802,26**	**558 154,45**
К оплате	**558 154,45**								**59 802,26**	**558 154,45**

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО «АЭS and Limited»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «КазСтройЭлит»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№14** от **03.03.2023**

Акт выполненных работ №1

за **май 2023** (месяц, год) по смете **№ 2-1 Подземный газопровод низкого давления.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Низкое давление (подземный газопровод)										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	197,88	269,81	269,81	53390,00	53390,00		7111,00	65341,00	
						0,00	49,91	0,00	9876,00		4840,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,12	2239,78	0,00	13707,00	0,00		9869,00	25462,00	
						2239,78	0,00	13707,00	0,00		1886,00		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы	м3	12,2	1354,20	180,18	16521,00	2198,00		14813,00	33841,00	
						1174,02	52,46	14323,00	640,00		2507,00		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м3 грунта	28,32	886,77	0,00	25113,00	0,00		18082,00	46651,00	
						886,77	0,00	25113,00	0,00		3456,00		
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	202,2	36,62	36,62	7405,00	7405,00		2102,00	10268,00	
						0,00	14,44	0,00	2920,00		761,00		
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	404	18,09	18,09	7308,00	7309,00		2074,00	10133,00	
						0,00	7,13	0,00	2881,00		751,00		
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м3	6,2	1866,48	0,00	11572,00	0,00		8332,00	21496,00	
						1866,48	0,00	11572,00	0,00		1592,00		
8	8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	343002,48	87517,12	68600,00	17503,00	10,00	55876,00	134434,00	
						255433,00	26766,70	51087,00	5353,00		9958,00		
9	9	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202	552,00		111504,00		111504,00		120424,00	
											8920,00		
			Итого по разделу 1: Низкое давление (подземный газопровод)					315120,00	87805,00	111514,00	118259,00	468050,00	
								115802,00	21670,00	0,00	34671,00		
			ИТОГО по акту					315120,00	87805,00	111514,00	118259,00	468050,00	
								115802,00	21670,00	0,00	34671,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		6085					
			Итого с временными									474135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**3,3 %**		**15646**					
			Непредвиденные работы и затраты									**489781**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**9796**					
												499577	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
						1,05005142						**524581**	
			Итого С применением конкурсной скидки К=0,95000002606										
			НДС									**498352**	
			Итого с НДС			**12 %**		**59802**					
												558154,45	

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**