Форма3

Заказчик: ГУ "Управление образования города Шымкента"

Подрядчик : ТОО "ӨМІРЗАҚ"

Договор № №180187 от 05.05.2018г; Доп.соглашение №180187/1 от 15.08.18г

Наименование строительства и ее адрес : Капитальный ремонт зданий СШ №43 отдела образования города Шымкент

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат от 17.08.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Всего затраты подрядчика	170 000 000	190 400 000	31 250 000	35 000 000
2	ВСЕГО К ОПЛАТЕ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ	170 000 000	190 400 000	31 250 000	35 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление образования города Шымкента"
_____ Нысанов Г.Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "GAO Kazakhstan"
_____ Андасов Е.Б.

Инженер ТОО "GAO Kazakhstan"
_____ Досалиев Б.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "ӨМІРЗАҚ"
_____ Дарихожаев Е.М.

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий СШ №43 отдела образования г.Шымкент

Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий СШ №43 отдела образования г.Шымкент

АКТ № 5
выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА А								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1,2-этажей (АС- 1-7)								
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки НАРУЖНИХ СТЕН**	1050,5	156,84	--	164755	--	92640	0,23	240
		м2		156,84	--	164755	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*92640*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*83696*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8,51*				*8944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*20592*				
		Смет ная ст оимост ь				*277986*				
3	12-070101-0209 РСНБ РК 2015	**Отмостка асфальтобетонная. Разборка покрытия**	44,1	383,69	96,41	16921	4252	9459	0,38	17
		м2		287,28	40,49	12669	1785	59,1	0,05	2
		Накладные расходы -		*214,50*		*9459*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*193,71*				*8543*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*20,79*				*917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,85*		*2110*				
		Смет ная ст оимост ь				*28491*				
6	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 150 мм. Разборка**	12	618,84	4,80	7426	58	4391	0,76	9
		м трубопроводов		559,29	1,95	6712	23	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*365,92*		*4391*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*331,70*				*3980*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*34,22*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,78*		*945*				
		Смет ная ст оимост ь				*12762*				
7	11-460401-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные бетонные.Разборка**	4,62	13325,32	5919,42	61563	27348	26555	9,49	44
		м3		7405,90	2603,88	34215	12030	50,8	3,07	14
		Накладные расходы -		*5747,74*		*26555*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*5084,97*				*23493*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*662,77*				*3062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1525,84*		*7049*				
		Смет ная ст оимост ь				*95167*				

8	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка парапета из оцинкованной стали	46,1	72,19	0,09	3328	4	2155	0,10	5
		м2 кровли		72,09	--	3324	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*46,74*		*2155*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,61*				*1964*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*4,13*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,51*		*439*				
		Смет ная ст оимост ь				*5921*				
9	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка крыльца,пандуса	27,66	11929,77	5475,95	329977	151465	140894	8,27	229
		м3		6453,83	2408,80	178513	66627	50,8	2,84	79
		Накладные расходы -		*5093,77*		*140894*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4502,22*				*124531*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*591,55*				*16362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1361,88*		*37670*				
		Смет ная ст оимост ь				*508540*				
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1 в.6-1-ГО ЭТАЖА (АС-5)								
		ДЕТАЛЬ 376 -130,64м2								
16	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии, ТОЛЩ.80мм. Разборка	10,4512	10517,77	4357,62	109923	45542	48384	7,70	80
		м3		6160,15	1916,86	64381	20034	50,8	2,26	24
		Накладные расходы -		*4629,48*		*48384*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*42883*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*526,35*				*5501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*12665*				
		Смет ная ст оимост ь				*170971*				
17	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	130,64	545,32	20,42	71241	2668	45415	0,70	91
		м2		524,90	10,82	68573	1413	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*347,64*		*45415*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*316,61*				*41362*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*31,03*				*4054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*9332*				
		Смет ная ст оимост ь				*125989*				
18	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	137,172	98,14	--	13462	--	8727	0,14	20
		м		98,14	--	13462	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*8727*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*7956*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,62*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*1775*				
		Смет ная ст оимост ь				*23964*				
		ДЕТАЛЬ 378 -368,68м2								
19	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии, ТОЛЩ.80мм. Разборка	29,4944	10517,77	4357,62	310215	128525	136544	7,70	227
		м3		6160,15	1916,86	181690	56537	50,8	2,26	67
		Накладные расходы -		*4629,48*		*136544*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*121019*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*526,35*				*15524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*35741*				
		Смет ная ст оимост ь				*482499*				
20	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка цементной стяжки	368,68	1231,12	395,73	453891	145899	244729	1,11	410

		1м2		835,39	176,37	307992	65025	59,1	0,21	77
		Накладные расходы -		*663,80*		*244729*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*597,95*				*220453*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*65,85*				*24276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*55890*				
		Смет ная ст оимост ь				*754509*				
21	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ Покрытия из плиток мозаичных на цементном растворе. Устройство	368,68	540,04	50,95	199102	18786	114495	0,83	308
		м2 покрытия		489,08	23,59	180316	8696	54,81	0,05	17
		Накладные расходы -		*310,55*		*114495*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*281,00*				*103598*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,56*				*10897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,05*		*25088*				
		Смет ная ст оимост ь				*338684*				
22	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	387,114	98,14	--	37992	--	24629	0,14	55
		1м		98,14	--	37992	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*24629*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*22453*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,62*				*2176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*5010*				
		Смет ная ст оимост ь				*67631*				
		ДЕТАЛЬ 529 -21,65м2								
23	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии, ТОЛЩ.80мм. Разборка	1,732	10517,77	4357,62	18217	7547	8018	7,70	13
		м3		6160,15	1916,86	10669	3320	50,8	2,26	4
		Накладные расходы -		*4629,48*		*8018*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*7107*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*526,35*				*912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*2099*				
		Смет ная ст оимост ь				*28334*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1798013	532094			1748
			Тенге			1265262	235491			286
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1798013				
	Материалы -		Тенге			657				
	Всего заработная плата -		Тенге				1500753			
		Накладные расходы -	Тенге			907034				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					813036		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					93998		
		Сметная прибыль -	Тенге			216404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2921451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2034
		Сметная заработная плата -	Тенге				1500753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2921451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2034
		Сметная заработная плата -	Тенге				1500753			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-15,17)								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.111 - 274,46м2(толщ.255мм)								
57	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	146,84	284,49	1,79	41773	263	7085	0,09	13

		м		66,09	0,85	9705	125	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*48,25*		*7085*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*5387*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,56*				*1698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*3909*				
		Смет ная ст оимост ь				*52767*				
58	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	274,46	609,40	2,81	167256	772	66464	0,54	147
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	117922	372	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*242,16*		*66464*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,57*				*58342*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,59*				*8122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*18698*				
		Смет ная ст оимост ь				*252417*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.109 - 98,08м2(толщ.255мм)								
64	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	9,808	4217,77	40,27	41368	395	4486	0,69	7
		м2 покрытия		519,23	18,80	5093	184	54,81	0,02	--
		Накладные расходы -		*457,35*		*4486*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*294,89*				*2892*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*162,46*				*1593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,01*		*3668*				
		Смет ная ст оимост ь				*49522*				
65	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	104,95	284,49	1,79	29856	188	5064	0,09	9
		м плинтусов		66,09	0,85	6936	89	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*48,25*		*5064*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*3850*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,56*				*1213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*2794*				
		Смет ная ст оимост ь				*37713*				
66	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	98,08	609,40	2,81	59770	276	23751	0,54	53
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	42140	133	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*242,16*		*23751*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,57*				*20849*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,59*				*2902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*6682*				
		Смет ная ст оимост ь				*90203*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 154,02 м2(ТОЛЩ.121мм)								
70	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	161,72	477,70	1,34	77255	217	23741	0,27	44
		м плинтусов		227,61	0,64	36810	103	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*146,80*		*23741*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*125,10*				*20232*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*21,70*				*3510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,96*		*8080*				
		Смет ная ст оимост ь				*109076*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 377,31 м2(ТОЛЩ.121мм)								
74	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	396,18	1546,56	10,14	612710	4016	69862	0,26	105

		м		208,93	3,58	82771	1417	54,81	--	2
		Накладные расходы -		*176,34*		*69862*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*116,47*				*46144*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*59,87*				*23719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,83*		*54606*				
		Смет ная ст оимост ь				*737178*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.7 - 240,48м2								
75	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	240,48	332,33	19,83	79918	4769	12093	0,08	20
		м2 изолируемой поверхности		57,93	9,56	13932	2299	54,81	0,01	3
		Накладные расходы -		*50,29*		*12093*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,99*				*8896*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,30*				*3197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,61*		*7361*				
		Смет ная ст оимост ь				*99372*				
82	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	24,048	4217,77	40,27	101429	968	10998	0,69	17
		м2 покрытия		519,23	18,80	12486	452	54,81	0,02	1
		Накладные расходы -		*457,35*		*10998*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*294,89*				*7092*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*162,46*				*3907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,01*		*8994*				
		Смет ная ст оимост ь				*121421*				
83	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	257,31	284,49	1,79	73203	460	12416	0,09	23
		м плинтусов		66,09	0,85	17006	218	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*48,25*		*12416*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*9441*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,56*				*2975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*6849*				
		Смет ная ст оимост ь				*92468*				
84	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	240,48	609,40	2,81	146548	677	58235	0,54	129
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	103322	326	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*242,16*		*58235*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,57*				*51119*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,59*				*7116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*16383*				
		Смет ная ст оимост ь				*221166*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.494 - 265,18м2								
88	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	265,18	613,36	17,39	162650	4610	55586	0,44	116
		м2 покрытия		321,68	8,59	85302	2277	54,81	0,01	3
		Накладные расходы -		*209,62*		*55586*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*181,02*				*48002*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*28,60*				*7583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,84*		*17459*				
		Смет ная ст оимост ь				*235695*				
90	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на клее КН-2	283,74	291,17	0,67	82618	190	17364	0,10	29
		м плинтусов		89,00	0,32	25252	90	54,81	--	--

		Накладные расходы -		*61,20*		*17364*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*48,95*				*13890*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*12,24*				*3474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,19*		*7999*				
		Смет ная ст оимост ь				*107981*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.418 - 15,85м2								
95	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси(ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ).Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	15,85	3556,35	110,25	56368	1748	9621	1,03	16
		м2 покрытия		802,77	40,75	12724	646	54,81	0,05	1
		Накладные расходы -		*607,00*		*9621*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*462,33*				*7328*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*144,67*				*2293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,07*		*5279*				
		Смет ная ст оимост ь				*71268*				
96	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	16,64	1546,56	10,14	25739	169	2935	0,26	4
		м		208,93	3,58	3477	60	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*176,34*		*2935*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*116,47*				*1938*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*59,87*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,83*		*2294*				
		Смет ная ст оимост ь				*30968*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1758459	19718			733
			Тенге			574879	8790			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1758459				
	Материалы -		Тенге			1163862				
	Всего заработная плата -		Тенге				583669			
		Накладные расходы -	Тенге			379702				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					305403		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74299		
		Сметная прибыль -	Тенге			171053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2309214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							743
		Сметная заработная плата -	Тенге				583669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2309214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							743
		Сметная заработная плата -	Тенге				583669			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-15,17)								
		ПОТОЛОК								
97	11-150212-0209 РСНБ РК 2015	ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СУХИМИ СМЕСЯМИ	153,927	715,22	6,66	110091	1026	34833	0,41	63
		м2		389,36	3,13	59933	482	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*226,29*		*34833*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*193,58*				*29797*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*32,72*				*5036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,32*		*11594*				
		Смет ная ст оимост ь				*156518*				
98	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	153,927	588,47	3,93	90581	605	38416	0,56	87

		м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	68513	290	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*249,58*		*38416*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*220,45*				*33934*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,12*				*4483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,04*		*10320*				
		Смет ная ст оимост ь				*139317*				
		СТЕНЫ								
99	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	271,566	1151,44	69,54	312693	18884	116311	0,85	231
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	191475	14128	49,32	0,07	19
		Накладные расходы -		*428,30*		*116311*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*373,40*				*101404*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*54,89*				*14907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,38*		*34320*				
		Смет ная ст оимост ь				*463324*				
100	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН СУХИМИ СМЕСЯМИ	271,566	613,24	5,80	166534	1575	50025	0,34	92
		м2		314,59	2,72	85433	739	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*184,21*		*50025*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*156,50*				*42500*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*27,71*				*7525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,80*		*17325*				
		Смет ная ст оимост ь				*233884*				
101	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	376,467	486,07	3,71	182991	1396	75075	0,45	169
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	133369	669	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*199,42*		*75075*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,60*				*66108*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*23,82*				*8968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,84*		*20645*				
		Смет ная ст оимост ь				*278712*				
102	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС", ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	9,384	613,24	5,80	5755	54	1729	0,34	3
		м2		314,59	2,72	2952	26	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*184,21*		*1729*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*156,50*				*1469*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*27,71*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,80*		*599*				
		Смет ная ст оимост ь				*8082*				
103	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	28,152	486,07	3,71	13684	104	5614	0,45	13
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	9973	50	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*199,42*		*5614*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,60*				*4944*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*23,82*				*671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,84*		*1544*				
		Смет ная ст оимост ь				*20842*				
104	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	374,607	609,22	2,64	228219	988	90872	0,54	202
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	161295	472	49,32	--	1

		Накладные расходы -		*242,58*		*90872*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,98*				*79783*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,60*				*11088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,14*		*25527*				
		Смет ная ст оимост ь				*344618*				
105	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	63,69	4306,24	16,48	274265	1050	70730	2,30	146
		м2 поверхности облицовки		1861,92	8,14	118586	518	49,32	0,01	1
		Накладные расходы -		*1110,54*		*70730*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*922,31*				*58742*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*188,23*				*11988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*27600*				
		Смет ная ст оимост ь				*372595*				
106	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	62,175	2482,86	36,52	154372	2271	59733	2,06	128
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	104825	1203	49,32	0,03	2
		Накладные расходы -		*960,72*		*59733*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*841,06*				*52293*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*119,66*				*7440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,49*		*17128*				
		Смет ная ст оимост ь				*231233*				
107	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	165,8	486,07	3,71	80591	615	33064	0,45	74
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	58737	295	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*199,42*		*33064*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,60*				*29115*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*23,82*				*3949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,84*		*9092*				
		Смет ная ст оимост ь				*122747*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1619776	28568			1208
			Тенге			995093	18872			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1619776				
	Материалы -		Тенге			596116				
	Всего заработная плата -		Тенге				1013964			
		Накладные расходы -	Тенге			576402				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					500087		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76315		
		Сметная прибыль -	Тенге			175694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2371872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1233
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2371872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1233
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013964			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15)								
108	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню,ЦОКОЛЯ	29	957,67	30,37	27772	881	10165	0,70	20

		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	17283	654	49,32	0,03	1
		Накладные расходы -		*350,50*		*10165*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*305,05*				*8846*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*45,46*				*1318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,65*		*3035*				
		Смет ная ст оимост ь				*40972*				
109	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	145	109,84	1,19	15927	173	4925	0,07	10
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	8440	77	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*33,97*		*4925*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*28,97*				*4201*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,00*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,50*		*1668*				
		Смет ная ст оимост ь				*22520*				
110	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,056727	32699,69	1846,44	1855	105	862	38,07	2
		т		30452,76	528,92	1727	30	43,65	0,47	--
		Накладные расходы -		*15187,54*		*862*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 43,65%		*13523,50*				*767*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1664,03*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3830,98*		*217*				
		Смет ная ст оимост ь				*2934*				
111	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	0,056727	199642,46	--	11325	--	408	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*408*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7187,13*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*939*				
		Смет ная ст оимост ь				*12671*				
112	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	52,525	2273,90	57,97	119437	3045	62500	2,65	139
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2141,21	27,38	112467	1438	49,32	0,02	1
		Накладные расходы -		*1189,91*		*62500*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*1069,55*				*56178*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*120,36*				*6322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,11*		*14555*				
		Смет ная ст оимост ь				*196492*				
113	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	56,727	408,07	--	23149	--	833	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,69*		*833*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*14,69*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,82*		*1919*				
		Смет ная ст оимост ь				*25901*				
114	Прайс листстр.26	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита,ТОЛЩ.80мм	4,202	32009,95	--	134506	--	4842	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1152,36*		*4842*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1152,36*				*4842*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2652,98*		*11148*				
		Смет ная ст оимост ь				*150496*				
115	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов,АСПОЛ	89,1	1757,92	7,52	156630	670	30654	0,59	53
		м2		546,07	3,39	48655	302	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*344,04*		*30654*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*270,99*				*24146*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*73,04*				*6508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,16*		*14983*				
		Смет ная ст оимост ь				*202266*				
116	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	226,34	109,84	1,19	24862	270	7688	0,07	16
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	13175	120	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*33,97*		*7688*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*28,97*				*6557*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,00*				*1131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,50*		*2604*				
		Смет ная ст оимост ь				*35154*				
117	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	81,2	430,38	0,82	34947	67	14208	0,37	30
		м откосов		312,13	--	25345	--	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*174,98*		*14208*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*153,94*				*12500*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*21,04*				*1708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,43*		*3932*				
		Смет ная ст оимост ь				*53088*				
118	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	677,955	577,17	1,57	391293	1061	136532	0,50	339
		м2 вертикальной проекции		380,57	0,74	258006	503	45,72	--	1
		Накладные расходы -		*201,39*		*136532*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 45,72%		*174,33*				*118190*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*27,05*				*18341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,28*		*42226*				
		Смет ная ст оимост ь				*570051*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			941703	6271			609
			Тенге			485098	3124			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			941703				
	Материалы -		Тенге			281354				
	Всего заработная плата -		Тенге				488222			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168980				
		Накладные расходы -	Тенге			273616				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					231385		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42231		
		Сметная прибыль -	Тенге			97226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1312545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							612
		Сметная заработная плата -	Тенге				488222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1312545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							612
		Сметная заработная плата -	Тенге				488222			

		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
163	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ колером масляным,за 2 раза	6,48	675,77	0,85	4379	5	2079	0,74	5
		м2		579,75	0,41	3757	3	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*320,77*		*2079*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*286,14*				*1854*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*34,63*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,72*		*517*				
		Смет ная ст оимост ь				*6974*				
164	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА	15,12	109,19	3,25	1651	49	896	0,12	2
		м2 покрытия		96,45	1,01	1458	15	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*59,27*		*896*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*53,42*				*808*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,85*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*204*				
		Смет ная ст оимост ь				*2751*				
165	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ колером масляным,за 2 раза	9,18	675,77	0,85	6204	8	2945	0,74	7
		м2		579,75	0,41	5322	4	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*320,77*		*2945*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*286,14*				*2627*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*34,63*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,72*		*732*				
		Смет ная ст оимост ь				*9880*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			12233	62			13
			Тенге			10537	22			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12233				
	Материалы -		Тенге			1634				
	Всего заработная плата -		Тенге				10559			
		Накладные расходы -	Тенге			5919				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5289		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					630		
		Сметная прибыль -	Тенге			1452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			19605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10559			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			6130185	586714			4312
			Тенге			3330869	266299			324
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6130185				
	Материалы -		Тенге			2043623				
	Всего заработная плата -		Тенге				3597167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168980				
		Накладные расходы -	Тенге			2142675				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1855201		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					287474		

		Сметная прибыль -	Тенге			661829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8934688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4636
		Сметная заработная плата -	Тенге				3597167			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8934688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4636
		Сметная заработная плата -	Тенге				3597167			
		РЕМОНТНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА Б								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1,2,3-этажей (АС- 1-7)								
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки НАРУЖНИХ СТЕН**	545,5	156,84	--	85554	--	48106	0,23	124
		м2		156,84	--	85554	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*48106*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*43461*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8,51*				*4645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*10693*				
		Смет ная ст оимост ь				*144352*				
3	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	16,2	1942,17	807,19	31463	13076	15995	1,55	25
		м3 конструкции		1134,99	333,54	18387	5403	60,3	0,39	6
		Накладные расходы -		*987,32*		*15995*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*885,52*				*14345*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*101,80*				*1649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*3797*				
		Смет ная ст оимост ь				*51254*				
5	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей ВНУТРЕННИХ СТЕН**	530,18	156,84	--	83151	--	46755	0,23	121
		м2		156,84	--	83151	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*46755*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*42241*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8,51*				*4514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*10392*				
		Смет ная ст оимост ь				*140298*				
8	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	1,89	759,32	109,77	1435	207	756	0,91	2
		м2		649,54	58,15	1228	110	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*399,78*		*756*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*359,51*				*679*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*40,28*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*175*				
		Смет ная ст оимост ь				*2366*				
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1 в.6- 1-ГО ЭТАЖА (АС-4)								
		ДЕТАЛЬ 378м-64,83м2								
15	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	**ДЕМОНТАЖ Покрытия из плиток мозаичных на цементном растворе. Устройство**	64,83	540,04	50,95	35011	3303	20133	0,83	54
		м2 покрытия		489,08	23,59	31707	1529	54,81	0,05	3
		Накладные расходы -		*310,55*		*20133*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*281,00*				*18217*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,56*				*1916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,05*		*4412*				
		Смет ная ст оимост ь				*59556*				

16	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	68,0715	98,14	--	6681	--	4331	0,14	10
		1м		98,14	--	6681	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*4331*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*3948*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,62*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*881*				
		Смет ная ст оимост ь				*11893*				
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1 в.6- 2-ГО ЭТАЖА (АС-6)								
		ДЕТАЛЬ 733 -150,82м2								
23	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка цементной стяжки	150,82	1231,12	395,73	185678	59685	100114	1,11	168
		1м2		835,39	176,37	125994	26600	59,1	0,21	32
		Накладные расходы -		*663,80*		*100114*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*597,95*				*90183*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*65,85*				*9931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*22863*				
		Смет ная ст оимост ь				*308655*				
24	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка бетонного пола	150,82	1231,12	395,73	185678	59685	100114	1,11	168
		1м2		835,39	176,37	125994	26600	59,1	0,21	32
		Накладные расходы -		*663,80*		*100114*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*597,95*				*90183*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*65,85*				*9931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*22863*				
		Смет ная ст оимост ь				*308655*				
25	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементных	158,361	98,14	--	15542	--	10075	0,14	23
		1м		98,14	--	15542	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*10075*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*9185*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,62*				*890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*2049*				
		Смет ная ст оимост ь				*27667*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			630192	135956			694
			Тенге			494236	60243			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			630192				
	Всего заработная плата -		Тенге				554479			
		Накладные расходы -	Тенге			346378				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					312443		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33935		
		Сметная прибыль -	Тенге			78126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1054696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				554479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1054696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				554479			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-14,17)								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.109 - 195,34м2(толщ.255мм)								

45	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	209,01	284,49	1,79	59462	374	10085	0,09	18
		м плинтусов		66,09	0,85	13814	177	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*48,25*		*10085*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*7669*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,56*				*2417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*5564*				
		Смет ная ст оимост ь				*75111*				
46	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	195,34	609,40	2,81	119040	550	47304	0,54	105
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	83928	264	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*242,16*		*47304*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,57*				*41524*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,59*				*5780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*13308*				
		Смет ная ст оимост ь				*179652*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 64,83 м2(ТОЛЩ.121мм)								
50	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	68,07	1546,56	10,14	105277	690	12004	0,26	18
		м		208,93	3,58	14222	243	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*176,34*		*12004*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*116,47*				*7928*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*59,87*				*4075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,83*		*9382*				
		Смет ная ст оимост ь				*126663*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.7 - 194,59м2								
58	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	58,38	4217,77	40,27	246221	2351	26699	0,69	40
		м2 покрытия		519,23	18,80	30311	1097	54,81	0,02	1
		Накладные расходы -		*457,35*		*26699*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*294,89*				*17215*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*162,46*				*9484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,01*		*21834*				
		Смет ная ст оимост ь				*294753*				
59	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	208,21	284,49	1,79	59234	372	10047	0,09	18
		м плинтусов		66,09	0,85	13761	177	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*48,25*		*10047*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*7639*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,56*				*2407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*5542*				
		Смет ная ст оимост ь				*74823*				
60	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	194,59	609,40	2,81	118583	548	47122	0,54	105
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	83606	263	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*242,16*		*47122*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,57*				*41364*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,59*				*5758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*13256*				
		Смет ная ст оимост ь				*178962*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.7 - 113,52м2								

69	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	121,47	284,49	1,79	34556	217	5861	0,09	11
		м плинтусов		66,09	0,85	8028	103	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*48,25*		*5861*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*4457*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,56*				*1404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*3233*				
		Смет ная ст оимост ь				*43650*				
70	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	113,52	609,40	2,81	69179	319	27490	0,54	61
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	48774	154	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*242,16*		*27490*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,57*				*24131*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,59*				*3359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*7734*				
		Смет ная ст оимост ь				*104403*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.494 - 73,76м2								
77	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	73,76	613,36	17,39	45241	1282	15461	0,44	32
		м2 покрытия		321,68	8,59	23727	633	54,81	0,01	1
		Накладные расходы -		*209,62*		*15461*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*181,02*				*13352*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*28,60*				*2109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,84*		*4856*				
		Смет ная ст оимост ь				*65558*				
79	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на клее КН-2	78,92	291,17	0,67	22980	53	4830	0,10	8
		м плинтусов		89,00	0,32	7024	25	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*61,20*		*4830*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*48,95*				*3864*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*12,24*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,19*		*2225*				
		Смет ная ст оимост ь				*30035*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			879772	6756			417
			Тенге			327194	3138			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			879772				
	Материалы -		Тенге			545822				
	Всего заработная плата -		Тенге				330332			
		Накладные расходы -	Тенге			206903				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					169142		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37761		
		Сметная прибыль -	Тенге			86934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1173610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				330332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1173610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				330332			

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-15,17,19)

ПОТОЛОК

80	11-150212-0209 РСНБ РК 2015	ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СУХИМИ СМЕСЯМИ	78,393	715,22	6,66	56068	522	17740	0,41	32
		м2		389,36	3,13	30523	246	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*226,29*		*17740*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*193,58*				*15175*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*32,72*				*2565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,32*		*5905*				
		Смет ная ст оимост ь				*79712*				
81	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	78,393	588,47	3,93	46132	308	19565	0,56	44
		м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	34893	148	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*249,58*		*19565*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*220,45*				*17282*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,12*				*2283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,04*		*5256*				
		Смет ная ст оимост ь				*70953*				
		СТЕНЫ								
82	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	132,545	1151,44	69,54	152618	9217	56769	0,85	113
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	93455	6896	49,32	0,07	9
		Накладные расходы -		*428,30*		*56769*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*373,40*				*49493*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*54,89*				*7276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,38*		*16751*				
		Смет ная ст оимост ь				*226138*				
83	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН СУХИМИ СМЕСЯМИ	132,545	613,24	5,80	81281	769	24416	0,34	45
		м2		314,59	2,72	41698	361	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*184,21*		*24416*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*156,50*				*20743*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*27,71*				*3673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,80*		*8456*				
		Смет ная ст оимост ь				*114153*				
84	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	154,911	486,07	3,71	75298	575	30893	0,45	69
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	54880	275	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*199,42*		*30893*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,60*				*27202*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*23,82*				*3690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,84*		*8495*				
		Смет ная ст оимост ь				*114686*				
85	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС", ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	34,436	613,24	5,80	21117	200	6343	0,34	12
		м2		314,59	2,72	10833	94	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*184,21*		*6343*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*156,50*				*5389*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*27,71*				*954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,80*		*2197*				
		Смет ная ст оимост ь				*29657*				

86	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	51,654	486,07	3,71	25108	192	10301	0,45	23
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	18299	92	49,32	–	–
		Накладные расходы -		*199,42*		*10301*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,60*				*9070*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*23,82*				*1230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,84*		*2833*				
		Смет ная ст оимост ь				*38242*				
87	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	242,724	609,22	2,64	147873	640	58880	0,54	131
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	104510	306	49,32	–	–
		Накладные расходы -		*242,58*		*58880*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,98*				*51695*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,60*				*7184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,14*		*16540*				
		Смет ная ст оимост ь				*223293*				
88	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	22,692	2482,86	36,52	56341	829	21801	2,06	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	38258	439	49,32	0,03	1
		Накладные расходы -		*960,72*		*21801*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*841,06*				*19085*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*119,66*				*2715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,49*		*6251*				
		Смет ная ст оимост ь				*84393*				
89	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	60,512	486,07	3,71	29413	224	12067	0,45	27
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	21437	108	49,32	–	–
		Накладные расходы -		*199,42*		*12067*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,60*				*10626*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*23,82*				*1441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,84*		*3318*				
		Смет ная ст оимост ь				*44799*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			691250	13475			543
			Тенге			448786	8963			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			691250				
	Материалы -		Тенге			228989				
	Всего заработная плата -		Тенге				457749			
		Накладные расходы -	Тенге			258774				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					225762		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33012		
		Сметная прибыль -	Тенге			76002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1026026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				457749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1026026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				457749			

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,15)

90	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню,ЦОКОЛЯ	11,108	957,67	30,37	10638	337	3893	0,70	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	6620	250	49,32	0,03	–
		Накладные расходы -		*350,50*		*3893*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*305,05*				*3388*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*45,46*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,65*		*1162*				
		Смет ная ст оимост ь				*15694*				
91	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	55,54	109,84	1,19	6101	66	1887	0,07	4
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	3233	29	49,32	–	–
		Накладные расходы -		*33,97*		*1887*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*28,97*				*1609*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,00*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,50*		*639*				
		Смет ная ст оимост ь				*8627*				
92	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,029457	32699,69	1846,44	963	54	447	38,07	1
		т		30452,76	528,92	897	16	43,65	0,47	–
		Накладные расходы -		*15187,54*		*447*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 43,65%		*13523,50*				*398*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1664,03*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3830,98*		*113*				
		Смет ная ст оимост ь				*1523*				
93	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	0,029457	199642,46	–	5881	–	212	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7187,13*		*212*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7187,13*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*487*				
		Смет ная ст оимост ь				*6580*				
94	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	27,275	2273,90	57,97	62021	1581	32455	2,65	72
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2141,21	27,38	58401	747	49,32	0,02	–
		Накладные расходы -		*1189,91*		*32455*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*1069,55*				*29172*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*120,36*				*3283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,11*		*7558*				
		Смет ная ст оимост ь				*102034*				
95	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	29,457	408,07	–	12021	–	433	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,69*		*433*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*14,69*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,82*		*996*				
		Смет ная ст оимост ь				*13450*				
96	Прайс листстр.26	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита,ТОЛЩ.80мм	2,182	32009,95	–	69846	–	2514	–	–

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1152,36*		*2514*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1152,36*				*2514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2652,98*		*5789*				
		Смет ная ст оимост ь				*78149*				
97	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов,АСПОЛ	109,1	1757,92	7,52	191789	820	37534	0,59	64
		м2		546,07	3,39	59576	370	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*344,04*		*37534*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*270,99*				*29566*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*73,04*				*7969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,16*		*18346*				
		Смет ная ст оимост ь				*247669*				
98	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	125,34	109,84	1,19	13768	149	4257	0,07	9
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	7296	66	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*33,97*		*4257*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*28,97*				*3631*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,00*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,50*		*1442*				
		Смет ная ст оимост ь				*19467*				
99	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	46,64	430,38	0,82	20073	38	8161	0,37	17
		м откосов		312,13	--	14558	--	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*174,98*		*8161*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*153,94*				*7180*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*21,04*				*981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,43*		*2259*				
		Смет ная ст оимост ь				*30493*				
100	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	352,8	577,17	1,57	203625	552	71050	0,50	176
		м2 вертикальной проекции		380,57	0,74	134263	262	45,72	--	--
		Накладные расходы -		*201,39*		*71050*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 45,72%		*174,33*				*61505*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*27,05*				*9545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,28*		*21974*				
		Смет ная ст оимост ь				*296649*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			596723	3600			352
			Тенге			284844	1741			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596723				
	Материалы -		Тенге			220532				
	Всего заработная плата -		Тенге				286585			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87747				
		Накладные расходы -	Тенге			162843				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					136449		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26394		
		Сметная прибыль -	Тенге			60765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			820332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				286585			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			820332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				286585			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
106	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА**	5,04	109,19	3,25	550	16	299	0,12	1
		м2 покрытия		96,45	1,01	486	5	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*59,27*		*299*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*53,42*				*269*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,85*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*68*				
		Смет ная ст оимост ь				*917*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			550	16			1
			Тенге			486	5			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			550				
	Материалы -		Тенге			48				
	Всего заработная плата -		Тенге				491			
		Накладные расходы -	Тенге			299				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					269		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30		
		Сметная прибыль -	Тенге			68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				491			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2798488	159804			2006
			Тенге			1555546	74090			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2798488				
	Материалы -		Тенге			995391				
	Всего заработная плата -		Тенге				1629636			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87747				
		Накладные расходы -	Тенге			975197				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					844065		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					131132		
		Сметная прибыль -	Тенге			301895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4075580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2096
		Сметная заработная плата -	Тенге				1629636			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4075580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2096
		Сметная заработная плата -	Тенге				1629636			
		РЕМОНТНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА В								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1,2,3-этажей (АС- 1-7)								
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки НАРУЖНИХ СТЕН**	2120,7	156,84	--	332600	--	187017	0,23	484
		м2		156,84	--	332600	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*187017*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*168961*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		8,51				18056		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,60		41569				
		Смет ная ст оимост ь				561186				
3	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	42,8025	1942,17	807,19	83130	34550	42260	1,55	66
		м3 конструкции		1134,99	333,54	48580	14276	60,3	0,39	17
		Накладные расходы -		987,32		42260				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		885,52				37902		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		101,80				4357		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		234,36		10031				
		Смет ная ст оимост ь				135421				
5	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей ВНУТРЕННИХ СТЕН	2195,984	156,84	--	344407	--	193656	0,23	501
		м2		156,84	--	344407	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		88,19		193656				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		79,67				174959		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		8,51				18697		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,60		43045				
		Смет ная ст оимост ь				581108				
7	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	3,78	759,32	109,77	2870	415	1511	0,91	3
		м2		649,54	58,15	2455	220	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		399,78		1511				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		359,51				1359		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		40,28				152		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,73		351				
		Смет ная ст оимост ь				4732				
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1 в.6-1-ГО ЭТАЖА (АС-5)								
		ДЕТАЛЬ 376 -52,73м2								
12	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии, ТОЛЩ.80мм. Разборка	4,2184	10517,77	4357,62	44368	18382	19529	7,70	32
		м3		6160,15	1916,86	25986	8086	50,8	2,26	10
		Накладные расходы -		4629,48		19529				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		4103,13				17309		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		526,35				2220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1211,78		5112				
		Смет ная ст оимост ь				69009				
13	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка цементной стяжки	52,73	1231,12	395,73	64917	20867	35002	1,11	59
		1м2		835,39	176,37	44050	9300	59,1	0,21	11
		Накладные расходы -		663,80		35002				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		597,95				31530		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		65,85				3472		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,59		7994				
		Смет ная ст оимост ь				107913				
14	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	52,73	545,32	20,42	28755	1077	18331	0,70	37
		м2		524,90	10,82	27678	570	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		347,64		18331				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		316,61				16695		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		31,03				1636		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,44		3767				
		Смет ная ст оимост ь				50853				

15	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	55,3665	98,14	--	5434	--	3523	0,14	8
		м		98,14	--	5434	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*3523*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*3211*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,62*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*717*				
		Смет ная ст оимост ь				*9673*				
		ДЕТАЛЬ 378м-81,47м2								
16	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии, ТОЛЩ.80мм. Разборка	6,5176	10517,77	4357,62	68551	28401	30173	7,70	50
		м3		6160,15	1916,86	40149	12493	50,8	2,26	15
		Накладные расходы -		*4629,48*		*30173*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*26743*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*526,35*				*3431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*7898*				
		Смет ная ст оимост ь				*106622*				
17	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка цементной стяжки	81,47	1231,12	395,73	100300	32240	54080	1,11	91
		1м2		835,39	176,37	68059	14369	59,1	0,21	17
		Накладные расходы -		*663,80*		*54080*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*597,95*				*48715*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*65,85*				*5365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*12350*				
		Смет ная ст оимост ь				*166730*				
18	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ Покрытия из плиток мозаичных на цементном растворе. Устройство	81,47	540,04	50,95	43997	4151	25301	0,83	68
		м2 покрытия		489,08	23,59	39846	1922	54,81	0,05	4
		Накладные расходы -		*310,55*		*25301*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*281,00*				*22893*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,56*				*2408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,05*		*5544*				
		Смет ная ст оимост ь				*74842*				
19	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	85,5435	98,14	--	8395	--	5443	0,14	12
		1м		98,14	--	8395	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*5443*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*4962*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,62*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*1107*				
		Смет ная ст оимост ь				*14945*				
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1 в.6-2-ГО ЭТАЖА (АС-6)								
		ДЕТАЛЬ 418 -91,93м2								
25	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	55,158	545,32	20,42	30079	1126	19175	0,70	39
		м2		524,90	10,82	28952	597	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*347,64*		*19175*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*316,61*				*17463*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*31,03*				*1712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*3940*				
		Смет ная ст оимост ь				*53194*				
26	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	57,9159	98,14	--	5684	--	3685	0,14	8

		м		98,14	--	5684	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*3685*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*3359*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,62*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*750*				
		Смет ная ст оимост ь				*10118*				
		ДЕТАЛЬ 360 -17,48м2								
34	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка цементной стяжки	17,48	1231,12	395,73	21520	6917	11603	1,11	19
		1м2		835,39	176,37	14603	3083	59,1	0,21	4
		Накладные расходы -		*663,80*		*11603*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*597,95*				*10452*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*65,85*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*2650*				
		Смет ная ст оимост ь				*35773*				
35	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ Покрытия из плиток мозаичных на цементном растворе. Устройство	17,48	540,04	50,95	9440	891	5428	0,83	15
		м2 покрытия		489,08	23,59	8549	412	54,81	0,05	1
		Накладные расходы -		*310,55*		*5428*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*281,00*				*4912*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,56*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,05*		*1189*				
		Смет ная ст оимост ь				*16058*				
36	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	18,354	98,14	--	1801	--	1168	0,14	3
		1м		98,14	--	1801	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*1168*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*1065*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,62*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*238*				
		Смет ная ст оимост ь				*3206*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1196248	149018			1495
			Тенге			1047230	65329			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1196248				
	Всего заработная плата -		Тенге				1112558			
		Накладные расходы -	Тенге			656884				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					592489		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64395		
		Сметная прибыль -	Тенге			148251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2001382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1574
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2001382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1574
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112558			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-19-25)								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.111 - 408,24м2(толщ.255мм)								
65	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	218,41	284,49	1,79	62135	391	10539	0,09	19
		м		66,09	0,85	14435	185	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*48,25*		*10539*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*8013*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,56*				*2525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*5814*				
		Смет ная ст оимост ь				*78487*				
66	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	408,24	609,40	2,81	248781	1149	98860	0,54	219
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	175401	553	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*242,16*		*98860*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,57*				*86780*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,59*				*12080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*27811*				
		Смет ная ст оимост ь				*375453*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 134,20 м2(ТОЛЩ.121мм)								
70	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	140,91	1546,56	10,14	217926	1428	24848	0,26	37
		м		208,93	3,58	29440	504	54,81	--	1
		Накладные расходы -		*176,34*		*24848*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*116,47*				*16412*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*59,87*				*8436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,83*		*19422*				
		Смет ная ст оимост ь				*262196*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.7 - 408,24м2								
77	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	122,47	4217,77	40,27	516559	4931	56012	0,69	85
		м2 покрытия		519,23	18,80	63591	2302	54,81	0,02	3
		Накладные расходы -		*457,35*		*56012*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*294,89*				*36116*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*162,46*				*19896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,01*		*45806*				
		Смет ная ст оимост ь				*618377*				
78	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	436,82	284,49	1,79	124269	781	21077	0,09	38
		м плинтусов		66,09	0,85	28870	370	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*48,25*		*21077*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*16027*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,56*				*5051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*11628*				
		Смет ная ст оимост ь				*156974*				
79	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	408,24	609,40	2,81	248781	1149	98860	0,54	219
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	175401	553	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*242,16*		*98860*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,57*				*86780*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,59*				*12080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*27811*				
		Смет ная ст оимост ь				*375453*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.418 - 52,73м2								
85	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	27,68	1546,56	10,14	42814	281	4882	0,26	7
		м		208,93	3,58	5784	99	54,81	--	--

		Накладные расходы -		*176,34*		*4882*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*116,47*				*3224*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*59,87*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,83*		*3816*				
		Смет ная ст оимост ь				*51511*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.418 - 39,20м2								
91	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	41,16	477,70	1,34	19662	55	6042	0,27	11
		м плинтусов		227,61	0,64	9369	26	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*146,80*		*6042*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*125,10*				*5149*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*21,70*				*893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,96*		*2056*				
		Смет ная ст оимост ь				*27761*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.7 - 408,24м2								
98	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	40,82	4217,77	40,27	172186	1644	18671	0,69	28
		м2 покрытия		519,23	18,80	21197	767	54,81	0,02	1
		Накладные расходы -		*457,35*		*18671*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*294,89*				*12039*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*162,46*				*6632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,01*		*15269*				
		Смет ная ст оимост ь				*206125*				
99	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	436,82	284,49	1,79	124269	781	21077	0,09	38
		м плинтусов		66,09	0,85	28870	370	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*48,25*		*21077*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*16027*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,56*				*5051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*11628*				
		Смет ная ст оимост ь				*156974*				
100	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	408,24	609,40	2,81	248781	1149	98860	0,54	219
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	175401	553	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*242,16*		*98860*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,57*				*86780*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,59*				*12080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*27811*				
		Смет ная ст оимост ь				*375453*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.418 - 52,73м2								
106	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	27,68	1546,56	10,14	42814	281	4882	0,26	7
		м		208,93	3,58	5784	99	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*176,34*		*4882*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*116,47*				*3224*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*59,87*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,83*		*3816*				
		Смет ная ст оимост ь				*51511*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -4ЭТАЖ								
		ПО ТИПУ ДЕТ.7 - 408,24м2								
113	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	40,82	4217,77	40,27	172186	1644	18671	0,69	28
		м2 покрытия		519,23	18,80	21197	767	54,81	0,02	1

		Накладные расходы -		*457,35*		*18671*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*294,89*				*12039*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*162,46*				*6632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,01*		*15269*				
		Смет ная ст оимост ь				*206125*				
114	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	436,82	284,49	1,79	124269	781	21077	0,09	38
		м плинтусов		66,09	0,85	28870	370	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*48,25*		*21077*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*16027*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,56*				*5051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*11628*				
		Смет ная ст оимост ь				*156974*				
115	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	408,24	609,40	2,81	248781	1149	98860	0,54	219
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	175401	553	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*242,16*		*98860*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,57*				*86780*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,59*				*12080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,12*		*27811*				
		Смет ная ст оимост ь				*375453*				
		ПО ТИПУ ДЕТ.418 - 52,73м2								
121	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	55,37	1546,56	10,14	85628	561	9763	0,26	15
		м		208,93	3,58	11567	198	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*176,34*		*9763*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*116,47*				*6449*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*59,87*				*3315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,83*		*7631*				
		Смет ная ст оимост ь				*103023*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2699842	18156			1230
			Тенге			970574	8271			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2699842				
	Материалы -		Тенге			1711111				
	Всего заработная плата -		Тенге				978846			
		Накладные расходы -	Тенге			612983				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					497866		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					115117		
		Сметная прибыль -	Тенге			265026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3577851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1240
		Сметная заработная плата -	Тенге				978846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3577851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1240
		Сметная заработная плата -	Тенге				978846			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-15-25)								
		ПОТОЛОК								
122	11-150212-0209 РСНБ РК 2015	ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СУХИМИ СМЕСЯМИ	440,2125	715,22	6,66	314848	2933	99617	0,41	180
		м2		389,36	3,13	171401	1379	49,32	--	2
		Накладные расходы -		*226,29*		*99617*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*193,58*				*85215*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*32,72*				*14402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,32*		*33157*				
		Смет ная ст оимост ь				*447622*				
123	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	293,475	588,47	3,93	172700	1154	73244	0,56	165
		м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	130627	553	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*249,58*		*73244*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*220,45*				*64698*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,12*				*8546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,04*		*19676*				
		Смет ная ст оимост ь				*265620*				
		СТЕНЫ								
124	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	825,86	1151,44	69,54	950932	57428	353714	0,85	703
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	582297	42965	49,32	0,07	57
		Накладные расходы -		*428,30*		*353714*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*373,40*				*308379*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*54,89*				*45335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,38*		*104372*				
		Смет ная ст оимост ь				*1409018*				
125	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН СУХИМИ СМЕСЯМИ	825,86	613,24	5,80	506447	4789	152132	0,34	281
		м2		314,59	2,72	259811	2247	49,32	--	3
		Накладные расходы -		*184,21*		*152132*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*156,50*				*129247*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*27,71*				*22885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,80*		*52686*				
		Смет ная ст оимост ь				*711265*				
126	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	224,706	486,07	3,71	109224	833	44811	0,45	101
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	79606	400	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*199,42*		*44811*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,60*				*39459*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*23,82*				*5353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,84*		*12323*				
		Смет ная ст оимост ь				*166358*				
127	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС", ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	3,888	613,24	5,80	2384	23	716	0,34	1
		м2		314,59	2,72	1223	11	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*184,21*		*716*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*156,50*				*608*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*27,71*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,80*		*248*				
		Смет ная ст оимост ь				*3348*				
128	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	2,592	486,07	3,71	1260	10	517	0,45	1
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	918	5	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*199,42*		*517*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,60*				*455*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*23,82*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,84*		*142*				
		Смет ная ст оимост ь				*1919*				
129	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	269,511	609,22	2,64	164192	711	65378	0,54	145
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	116044	340	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*242,58*		*65378*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,98*				*57400*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29,60*				*7977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,14*		*18366*				
		Смет ная ст оимост ь				*247935*				
130	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	147,68	4306,24	16,48	635939	2434	164003	2,30	340
		м2 поверхности облицовки		1861,92	8,14	274965	1202	49,32	0,01	2
		Накладные расходы -		*1110,54*		*164003*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*922,31*				*136205*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*188,23*				*27797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*63995*				
		Смет ная ст оимост ь				*863937*				
131	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	68,7	2482,86	36,52	170573	2509	66002	2,06	141
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	115826	1329	49,32	0,03	2
		Накладные расходы -		*960,72*		*66002*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*841,06*				*57781*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*119,66*				*8221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,49*		*18926*				
		Смет ная ст оимост ь				*255501*				
132	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	183,2	486,07	3,71	89049	679	36534	0,45	82
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	64901	326	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*199,42*		*36534*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,60*				*32170*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*23,82*				*4364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,84*		*10047*				
		Смет ная ст оимост ь				*135630*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3117548	73503			2141
			Тенге			1797618	50754			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3117548				
	Материалы -		Тенге			1246427				
	Всего заработная плата -		Тенге				1848372			
		Накладные расходы -	Тенге			1056667				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					911617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					145050		
		Сметная прибыль -	Тенге			333937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4508152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2208
		Сметная заработная плата -	Тенге				1848372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4508152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2208

		Сметная заработная плата -	Тенге				1848372			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,15)								
133	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню,ЦОКОЛЯ	14,025	957,67	30,37	13431	426	4916	0,70	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	8358	316	49,32	0,03	–
		Накладные расходы -		*350,50*		*4916*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*305,05*				*4278*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*45,46*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,65*		*1468*				
		Смет ная ст оимост ь				*19815*				
134	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	140,25	109,84	1,19	15405	167	4764	0,07	10
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	8164	74	49,32	–	–
		Накладные расходы -		*33,97*		*4764*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*28,97*				*4063*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,00*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,50*		*1614*				
		Смет ная ст оимост ь				*21782*				
135	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,1145178	32699,69	1846,44	3745	211	1739	38,07	4
		т		30452,76	528,92	3487	61	43,65	0,47	–
		Накладные расходы -		*15187,54*		*1739*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 43,65%		*13523,50*				*1549*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1664,03*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3830,98*		*439*				
		Смет ная ст оимост ь				*5923*				
136	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	0,1145178	199642,46	–	22863	–	823	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7187,13*		*823*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7187,13*				*823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*1895*				
		Смет ная ст оимост ь				*25581*				
137	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	106,035	2273,90	57,97	241113	6147	126172	2,65	280
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2141,21	27,38	227043	2904	49,32	0,02	2
		Накладные расходы -		*1189,91*		*126172*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*1069,55*				*113410*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*120,36*				*12763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,11*		*29383*				
		Смет ная ст оимост ь				*396668*				
138	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	114,5178	408,07	–	46731	–	1682	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,69*		*1682*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*14,69*				*1682*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,82*		*3873*				
		Смет ная ст оимост ь				*52286*				
139	Прайс листстр.26	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита,ТОЛЩ.100мм	8,4828	32009,95	--	271534	--	9775	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1152,36*		*9775*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1152,36*				*9775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2652,98*		*22505*				
		Смет ная ст оимост ь				*303814*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			614822	6952			305
			Тенге			247052	3355			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			614822				
	Материалы -		Тенге			19691				
	Всего заработная плата -		Тенге				250407			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341128				
		Накладные расходы -	Тенге			149872				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					123300		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26572		
		Сметная прибыль -	Тенге			61176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			825870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				250407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			825870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				250407			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
144	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА	7,56	109,19	3,25	825	25	448	0,12	1
		м2 покрытия		96,45	1,01	729	8	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*59,27*		*448*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,81%		*53,42*				*404*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,85*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*102*				
		Смет ная ст оимост ь				*1375*				
145	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ колером масляным,за 2 раза	5,94	675,77	0,85	4014	5	1905	0,74	4
		м2		579,75	0,41	3444	2	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*320,77*		*1905*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 49,32%		*286,14*				*1700*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*34,63*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,72*		*474*				
		Смет ная ст оимост ь				*6393*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4840	30			5
			Тенге			4173	10			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4840				
	Материалы -		Тенге			637				
	Всего заработная плата -		Тенге				4183			
		Накладные расходы -	Тенге			2353				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2103		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					250		

		Сметная прибыль -	Тенге			575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4183			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			7633299	247658			5176
			Тенге			4066647	127718			159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7633299				
	Материалы -		Тенге			2977866				
	Всего заработная плата -		Тенге				4194366			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341128				
		Накладные расходы -	Тенге			2478759				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2127375		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					351384		
		Сметная прибыль -	Тенге			808965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10921023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5335
		Сметная заработная плата -	Тенге				4194366			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10921023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5335
		Сметная заработная плата -	Тенге				4194366			
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		ЩС-К								
1	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	0,5	2562,54	666,64	1281	333	478	2,00	1
		шт.		1748,28	198,58	874	99	42,8	0,20	–
		Накладные расходы -		*955,51*		*478*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*417*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*122,25*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*141*				
		Смет ная ст оимост ь				*1899*				
2	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	0,5	3818,52	–	1909	–	69	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*137,47*		*69*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*137,47*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,48*		*158*				
		Смет ная ст оимост ь				*2136*				
3	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	3,5	1027,65	3,02	3597	11	1605	1,00	4
		шт.		950,78	–	3328	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*458,58*		*1605*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*1424*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*416*				

		Смет ная ст оимост ь				*5618*				
4	23-070204-0767 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,5	2493,77	--	1247	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*45*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*89,78*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*103*				
		Смет ная ст оимост ь				*1395*				
5	23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1359,93	--	1360	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,96*		*49*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*48,96*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,71*		*113*				
		Смет ная ст оимост ь				*1522*				
6	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,5	1314,40	--	657	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*24*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*47,32*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*54*				
		Смет ная ст оимост ь				*735*				
7	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,5	1359,93	--	680	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,96*		*24*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*48,96*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,71*		*56*				
		Смет ная ст оимост ь				*761*				
8	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,5	433,74	--	217	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*8*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*15,61*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*18*				
		Смет ная ст оимост ь				*243*				
9	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	0,5	4382,12	--	2191	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*79*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*157,76*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*182*				
		Смет ная ст оимост ь				*2451*				
		ЩС-М								

10	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	0,5	2562,54	666,64	1281	333	478	2,00	1
		шт.		1748,28	198,58	874	99	42,8	0,20	–
		Накладные расходы -		*955,51*		*478*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*417*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*122,25*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*141*				
		Смет ная ст оимост ь				*1899*				
11	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	0,5	3746,25	--	1873	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,87*		*67*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*134,87*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*155*				
		Смет ная ст оимост ь				*2096*				
12	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	2,5	1027,65	3,02	2569	8	1146	1,00	3
		шт.		950,78	--	2377	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*1146*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*1017*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*297*				
		Смет ная ст оимост ь				*4013*				
13	23-070204-0761 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,5	2493,77	--	1247	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*45*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*89,78*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*103*				
		Смет ная ст оимост ь				*1395*				
14	23-070204-0741 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1362,67	--	2725	--	98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,06*		*98*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*49,06*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,94*		*226*				
		Смет ная ст оимост ь				*3049*				
		ЩР1,ЩР2								
15	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	2562,54	666,64	2563	667	956	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	–
		Накладные расходы -		*955,51*		*956*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*833*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*122,25*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*281*				
		Смет ная ст оимост ь				*3800*				

16	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,49	--	5432	--	196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,57*		*196*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*195,57*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,24*		*450*				
		Смет ная ст оимост ь				*6078*				
17	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	8	1027,65	3,02	8221	24	3669	1,00	8
		шт.		950,78	--	7606	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*3669*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*3255*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*951*				
		Смет ная ст оимост ь				*12841*				
18	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*89,78*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Смет ная ст оимост ь				*2790*				
19	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	4382,12	--	30675	--	1104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*1104*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*157,76*				*1104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*2542*				
		Смет ная ст оимост ь				*34322*				
		ЩС1/Ао								
20	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	0,5	2562,54	666,64	1281	333	478	2,00	1
		шт.		1748,28	198,58	874	99	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*955,51*		*478*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*417*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*122,25*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*141*				
		Смет ная ст оимост ь				*1899*				
21	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	0,5	5432,49	--	2716	--	98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,57*		*98*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*195,57*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,24*		*225*				
		Смет ная ст оимост ь				*3039*				

22	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	3,5	1027,65	3,02	3597	11	1605	1,00	4
		шт.		950,78	--	3328	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*1605*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*1424*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*416*				
		Смет ная ст оимост ь				*5618*				
23	23-070204-0767 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,5	2493,77	--	1247	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*45*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*89,78*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*103*				
		Смет ная ст оимост ь				*1395*				
24	23-070204-0764 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2493,77	--	7481	--	269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*269*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*89,78*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*620*				
		Смет ная ст оимост ь				*8370*				
		ЩС-1/Во								
25	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	0,5	2562,54	666,64	1281	333	478	2,00	1
		шт.		1748,28	198,58	874	99	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*955,51*		*478*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*417*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*122,25*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*141*				
		Смет ная ст оимост ь				*1899*				
26	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	0,5	5432,49	--	2716	--	98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,57*		*98*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*195,57*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,24*		*225*				
		Смет ная ст оимост ь				*3039*				
27	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	3	1027,65	3,02	3083	9	1376	1,00	3
		шт.		950,78	--	2852	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*1376*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*1221*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*357*				
		Смет ная ст оимост ь				*4815*				

28	23-070204-0934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,5	8538,75	--	4269	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*307,39*		*154*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*307,39*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707,69*		*354*				
		Смет ная ст оимост ь				*4777*				
29	23-070204-0764 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2,5	2493,77	--	6234	--	224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*224*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*89,78*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*517*				
		Смет ная ст оимост ь				*6975*				
		КАБЕЛИ								
30	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	14	174,12	14,04	2438	197	941	0,16	2
		м		132,56	4,96	1856	70	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*67,25*		*941*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,86*				*824*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8,39*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,31*		*270*				
		Смет ная ст оимост ь				*3650*				
31	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	61,6	143,82	7,86	8859	484	3337	0,13	8
		м		107,71	2,78	6635	171	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*54,17*		*3337*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,29*				*2913*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*6,88*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,84*		*976*				
		Смет ная ст оимост ь				*13171*				
32	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	85,2	112,78	4,49	9609	383	3536	0,10	9
		м		82,85	1,59	7059	135	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*41,50*		*3536*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*36,14*				*3079*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,36*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,34*		*1052*				
		Смет ная ст оимост ь				*14197*				
33	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	93	81,16	2,25	7548	209	2696	0,07	7
		м		58,00	0,79	5394	74	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,99*		*2696*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25,16*				*2340*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,83*				*356*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*819*				
		Смет ная ст оимост ь				*11064*				
34	23-060144-0911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01428	2154614,53	--	30768	--	1108	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77566,12*		*1108*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*77566,12*				*1108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178574,45*		*2550*				
		Смет ная ст оимост ь				*34426*				
35	23-060144-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,062832	1380973,08	--	86769	--	3124	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49715,03*		*3124*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*49715,03*				*3124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114455,05*		*7191*				
		Смет ная ст оимост ь				*97084*				
36	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,086904	814167,55	--	70754	--	2547	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29310,03*		*2547*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*29310,03*				*2547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67478,21*		*5864*				
		Смет ная ст оимост ь				*79165*				
37	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,008772	372271,22	--	3266	--	118	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13401,76*		*118*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13401,76*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30853,84*		*271*				
		Смет ная ст оимост ь				*3654*				
38	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,086088	224710,14	--	19345	--	696	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8089,57*		*696*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8089,57*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18623,98*		*1603*				
		Смет ная ст оимост ь				*21645*				
		ТРУБЫ								
39	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	75,6	214,80	8,02	16239	606	5122	0,16	12
		м		132,56	2,78	10022	210	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,75*		*5122*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*4379*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*9,82*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,60*		*1709*				
		Смет ная ст оимост ь				*23069*				

40	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	77,112	160,35	--	12365	--	445	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,77*		*445*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,77*				*445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,29*		*1025*				
		Смет ная ст оимост ь				*13835*				
41	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаме тром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	124,8	196,07	6,30	24469	786	7421	0,14	17
		м		115,99	2,18	14476	273	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*59,46*		*7421*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,58*				*6312*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8,88*				*1108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,44*		*2551*				
		Смет ная ст оимост ь				*34441*				
42	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	9,2	308,75	12,06	2841	111	855	0,22	2
		м		182,28	2,18	1677	20	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,91*		*855*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*726*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,96*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*296*				
		Смет ная ст оимост ь				*3991*				
43	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	95,676	69,46	--	6646	--	239	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,50*		*239*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2,50*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*551*				
		Смет ная ст оимост ь				*7436*				
44	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	41,004	52,09	--	2136	--	77	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,88*		*77*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1,88*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,32*		*177*				
		Смет ная ст оимост ь				*2390*				
45	13-080206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	198,9	257,63	34,51	51242	6863	14359	0,16	32
		м		132,56	9,33	26367	1856	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*72,19*		*14359*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,73*				*12080*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,46*				*2280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,39*		*5248*				
		Смет ная ст оимост ь				*70849*				

46	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электро сварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	204,867	202,75	--	41537	--	1495	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,30*		*1495*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7,30*				*1495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,80*		*3443*				
		Смет ная ст оимост ь				*46475*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
47	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	35	323,96	3,06	11339	107	5304	0,36	13
		шт.		314,69	0,79	11014	28	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,55*		*5304*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,03*				*4726*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*16,52*				*578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,04*		*1331*				
		Смет ная ст оимост ь				*17975*				
48	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС 20-3-ББ/	5	320,34	--	1602	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,53*		*58*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,53*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,55*		*133*				
		Смет ная ст оимост ь				*1792*				
49	23-070220-0515 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС 22-2-ББ/	30	333,26	--	9998	--	360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,00*		*360*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*12,00*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,62*		*829*				
		Смет ная ст оимост ь				*11187*				
50	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	6	319,86	2,25	1919	13	862	0,34	2
		шт.		297,21	0,79	1783	5	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,65*		*862*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*765*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*16,11*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,08*		*222*				
		Смет ная ст оимост ь				*3003*				
51	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-3-КБ/	6	263,21	--	1579	--	57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*9,48*		*57*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*9,48*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,81*		*131*				
		Смет ная ст оимост ь				*1767*				
52	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	720,70	14,47	721	14	290	0,68	1
		шт.		594,42	1,99	594	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*290,39*		*290*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,26*				*255*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*35,13*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,89*		*81*				
		Смет ная ст оимост ь				*1092*				
53	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС20-1-0-ГПБ/	1	615,11	--	615	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*22*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*22,14*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,98*		*51*				
		Смет ная ст оимост ь				*688*				
54	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267,82	2,25	268	2	122	0,29	--
		шт.		253,50	0,79	254	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*122*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*109*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,56*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*31*				
		Смет ная ст оимост ь				*422*				
55	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-1-0-КБ/	1	201,05	--	201	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*7*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7,24*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*17*				
		Смет ная ст оимост ь				*225*				
56	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	64	40,82	--	2612	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,47*		*94*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1,47*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,38*		*217*				
		Смет ная ст оимост ь				*2923*				
57	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	43	67,35	--	2896	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,42*		*104*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2,42*				*104*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,58*		*240*				
		Смет ная ст оимост ь				*3240*				
		Ящик управления освещением								
58	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2780,13	960,75	2780	961	1020	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	–
		Накладные расходы -		*1019,66*		*1020*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*132,04*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,98*		*304*				
		Смет ная ст оимост ь				*4104*				
59	ТОО "Электрокомплекс-1" стр.7	Ящик управления освещением ЯУО 9602	1	43575,65	--	43576	--	1569	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1568,72*		*1569*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1568,72*				*1569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3611,55*		*3612*				
		Смет ная ст оимост ь				*48756*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			583061	12800			133
			Тенге			113615	3766			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			275283				
	Материалы -		Тенге			42610				
	Всего заработная плата -		Тенге				117381			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106259				
		Накладные расходы -	Тенге			61958				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					50239		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11719		
		Сметная прибыль -	Тенге			26979				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			364221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				117381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307778				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			307778				
		Накладные расходы -	Тенге			11080				
		Сметная прибыль -	Тенге			25509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			708587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				117381			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		БЛОК А								
		ЩО-1/А								
60	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	0,2	2562,54	666,64	513	133	191	2,00	–
		шт.		1748,28	198,58	350	40	42,8	0,20	–
		Накладные расходы -		*955,51*		*191*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*167*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*122,25*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*56*				

		Смет ная ст оимост ь				*760*				
61	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	0,2	3251,63	--	650	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,06*		*23*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*117,06*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,50*		*54*				
		Смет ная ст оимост ь				*727*				
62	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	1,2	1027,65	3,02	1233	4	550	1,00	1
		шт.		950,78	--	1141	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*550*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*488*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*143*				
		Смет ная ст оимост ь				*1926*				
63	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,2	1314,40	--	263	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*9*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*47,32*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*22*				
		Смет ная ст оимост ь				*294*				
64	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433,74	--	434	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*16*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*15,61*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*36*				
		Смет ная ст оимост ь				*486*				
		ЩО-2/А								
65	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	0,2	2562,54	666,64	513	133	191	2,00	--
		шт.		1748,28	198,58	350	40	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*955,51*		*191*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*167*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*122,25*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*56*				
		Смет ная ст оимост ь				*760*				
66	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	0,2	3746,25	--	749	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,87*		*27*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*134,87*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*62*				
		Смет ная ст оимост ь				*838*				

67	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	1,8	1027,65	3,02	1850	5	825	1,00	2
		шт.		950,78	--	1711	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*825*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*732*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*214*				
		Смет ная ст оимост ь				*2889*				
68	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,2	1314,40	--	263	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*9*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*47,32*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*22*				
		Смет ная ст оимост ь				*294*				
69	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1,2	433,74	--	520	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*19*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*15,61*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*43*				
		Смет ная ст оимост ь				*582*				
70	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	0,4	4382,12	--	1753	--	63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*63*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*157,76*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*145*				
		Смет ная ст оимост ь				*1961*				
		ЩО-3/А								
71	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	0,2	2780,13	960,75	556	192	204	2,00	--
		шт.		1748,28	325,60	350	65	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1019,66*		*204*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*178*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*132,04*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,98*		*61*				
		Смет ная ст оимост ь				*821*				
72	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	0,2	5175,25	--	1035	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,31*		*37*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*186,31*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*428,92*		*86*				
		Смет ная ст оимост ь				*1158*				

73	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	3,6	1027,65	3,02	3700	11	1651	1,00	4
		шт.		950,78	--	3423	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*1651*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*1465*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*428*				
		Смет ная ст оимост ь				*5779*				
74	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,2	1314,40	--	263	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*9*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*47,32*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*22*				
		Смет ная ст оимост ь				*294*				
75	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2,2	433,74	--	954	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*34*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*15,61*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*79*				
		Смет ная ст оимост ь				*1067*				
76	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1,2	4382,12	--	5259	--	189	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*189*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*157,76*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*436*				
		Смет ная ст оимост ь				*5884*				
		ЩАО-1/А								
77	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	0,2	2562,54	666,64	513	133	191	2,00	--
		шт.		1748,28	198,58	350	40	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*955,51*		*191*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*167*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*122,25*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*56*				
		Смет ная ст оимост ь				*760*				
78	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	0,2	3251,63	--	650	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,06*		*23*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*117,06*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,50*		*54*				
		Смет ная ст оимост ь				*727*				

79	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	1,4	1027,65	3,02	1439	4	642	1,00	1
		шт.		950,78	--	1331	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*642*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*570*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*166*				
		Смет ная ст оимост ь				*2247*				
80	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	0,2	1314,40	--	263	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*9*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*47,32*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*22*				
		Смет ная ст оимост ь				*294*				
81	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1,2	433,74	--	520	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*19*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*15,61*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*43*				
		Смет ная ст оимост ь				*582*				
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
82	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка	76	1653,30	594,12	125651	45153	46214	0,99	75
		шт.		865,40	371,75	65770	28253	42,8	0,48	36
		Накладные расходы -		*608,08*		*46214*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529,50*				*40242*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*78,58*				*5972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*13749*				
		Смет ная ст оимост ь				*185614*				
89	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка	7	1274,74	416,61	8923	2916	3213	0,76	5
		шт.		664,35	267,42	4650	1872	42,8	0,35	2
		Накладные расходы -		*459,04*		*3213*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*398,80*				*2792*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*60,25*				*422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,70*		*971*				
		Смет ная ст оимост ь				*13107*				
91	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	9	847,33	111,73	7626	1006	3224	0,82	7
		шт.		716,79	22,24	6451	200	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*358,20*		*3224*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*316,31*				*2847*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*41,89*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,44*		*868*				
		Смет ная ст оимост ь				*11718*				
93	23-080304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пиктограмма "Выход"	9	1366,02	--	12294	--	443	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*49,18*		*443*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*49,18*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,22*		*1019*				
		Смет ная ст оимост ь				*13756*				
94	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	68	296,94	--	20192	--	727	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,69*		*727*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*10,69*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*1674*				
		Смет ная ст оимост ь				*22592*				
95	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	58	136,71	--	7929	--	285	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,92*		*285*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*4,92*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*657*				
		Смет ная ст оимост ь				*8872*				
		ТРОСОВАЯ ПРОВОДКА								
98	13-080305-0308 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. /Н=2,7м/	155	723,12	336,82	112084	52207	43633	0,39	60
		шт.		339,60	236,55	52639	36665	42,8	0,31	49
		Накладные расходы -		*281,50*		*43633*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*246,59*				*38222*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*34,91*				*5411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,37*		*12457*				
		Смет ная ст оимост ь				*168174*				
105	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	298	296,94	--	88488	--	3186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,69*		*3186*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*10,69*				*3186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*7334*				
		Смет ная ст оимост ь				*99007*				
106	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	30	136,71	--	4101	--	148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,92*		*148*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*4,92*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*340*				
		Смет ная ст оимост ь				*4589*				
108	13-080206-0401 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка	440	429,82	25,16	189122	11071	46998	0,24	106
		м линии		198,85	7,15	87493	3146	42,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*106,81*		*46998*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*88,17*				*38793*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*18,65*				*8205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,93*		*18890*				
		Смет ная ст оимост ь				*255010*				
109	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4488	139767,92	--	62728	--	2258	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5031,65*		*2258*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5031,65*				*2258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11583,97*		*5199*				
		Смет ная ст оимост ь				*70185*				
110	21-050307-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм ГОСТ 1668-73 /для подвеса светильников/	0,097636	123258,91	--	12035	--	433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4437,32*		*433*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*4437,32*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10215,70*		*997*				
		Смет ная ст оимост ь				*13466*				
111	21-050307-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм ГОСТ 1668-73 /для крепления к потолку/	0,000444	123258,91	--	55	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4437,32*		*2*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*4437,32*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10215,70*		*5*				
		Смет ная ст оимост ь				*62*				
112	24-040201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Анкер для крепления на стены с двух сторон К675У3	0,94	28745,00	--	27020	--	973	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1034,82*		*973*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1034,82*				*973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2382,39*		*2239*				
		Смет ная ст оимост ь				*30232*				
113	24-040207-0809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты натяжная для натяжения проволоки с одного конца К804У3	47	1111,80	--	52255	--	1881	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,02*		*1881*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*40,02*				*1881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,15*		*4331*				
		Смет ная ст оимост ь				*58467*				
114	24-040207-3406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажим тросовой для скрепления петли на конце каната d6мм К676У3	94	999,60	--	93962	--	3383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,99*		*3383*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*35,99*				*3383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,85*		*7788*				
		Смет ная ст оимост ь				*105132*				

115	24-040207-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коуш 20	46	970,02	--	44621	--	1606	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,92*		*1606*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*34,92*				*1606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,40*		*3698*				
		Смет ная ст оимост ь				*49926*				
116	23-070202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные У245У3	155	881,36	--	136611	--	4918	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,73*		*4918*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*31,73*				*4918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,05*		*11322*				
		Смет ная ст оимост ь				*152851*				
		КАБЕЛИ								
117	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	95	81,16	2,25	7710	213	2754	0,07	7
		м		58,00	0,79	5510	75	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,99*		*2754*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25,16*				*2390*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,83*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*837*				
		Смет ная ст оимост ь				*11301*				
118	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные труб ы и металлические рукава	136	69,26	1,12	9419	153	3361	0,06	8
		м		49,71	0,40	6761	54	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,71*		*3361*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*2917*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,27*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,52*		*1022*				
		Смет ная ст оимост ь				*13802*				
119	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	96	124,62	1,69	11963	162	4336	0,11	11
		м		91,14	0,60	8749	57	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*45,16*		*4336*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39,26*				*3769*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,90*				*566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,58*		*1304*				
		Смет ная ст оимост ь				*17602*				
120	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0969	224710,14	--	21774	--	784	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8089,57*		*784*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8089,57*				*784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18623,98*		*1805*				

		Смет ная ст оимост ь				*24363*				
121	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,23664	139767,92	--	33075	--	1191	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5031,65*		*1191*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5031,65*				*1191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11583,97*		*2741*				
		Смет ная ст оимост ь				*37007*				
		ТРУБЫ								
122	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам	231	308,75	12,06	71322	2786	21461	0,22	51
		м		182,28	2,18	42106	505	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*92,91*		*21461*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*18237*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,96*				*3224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*7423*				
		Смет ная ст оимост ь				*100206*				
123	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	235,62	39,86	--	9392	--	338	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,43*		*338*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1,43*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,30*		*778*				
		Смет ная ст оимост ь				*10508*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
124	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	52	319,86	2,25	16633	117	7470	0,34	18
		шт.		297,21	0,79	15455	41	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,65*		*7470*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*6632*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*16,11*				*838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,08*		*1928*				
		Смет ная ст оимост ь				*26031*				
125	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-3-КБ/	52	263,21	--	13687	--	493	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,48*		*493*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*9,48*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,81*		*1134*				
		Смет ная ст оимост ь				*15314*				
126	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	38	267,82	2,25	10177	85	4651	0,29	11
		шт.		253,50	0,79	9633	30	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*4651*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*4136*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,56*				*515*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*1186*				
		Смет ная ст оимост ь				*16014*				
127	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-2-0-КБ/	38	229,62	--	8726	--	314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,27*		*314*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8,27*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,03*		*723*				
		Смет ная ст оимост ь				*9763*				
128	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	47	267,82	2,25	12587	106	5753	0,29	14
		шт.		253,50	0,79	11915	37	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*5753*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*5115*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,56*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*1467*				
		Смет ная ст оимост ь				*19807*				
129	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-1-0-КБ/	47	201,05	--	9449	--	340	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*340*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7,24*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*783*				
		Смет ная ст оимост ь				*10572*				
130	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	7	720,70	14,47	5045	101	2033	0,68	5
		шт.		594,42	1,99	4161	14	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*290,39*		*2033*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,26*				*1787*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*35,13*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,89*		*566*				
		Смет ная ст оимост ь				*7644*				
131	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС20-1-0-ГПБ/	7	615,11	--	4306	--	155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*155*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*22,14*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,98*		*357*				
		Смет ная ст оимост ь				*4818*				
132	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	122	40,82	--	4980	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,47*		*179*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1,47*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,38*		*413*				

		Смет ная ст оимост ь				*5572*				
133	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	14	67,35	--	943	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,42*		*34*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2,42*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,58*		*78*				
		Смет ная ст оимост ь				*1055*				
134	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	441	1,00	1
		шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*441,46*		*441*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*391*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*50,33*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,87*		*116*				
		Смет ная ст оимост ь				*1564*				
135	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,87	--	6824	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*245,66*		*246*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*245,66*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,56*		*566*				
		Смет ная ст оимост ь				*7635*				
		БЛОК Б								
		ЩО-1/Б								
136	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	7	-2562,54	-666,64	-17938	-4666	-6689	-2,00	-14
		шт.		-1748,28	-198,58	-12238	-1390	42,8	-0,20	-1
		Накладные расходы -		*955,51*		*6689*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*5833*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*122,25*				*856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*1970*				
		Смет ная ст оимост ь				*-9279*				
137	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	7	-3746,25	--	-26224	--	-944	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,86*		*944*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*134,86*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*2173*				
		Смет ная ст оимост ь				*-23107*				
138	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	56	-1027,65	-3,02	-57548	-169	-25680	-1,00	-56
		шт.		-950,78	--	-53244	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*25680*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*22788*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*2892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*6658*				

		Смет ная ст оимост ь				*-25209*				
139	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	28	-1314,40	--	-36803	--	-1325	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*1325*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*47,32*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*3050*				
		Смет ная ст оимост ь				*-32428*				
140	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	14	-433,74	--	-6072	--	-219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*219*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*15,61*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*503*				
		Смет ная ст оимост ь				*-5350*				
141	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	14	-4382,12	--	-61350	--	-2209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*2209*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*157,76*				*2209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*5085*				
		Смет ная ст оимост ь				*-54057*				
		ЩО-1/Б								
142	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	7	-2562,54	-666,64	-17938	-4666	-6689	-2,00	-14
		шт.		-1748,28	-198,58	-12238	-1390	42,8	-0,20	-1
		Накладные расходы -		*955,51*		*6689*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*5833*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*122,25*				*856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,44*		*1970*				
		Смет ная ст оимост ь				*-9279*				
143	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	7	-3818,52	--	-26730	--	-962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,47*		*962*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*137,47*				*962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,48*		*2215*				
		Смет ная ст оимост ь				*-23552*				
144	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	77	-1027,65	-3,02	-79129	-232	-35311	-1,00	-77
		шт.		-950,78	--	-73210	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,58*		*35311*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*31334*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,64*				*3977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,90*		*9155*				
		Смет ная ст оимост ь				*-34663*				

145	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	-1314,40	--	-9201	--	-331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*331*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*47,32*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*763*				
		Смет ная ст оимост ь				*-8107*				
146	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	49	-433,74	--	-21253	--	-765	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*765*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*15,61*				*765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*1761*				
		Смет ная ст оимост ь				*-18726*				
147	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	21	-4382,12	--	-92025	--	-3313	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*3313*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*157,76*				*3313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*7627*				
		Смет ная ст оимост ь				*-81085*				
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
148	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка	107	1653,30	594,12	176903	63571	65065	0,99	106
		шт.		865,40	371,75	92598	39777	42,8	0,48	51
		Накладные расходы -		*608,08*		*65065*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529,50*				*56656*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*78,58*				*8408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*19357*				
		Смет ная ст оимост ь				*261325*				
153	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка	14	1274,74	416,61	17846	5833	6427	0,76	11
		шт.		664,35	267,42	9301	3744	42,8	0,35	5
		Накладные расходы -		*459,04*		*6427*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*398,80*				*5583*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*60,25*				*843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,70*		*1942*				
		Смет ная ст оимост ь				*26214*				
156	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	7	847,33	111,73	5931	782	2507	0,82	6
		шт.		716,79	22,24	5018	156	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*358,20*		*2507*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*316,31*				*2214*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*41,89*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,44*		*675*				
		Смет ная ст оимост ь				*9113*				
158	23-080304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пиктограмма "Выход"	7	1366,02	--	9562	--	344	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*49,18*		*344*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*49,18*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,22*		*793*				
		Смет ная ст оимост ь				*10699*				
159	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	230,52	296,94	--	68451	--	2464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,69*		*2464*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*10,69*				*2464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*5673*				
		Смет ная ст оимост ь				*76588*				
		КАБЕЛИ								
161	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	26	81,16	2,25	2110	58	754	0,07	2
		м		58,00	0,79	1508	21	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,99*		*754*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25,16*				*654*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,83*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*229*				
		Смет ная ст оимост ь				*3093*				
162	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	158	69,26	1,12	10943	178	3904	0,06	9
		м		49,71	0,40	7854	63	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,71*		*3904*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*3389*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,27*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,52*		*1188*				
		Смет ная ст оимост ь				*16035*				
163	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный . Прокладка в пустотах плит перекрытий	12	124,62	1,69	1495	20	542	0,11	1
		м		91,14	0,60	1094	7	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*45,16*		*542*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39,26*				*471*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,90*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,58*		*163*				
		Смет ная ст оимост ь				*2200*				
164	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02652	224710,14	--	5959	--	215	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8089,57*		*215*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8089,57*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18623,98*		*494*				
		Смет ная ст оимост ь				*6667*				
165	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1734	139767,92	--	24236	--	872	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5031,65*		*872*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5031,65*				*872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11583,97*		*2009*				
		Смет ная ст оимост ь				*27117*				
		ТРУБЫ								
166	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам	208	308,75	12,06	64221	2508	19325	0,22	46
		м		182,28	2,18	37914	454	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,91*		*19325*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*16421*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,96*				*2903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*6684*				
		Смет ная ст оимост ь				*90229*				
167	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	212,16	25,56	--	5423	--	195	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,92*		*195*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*0,92*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,12*		*449*				
		Смет ная ст оимост ь				*6068*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
168	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	24	319,86	2,25	7677	54	3448	0,34	8
		шт.		297,21	0,79	7133	19	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,65*		*3448*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*3061*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*16,11*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,08*		*890*				
		Смет ная ст оимост ь				*12015*				
169	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-3-КБ/	24	263,21	--	6317	--	227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,48*		*227*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*9,48*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,81*		*524*				
		Смет ная ст оимост ь				*7068*				
170	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	15	267,82	2,25	4017	34	1836	0,29	4
		шт.		253,50	0,79	3803	12	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*1836*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*1633*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,56*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*468*				
		Смет ная ст оимост ь				*6321*				

171	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-2-0-КБ/	15	229,62	--	3444	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,27*		*124*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8,27*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,03*		*285*				
		Смет ная ст оимост ь				*3853*				
172	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	14	267,82	2,25	3749	31	1714	0,29	4
		шт.		253,50	0,79	3549	11	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*1714*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*1524*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,56*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*437*				
		Смет ная ст оимост ь				*5900*				
173	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-1-0-КБ/	14	201,05	--	2815	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*101*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7,24*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*233*				
		Смет ная ст оимост ь				*3150*				
174	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	720,70	14,47	1441	29	581	0,68	1
		шт.		594,42	1,99	1189	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*290,39*		*581*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,26*				*511*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*35,13*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,89*		*162*				
		Смет ная ст оимост ь				*2184*				
175	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС20-1-0-ГПБ/	2	615,11	--	1230	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*44*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*22,14*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,98*		*102*				
		Смет ная ст оимост ь				*1376*				
176	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	58	40,82	--	2368	--	85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,47*		*85*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1,47*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,38*		*196*				
		Смет ная ст оимост ь				*2649*				

177	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	55	67,35	--	3704	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,42*		*133*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2,42*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,58*		*307*				
		Смет ная ст оимост ь				*4144*				
178	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	441	1,00	1
		шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*441,46*		*441*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*391*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*50,33*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,87*		*116*				
		Смет ная ст оимост ь				*1564*				
179	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,87	--	6824	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*245,66*		*246*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*245,66*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,56*		*566*				
		Смет ная ст оимост ь				*7635*				
		БЛОК В								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
191	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка	404	1653,30	594,12	667933	240025	245664	0,99	400
		шт.		865,40	371,75	349621	150187	42,8	0,48	193
		Накладные расходы -		*608,08*		*245664*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529,50*				*213918*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*78,58*				*31747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*73088*				
		Смет ная ст оимост ь				*986685*				
197	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка	67	1274,74	416,61	85407	27913	30756	0,76	51
		шт.		664,35	267,42	44511	17917	42,8	0,35	23
		Накладные расходы -		*459,04*		*30756*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*398,80*				*26719*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*60,25*				*4037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,70*		*9293*				
		Смет ная ст оимост ь				*125456*				
200	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	22	847,33	111,73	18641	2458	7880	0,82	18
		шт.		716,79	22,24	15769	489	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*358,20*		*7880*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*316,31*				*6959*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*41,89*				*922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,44*		*2122*				
		Смет ная ст оимост ь				*28643*				
202	23-080304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пиктограмма "Выход"	22	1366,02	--	30052	--	1082	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,18*		*1082*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*49,18*				*1082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,22*		*2491*				
		Смет ная ст оимост ь				*33625*				
203	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	728	296,94	--	216172	--	7782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,69*		*7782*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*10,69*				*7782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*17916*				
		Смет ная ст оимост ь				*241871*				
204	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13 , мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	262	136,71	--	35818	--	1289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,92*		*1289*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*4,92*				*1289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*2969*				
		Смет ная ст оимост ь				*40076*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
213	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	96	319,86	2,25	30707	216	13791	0,34	33
		шт.		297,21	0,79	28532	76	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,65*		*13791*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*12244*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*16,11*				*1546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,08*		*3560*				
		Смет ная ст оимост ь				*48057*				
214	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-3-КБ/	96	263,21	--	25268	--	910	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,48*		*910*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*9,48*				*910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,81*		*2094*				
		Смет ная ст оимост ь				*28272*				
215	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	56	267,82	2,25	14998	126	6854	0,29	16
		шт.		253,50	0,79	14196	44	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*6854*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*6095*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,56*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*1748*				
		Смет ная ст оимост ь				*23600*				

216	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-2-0-КБ/	56	229,62	--	12859	--	463	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,27*		*463*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8,27*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,03*		*1066*				
		Смет ная ст оимост ь				*14388*				
217	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	103	267,82	2,25	27585	231	12607	0,29	30
		шт.		253,50	0,79	26111	82	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*12607*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*11210*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,56*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*3215*				
		Смет ная ст оимост ь				*43407*				
218	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС10-1-0-КБ/	103	201,05	--	20708	--	745	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*745*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7,24*				*745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*1716*				
		Смет ная ст оимост ь				*23170*				
219	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	3	720,70	14,47	2162	43	871	0,68	2
		шт.		594,42	1,99	1783	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*290,39*		*871*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,26*				*766*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*35,13*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,89*		*243*				
		Смет ная ст оимост ь				*3276*				
220	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС20-1-0-ГПБ/	3	615,11	--	1845	--	66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*66*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*22,14*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,98*		*153*				
		Смет ная ст оимост ь				*2064*				
221	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	243	40,82	--	9919	--	357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,47*		*357*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1,47*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,38*		*822*				
		Смет ная ст оимост ь				*11098*				

222	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	258	67,35	--	17376	--	626	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,42*		*626*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2,42*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,58*		*1440*				
		Смет ная ст оимост ь				*19442*				
223	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	441	1,00	1
		шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*441,46*		*441*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*391*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*50,33*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,87*		*116*				
		Смет ная ст оимост ь				*1564*				
224	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,87	--	6824	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*245,66*		*246*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*245,66*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,56*		*566*				
		Смет ная ст оимост ь				*7635*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2499354	451415			977
			Тенге			833472	281543			363
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1587628				
	Материалы -		Тенге			287926				
	Всего заработная плата -		Тенге				1115015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14815				
		Накладные расходы -	Тенге			551561				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					477226		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74335		
		Сметная прибыль -	Тенге			171135				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2310325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1339
		Сметная заработная плата -	Тенге				1115015			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			911726				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			911726				
		Накладные расходы -	Тенге			32822				
		Сметная прибыль -	Тенге			75564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1020112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3330437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1339
		Сметная заработная плата -	Тенге				1115015			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3082415	464215			1110
			Тенге			947087	285309			366
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1862912				
	Материалы -		Тенге			330535				
	Всего заработная плата -		Тенге				1232396			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121074				

		Накладные расходы -	Тенге			613519				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					527465		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					86054		
		Сметная прибыль -	Тенге			198114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2674545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1476
		Сметная заработная плата -	Тенге				1232396			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1219504				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1219504				
		Накладные расходы -	Тенге			43902				
		Сметная прибыль -	Тенге			101072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1364478				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4039024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1476
		Сметная заработная плата -	Тенге				1232396			
		БЛОКИ А,Б,В ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	24	1157,05	0,20	27769	5	12471	1,30	31
		луч		1136,38	--	27273	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*519,63*		*12471*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*461,37*				*11073*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*58,26*				*1398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,14*		*3219*				
		Смет ная ст оимост ь				*43459*				
2	23-080303-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24**	1	13894,39	--	13894	--	500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*500,20*		*500*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*500,20*				*500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1151,57*		*1152*				
		Смет ная ст оимост ь				*15546*				
3	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования**	1	1696,34	--	1696	--	813	2,00	2
		шт.		1696,34	--	1696	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*813,24*		*813*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,03*				*726*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*87,21*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,77*		*201*				
		Смет ная ст оимост ь				*2710*				
4	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Аккумулятор ТР 12-7**	1	2596,03	--	2596	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,46*		*93*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*93,46*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,16*		*215*				
		Смет ная ст оимост ь				*2905*				

5	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	128	893,91	0,76	114421	97	49784	1,00	128
		шт.		848,17	--	108566	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*388,93*		*49784*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*344,36*				*44078*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*44,58*				*5706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,63*		*13136*				
		Смет ная ст оимост ь				*177341*				
6	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	128	218,44	--	27960	--	1007	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,86*		*1007*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7,86*				*1007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,10*		*2317*				
		Смет ная ст оимост ь				*31284*				
7	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	118	1788,31	2,02	211021	239	91791	2,00	236
		шт.		1696,34	--	200168	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*777,89*		*91791*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*688,71*				*81268*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*89,17*				*10522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,30*		*24225*				
		Смет ная ст оимост ь				*327037*				
8	23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	118	728,44	--	85956	--	3094	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,22*		*3094*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*26,22*				*3094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,37*		*7124*				
		Смет ная ст оимост ь				*96174*				
9	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	16	900,81	--	14413	--	6227	1,00	16
		шт.		848,17	--	13571	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*389,18*		*6227*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*344,36*				*5510*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*44,83*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,20*		*1651*				
		Смет ная ст оимост ь				*22291*				
10	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	16	683,48	--	10936	--	394	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,61*		*394*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*24,61*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*906*				
		Смет ная ст оимост ь				*12236*				

11	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	19	204,53	--	3886	--	1652	0,23	4
		шт.		179,49	--	3410	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,95*		*1652*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,82*				*1460*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*10,13*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,32*		*443*				
		Смет ная ст оимост ь				*5981*				
12	ТОО "Комплексная безопасность" стр.9	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	19	4237,11	--	80505	--	2898	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152,54*		*2898*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*152,54*				*2898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,17*		*6672*				
		Смет ная ст оимост ь				*90075*				
13	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	18	2183,04	2,40	39295	43	17183	2,00	36
		шт.		2082,72	--	37489	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*954,61*		*17183*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*845,58*				*15221*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*109,03*				*1963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,01*		*4518*				
		Смет ная ст оимост ь				*60996*				
14	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К	18	879,48	--	15831	--	570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,66*		*570*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*31,66*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,89*		*1312*				
		Смет ная ст оимост ь				*17713*				
15	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	1180	124,62	1,69	147046	1989	53291	0,11	130
		м		91,14	0,60	107543	703	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*45,16*		*53291*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39,26*				*46329*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,90*				*6962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,58*		*16027*				
		Смет ная ст оимост ь				*216364*				
16	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	783	281,81	1,69	220655	1320	54175	0,16	125
		м		132,56	0,60	103798	466	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,19*		*54175*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,99*				*44625*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*12,20*				*9550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,08*		*21986*				
		Смет ная ст оимост ь				*296817*				
17	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	2,00226	13671,88	--	27375	--	985	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*492,19*		*985*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*492,19*				*985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,13*		*2269*				
		Смет ная ст оимост ь				*30629*				
18	21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дюбели для пристрелки стальные	3,5235	182,65	--	644	--	23	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,58*		*23*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*6,58*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,14*		*53*				
		Смет ная ст оимост ь				*721*				
19	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	330	69,26	1,12	22855	371	8155	0,06	20
		м		49,71	0,40	16405	131	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,71*		*8155*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*7077*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,27*				*1078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,52*		*2481*				
		Смет ная ст оимост ь				*33491*				
20	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3366	139767,92	--	47046	--	1694	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5031,65*		*1694*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5031,65*				*1694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11583,97*		*3899*				
		Смет ная ст оимост ь				*52639*				
21	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам	330	308,75	12,06	101889	3979	30659	0,22	73
		м		182,28	2,18	60151	721	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*92,91*		*30659*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*26053*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,96*				*4606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*10604*				
		Смет ная ст оимост ь				*143152*				
22	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	336,6	25,56	--	8603	--	310	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,92*		*310*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*0,92*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,12*		*713*				
		Смет ная ст оимост ь				*9626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1226292	8042			801
			Тенге			680071	2021			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			994055				
	Материалы -		Тенге			216833				
	Всего заработная плата -		Тенге				682092			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89109				
		Накладные расходы -	Тенге			329409				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					283420		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45989		
		Сметная прибыль -	Тенге			105877				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1429341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата -	Тенге				682092			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232237				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232237				
		Накладные расходы -	Тенге			8361				
		Сметная прибыль -	Тенге			19248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1689187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата -	Тенге				682092			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1226292	8042			801
			Тенге			680071	2021			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			994055				
	Материалы -		Тенге			216833				
	Всего заработная плата -		Тенге				682092			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89109				
		Накладные расходы -	Тенге			329409				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					283420		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45989		
		Сметная прибыль -	Тенге			105877				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1429341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата -	Тенге				682092			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232237				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232237				
		Накладные расходы -	Тенге			8361				
		Сметная прибыль -	Тенге			19248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259845				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1689187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата -	Тенге				682092			
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ, ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ, ЗВУКОФИКАЦИЮ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ										
1	13-100702-0101 РСНБ РК 2015	**Часы первичные электрические. Монтаж оборудования**	1	2783,08	--	2783	--	1268	3,00	3
		шт.		2776,32	--	2776	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1267,96*		*1268*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1127,19*				*1127*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*140,77*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,08*		*324*				
		Смет ная ст оимост ь				*4375*				
2	ТОО "Стендинг" стр.8	**Часовая станция Standing**	1	68876,15	--	68876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2479,54*		*2480*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2479,54*				*2480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5708,45*		*5708*				

		Смет ная ст оимост ь				*77064*				
3	13-100702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	12	1608,06	--	19297	--	8771	2,00	24
		шт.		1600,04	--	19200	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*730,89*		*8771*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*649,62*				*7795*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*81,28*				*975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,12*		*2245*				
		Смет ная ст оимост ь				*30313*				
4	ТОО "Стендинг" стр.8	Часы вторичные Standing 114 с гальванической развязкой	12	31884,44	--	382613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1147,84*		*13774*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1147,84*				*13774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2642,58*		*31711*				
		Смет ная ст оимост ь				*428098*				
5	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	1	433,72	--	434	--	197	0,50	1
		шт.		430,42	--	430	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*196,65*		*197*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*174,75*				*175*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*21,90*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,43*		*50*				
		Смет ная ст оимост ь				*681*				
6	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П	1	59,29	--	59	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,13*		*2*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2,13*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,91*		*5*				
		Смет ная ст оимост ь				*66*				
7	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	274	81,16	2,25	22237	616	7943	0,07	19
		м		58,00	0,79	15891	218	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,99*		*7943*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25,16*				*6895*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,83*				*1049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*2414*				
		Смет ная ст оимост ь				*32595*				
8	23-060401-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8	0,27948	40045,09	--	11192	--	403	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1441,62*		*403*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1441,62*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3318,94*		*928*				
		Смет ная ст оимост ь				*12522*				
9	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам	254	308,75	12,06	78424	3063	23598	0,22	56
		м		182,28	2,18	46298	555	42,8	--	1

		Накладные расходы -		*92,91*		*23598*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*20053*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,96*				*3545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*8162*				
		Смет ная ст оимост ь				*110184*				
10	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	259,08	22,48	--	5824	--	210	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*210*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*0,81*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*483*				
		Смет ная ст оимост ь				*6516*				
11	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка под штукатурку по стенам	20	309,06	39,58	6181	792	2216	0,26	5
		м		215,42	9,33	4308	187	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*110,78*		*2216*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,19*				*1924*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*14,59*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,59*		*672*				
		Смет ная ст оимост ь				*9068*				
12	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	20,6	270,79	--	5578	--	201	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,75*		*201*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*9,75*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,44*		*462*				
		Смет ная ст оимост ь				*6241*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			603498	4470			108
			Тенге			88905	959			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			451489				
	Накладные расходы -		Тенге			16254				
	Сметная прибыль -		Тенге			37419				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			505162				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			140758				
	Материалы -		Тенге			35980				
	Всего заработная плата -		Тенге				89864			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11402				
		Накладные расходы -	Тенге			44403				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37969		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6434		
		Сметная прибыль -	Тенге			14813				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			199974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				89864			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11251				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11251				
		Накладные расходы -	Тенге			405				
		Сметная прибыль -	Тенге			932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12589				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			717725					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата -	Тенге				89864				
		РАЗДЕЛ 2. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
13	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	8	820,77	--	6566	--	2928	1,00	8
		шт.		800,02	--	6400	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*366,05*		*2928*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*324,81*				*2598*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*41,24*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,95*		*760*				
		Смет ная ст оимост ь				*10254*				
14	ТОО "Электрокомплекс-1" стр.7	Звонок громкого боя МЗМ-1	8	3697,99	--	29584	--	1065	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,13*		*1065*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*133,13*				*1065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,49*		*2452*				
		Смет ная ст оимост ь				*33101*				
15	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Кнопка утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267,82	2,25	268	2	122	0,29	--
		шт.		253,50	0,79	254	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*122*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*109*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,56*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*31*				
		Смет ная ст оимост ь				*422*				
16	ТОО "Электрокомплекс-1" стр.7	Кнопка без фиксации, черный ПКЕ112-1У2, 220В, 6,3А скр.монтаж /TDM/	1	286,40	--	286	--	10	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,31*		*10*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*10,31*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,74*		*24*				
		Смет ная ст оимост ь				*320*				
17	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	1	67,35	--	67	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,42*		*2*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2,42*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,58*		*6*				
		Смет ная ст оимост ь				*75*				
18	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	117	69,26	1,12	8103	131	2891	0,06	7
		м		49,71	0,40	5816	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,71*		*2891*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*2509*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,27*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,52*		*880*				
		Смет ная ст оимост ь				*11874*				

19	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распросстраняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 1642-80	0,11934	139767,92	--	16680	--	600	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5031,65*		*600*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5031,65*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11583,97*		*1382*				
		Смет ная ст оимост ь				*18663*				
20	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам	137	308,75	12,06	42299	1652	12728	0,22	30
		м		182,28	2,18	24972	299	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,91*		*12728*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*10816*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,96*				*1912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*4402*				
		Смет ная ст оимост ь				*59429*				
21	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	139,74	22,48	--	3141	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*113*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*0,81*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*260*				
		Смет ная ст оимост ь				*3514*				
22	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам	20	309,06	39,58	6181	792	2216	0,26	5
		м		215,42	9,33	4308	187	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*110,78*		*2216*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,19*				*1924*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*14,59*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,59*		*672*				
		Смет ная ст оимост ь				*9068*				
23	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	20,6	270,79	--	5578	--	201	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,75*		*201*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*9,75*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,44*		*462*				
		Смет ная ст оимост ь				*6241*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			118755	2577			51
			Тенге			41750	533			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			102008				
	Материалы -		Тенге			19090				
	Всего заработная плата -		Тенге				42283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38590				
		Накладные расходы -	Тенге			22275				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17956		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4319		
		Сметная прибыль -	Тенге			9943				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			134226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				42283			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16747				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16747				
		Накладные расходы -	Тенге			603				
		Сметная прибыль -	Тенге			1388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			152964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				42283			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
24	13-100501-0106 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-69 каналов	1	48925,01	--	48925	--	22340	53,60	54
		антенна		48925,01	--	48925	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*22339,94*		*22340*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*19863,55*				*19864*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2476,39*				*2476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5701,20*		*5701*				
		Смет ная ст оимост ь				*76966*				
25	23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Антенны эфирные модели DELTA 375	1	18762,80	--	18763	--	675	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*675,46*		*675*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*675,46*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1555,06*		*1555*				
		Смет ная ст оимост ь				*20994*				
26	23-080101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	1	10260,14	--	10260	--	369	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*369,37*		*369*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*369,37*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,36*		*850*				
		Смет ная ст оимост ь				*11480*				
27	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	1	2528,40	--	2528	--	1155	2,77	3
		усилитель		2528,40	--	2528	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1154,51*		*1155*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1026,53*				*1027*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*127,98*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,63*		*295*				
		Смет ная ст оимост ь				*3977*				
28	ТОО "Орбита ElECTrOniCs" стр.11	Усилитель телевизионного сигнала MA 024	1	17319,07	--	17319	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*623,49*		*623*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*623,49*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1435,40*		*1435*				
		Смет ная ст оимост ь				*19378*				
29	13-100501-0112 РСНБ РК 2015	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	1	10131,86	--	10132	--	4626	11,10	11
		измерение		10131,86	--	10132	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4626,37*		*4626*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4113,53*				*4114*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*512,83*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1180,66*		*1181*				
		Смет ная ст оимост ь				*15939*				
30	ТОО "Орбита ElECTrOniCs" стр.10	Ответвитель ТВ кабеля ТАР 4	1	589,66	--	590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,23*		*21*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*21,23*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,87*		*49*				
		Смет ная ст оимост ь				*660*				
31	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного тип а. Монтаж при скрытой проводке	4	319,86	2,25	1279	9	575	0,34	1
		шт.		297,21	0,79	1189	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,65*		*575*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*510*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*16,11*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,08*		*148*				
		Смет ная ст оимост ь				*2002*				
32	ТОО "KAzPrOfiTCOM" стр.15	Розетка TV оконечная 10дБ 2400мГц Valena 774430	4	3207,73	--	12831	--	462	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,48*		*462*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*115,48*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,86*		*1063*				
		Смет ная ст оимост ь				*14356*				
33	ТОО "KAzPrOfiTCOM" стр.14	Рамка для розетки 774451	4	218,17	--	873	--	31	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,85*		*31*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7,85*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,08*		*72*				
		Смет ная ст оимост ь				*977*				
34	ТОО "KAzPrOfiTCOM" стр.13	Встраиваемая монтажная коробка Baribox 80109	4	423,71	--	1695	--	61	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,25*		*61*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*15,25*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,12*		*140*				
		Смет ная ст оимост ь				*1896*				
35	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	90	281,81	1,69	25363	152	6227	0,16	14

		м		132,56	0,60	11931	54	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,19*		*6227*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,99*				*5129*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*12,20*				*1098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,08*		*2527*				
		Смет ная ст оимост ь				*34117*				
36	23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обы чной теплостойкости марки RG-6	0,0918	64721,84	--	5941	--	214	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2329,99*		*214*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2329,99*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5364,15*		*492*				
		Смет ная ст оимост ь				*6647*				
37	21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дюбели для пристрелки стальные	0,405	182,65	--	74	--	3	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,58*		*3*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*6,58*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,14*		*6*				
		Смет ная ст оимост ь				*83*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			156573	161			83
			Тенге			74705	57			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			17909				
		Накладные расходы -	Тенге			645				
		Сметная прибыль -	Тенге			1484				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			20038				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			103626				
		Материалы -	Тенге			13362				
		Всего заработная плата -	Тенге				74762			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15398				
		Накладные расходы -	Тенге			35477				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30643		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4834		
		Сметная прибыль -	Тенге			11128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			150231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				74762			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35038				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35038				
		Накладные расходы -	Тенге			1261				
		Сметная прибыль -	Тенге			2904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			209472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				74762			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
38	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	1	433,72	--	434	--	197	0,50	1
		шт.		430,42	--	430	--	40,6	--	--

		Накладные расходы -		*196,65*		*197*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*174,75*				*175*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*21,90*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,43*		*50*				
		Смет ная ст оимост ь				*681*				
39	23-061707-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	1	2525,17	--	2525	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,91*		*91*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*90,91*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,29*		*209*				
		Смет ная ст оимост ь				*2825*				
40	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	6	2723,83	--	16343	--	588	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,06*		*588*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*98,06*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,75*		*1355*				
		Смет ная ст оимост ь				*18286*				
41	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	319,86	2,25	2559	18	1149	0,34	3
		шт.		297,21	0,79	2378	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,65*		*1149*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*1020*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*16,11*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,08*		*297*				
		Смет ная ст оимост ь				*4005*				
42	23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81/РТ10-КБ Кварта/	8	284,61	--	2277	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,25*		*82*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*10,25*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,59*		*189*				
		Смет ная ст оимост ь				*2548*				
43	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод в защитней оболочке. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	213	281,81	1,69	60025	359	14737	0,16	34
		м		132,56	0,60	28236	127	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,19*		*14737*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,99*				*12139*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*12,20*				*2598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,08*		*5981*				
		Смет ная ст оимост ь				*80743*				
44	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3	69,26	1,12	208	3	74	0,06	--
		м		49,71	0,40	149	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,71*		*74*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*64*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,27*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,52*		*23*				
		Смет ная ст оимост ь				*305*				
45	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0,22032	12613,56	--	2779	--	100	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*454,09*		*100*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*454,09*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1045,41*		*230*				
		Смет ная ст оимост ь				*3109*				
46	21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дюбели для пристрелки стальные	0,9585	182,65	--	175	--	6	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,58*		*6*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*6,58*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,14*		*15*				
		Смет ная ст оимост ь				*196*				
47	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка под штукатурку по стенам	3	309,06	39,58	927	119	332	0,26	1
		м		215,42	9,33	646	28	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*110,78*		*332*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,19*				*289*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*14,59*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,59*		*101*				
		Смет ная ст оимост ь				*1360*				
48	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	3,09	270,79	--	837	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,75*		*30*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*9,75*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,44*		*69*				
		Смет ная ст оимост ь				*936*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			89088	499			38
			Тенге			31840	162			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64989				
	Материалы -		Тенге			31814				
	Всего заработная плата -		Тенге				32002			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			837				
		Накладные расходы -	Тенге			16520				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13687		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2833		
		Сметная прибыль -	Тенге			6521				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			88030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				32002			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24099				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24099				
		Накладные расходы -	Тенге			868				

		Сметная прибыль -	Тенге			1997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			114994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				32002			
		РАЗДЕЛ 5. МЕСТНОЕ ВЕЩАНИЕ								
49	13-100411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования /МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ, НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН/	1	6001,51	--	6002	--	2713	7,00	7
		шт		5937,19	--	5937	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*2713,33*		*2713*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2410,50*				*2410*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*302,83*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*697,19*		*697*				
		Смет ная ст оимост ь				*9413*				
50	ТОО "AVS KAzAKHsTAn" стр.17	Зональный микширующий усилитель мощности 240Вт TI-240MT MP3 и FM тюнер /ITC Audio/	1	213860,16	--	213860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7698,97*		*7699*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*7698,97*				*7699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17724,73*		*17725*				
		Смет ная ст оимост ь				*239284*				
51	ТОО "AVS KAzAKHsTAn" стр.22	Настольный микрофон T-531 /ITC Audio/	1	24116,97	--	24117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*868,21*		*868*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*868,21*				*868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,81*		*1999*				
		Смет ная ст оимост ь				*26984*				
52	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении /АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ/	23	1654,08	--	38044	--	16849	2,00	46
		шт.		1600,04	--	36801	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*732,55*		*16849*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*649,62*				*14941*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*82,93*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,93*		*4391*				
		Смет ная ст оимост ь				*59284*				
53	ТОО "AVS KAzAKHsTAn" стр.20	Настенный громкоговоритель T-611 /ITC Audio/	5	7707,66	--	38538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277,48*		*1387*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*277,48*				*1387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*638,81*		*3194*				
		Смет ная ст оимост ь				*43119*				
54	ТОО "AVS KAzAKHsTAn" стр.21	Настенный громкоговоритель T-612 /ITC Audio/	18	9872,54	--	177706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,41*		*6397*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*355,41*				*6397*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*818,24*		*14728*				
		Смет ная ст оимост ь				*198832*				
55	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	28	433,72	--	12144	--	5506	0,50	14
		шт.		430,42	--	12052	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*196,65*		*5506*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*174,75*				*4893*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*21,90*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,43*		*1412*				
		Смет ная ст оимост ь				*19062*				
56	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П	28	100,09	--	2803	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,60*		*101*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,60*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,30*		*232*				
		Смет ная ст оимост ь				*3136*				
57	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод трансляционный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	486	281,81	1,69	136958	819	33626	0,16	78
		м		132,56	0,60	64426	290	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,19*		*33626*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,99*				*27698*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*12,20*				*5928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,08*		*13647*				
		Смет ная ст оимост ь				*184231*				
58	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	15	69,26	1,12	1039	17	371	0,06	1
		м		49,71	0,40	746	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,71*		*371*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*322*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*3,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,52*		*113*				
		Смет ная ст оимост ь				*1522*				
59	23-061601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом,с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	0,51102	23903,70	--	12215	--	440	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*860,53*		*440*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*860,53*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,14*		*1012*				
		Смет ная ст оимост ь				*13667*				
60	21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дюбели для пристрелки стальные	2,187	182,65	--	399	--	14	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,58*		*14*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*6,58*				*14*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,14*		*33*				
		Смет ная ст оимост ь				*446*				
61	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам	15	308,75	12,06	4631	181	1394	0,22	3
		м		182,28	2,18	2734	33	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,91*		*1394*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*1184*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,96*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*482*				
		Смет ная ст оимост ь				*6507*				
62	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	15,3	22,48	--	344	--	12	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*12*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*0,81*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*29*				
		Смет ная ст оимост ь				*385*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			668800	1017			149
			Тенге			122696	328			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			454221				
	Накладные расходы -		Тенге			16352				
	Сметная прибыль -		Тенге			37646				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			508219				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			199162				
	Материалы -		Тенге			75105				
	Всего заработная плата -		Тенге				123024			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			344				
		Накладные расходы -	Тенге			60471				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					51449		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9022		
		Сметная прибыль -	Тенге			20771				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			280403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				123024			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15417				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15417				
		Накладные расходы -	Тенге			555				
		Сметная прибыль -	Тенге			1278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			805872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				123024			
		РАЗДЕЛ 6. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
63	13-101001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	14	2580,04	5,95	36121	83	17280	2,67	37
		камера		2574,09	--	36037	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1234,26*		*17280*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1101,71*				*15424*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*132,54*				*1856*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,14*		*4272*				
		Смет ная ст оимост ь				*57673*				
64	23-080501-1809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Видеокамера купольная модели Novicam 85A	14	10874,54	--	152244	--	5481	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*391,48*		*5481*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*391,48*				*5481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,28*		*12618*				
		Смет ная ст оимост ь				*170343*				
65	13-101001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	5	3008,74	10,45	15044	52	7189	3,11	16
		камера		2998,29	--	14991	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1437,78*		*7189*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1283,27*				*6416*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*154,51*				*773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,72*		*1779*				
		Смет ная ст оимост ь				*24012*				
66	23-080501-1820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Видеокамера уличная модели Novicam W54AR20	5	15296,24	--	76481	--	2753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*550,66*		*2753*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*550,66*				*2753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1267,75*		*6339*				
		Смет ная ст оимост ь				*85573*				
67	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015т.Монтаж на столе	1	1037,48	286,23	1037	286	442	1,00	1
		шт.		751,25	135,71	751	136	44	0,16	--
		Накладные расходы -		*441,66*		*442*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*390,26*				*390*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,40*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,33*		*118*				
		Смет ная ст оимост ь				*1597*				
68	23-080502-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Видеорегистратор 16-канальный модели Novicam F3	1	38952,08	--	38952	--	1402	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1402,27*		*1402*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1402,27*				*1402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228,35*		*3228*				
		Смет ная ст оимост ь				*43583*				
69	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	1	778,64	17,89	779	18	379	1,00	1
		шт.		760,75	8,48	761	8	44	0,01	--
		Накладные расходы -		*378,68*		*379*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*338,46*				*338*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*40,22*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,59*		*93*				
		Смет ная ст оимост ь				*1250*				

70	23-080505-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	1	18670,40	--	18670	--	672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*672,13*		*672*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*672,13*				*672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1547,40*		*1547*				
		Смет ная ст оимост ь				*20890*				
71	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015т. Монтаж на столе	1	1037,48	286,23	1037	286	442	1,00	1
		шт.		751,25	135,71	751	136	44	0,16	--
		Накладные расходы -		*441,66*		*442*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*390,26*				*390*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*51,40*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,33*		*118*				
		Смет ная ст оимост ь				*1597*				
72	23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	1	57195,37	--	57195	--	2059	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2059,03*		*2059*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2059,03*				*2059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4740,35*		*4740*				
		Смет ная ст оимост ь				*63994*				
73	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	2	4658,00	1,64	9316	3	4119	5,00	10
		шт		4497,35	--	8995	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*2059,35*		*4119*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1825,92*				*3652*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*233,42*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,39*		*1075*				
		Смет ная ст оимост ь				*14509*				
74	23-080306-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блок питания Квант-30	1	3642,48	--	3642	--	131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*131,13*		*131*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*131,13*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,89*		*302*				
		Смет ная ст оимост ь				*4075*				
75	23-080505-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Источники бесперебойного питания SVC V-650, 400Вт /применительно/	1	19035,00	--	19035	--	685	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*685,26*		*685*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*685,26*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1577,62*		*1578*				
		Смет ная ст оимост ь				*21298*				
76	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1115	58,91	0,56	65686	626	22944	0,05	56

		м		41,43	0,20	46191	221	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,58*		*22944*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,82*				*19864*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2,76*				*3080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,36*		*7090*				
		Смет ная ст оимост ь				*95721*				
77	ТОО "ПрофиЦентр" стр.24	Видеокабель с жилами питания КВК-В-2 2х0,75 /Паритет/	1137,3	143,20	--	162864	--	5863	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,16*		*5863*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*5,16*				*5863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,87*		*13498*				
		Смет ная ст оимост ь				*182225*				
78	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением скобами	1115	308,75	12,06	344262	13445	103591	0,22	245
		м		182,28	2,18	203238	2436	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*92,91*		*103591*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*88028*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13,96*				*15562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*35828*				
		Смет ная ст оимост ь				*483681*				
79	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	1137,3	25,56	--	29069	--	1046	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,92*		*1046*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*0,92*				*1046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,12*		*2409*				
		Смет ная ст оимост ь				*32525*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1031435	14801			367
			Тенге			311716	2937			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			665215				
	Материалы -		Тенге			146765				
	Всего заработная плата -		Тенге				314653			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191933				
		Накладные расходы -	Тенге			163294				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					134504		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28790		
		Сметная прибыль -	Тенге			66281				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			894790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				314653			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			366220				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			366220				
		Накладные расходы -	Тенге			13184				
		Сметная прибыль -	Тенге			30352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1304546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				314653			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2668150	23525			796

			Тенге			671612	4977			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			923619				
	Накладные расходы -		Тенге			33250				
	Сметная прибыль -		Тенге			76550				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1033419				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1275758				
	Материалы -		Тенге			322116				
	Всего заработная плата -		Тенге				676588			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			258505				
		Накладные расходы -	Тенге			342440				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					286209		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					56231		
		Сметная прибыль -	Тенге			129456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1747653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				676588			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468773				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			468773				
		Накладные расходы -	Тенге			16876				
		Сметная прибыль -	Тенге			38852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524501				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3305573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				676588			
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	168,5	1942,17	807,19	327256	136011	166363	1,55	261
		м3 конструкции		1134,99	333,54	191245	56201	60,3	0,39	65
		Накладные расходы -		*987,32*		*166363*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*885,52*				*149210*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*101,80*				*17153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*39490*				
		Смет ная ст оимост ь				*533108*				
2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	404,4	73,00	--	29521	--	1063	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,63*		*1063*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2,63*				*1063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*2447*				
		Смет ная ст оимост ь				*33030*				
3	41-020103-1018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	404,4	327,26	--	132344	--	4764	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,78*		*4764*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*11,78*				*4764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,12*		*10969*				
		Смет ная ст оимост ь				*148077*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			489121	136011			261
			Тенге			191245	56201			65

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			489121				
	Всего заработная плата -		Тенге				247446			
	Транспортные расходы -		Тенге			161865				
		Накладные расходы -	Тенге			172190				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					149210		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22980		
		Сметная прибыль -	Тенге			52905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			714216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				247446			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			714216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				247446			
		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
1	**84-020605-0102**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4**	**2**	**75762,00**	**3142,00**	**151524**	**6284**	**20121**	**--**	**--**
		шт.		**12468,00**	**946,00**	**24936**	**1892**	**--**	**--**	**--**
1.1	84-020605-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	2	20851,00	3142,00	41702	6284	20121	--	--
		шт.		12468,00	946,00	24936	1892	75	--	--
		Накладные расходы -		*10060,50*		*20121*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*10060,50*				*20121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2472,92*		*4946*				
		Смет ная ст оимост ь				*66769*				
1.2	84-020605-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	2	54911,00	--	109822	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4392,88*		*8786*				
		Смет ная ст оимост ь				*118608*				
2	**84-020605-0202**	**Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4**	**1**	**30559,00**	**120,00**	**30559**	**120**	**4229**	**--**	**--**
		шт.		**5601,00**	**37,00**	**5601**	**37**	**--**	**--**	**--**
2.1	84-020605-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	1	6630,00	120,00	6630	120	4229	--	--
		шт.		5601,00	37,00	5601	37	75	--	--
		Накладные расходы -		*4228,50*		*4229*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*4228,50*				*4229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*868,68*		*869*				
		Смет ная ст оимост ь				*11727*				
2.2	84-020605-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	1	23929,00	--	23929	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1914,32*		*1914*				
		Смет ная ст оимост ь				*25843*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**182083**	**6404**			**--**
			Тенге			**30537**	**1929**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			133751				
	Сметная прибыль -		Тенге			10700				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			144451				

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48332				
	Материалы -		Тенге			11391				
	Всего заработная плата -		Тенге				32466			
		Накладные расходы -	Тенге			24350				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24350		
		Сметная прибыль -	Тенге			5815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78496				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32466			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			222947				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32466			
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	11-470104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	61	463,22	--	28256	--	17528	0,67	41
		яма		463,22	--	28256	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*287,34*		*17528*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*261,26*				*15937*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*26,08*				*1591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,04*		*3663*				
		Смет ная ст оимост ь				*49446*				
2	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	61	892,66	90,65	54452	5530	27596	0,82	50
		шт.		696,35	22,90	42477	1397	56,4	0,03	2
		Накладные расходы -		*452,40*		*27596*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*405,66*				*24745*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*46,74*				*2851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,60*		*6564*				
		Смет ная ст оимост ь				*88612*				
3	25-010204-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Древесные лиственные породы: саженцы фруктовых деревьев,без кома, высотой 1,5 до 2м	61	911,50	--	55602	--	2002	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,81*		*2002*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*32,81*				*2002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,55*		*4608*				
		Смет ная ст оимост ь				*62212*				
4	11-470106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	16	167,01	--	2672	--	1658	0,24	4
		яма		167,01	--	2672	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*103,59*		*1658*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*94,19*				*1507*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*9,40*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,65*		*346*				
		Смет ная ст оимост ь				*4676*				
5	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев вгруппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	16	169,06	36,93	2705	591	1410	0,17	3
		шт		131,12	9,33	2098	149	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*88,15*		*1410*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*79,21*				*1267*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*8,94*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,58*		*329*				

		Смет ная ст оимост ь				*4445*				
6	25-010204-4207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кустарники лиственных пород /сирень,жасмин/, без кома	16	273,75	--	4380	--	158	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,86*		*158*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*9,86*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,69*		*363*				
		Смет ная ст оимост ь				*4901*				
7	11-470108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	147	312,02	--	45867	--	28451	0,45	67
		м траншеи		312,02	--	45867	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*193,55*		*28451*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*175,98*				*25869*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*17,57*				*2582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,45*		*5945*				
		Смет ная ст оимост ь				*80264*				
8	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	147	377,96	57,08	55560	8390	30648	0,40	59
		м		319,12	14,42	46910	2120	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*208,49*		*30648*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*188,11*				*27653*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*20,38*				*2996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,92*		*6897*				
		Смет ная ст оимост ь				*93105*				
9	25-020101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм), без кома	588	73,85	--	43424	--	1563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,66*		*1563*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*2,66*				*1563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,12*		*3599*				
		Смет ная ст оимост ь				*48586*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			292918	14511			224
			Тенге			168281	3666			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292918				
	Материалы -		Тенге			6721				
	Всего заработная плата -		Тенге				171946			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103405				
		Накладные расходы -	Тенге			111014				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					96978		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14036		
		Сметная прибыль -	Тенге			32315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				171946			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			436246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				171946			

		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
		РАЗДЕЛ 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
1	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**14**	**8174,00**	**1340,00**	**114436**	**18760**	**39039**	**--**	**--**
		шт.		**3321,00**	**397,00**	**46494**	**5558**	**--**	**--**	**--**
1.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	14	8174,00	1340,00	114436	18760	39039	--	--
		шт.		3321,00	397,00	46494	5558	75	--	--
		Накладные расходы -		*2788,50*		*39039*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*2788,50*				*39039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*877,00*		*12278*				
		Смет ная ст оимост ь				*165753*				
2	**84-020302-0101**	**Скамья, тип 1С-1А**	**12**	**14662,00**	**177,00**	**175944**	**2124**	**57870**	**--**	**--**
		шт.		**6382,00**	**48,00**	**76584**	**576**	**--**	**--**	**--**
2.1	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	12	14662,00	177,00	175944	2124	57870	--	--
		шт.		6382,00	48,00	76584	576	75	--	--
		Накладные расходы -		*4822,50*		*57870*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*4822,50*				*57870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1558,76*		*18705*				
		Смет ная ст оимост ь				*252519*				
3	**84-020104-0102**	**Качалка-балансир, тип 1**	**1**	**12889,00**	**378,00**	**12889**	**378**	**2927**	**--**	**--**
		шт.		**3831,00**	**71,00**	**3831**	**71**	**--**	**--**	**--**
3.1	84-020104-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 3	1	12889,00	378,00	12889	378	2927	--	--
		шт.		3831,00	71,00	3831	71	75	--	--
		Накладные расходы -		*2926,50*		*2927*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*2926,50*				*2927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1265,24*		*1265*				
		Смет ная ст оимост ь				*17081*				
4	**84-020104-0208**	**Качели, тип 6312**	**1**	**103384,00**	**2572,00**	**103384**	**2572**	**1894**	**--**	**--**
		шт.		**2133,00**	**392,00**	**2133**	**392**	**--**	**--**	**--**
4.1	84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели, тип 6312	1	7857,00	2572,00	7857	2572	1894	--	--
		шт.		2133,00	392,00	2133	392	75	--	--
		Накладные расходы -		*1893,75*		*1894*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*1893,75*				*1894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,06*		*780*				
		Смет ная ст оимост ь				*10531*				
4.2	84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6312	1	95527,00	--	95527	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7642,16*		*7642*				
		Смет ная ст оимост ь				*103169*				
5	**84-020103-0201**	**Лестница-лиана**	**1**	**23551,00**	**480,00**	**23551**	**480**	**447**	**--**	**--**
		шт.		**521,00**	**75,00**	**521**	**75**	**--**	**--**	**--**
5.1	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Лестница-лиана	1	3908,00	480,00	3908	480	447	--	--
		шт.		521,00	75,00	521	75	75	--	--

		Накладные расходы -		*447,00*		*447*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*447,00*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,40*		*348*				
		Смет ная ст оимост ь				*4703*				
5.2	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	1	19643,00	--	19643	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1571,44*		*1571*				
		Смет ная ст оимост ь				*21214*				
6	**84-020102-0102**	**Горка-скат, тип 2а**	**1**	**45292,00**	**5922,00**	**45292**	**5922**	**8362**	**--**	**--**
		шт.		**9771,00**	**1378,00**	**9771**	**1378**	**--**	**--**	**--**
6.1	84-020102-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 1	1	45292,00	5922,00	45292	5922	8362	--	--
		шт.		9771,00	1378,00	9771	1378	75	--	--
		Накладные расходы -		*8361,75*		*8362*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*8361,75*				*8362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4292,30*		*4292*				
		Смет ная ст оимост ь				*57946*				
7	**84-020207-0101**	**Бум, тип 1А**	**1**	**13713,00**	**708,00**	**13713**	**708**	**2457**	**--**	**--**
		шт.		**3155,00**	**121,00**	**3155**	**121**	**--**	**--**	**--**
7.1	84-020207-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Бум, тип 1А	1	13713,00	708,00	13713	708	2457	--	--
		шт.		3155,00	121,00	3155	121	75	--	--
		Накладные расходы -		*2457,00*		*2457*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*2457,00*				*2457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1293,60*		*1294*				
		Смет ная ст оимост ь				*17464*				
8	**84-020204-0201**	**Шведская стенка**	**1**	**87953,00**	**7767,00**	**87953**	**7767**	**7041**	**--**	**--**
		шт.		**7741,00**	**1647,00**	**7741**	**1647**	**--**	**--**	**--**
8.1	84-020204-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Шведская стенка	1	87953,00	7767,00	87953	7767	7041	--	--
		шт.		7741,00	1647,00	7741	1647	75	--	--
		Накладные расходы -		*7041,00*		*7041*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*7041,00*				*7041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7599,52*		*7600*				
		Смет ная ст оимост ь				*102594*				
9	**84-020203-0104**	**Рукоход, тип Р-001**	**1**	**90307,00**	**3029,00**	**90307**	**3029**	**2088**	**--**	**--**
		шт.		**2327,00**	**457,00**	**2327**	**457**	**--**	**--**	**--**
9.1	84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Рукоход, тип Р-001	1	9280,00	3029,00	9280	3029	2088	--	--
		шт.		2327,00	457,00	2327	457	75	--	--
		Накладные расходы -		*2088,00*		*2088*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*2088,00*				*2088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*909,44*		*909*				
		Смет ная ст оимост ь				*12277*				
9.2	84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001	1	81027,00	--	81027	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6482,16*		*6482*				

		Смет ная ст оимост ь				*87509*				
10	**84-020202-0104**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**1**	**67220,00**	**3544,00**	**67220**	**3544**	**2375**	**--**	**--**
		шт.		**2634,00**	**533,00**	**2634**	**533**	**--**	**--**	**--**
10.1	84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник разновысокий, тип ТР-003	1	8292,00	3544,00	8292	3544	2375	--	--
		шт.		2634,00	533,00	2634	533	75	--	--
		Накладные расходы -		*2375,25*		*2375*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*2375,25*				*2375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*853,38*		*853*				
		Смет ная ст оимост ь				*11521*				
10.2	84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003	1	58928,00	--	58928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4714,24*		*4714*				
		Смет ная ст оимост ь				*63642*				
11	**84-020805-0102**	**Ворота футбольные, тип ВФ-004**	**2**	**121082,00**	**6054,00**	**242164**	**12108**	**12272**	**--**	**--**
		шт.		**7128,00**	**1053,00**	**14256**	**2106**	**--**	**--**	**--**
11.1	84-020805-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота футбольные, тип ВФ-004	2	32689,00	6054,00	65378	12108	12272	--	--
		шт.		7128,00	1053,00	14256	2106	75	--	--
		Накладные расходы -		*6135,75*		*12272*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*6135,75*				*12272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3105,98*		*6212*				
		Смет ная ст оимост ь				*83861*				
11.2	84-020805-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота футбольные, тип ВФ-004	2	88393,00	--	176786	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7071,44*		*14143*				
		Смет ная ст оимост ь				*190929*				
12	**84-020209-0101**	**Стойка баскетбольная, тип 1**	**2**	**119837,00**	**5579,00**	**239674**	**11158**	**19524**	**--**	**--**
		шт.		**12346,00**	**670,00**	**24692**	**1340**	**--**	**--**	**--**
12.1	84-020209-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная, тип 1	2	119837,00	5579,00	239674	11158	19524	--	--
		шт.		12346,00	670,00	24692	1340	75	--	--
		Накладные расходы -		*9762,00*		*19524*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*9762,00*				*19524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10367,92*		*20736*				
		Смет ная ст оимост ь				*279934*				
13	**84-020210-0101**	**Стойки волейбольные**	**1**	**107995,00**	**2840,00**	**107995**	**2840**	**5637**	**--**	**--**
		компл.		**7358,00**	**158,00**	**7358**	**158**	**--**	**--**	**--**
13.1	84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойки волейбольные	1	107995,00	2840,00	107995	2840	5637	--	--
		компл.		7358,00	158,00	7358	158	75	--	--
		Накладные расходы -		*5637,00*		*5637*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*5637,00*				*5637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9090,56*		*9091*				
		Смет ная ст оимост ь				*122723*				
14	**84-020106-0404**	**Веранда, тип 0034**	**1**	**1783318,00**	**10371,00**	**1783318**	**10371**	**45671**	**--**	**--**
		шт.		**57338,00**	**3557,00**	**57338**	**3557**	**--**	**--**	**--**

14.1	84-020106-0404 УСН РК 8.02-3.01-2016	Веранда, тип 0034	1	80142,00	10371,00	80142	10371	45671	--	--
		шт.		57338,00	3557,00	57338	3557	75	--	--
		Накладные расходы -		*45671,25*		*45671*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*45671,25*				*45671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10065,06*		*10065*				
		Смет ная ст оимост ь				*135878*				
14.2	84-020106-0404 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Веранда, тип 0034	1	1703176,00	--	1703176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136254,08*		*136254*				
		Смет ная ст оимост ь				*1839430*				
15	**ИП"Герасимов"стр**	**Контейнер для мусора**	**4**	**30325,22**	**--**	**121301**	**--**	**4367**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1091,71***		***4367***				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		***1091,71***				***4367***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2513,35***		***10053***				
		Смет ная ст оимост ь				***135721***				
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
16	**23-080305-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**1**	**15399,88**	**--**	**15400**	**--**	**554**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***554,40***		***554***				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		***554,40***				***554***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1276,34***		***1276***				
		Смет ная ст оимост ь				***17231***				
17	**ТОО "SHEGEN" стр**	**Ведро пожарное емкостью 12л**	**2**	**3487,40**	**--**	**6975**	**--**	**251**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***125,55***		***251***				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		***125,55***				***251***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***289,04***		***578***				
		Смет ная ст оимост ь				***7804***				
18	**ТОО "SHEGEN" стр**	**Лопата железная, совковая (с черенком)**	**1**	**3790,65**	**--**	**3791**	**--**	**136**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***136,46***		***136***				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		***136,46***				***136***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***314,17***		***314***				
		Смет ная ст оимост ь				***4242***				
19	**ТОО "SHEGEN" стр**	**Ящик для песка металл. 800х600х600мм (окрашенный краской)**	**1**	**17100,05**	**--**	**17100**	**--**	**616**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***615,60***		***616***				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		***615,60***				***616***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1417,25***		***1417***				
		Смет ная ст оимост ь				***19133***				
20	**ТОО "SHEGEN" стр**	**Щит пожарный открытый металл. 1400х100х1250 (без комплекта)**	**1**	**25439,49**	**--**	**25439**	**--**	**916**	**--**	**--**

		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*915,82*		*916*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*915,82*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2108,42*		*2108*				
		Смет ная ст оимост ь				*28463*				
21	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,5	3298,04	–	1649	–	59	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*118,73*		*59*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*118,73*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,34*		*137*				
		Смет ная ст оимост ь				*1845*				
22	21-130805-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Войлок строительный	0,0034	382842,72	–	1302	–	47	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13782,34*		*47*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*13782,34*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31730,00*		*108*				
		Смет ная ст оимост ь				*1457*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3300796	81761			–
			Тенге			258835	17969			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			2135087				
	Сметная прибыль -		Тенге			170807				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2305894				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1165709				
	Материалы -		Тенге			632157				
	Всего заработная плата -		Тенге				276804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192956				
		Накладные расходы -	Тенге			214549				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					207603		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6946		
		Сметная прибыль -	Тенге			110421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1490680				
		Сметная заработная плата -	Тенге				276804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3796574				
		Сметная заработная плата -	Тенге				276804			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3300796	81761			–
			Тенге			258835	17969			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			2135087				
	Сметная прибыль -		Тенге			170807				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2305894				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1165709				
	Материалы -		Тенге			632157				
	Всего заработная плата -		Тенге				276804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192956				

		Накладные расходы -	Тенге			214549				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					207603		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6946		
		Сметная прибыль -	Тенге			110421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1490680				
		Сметная заработная плата -	Тенге				276804			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3796574				
		Сметная заработная плата -	Тенге				276804			
		ИРРИГАЦИЯ								
1	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка ГПС под сооружения. Устройство ПОД ЛОТОК ТРОТУАРА**	7,8	2519,77	199,12	19654	1553	4278	0,91	7
		м3		718,80	80,09	5607	625	55,3	0,08	1
		Накладные расходы -		*548,40*		*4278*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*441,78*				*3446*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*106,62*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,45*		*1915*				
		Смет ная ст оимост ь				*25846*				
2	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство бетонного основания ПОД ЛОТОК ТРОТУАРА,В15**	8,57	18452,37	46,84	158137	401	11968	1,60	14
		м3		1263,82	14,19	10831	122	55,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*1396,47*		*11968*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*706,74*				*6057*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*689,73*				*5911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1587,91*		*13608*				
		Смет ная ст оимост ь				*183713*				
3	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	1,914	7416,31	2643,17	14195	5059	6402	5,38	10
		м3		4457,49	915,09	8532	1751	55,3	0,94	2
		Накладные расходы -		*3344,98*		*6402*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2971,04*				*5687*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*373,94*				*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*860,90*		*1648*				
		Смет ная ст оимост ь				*22245*				
5	11-370401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	3,2	4913,44	1819,77	15723	5823	6202	3,01	10
		м3		2436,69	637,60	7797	2040	55,3	0,66	2
		Накладные расходы -		*1938,17*		*6202*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1700,08*				*5440*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*238,09*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,13*		*1754*				
		Смет ная ст оимост ь				*23679*				
6	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92, ПЛИТЫ разм.1,0х0,8х0,12, разм.1,0х0,8х0,08, В 15**	3,2	45613,84	--	145964	--	5255	--	--

		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1642,10*		*5255*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1642,10*				*5255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3780,48*		*12098*				
		Смет ная ст оимост ь				*163316*				
7	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,00198	415792,74	5721,94	823	11	66	42,30	–
		т металлических изделий		33010,50	2111,94	65	4	50,8	2,49	–
		Накладные расходы -		*33453,06*		*66*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*17842,20*				*35*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*15610,86*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35939,66*		*71*				
		Смет ная ст оимост ь				*960*				
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2,АРЫК В ЗЕМЛЯНОМ РУСЛЕ	9,92	1364,90	–	13540	–	8778	1,85	18
		м3 грунта		1364,90	–	13540	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*884,83*		*8778*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*8002*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*78,18*				*776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,98*		*1785*				
		Смет ная ст оимост ь				*24103*				
9	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮПЛАНИРОВКУ	9,92	31,53	31,53	313	313	79	–	–
		м3		–	11,23	–	111	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*8,01*		*79*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*				*66*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 3,6%		*1,37*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*		*31*				
		Смет ная ст оимост ь				*424*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			368349	13161			59
			Тенге			46372	4654			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368349				
		Материалы -	Тенге			162852				
		Всего заработная плата -	Тенге				51026			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145964				
		Накладные расходы -	Тенге			43028				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28733		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14295		
		Сметная прибыль -	Тенге			32910				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64

			оборудования
2-1-1/5 Ремонтные работы Блок "А"	Тенге	8 934 688	
2-1-2/5 Ремонтные работы Блок "Б"	Тенге	4 075 580	
2-1-3/5 Ремонтные работы Блок "В"	Тенге	10 921 023	
2-1-4/5 ЭМ и ЭО	Тенге	4 039 024	
2-1-5/2 ПС	Тенге	1 689 187	
2-1-6/1 Телефонизация,звонковая сигнализация и т.п.	Тенге	3 305 573	1 033 419
7-1/2 Благоустройство	Тенге	714 216	
7-3/1 Ограждение территории	Тенге	222 947	144 451
7-4/1 Озеленение	Тенге	436 246	
7-5/1 МАФ	Тенге	3 796 574	2 305 894
7-6/2 Ирригация	Тенге	444 287	
ИТОГО	Тенге	**38 579 345**	**3 483 764**
Стоимость оборудования	Тенге	3 483 764	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**35 095 581**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	421 147	
итого	Тенге	**35 516 728**	
зимнее удорожание 0,7%	Тенге	248 617	
Итого	Тенге	**35 765 345**	
Стоимость оборудования	Тенге	3 483 764	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**39 249 109**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0599383	Тенге	**41 601 634**	
Итого	Тенге	**41 601 634**	
С понижающим коэффицентом К=0,751172412	Тенге	**31 250 000**	
НДС 12%	Тенге	3 750 000	
Всего	Тенге	**35 000 000**	

ИНЖЕНЕР:

Директор
ТОО "GAO Kazakhstan"
_____**Андасов Б.Б.**

Технадзор
ТОО "GAO Kazakhstan"
_____**Тоспанов Б.**

Директор СШ №43 _____**Аюпова Г.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор
ТОО "ӨМІРЗАҚ"
_____**Дарихожаев Е.М.**