Заказчик: КГУ "СОШ имени Жумабека Ташенева города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АЛЬТАИР-ПВ"

Наименование объекта: Подготовительные работы, Капитальный ремонт системы наружного освещения территории КГУ "СОШ им.Ж.Ташенева г.Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, улица Ворушина, 6/2

Наименование стройки: Капитальный ремонт системы наружного освещения территории КГУ "СОШ им.Ж.Ташенева г.Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, улица Ворушина, 6/2

Договор №34 от 16.04.2025 года, Дополнительное соглашение к Договору №34/1 от 16.05.2025 года

Акт выполненных работ №1

на 20 мая 2025 года по Основным локальным сметным расчетам №2-01-00-01, №2-02-00-01 и Корректировочной локальной смете №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 1.	**Позиции по основным сметам ЛС №2-01-00-01, №2-02-00-01**				**5 424 345,00**
	Раздел 1.	**ЛС №2-01-00-01**				**30 007,00**
2	1217-0101-0705 *Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	37	811	30 007,00
	Раздел 2.	**ЛС №2-02-00-01**				**5 394 338,00**
	Подраздел 1.1.	**Р1 Комплектные устройства до 1000В. Подраздел без наименования**				**227 020,00**
1	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342,00
2	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452,00
3	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 618	19 854,00
6	6401-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	102 269	102 269,00
7	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103,00
	Подраздел 2.1.	**Р2. Кабельные изделия. Подраздел без наименования**				**2 755 355,00**
8	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1 642	1077	1 768 434,00
9	243-106-0502 *Коэффициент к объему*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	404,94	489	198 016,00
10	243-106-1002 *Коэффициент к объему*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м	1,02	876	894,00
12	243-113-1103 *Коэффициент к объему*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	1 183,2	666	788 011,00
	Подраздел 3.1.	**Р3 Изделия для прокладки кабеля. Подраздел без наименования**				**2 411 963,00**

13	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	111	3 381	375 291,00
16	1308-0205-0903 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	37	20 348	752 876,00
17	247-103-0936	Прожектор типа ДКУ-LED-01-120W, мощность 120 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	шт.	34	34 013	1 156 442,00
19	1311-0301-0101 *Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	37	2 875	106 375,00
20	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	37	567	20 979,00
	Отдел 2.	Корректирующая локальная смета ЛС №2-02-00-02				4 304 219,00
	Раздел 1.	Дополнительные работы				
	Подраздел 1.1.	Подраздел Раздел 1. Комплектные устройства				3 609,00
1	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	2 297,00
2	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	656	1 312,00
	Подраздел 1.2.	Подраздел ГНБ 38+14 п.м.				1 084 313,00
				ГНБ 38м		
3	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2	м^3	9	12 072	108 648,00
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	9	3 789	34 101,00
5	6301-0802-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-3 групп	м	38	17 412	661 656,00
6	241-404-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	38,76	747	28 954,00
				ГНБ 14 м		
7	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2	м^3	9	12 072	108 648,00
8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	9	3 789	34 101,00
9	6301-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	14	6 967	97 538,00
10	241-404-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	14,28	747	10 667,00
	Подраздел 1.3.	Подраздел Земляные работы				1 316 181,00
11	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	111,844	7 979	892 403,00
12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	111,8445	3 789	423 778,00
	Подраздел 1.4.	Подраздел Разное				1 900 116,00
13	247-208-0124 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3 716	3 716,00
14	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2 (ЗВИ 10 2,5-6мм2 10А) 12 пар	шт.	37	590	21 830,00

15	243-106-0502 *Коэффициент к объему*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	87,3936	489	42 735,00
16	247-103-0936	Прожектор типа ДКУ-LED-01-120W, мощность 120 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	шт.	3	34 013	102 039,00
17	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	1 001	570	570 570,00
18	241-404-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1 021,02	747	762 702,00
19	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее *Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3*	км	1,001	82 704	82 787,00
20	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 031,03	53	54 645,00
21	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка металлорукава с креплением, диаметр до 32 мм	м	108	1 747	188 676,00
22	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦПнг 32	м	108	652	70 416,00
		Итого по Акту №1	тенге			9 728 564,00
	НДЦС РК 8.04-09.2022, табл.1.2.39	Общеплощадные затратына организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	тенге			612 899,53
		Итого по главам 1-8	тенге			10 341 463,53
		Сметная прибыль 5%	тенге			517 073,18
	НДЦС РК 8.01-08.2022, табл.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	тенге			517 073,18
		Итого по части II в текущих ценах 2024 г	тенге			11 375 609,89
		В прогнозных ценах: -2025г 2 квартал (Кпер=1,0388)-100%	тенге			11 816 983,00
		НДС 12%	тенге			1 418 037,96
		Всегопо акту с учетом НДС	тенге			13 235 020,96

Заказчик:
Руководитель
КГУ "СОШ имени Жумабека Ташенева города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области _____ **Мантыкова Г.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АЛЬТАИР-ИВ" _____ **Абетанов М.Б.**

Представитель технического надзора
ТОО "Sananda Engineering"
Эксперт _____ **Шакембаев А.А.**

Представитель авторского надзора
ИП "АСПК"
Эксперт _____ **Постолатин И.А.**