Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«27» 09 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Сырэнергогазстрой» РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Мерей 24Б, БИН 030740000288, Лицензия: №14015236 от 06.10.2014
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Джалмагамбетов Мадияр Рахатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей наружного газоснабжения к зданиям расположенным по улице Г.Муратбаева №4, 4а г.Кызылорда»**
По адресу: **Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда Г.Муратбаева №4, 4а**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Кызылординский городской отдел строительство». Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ДосСтройПроект» лицензия 18023299 от 26.21.2018г, ТОО «КазСтройЭлит» лицензия №20017501 от 20.11.2020**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КБ МұнайГазИнжиниринг» Рабочий проект №08-2-23 от 04.04.2023г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» №08-2-23 от 04.04.2023 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Количество газифицируемых объектов	шт	1			1
Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб	п.м	140			140
Труба ст. Ø57х3,0мм	п.м	140			140

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Цель проекта – Обеспечение газоснабжением 3-х этажного жилого дома по улице Муратбаева 4, 4А в г. Кызылорда.

Проектом предусматривается прокладка газопровода низкого давления от точки подключения до 3-х этажного жилого дома.

Прокладка газопровода низкого давления запроектирована в надземном исполнении.

Место точки врезки - надземный стальной газопровод низкого давления диа-метром Ø108мм. Точка врезки осуществляется стальным тройником 108х57х108. Расход газа - 7,2 м3/час.

В местах подключения установлены запорная арматура-шаровой кран DN 25. Прокладка газопровода, открытая по опорам из стальных водагазопроводных труб марки Ø57х3 по ГОСТ 10704-91 до проектируемого трехэтажного жилого дома по улице Г.Муратбаева в городе Кызылорда. Общая протяженность составляет 140,0 м. Надземный газопровод окрасить краской ПФ-115 за 2 раза, предварительно огрунтовав грунтовкой ГФ-021.

Опора наружная под газопровод представляет из себя стойку из круглой трубы по ГОСТ3262-75, на которую с помощью хомутов (ГОСТ24137-80), гаек (ГОСТ ISO 8673-2014), шайб (ГОСТ 11371-78) и листовой стали (ГОСТ19903-2015) крепится газопровод. Стойка углубляется в фундамент из бетона класса С8/10, сечением 0.3х0.3м, глубиной заложения в землю 1,6м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «07» августа 2023 года;

окончание работ: «07» сентября 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1

фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации _____% и фактический применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Не требуются**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**: «Строительство сетей наружного газоснабжения к зданиям расположенным по улице Г.Муратбаева №4, 4а г.Кызылорда» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Сырэнергогазстрой»

Джалмагамбетов Мадияр Рахатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)