Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"
Субродрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройЭлит"

Наименование строительства : "Строительство газоснабжения зданий врачебной амбулаторий по адресу: ул.У.Жансариев, 8А, с.Н.Бекежанов, Шиелийского района, Кызылординской области"
и его адрес: - ул.У.Жансариев, 8А, с.Н.Бекежанов, Шиелийского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		10-11/2023-2 СМР	10.11.2023г			ТОО "КазСтройЭлит"	

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**555 484,47**								59 516,19	
Акт №1 № 2-1 Наружные сети газоснабжения		495 968,27							59 516,19	555 484,47
За отчетный период	**555 484,47**	**495 968,27**							**59 516,19**	**555 484,47**
К оплате	**555 484,47**								**59 516,19**	**555 484,47**

Генподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288
Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527
Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения зданий врачебной амбулаторий по адресу: ул.У.Жансариев, 8А, с.Н.Бекежанов, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№10-11/2023-2 СМР** от **10 ноября 2023г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПОДЗЕМНЫЙ/										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	30,9	427,00 0,00	427,00 89,00	13194,00 0,00	13194,00 2750,00			13194,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,95	6917,00 6917,00	0,00 0,00	6571,00 6571,00	0,00 0,00			6571,00	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	24,5	90,00 0,00	90,00 22,00	2205,00 0,00	2205,00 539,00			2205,00	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	4,9	3286,00 3286,00	0,00 0,00	16101,00 16101,00	0,00 0,00			16101,00	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	24,5	578,00 352,00	226,00 70,00	14161,00 8624,00	5537,00 1715,00			14161,00	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	2,45	8677,00 4305,00	421,00 94,00	21259,00 10547,00	1031,00 230,00	9681,00		21259,00	
7	7	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,035	1131940,00 936635,00	195247,00 47774,00	39618,00 32782,00	6834,00 1672,00	2,00		39618,00	
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	35,35	1272,00		44965,00		44965,00		44965,00	
9	9	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4216,00 2092,00	2124,00 508,00	4216,00 2092,00	2124,00 508,00			4216,00	
10	10	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седловой отвод полиэтиленовый электросварной 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	1	11731,00		11731,00		11731,00		11731,00	
11	11	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	35	21,00 19,00	2,00 1,00	735,00 665,00	70,00 35,00			735,00	
12	12	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	35	17,00		595,00		595,00		595,00	
13	13	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	38	1012,00 593,00	366,00 96,00	38456,00 22534,00	13908,00 3648,00	2014,00		38456,00	
14	14	243-105-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,038	734874,00		27925,00		27925,00		27925,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	м²	102,7	173,00 110,00	63,00 15,00	17767,00 11297,00	6471,00 1541,00			17767,00	
16	16	217-203-0305 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м², разрывная нагрузка 11,5 кН/м	м²	102,7	473,00		48577,00		48577,00		48577,00	
17	17	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,035	43615,00 23942,00	18712,00 5310,00	1527,00 838,00	655,00 186,00	34,00		1527,00	
18	18	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорная подушка ОП4	м³	0,035	52235,00		1828,00		1828,00		1828,00	
19	19	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки НО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3406760,00		12332,00		12332,00		12332,00	
20	20	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	39966,00 6293,00	1182,00 352,00	39966,00 6293,00	1182,00 352,00	32491,00		39966,00	
21	21	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4216,00 2092,00	2124,00 508,00	12648,00 6276,00	6372,00 1524,00			12648,00	
22	22	242-209-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый ПЭ SDR11 DN 65	шт.	1	95558,00		95558,00		95558,00		95558,00	
23	23	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44433,00		44433,00		44433,00		44433,00	
24	24	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314,00		2628,00		2628,00		2628,00	
25	25	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,001	52281,00 14415,00	13,00 0,00	52,00 14,00	0,00 0,00	38,00		52,00	
26	26	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	2,62	8677,00 4305,00	421,00 94,00	22734,00 11279,00	1103,00 246,00	10352,00		22734,00	
27	27	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	20961,00 14580,00	5835,00 1572,00	20961,00 14580,00	5835,00 1572,00	546,00		20961,00	
28	28	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,006713	1154739,00		7752,00		7752,00		7752,00	
29	29	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	0,014	30033,00		420,00		420,00		420,00	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПОДЗЕМНЫЙ/					570915,00 150493,00	66521,00 16518,00	353902,00 0,00	0,00 0,00	570915,00	
			ИТОГО по акту					570915,00 150493,00	66521,00 16518,00	353902,00 0,00	0,00 0,00	570915,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,30%		30 258,50						30 258,50	
			Итого с общеплощадочными затратами									601 173,50	
			Сметная прибыль	5,00%		30 058,67						30 058,67	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		30 058,67						30 058,67	
			ИТОГО сметная стоимость									661 290,84	
			в том числе на 2023г 100% К=1	1,000								661 290,84	
			ИТОГО в текущих ценах									661 290,84	
			Скидка	0,75000000000								165 322,57	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО со скидкой К=0,75									**495 968,27**	
			НДС	**12%**								**59 516,19**	
			ВСЕГО с НДС									**555 484,47**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "КазСтройЭлит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мухамбетов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Сырэнергогазстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джалмагамбетов М.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П