Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "РАДИКОН"
Технический надзор: ТОО "Технический надзор"
Стройка : Түркістан облысы, Сайрам ауданы Ақсу ауылы Абылайхан көшесіндегі "Ынтымақ" гүлзарын қайта жаңғырту және Қ.Жандарбеков көшесі бойында "Арбат" құрылысы

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №2
приемки выполненных работ за 30.08.2024года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
на Сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³**	м³		173,412345	210,16	210,16	36444	36444	--	5997	45836
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	8329		3395	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м³ грунта		6,3	2806,00	--	17678	--	--	12728	32839
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	17678	--		2432	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /Уширения на колодцы/**	м³ грунта		4,2	210,16	210,16	883	883	--	145	1110
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	202		82	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		158,0249746	44,51	44,51	7034	7034	--	1478	9193
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	2051		681	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		4,8873704	1110,92	--	5429	--	--	3909	10085
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	5429	--		747	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		168,844345	230,73	111,79	38957	18875	--	20452	64162
		~~НР - 72%; СП - 8%~~				~~118,94~~	~~49,30~~	~~20082~~	~~8324~~		~~4753~~	
		Трубопроводы и фасонные части										
7	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,012	1145330,50	313569,06	13744	3762	1082	10174	25831
		НР - 99%; СП - 8%				741686,40	114703,77	8900	1376		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,025	1622255,31	1191148,72	40556	29779	--	17747	62967
		НР - 99%; СП - 8%				431106,59	285944,88	10778	7149		4664	
9	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0125	1427562,23	1054381,04	17845	13180	--	7805	27701
		НР - 99%; СП - 8%				373181,19	257486,52	4665	3219		2052	
10	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0375	665319,38	332067,00	24949	12452	--	15737	43941
		НР - 99%; СП - 8%				333252,38	90652,56	12497	3399		3255	
11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,145	553258,68	259613,52	80223	37644	--	53279	144182
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	42579	11239		10680	
12	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,05	172387,96	--	8619	--	2950	5612	15370
		НР - 99%; СП - 8%				113375,81	--	5669	--		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	296,5	14,825	178,00				2639		
13	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,05	134675,02	--	6734	--	1875	4810	12468
		НР - 99%; СП - 8%				97179,26	--	4859	--		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	188,4	9,42	178,00				1677		
14	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0375	118673,65	--	4450	--	806	3608	8702
		НР - 99%; СП - 8%				97179,26	--	3644	--		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	108	4,05	178,00				721		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,05	90336,76	--	4517	--	468	4009	9208
		НР - 99%; СП - 8%				80982,72	--	4049	--		682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,1075	83331,18	--	8958	--	252	8619	18983
		НР - 99%; СП - 8%				80982,72	--	8706	--		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	11,8	1,2685	178,00				226		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					317020	160053	7433	176109	532578
								149535	45288	--	39450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					317020				
	Материалы		Тенге					7433				
	Всего заработная плата		Тенге						194823			
		Накладные расходы	Тенге					176109				
		Сметная прибыль	Тенге					39450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					532579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						194823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					532579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						194823			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									532579

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Наружные сети электроснабжения

		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ										
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/										
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора		1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%				9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
2	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		1	75788,00	--	75788	--	75788	--	81851
		СП - 8%				--	--	--	--		6063	
		Опора угловая анкерная УАтБ10-1,2с/6шт/										
3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		1	33337,29	17730,91	33337	17731	901	18261	55726
		НР - 80%; СП - 8%				14704,56	8122,05	14705	8122		4128	
4	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		1	60273,00	--	60273	--	60273	--	65095
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	
		Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ-1.2с -2компл.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
6	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022 прим.	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	60273,00	--	60273	--	60273	--	65095
		СП - 8%			--	--	--	--		4822	
11	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	12	3605,63	150,57	43268	1807	26329	11208	58834
		НР - 72%; СП - 8%			1261,03	36,14	15132	434		4358	
12	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,04	165926,59	84107,69	6637	3364	148	3410	10851
		НР - 80%; СП - 8%			78125,11	28436,55	3125	1137		804	
13	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,12	561777,00	--	67413	--	67413	--	72806
		СП - 8%			--	--	--	--		5393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				390361	44928	292931	56583	482700
							52502	19781	--	35756	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				43268				
	Материалы		Тенге				26328				
	Всего заработная плата		Тенге					15566			
		Накладные расходы	Тенге				11208				
		Сметная прибыль	Тенге				4358				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				58834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15566			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				347093				
	Материалы		Тенге				2854				
	Всего заработная плата		Тенге					56717			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				263747				
		Накладные расходы	Тенге				45375				
		Сметная прибыль	Тенге				31398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				423866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					56717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				482700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					72283			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**482700**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02										
	на	Газопровод среднего давления. Подземный газопровод.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок, УГВ ср. 0,9 м, колебание 0,625м,										
1	~~Е11-010101-0368~~ 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	~~Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал~~ экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта		5,2216267	260,86	260,86	1362	1362	--	235	1725
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,52	--	326		128	
2	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта		18,527281	286,94	286,94	5316	5316	--	917	6732
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,77	--	1274		499	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		0,1614936	2806,00	--	453	--	--	326	842
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	453	--		62	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		0,5730087	3226,90	--	1849	--	--	1331	3435
		НР - 72%; СП - 8%				3226,90	--	1849	--		254	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		4,896682	1110,92	--	5440	--	--	3917	10105
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	5440	--		749	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		19,586728	46,40	46,40	909	909	--	213	1212
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,14	--	297		90	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$		19,586728	230,73	111,79	4519	2190	--	2373	7443
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	2330	966		551	
		ГНБ -13 шт, рабочий и приемный котлованы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	1,6390306	337,21	337,21	553	552	--	95	700
		НР - 72%; СП - 8%			--	80,82	--	132		52	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,0506917	2806,00	--	142	--	--	102	264
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	142	--		20	
10	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	9,0891694	370,93	370,93	3371	3371	--	582	4269
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,90	--	808		316	
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,2811083	3226,90	--	907	--	--	653	1685
		НР - 72%; СП - 8%			3226,90	--	907	--		125	
12	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Котлованы. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	5,53	2121,60	2121,60	11732	11733	--	5350	18449
		НР - 72%; СП - 8%			--	1343,68	--	7431		1367	
13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	1,106	1110,92	--	1229	--	--	885	2283
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	1229	--		169	
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,954	46,40	46,40	462	462	--	108	616

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,14	--	151		46	
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$		9,954	230,73	111,79	2297	1113	--	1206	3783
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	1184	491		280	
16	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=1,273	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100/140 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м		1	10411,34	5871,64	10411	5871	3301	2447	13887
		НР - 99%; СП - 8%				1238,63	1233,25	1239	1233		1029	
17	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м		14,9	8178,60	4612,45	121861	68726	38637	28643	162544
		НР - 99%; СП - 8%				973,00	968,77	14498	14435		12040	
		ФУТЛЯРЫ										
18	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0167	553258,68	259613,52	9239	4335	--	6136	16605
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	4904	1294		1230	
19	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0015	650616,51	325176,66	976	487	--	616	1720
		НР - 99%; СП - 8%				325439,85	89640,44	488	134		127	
		ТРУБЫ										
		ширина постели для труб принята d+0,2, без учета футляров и ГНБ,										
20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания		0,19784	9467,48	245,55	1873	49	1533	301	2348
		НР - 99%; СП - 8%				1471,33	65,74	291	13		174	
21	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0222	522119,43	239415,18	11591	5315	--	7890	21039
		НР - 99%; СП - 8%				282704,25	76275,75	6276	1693		1558	
22	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0144	522119,43	239415,18	7519	3447	--	5118	13648
		НР - 99%; СП - 8%				282704,25	76275,75	4071	1098		1011	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		5	1809,92	11,13	9050	56	1068	7863	18266
		НР - 99%; СП - 8%				1585,23	3,19	7926	16		1353	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									313598
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1 328 877
		НДС 12%										159 465
		ИТОГО С НДС										1 488 342

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель _____ Абілдаев Н.Д.

Инженер:

ТОО «Технический надзор»

Директор: _____ Сылыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:

ТОО "Радикон"

Директор_____ Анварбекова Д.