Форма кс №3

АНЫҚТАМА

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

7 қазан 2019 жыл

Тапсырыс беруші: **"Төлеби аудандық білім бөлімі" ММ**

Мердігер: **"УМИРЗАК" ЖШС**

Инженер: **"ЮгТехНадзор" ЖШС**

Келісім-шарт: **№ 192 04.09.2019 ж.**

Нысан атауы: **Төлеби ауданы, Ленгір қаласы №2 Ш. Уалиханов жалпы орта мектебін күрделі жөндеу**

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Төлеби ауданы, Ленгір қаласы №2 Ш.Уалиханов жалпы орта мектебін күрделі жөндеу	**79 862 000,00**	**35 714 286**	**40 000 000**	**35 714 286**	**40 000 000**	**35 714 286**	**40 000 000**	**39862000**
Барлығы	**79 862 000,00**	**35 714 286**	**40 000 000**	**35 714 286**	**40 000 000**	**35 714 286**	**40 000 000**	**39862000**

Тапсырыс беруші:

"Төлеби аудандық білім бөлімі" ММ-нің басшысы

_____ **Р. Аманова**

Инженер:

"ЮгТехНадзор" ЖШС-нің директоры

_____ **А. Сарбеков**

Мердігер:

"УМИРЗАК" ЖШС-нің директоры

_____ **С. Ишанкулов**

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Толебийского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгТехНадзор"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект: **Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №2 им.Ш.Уалиханова в г.Ленгер Толебийского района**
наименование, адрес

Договор подряда

Дата составления		номер	№192
		дата	04.09.2019

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	51,15	1055,02	664,96	53964	34013	--	31079	91847
		НР - 108%; СП - 8%			390,06	172,54	19952	8825		6803	
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	75	2444,32	1057,07	183324	79281	--	148341	358198
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	104044	33309		26533	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	215	639,68	--	137531	--	--	148533	308949
		НР - 108%; СП - 8%			639,68	--	137531	--		22885	
4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	258,07	71,00	--	18323	--		--	19789
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
5	4101-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	258,07	703,00	--	181421	--		--	195935
		СП - 8%			--	--	--	--		14514	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								974718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				261526				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113293			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42134			
		- Перевозка грузов	Тенге				199744				
		- Накладные расходы	Тенге							327953	
		- Сметная прибыль	Тенге							72201	
		БЛОК Б Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									

1	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	860	142,75	18,59	122764	15986	--	80087	219080
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	106778	4454		16228	
2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	860	204,27	11,72	175674	10078	--	121251	320679
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	165596	2808		23754	
3	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	860	66,03	10,91	56785	9383	--	36012	100221
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	47402	2615		7424	
4	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	860	228,11	1,56	196171	1338	--	140280	363367
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	194833	--		26916	
5	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонной отмостки	м3	16	15285,30	7031,84	244565	112509	--	153905	430348
		НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	132055	51165		31878	
6	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонного крыльца Кр1,2,3	м3	3,4	15285,30	7031,84	51970	23908	--	32705	91449
		НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	28062	10873		6774	
7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей Цоколя	м2	83	179,82	--	14925	--	--	12537	29659
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	14925	--		2197	
8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей наружных стен до кирпича-100%	м2	980	179,82	--	176225	--	--	148029	350195
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	176225	--		25940	
		Полы 1-го этажа									
		Тип Д-152м2									
9	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	152	60,44	--	9187	--	--	6615	17065
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	9187	--		1264	
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	152	281,42	16,65	42775	2531	--	29863	78449
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	40245	1231		5811	
11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	162,64	29,71	--	4832	--	--	3479	8975
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	4832	--		665	
		Тип Д-200м2									
12	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	200	60,44	--	12088	--	--	8703	22455
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	12088	--		1663	
13	1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия	м2	200	357,33	12,97	71465	2594	--	50496	131718
		НР - 72%; СП - 8%			344,36	6,31	68871	1262		9757	
14	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	214	29,71	--	6357	--	--	4577	11810
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	6357	--		875	
		Тип К-222,21м2									
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	222,21	686,05	27,88	152448	6195	--	107473	280714
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	146253	3014		20794	
16	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	237,76	112,53	--	26755	--	--	19263	49700

		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	26755	--		3681	
		Полы 2-го этажа									
		Тип Д-349,9м2									
17	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	349,9	60,44	--	21148	--	--	15226	39284
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	21148	--		2910	
18	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	349,9	281,42	16,65	98468	5826	--	68743	180588
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	92642	2835		13377	
19	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	374,39	29,71	--	11122	--	--	8008	20661
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	11122	--		1530	
		Проемы									
20	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	157,38	1436,42	149,85	226064	23583	--	179723	438250
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	202481	11475		32463	
21	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	203	71,74	0,03	14564	7	--	10481	27048
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	14557	--		2004	
22	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	50,82	923,71	149,85	46943	7615	--	36148	89738
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	39328	3705		6647	
23	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Зачистка известковых набелов со стен**	м2	1043	175,72	--	183280	--	--	131962	340461
		НР - 72%; СП - 8%			175,72	--	183280	--		25219	
24	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Зачистка металлических элементов лестницы от старой краски**	м2	8	320,28	--	2562	--	--	1768	4677
		НР - 69%; СП - 8%			320,28	--	2562	--		346	
25	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Зачистка известковых набелов потолка**	м2	924,11	175,72	--	162388	--	--	116920	301653
		НР - 72%; СП - 8%			175,72	--	162388	--		22345	
26	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м2	15	432,70	143,46	6491	2152	--	4524	11896
		НР - 84%; СП - 8%			289,24	69,80	4339	1047		881	
27	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (ОТБИВКА ОТКОСОВ)**	м2	36	179,82	--	6474	--	--	5438	12864
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	6474	--		953	
		Сопутствующие работы									
28	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	74,82	71,00	--	5312	--		--	5737
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
29	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	74,82	559,00	--	41824	--		--	45170
		СП - 8%			--	--	--	--		3346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2191628	223706	--	1534216	4023911
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1920785	96485	--	298067	
		Всего заработная плата	Тенге				2191628				
		Транспортные расходы	Тенге					2017270			
		Накладные расходы	Тенге				47137				
		Сметная прибыль	Тенге				1534216				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				298067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4023911				
											2410

		Сметная заработная плата	Тенге					2017270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4023911					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2410
		Сметная заработная плата	Тенге					2017270				
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
		Отделка внутренняя										
		Потолки										
42	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	690	395,41 385,88	3,13 1,41	272834 266257	2159 971	4418	315330 47053	635217
43	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	924,11	372,94 354,69	2,66 1,30	344636 327777	2460 1197	14399	263179 48625	656441
44	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	924,11	814,78 523,57	5,41 1,61	752951 483836	4998 1492	264117	388262 91297	1232510
45	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	739,29	761,96 572,52	5,49 2,49	563304 423254	4059 1839	135991	340075 72270	975649
		Стены									
46	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (стены и откосы) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1056,8	1417,29 927,59	86,95 65,23	1497796 980277	91889 68939	425630	839373 186974	2524143
47	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(стены и откосы) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1896,2	1141,72 912,40	22,13 6,56	2164935 1730084	41965 12443	392886	1394022 284717	3843674
48	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску(стены и откосы) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1896,2	-168,62 -138,89	-1,18 -0,54	-319744 -263359	-2239 -1024	-54146	-211506 -42500	-573750
49	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(стены и откосы) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	994,88	628,96 455,68	5,18 2,35	625737 453343	5151 2335	167243	364542 79222	1069501
50	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	522,08	822,65 557,04	3,68 1,67	429487 290818	1923 870	136746	233350 53027	715864
51	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	76,12	4389,29	26,66	334115	2030	191974	113283	483190

		НР - 80%; СП - 8%			1840,64	19,61	140111	1493		35792	
		Полы-1-го этажа									
		Тип Д-152м2									
53	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам	м2 пола	121,6	1569,29	22,59	190826	2747	129196	56347	266947
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	58883	1061		19774	
54	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	121,6	9761,65	26,49	1187016	3222	1096218	83718	1372393
		НР - 94%; СП - 8%			720,20	12,22	87576	1485		101659	
		Тип Д-200м2									
56	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам	м2 пола	160	1538,47	22,59	246156	3615	165063	74141	345921
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	77478	1396		25624	
57	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	160	4969,96	54,57	795193	8732	682291	101594	968531
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	104170	3909		71743	
		Тип К-222,21м2									
59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	177,77	2687,02	83,71	477667	14881	250637	205450	737767
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	212149	6416		54649	
		Полы-2-го этажа									
		Тип Д-243,5м2									
61	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам	м2 пола	194,8	1569,29	22,59	305698	4401	206968	90267	427642
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	94329	1700		31677	
62	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	194,8	4377,57	42,07	852750	8195	729123	111921	1041845
		НР - 94%; СП - 8%			592,57	18,65	115432	3634		77174	
		Тип К-106,4м2									
64	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	85,12	2687,02	83,71	228719	7126	120011	98375	353262
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	101582	3072		26168	
65	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	91,078	566,56	1,88	51601	171	24042	25817	83612
		НР - 94%; СП - 8%			300,71	0,84	27388	77		6194	
66	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	476,4	808,86	3,93	385343	1870	118668	212524	645696
		НР - 80%; СП - 8%			555,85	1,78	264805	850		47829	
67	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву плинтуса	м2 окрашиваемой поверхности	47,64	856,32	2,75	40795	131	10498	24180	70174
		НР - 80%; СП - 8%			633,21	1,24	30166	59		5198	
		Окна									

68	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	15	3607,05 1556,15	190,33 85,81	54106 23342	2855 1287	27909	22166 6102	82374
69	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	142,38	2840,76 1152,19	196,85 88,05	404467 164050	28028 12536	212389	158927 45072	608466
70	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	15	14960,00 --	-- --	224400 --	-- --	224400	-- 17952	242352
71	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	142,38	16518,00 --	-- --	2351833 --	-- --	2351833	-- 188147	2539979
		Кровля									
188	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,969	105354,84 22746,43	1589,89 611,15	418153 90281	6310 2426	321562	83436 40127	541716
189	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	10,455	94172,30 23546,25	1190,48 506,70	984524 246164	12446 5297	725914	226315 96867	1307707
191	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	602	3946,00 1889,81	118,39 29,19	2375493 1137664	71270 17574	1166559	1062819 275065	3713377
192	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	5,425	21822,00 --	-- --	118384 --	-- --	118384	-- 9471	127855
194	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	65,8	1588,67 1549,12	28,39 12,67	104534 101932	1868 834	734	92489 15762	212785
195	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28	782,32 736,64	32,96 14,78	21905 20626	923 414	356	18936 3267	44108
196	СТПРАЙС лист	Стоимость Сайдинга *СП - 8%*	м2	93,8	2455,36 --	-- --	230313 --	-- --	230313	-- 18425	248738
197	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	16,8	89,98 36,52	5,63 2,17	1512 614	95 36	803	585 168	2264

198	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	57,4	1158,91 321,37	13,19 3,12	66521 18446	757 179	47318	17135 6693	90349
199	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероидом по периметру *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	91	332,48 78,13	15,15 3,26	30256 7110	1378 296	21768	6814 2966	40035
200	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой толь *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	65,8	154,28 78,13	15,15 3,26	10152 5141	997 214	4014	4927 1206	16285
201	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	65,8	228,00 --	-- --	15002 --	-- --	15002	-- 1200	16203
202	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция Ютаком *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	602	93,28 78,13	15,15 3,26	56155 47037	9119 1961	--	45078 8099	109332
203	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	602	104,00 --	-- --	62608 --	-- --	62608	-- 5009	67617
204	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	385	636,52 220,21	122,11 27,31	245062 84780	47012 10513	113270	87669 26618	359349
205	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (т=25мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	385	252,03 81,56	18,03 4,22	97032 31400	6940 1626	58692	30383 10193	137609
206	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4312	14910,17 13313,32	1564,93 631,25	6429 5741	675 272	13	5472 952	12853
207	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,4312	269649,00 --	-- --	116273 --	-- --	116273	-- 9302	125574
208	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	385	878,46 513,50	63,51 12,89	338206 197699	24451 4962	116056	186447 41972	566625
209	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	39,655	32127,00 --	-- --	1273996 --	-- --	1273996	-- 101920	1375916
210	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	112,7	956,00 --	-- --	107741 --	-- --	107741	-- 8619	116360
211	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	69,65	1152,00 --	-- --	80237 --	-- --	80237	-- 6419	86656
212	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	5,6	1475,00 --	-- --	8260 --	-- --	8260	-- 661	8921

213	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	12,6	2916,20	16,81	36744	212	23265	12250	52914
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	13267	48		3920	
214	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	48,3	700,00	--	33810	--	33810	--	36515
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				21301927	424820	12675452	7186092	30767063
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8201649	174688	--	2279045	
		Материалы	Тенге				21301927				
		Всего заработная плата	Тенге				8052601				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8376337			
		Накладные расходы	Тенге				4622857				
		Сметная прибыль	Тенге				7186095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2279042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30767063				
		Сметная заработная плата	Тенге								8211
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8376337			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30767063				
		Сметная заработная плата	Тенге								8211
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**					8376337			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									34790974
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10122434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					648526			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					271173			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12675452		
		- Перевозка грузов	Тенге				47136				
		- Накладные расходы	Тенге							8720308	
		- Сметная прибыль	Тенге							2577112	
		БЛОК Б Электроосвещение									
36	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1200	376,72	15,15	452070	18174	146136	209786	714804
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	287760	3609		52948	
37	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	1200	24,00	--	28800	--	28800	--	31104
		СП - 8%			--	--	--	--		2304	
38	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1200	86,41	1,62	103689	1943	23266	56978	173520
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	78480	656		12853	
39	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	775	734,97	26,25	569601	20347	177564	271431	908314
		НР - 72%; СП - 8%			479,60	6,84	371690	5297		67283	
		Демонтаж									
51	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	90	50,38	0,58	4534	52	--	3245	8402
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	4482	25		622	
52	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	650	20,02	--	13010	--	--	9367	24167
		НР - 72%; СП - 8%			20,02	--	13010	--		1790	

53	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 к=0.3	**Демонтаж щитков освещения** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	342,09 315,63	26,46 8,20	684 631	53 16	---	466 92	1243
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1861554**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**756053**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**40570**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9604**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**375766**		
		- Накладные расходы	Тенге							**551273**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**137892**	

			в т.ч. ст-сть оборудования
1-1/1 Подготовительные работы	Тенге	974 718	
2-2-1/1 Блок Б ОСР	Тенге	34 790 974	
2-2-3/1 Блок Б ЭО	Тенге	1 861 554	
ИТОГО	Тенге	**37 627 246**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**37 627 246**	
Временные здания и сооружения 2,9.0,8%	Тенге	872 952	
итого	Тенге	**38 500 198**	
зимнее удорожание 0,7.1,5%	Тенге	404 252	
Итого	Тенге	**38 904 450**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**38 904 450**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	778 089	
Итого сметная стоимость	Тенге	**39 682 539**	
С понижающим коэффицентом К=0,900000001245	Тенге	**35 714 285**	
НДС 12%	Тенге	4 285 714	
Всего	Тенге	**40 000 000**	

Технадзор:
Инженер ТОО "ЮгТехНадзор"

П. Асабаев

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

С. Ишанкулов