Форма кс №3

АНЫҚТАМА

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

07 қараша 2019 жыл

Тапсырыс беруші: **"Төлеби аудандық білім бөлімі" ММ**
Мердігер: **"УМИРЗАК" ЖШС**
Инженер: **"ЮГТЕХНАДЗОР" ЖШС**
Келісім-шарт: **№ 192 26.09.2019 ж.**
Нысан атауы: **Төлеби ауданы, Ленгір қаласы №2 Ш. Уалиханов жалпы орта мектебін күрделі жөндеу**

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Төлеби ауданы, Ленгір қаласы №2 Ш.Уалиханов жалпы орта мектебін күрделі жөндеу	79 861 999,50	71 305 356,70	79 861 999,50	71 305 356,70	79 861 999,50	35 591 070,98	39 861 999,50	0
Барлығы	79 861 999,50	71 305 356,70	79 861 999,50	71 305 356,70	79 861 999,50	35 591 070,98	39 861 999,50	0

Тапсырыс беруші:

"Төлеби аудандық білім бөлімі" ММ-нің басшысының уақытша міндетін атқарушы

_____ **Б. Жакипов**

Инженер:

"ЮГТЕХНАДЗОР" ЖШС-нің директоры

_____ **А.Сарбеков**

Мердігер:

"УМИРЗАК" ЖШС-нің директоры

_____ **С. Ишанкулов**

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Толебийского района"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮГТЕХНАДЗОР"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №2 им.Ш.Уалиханова в г.Ленгер Толебийского района
наименование, адрес

Договор подряда

Дата составления		номер	№192
		дата	26.09.2019

А К Т
о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК Б Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Фасад									
30	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню Цоколь *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	1181,59 791,18	34,66 28,26	98072 65668	2877 2346	29527	54411 12199	164682
31	2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов *СП - 8%*	кг	3,32	2089,00 --	-- --	6935 --	-- --	6935	-- 555	7490
32	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (50%) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	456	1181,59 791,18	34,66 28,26	538806 360780	15806 12887	162220	298933 67019	904758
33	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	67,9	29490,53 25949,80	2906,74 971,18	2002407 1761991	197367 65943	43049	1389230 271331	3662968

34	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	65,863	22711,00 --	-- --	1495815 --	-- --	1495815	-- 119665	1615480
35	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	5820	52,65 51,72	0,94 --	306449 300986	5463 --	--	216710 41853	565011
36	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(УСТАНОВКА АНКЕРА) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,9719	67380,92 64730,28	2650,64 760,05	65490 62914	2576 739	--	59197 9975	134662
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,9719	201312,00 --	-- --	195663 --	-- --	195663	-- 15653	211316
38	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	970	2019,51 1392,59	38,96 17,28	1958925 1350815	37793 16760	570317	1094060 244239	3297223
39	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	1047,6	427,00 --	-- --	447325 --	-- --	447325	-- 35786	483111
40	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1041	1189,75 741,12	10,37 4,50	1238527 771508	10794 4689	456225	620957 148759	2008243
41	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1041	175,09 76,19	1,62 0,70	182268 79311	1689 733	101268	64035 19704	266007
		Отделка внутренняя									
		Потолки									
45	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	184,82	761,96 572,52	5,49 2,49	140826 105814	1015 460	33997	85019 18068	243912
		Стены									
49	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(стены и откосы) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	248,72	628,96 455,68	5,18 2,35	156434 113336	1288 584	41810	91136 19806	267375
50	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	130,52	822,65 557,04	3,68 1,67	107372 72704	481 217	34187	58338 13257	178966

51	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	63,479	4389,29 1840,64	26,66 19,61	278630 116843	1693 1245	160094	94470 29848	402948
52	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 Лестниц *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	16	875,62 741,41	1,18 0,54	14010 11863	19 9	2128	9497 1881	25387
		Полы-1-го этажа									
		Тип Д-152м2									
53	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	30,4	1569,29 484,24	22,59 8,73	47706 14721	687 265	32298	14087 4943	66737
54	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,4	9761,65 720,20	26,49 12,22	296754 21894	805 371	274055	20930 25415	343098
55	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	162,64	385,27 82,87	2,50 1,13	62660 13478	407 183	48775	12842 6040	81542
		Тип Д-200м2									
56	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	40	1538,47 484,24	22,59 8,73	61539 19369	904 349	41266	18535 6406	86480
57	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	40	4969,96 651,06	54,57 24,43	198798 26043	2183 977	170572	25399 17936	242133
58	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	214	385,27 82,87	2,50 1,13	82447 17735	536 241	64176	16897 7948	107291
		Тип К-222,21м2									
59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	44,442	2687,02 1193,40	83,71 36,09	119417 53037	3720 1604	62660	51363 13662	184442
60	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	237,76	566,56 300,71	1,88 0,84	134708 71499	446 201	62763	67397 16168	218274
		Полы-2-го этажа									
		Тип Д-243,5м2									
61	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	48,7	1569,29 484,24	22,59 8,73	76425 23582	1100 425	51743	22567 7919	106911
62	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	48,7	4377,57 592,57	42,07 18,65	213188 28858	2049 908	182281	27980 19293	260461
63	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	260,55	385,27 82,87	2,50 1,13	100379 21592	652 293	78135	20572 9676	130627

		Тип К-106,4м2									
64	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	21,28	2687,02 1193,40	83,71 36,09	57180 25396	1781 768	30003	24594 6542	88316
65	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	22,77	566,56 300,71	1,88 0,84	12900 6847	43 19	6010	6454 1548	20903
66	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	119,1	808,86 555,85	3,93 1,78	96336 66201	468 212	29667	53131 11957	161424
67	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву плинтуса *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11,91	856,32 633,21	2,75 1,24	10199 7542	33 15	2624	6045 1300	17543
		Окна									
72	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	157,38	1057,96 647,62	32,96 6,62	166502 101922	5188 1041	59392	92667 20733	279902
73	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	101,5	1452,00 --	-- --	147378 --	-- --	147378	-- 11790	159168
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,45	2916,20 1052,97	16,81 3,80	88798 32063	512 116	56223	29604 9472	127875
		Двери									
75	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	47,67	3603,15 957,41	201,21 88,05	171762 45640	9592 4197	116530	44853 17329	233945
76	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,15	2447,60 837,07	201,55 91,22	7710 2637	635 287	4438	2632 827	11169
77	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	32,97	28971,00 --	-- --	955174 --	-- --	955174	-- 76414	1031588
78	2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	17,85	26764,00 --	-- --	477737 --	-- --	477737	-- 38219	515956
79	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих Фрамуги *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,9	3607,05 1556,15	190,33 85,81	3246 1401	171 77	1674	1330 366	4942

80	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	0,9	14960,00 --	-- --	13464 --	-- --	13464	-- 1077	14541
		Кирпичные перегородки т=120мм									
81	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	3547,25 1549,12	303,78 59,40	53209 23237	4557 891	25415	22439 6052	81699
82	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	28	52,65 51,72	0,94 --	1474 1448	26 --	--	1043 201	2718
83	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0151	67380,92 64730,28	2650,64 760,05	1019 979	40 11	--	921 155	2095
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0052	197773,00 --	-- --	1028 --	-- --	1028	-- 82	1111
85	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0099	215631,00 --	-- --	2139 --	-- --	2139	-- 171	2310
86	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,003	691376,55 59564,37	8455,43 1449,73	2050 177	25 4	1848	213 181	2444
		Козырек Кв-1-2шт									
87	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,132	59179,82 26873,20	28457,90 7578,60	7812 3547	3756 1000	509	3138 876	11826
88	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,132	13782,96 9557,36	2394,20 4,22	1819 1262	316 1	241	871 215	2905
89	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,132	439279,00 --	-- --	57985 --	-- --	57985	-- 4639	62624
90	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МИ1 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0129	691376,55 59564,37	8455,43 1449,73	8905 767	109 19	8029	927 787	10619
91	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,2	2314,65 1889,81	118,39 29,19	14351 11717	734 181	1900	10946 2024	27321

92	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,056	51103,00 --	-- --	2862 --	-- --	2862	-- 229	3091
93	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	6,2	1475,00 --	-- --	9145 --	-- --	9145	-- 732	9877
94	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Фартук *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,2	2916,20 1052,97	16,81 3,80	6416 2317	37 8	4062	2139 684	9239
95	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4,1	875,62 741,41	1,18 0,54	3590 3040	5 2	545	2434 482	6506
		Крыльцо КР-1 с пандусом									
96	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (В12,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,6	24038,24 5308,17	1393,01 281,74	86538 19109	5015 1014	62414	18313 8388	113238
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0962	14910,17 13313,32	1564,93 631,25	1434 1281	151 61	2	1221 212	2868
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0962	269649,00 --	-- --	25940 --	-- --	25940	-- 2075	28015
99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0339	400602,35 235669,50	1478,85 597,08	13572 7984	50 20	5538	7284 1669	22525
100	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	25,5	4591,51 1031,09	146,99 63,19	117083 26293	3748 1611	87042	26230 11465	154779
		Ограждение ОГ1									
101	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1394	57145,06 50481,78	3211,95 508,63	7967 7038	448 71	481	4905 1030	13902
102	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,1394	491547,00 --	-- --	68531 --	-- --	68531	-- 5483	74014
103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0339	400602,35 235669,50	1478,85 597,08	13572 7984	50 20	5538	7284 1669	22525
104	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	16	14477,07 715,75	99,61 38,75	231633 11452	1594 620	218587	14245 19670	265548

		Тамбур									
105	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,498	90368,85 63610,53	24609,32 6116,75	45004 31678	12255 3046	1071	23960 5517	74480
106	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,498	61908,34 44551,00	16033,43 2,82	30830 22186	7985 1	659	15310 3691	49831
107	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,498	439279,00 --	-- --	218761 --	-- --	218761	-- 17501	236262
108	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,08	105354,84 22746,43	1589,89 611,15	8428 1820	127 49	6481	1682 809	10919
109	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,08	10122,89 862,02	64,94 26,94	810 69	5 2	736	64 70	944
110	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,21	3946,00 1889,81	118,39 29,19	24505 11736	735 181	12034	10964 2837	38306
111	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников *НР - 80%; СП - 8%*	м2	5,4	9035,89 7030,81	74,48 33,33	48794 37966	402 180	10426	30517 6345	85656
112	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 т 10мм *СП - 8%*	м2	5,562	455,00 --	-- --	2531 --	-- --	2531	-- 202	2733
113	1115-0212-0209 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм Алинекс *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	5,4	891,74 532,37	9,27 4,13	4815 2875	50 22	1890	2318 571	7704
114	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5,4	-231,69 -191,13	-1,49 -0,68	-1251 -1032	-8 -4	-211	-829 -166	-2246
115	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5,4	815,86 572,52	5,49 2,49	4406 3092	30 13	1284	2484 551	7441
116	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Монтаж м\к из уголка *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0415	59527,67 47004,87	10662,59 3763,35	2470 1951	442 156	77	1454 314	4238
117	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0415	496898,00	--	20621	--	20621	--	22271

		СП - 8%			--	--	--	--		1650	
118	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,8	4591,51	146,99	35814	1147	26624	8023	47344
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	8043	493		3507	
119	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Фартук	м2 покрытия	1,8	2916,20	16,81	5249	30	3324	1750	7559
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	1895	7		560	
120	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16	91,12	2,80	1458	45	719	482	2095
		НР - 69%; СП - 8%			43,36	0,28	694	5		155	
121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	16	232,03	3,96	3712	63	2026	1126	5225
		НР - 69%; СП - 8%			101,41	0,56	1623	9		387	
		НАВЕС Н-1									
122	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	2537,36	--	913	--	--	658	1697
		НР - 72%; СП - 8%			2537,36	--	913	--		126	
123	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов=ФМ-1(6ШТ),ФМ-2(3ШТ)ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	0,36	24038,24	1393,01	8654	501	6242	1831	11324
		НР - 91%; СП - 8%			5308,17	281,74	1911	101		839	
124	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 (Стойка Ст-1)	т	1,1178	26434,90	13130,34	29550	14678	2215	11351	44173
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	12657	3794		3272	
125	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,1178	491547,00	--	549471	--	549471	--	593429
		СП - 8%			--	--	--	--		43958	
126	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м=БАЛКИ	т	0,7748	31129,57	11826,79	24120	9164	2656	10162	37025
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	12300	2427		2743	
127	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7748	439279,00	--	340371	--	340371	--	367601
		СП - 8%			--	--	--	--		27230	
128	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	54,888	875,62	1,18	48061	65	7301	32579	87091
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	40695	30		6451	
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА									
129	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1508	57145,06	3211,95	8617	484	520	5306	15037

		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	7613	77		1114	
130	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	0,1508	491547,00	--	74125	--	74125	--	80055
		СП - 8%			--	--	--	--		5930	
131	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	10	1383,18	13,59	13832	136	10684	2806	17969
		НР - 92%; СП - 8%			301,16	3,82	3012	38		1331	
132	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	10	1308,00	--	13080	--	13080	--	14126
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
133	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	34	3946,00	118,39	134164	4025	65886	60026	209726
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	64253	993		15535	
		Витраж В1-1шт									
134	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	6,534	2563,44	3,44	16750	22	10127	5941	24506
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	6601	--		1815	
135	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МИ1**	т стальных элементов	0,0015	691376,55	8455,43	1023	13	922	107	1220
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	88	2		90	
136	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,28	14960,00	--	49069	--	49069	--	52994
		СП - 8%			--	--	--	--		3926	
137	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,89	3603,15	201,21	6810	380	4620	1778	9275
		НР - 90%; СП - 8%			957,41	88,05	1810	166		687	
138	2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,89	26764,00	--	50584	--	50584	--	54631
		СП - 8%			--	--	--	--		4047	
		Витраж В2-2шт									
139	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	9,18	2563,44	3,44	23532	32	14226	8347	34430
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	9274	--		2550	
140	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МИ1**	т стальных элементов	0,0022	691376,55	8455,43	1535	19	1384	160	1830
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	132	3		136	
141	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	6,12	14960,00	--	91555	--	91555	--	98880

		СП - 8%			--	--	--	--		7324	
142	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка низа витражей ламбером	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,1	876,24	15,45	3593	63	54	3154	7286
		НР - 90%; СП - 8%			847,77	6,90	3476	28		540	
143	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Стоимость ламбера	м2	4,1	2147,00	--	8803	--	8803	--	9507
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
		Крыльцо Кр2-1шт,Кр3-1шт									
144	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В12,5	м3	2,3	24038,24	1393,01	55288	3204	39875	11700	72347
		НР - 91%; СП - 8%			5308,17	281,74	12209	648		5359	
145	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0303	14910,17	1564,93	451	47	1	384	902
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	403	19		67	
146	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0303	269649,00	--	8157	--	8157	--	8809
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
147	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0657	400602,35	1478,85	26312	97	10736	14121	43668
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	15479	39		3235	
148	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,2	4591,51	146,99	74382	2381	55297	16664	98330
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	16704	1024		7284	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1									
149	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0702	57145,06	3211,95	4009	225	243	2468	6995
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	3541	36		518	
150	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0702	491547,00	--	34482	--	34482	--	37241
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
151	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0164	400602,35	1478,85	6578	24	2684	3530	10917
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	3870	10		809	
152	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	10,2	14477,07	99,61	147666	1016	139349	9081	169287
		НР - 118%; СП - 8%			715,75	38,75	7301	395		12540	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-1									
153	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,025	44731,25	5318,05	1118	133	623	351	1587
		НР - 91%; СП - 8%			14477,47	950,11	362	24		118	
154	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0025	209243,00	--	519	--	519	--	560
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

155	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0005	222949,00	--	111	--	111	--	120
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Усиление перегородок-36м2									
156	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	216	52,65	0,94	11373	203	--	8043	20969
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	11171	--		1553	
157	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0402	67380,92	2650,64	2707	106	--	2447	5566
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	2601	31		412	
158	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0402	197773,00	--	7946	--	7946	--	8581
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
159	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	2089,67	90,58	150456	6522	30686	94458	264507
		НР - 80%; СП - 8%			1572,89	67,00	113248	4824		19593	
160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,085	269649,00	--	22909	--	22909	--	24742
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	
		Простенки-78м2									
161	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	390	1101,61	508,42	429628	198283	2575	301908	790059
		НР - 84%; СП - 8%			586,59	334,99	228770	130644		58523	
162	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,087	334212,63	2527,33	29093	220	--	26355	59883
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	28873	89		4436	
163	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,087	209243,00	--	18214	--	18214	--	19671
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
164	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	156	2089,67	90,58	325988	14131	66486	204658	573098
		НР - 80%; СП - 8%			1572,89	67,00	245371	10452		42452	
165	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1841	269649,00	--	49637	--	49637	--	53608
		СП - 8%			--	--	--	--		3971	
		Обрамление ОБ1-4шт									

166	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1884	59527,67 47004,87	10662,59 3763,35	11215 8856	2009 709	350	6600 1425	19249
167	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,1884	375397,00 --	-- --	70725 --	-- --	70725	-- 5658	76383
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,5	91,12 43,36	2,80 0,28	501 238	15 2	248	166 53	720
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,5	181,32 50,70	3,96 0,56	997 279	22 3	696	195 95	1287
		Металлическая решетка Р1-10шт									
170	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04	24038,24 5308,17	1393,01 281,74	962 212	56 11	694	203 93	1258
171	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,853	57145,06 50481,78	3211,95 508,63	48745 43061	2740 434	2944	30011 6300	85057
172	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,853	688278,00 --	-- --	587101 --	-- --	587101	-- 46968	634069
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25	91,12 43,36	2,80 0,28	2278 1084	70 7	1124	753 242	3273
174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25	181,32 50,70	3,96 0,56	4533 1268	99 14	3166	884 433	5851
		Монолитный сердечник МС1-39,8м									
175	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,3134	38213,96 11708,84	7466,17 1434,18	50190 15378	9806 1884	25006	15708 5272	71171
176	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0709	209243,00 --	-- --	14840 --	-- --	14840	-- 1187	16027
177	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0137	222949,00 --	-- --	3044 --	-- --	3044	-- 243	3287
178	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АН 1,АН 2) *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0769	523418,63 331685,30	2527,33 1023,28	40240 25500	194 79	14546	23277 5081	68598

		Пояс обвязки-140м									
179	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,18	34041,20	5752,46	176333	29798	96603	50259	244720
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	49932	5298		18127	
180	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,499	209243,00	--	104404	--	104404	--	112756
		СП - 8%			--	--	--	--		8352	
181	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1744	222949,00	--	38891	--	38891	--	42003
		СП - 8%			--	--	--	--		3111	
		СЕТКА СГ-2									
182	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0701	337029,92	2650,64	23639	186	18913	4272	30144
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	4540	53		2233	
183	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,75	21352,47	2923,00	101424	13884	65344	23129	134518
		НР - 93%; СП - 8%			4672,80	563,00	22196	2674		9964	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР-1(24)									
184	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,4056	57145,06	3211,95	23178	1303	1400	14270	40444
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	20475	206		2996	
185	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,4056	504752,00	--	204727	--	204727	--	221106
		СП - 8%			--	--	--	--		16378	
186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,168	181,32	3,96	2206	48	1541	430	2848
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	617	7		211	
187	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (бетон В12,5)	м3	0,096	24038,24	1393,01	2308	134	1664	488	3020
		НР - 91%; СП - 8%			5308,17	281,74	510	27		224	
		Кровля									
188	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,701	105354,84	1589,89	179209	2704	137813	35758	232164
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	38692	1040		17197	
189	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,4805	94172,30	1190,48	421939	5334	311106	96992	560446
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	105499	2270		41515	
190	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,605	10122,89	64,94	208582	1338	189482	16485	243073
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	17762	555		18005	
191	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	258	3946,00	118,39	1018069	30544	499955	455494	1591447
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	487570	7532		117885	

192	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,325	21822,00	--	50736	--	50736	--	54795
		СП - 8%			--	--	--	--		4059	
193	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Огнезащита обрешетки	м2 обработанной поверхности	860	351,87	3,01	302608	2591	271938	26239	355154
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	28079	1075		26308	
194	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28,2	1588,67	28,39	44800	801	314	39638	91194
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	43685	357		6755	
195	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12	782,32	32,96	9388	396	152	8115	18903
		НР - 90%; СП - 8%			736,64	14,78	8840	177		1400	
196	СТПРАЙС лист	Стоимость Сайдинга	м2	40,2	2455,36	--	98705	--	98705	--	106602
		СП - 8%			--	--	--	--		7896	
197	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	7,2	89,98	5,63	648	41	344	251	970
		НР - 90%; СП - 8%			36,52	2,17	263	16		72	
198	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	24,6	1158,91	13,19	28509	325	20278	7344	38721
		НР - 92%; СП - 8%			321,37	3,12	7906	77		2868	
199	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероидом по периметру	м2 изолируемой поверхности	39	332,48	15,15	12967	591	9329	2920	17158
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	3047	127		1271	
200	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой толь	м2 изолируемой поверхности	28,2	154,28	15,15	4351	427	1721	2112	6979
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	2203	92		517	
201	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	28,2	228,00	--	6430	--	6430	--	6944
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
202	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция Ютаком	м2 изолируемой поверхности	258	93,28	15,15	24067	3908	--	19319	46856
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	20159	840		3471	
203	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	258	104,00	--	26832	--	26832	--	28979
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	

204	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	165	636,52 220,21	122,11 27,31	105027 36334	20148 4505	48545	37572 11408	154007
205	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (т=25мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	165	252,03 81,56	18,03 4,22	41585 13457	2974 697	25154	13021 4369	58975
206	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1848	14910,17 13313,32	1564,93 631,25	2755 2460	289 117	6	2345 408	5508
207	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1848	269649,00 --	-- --	49831 --	-- --	49831	-- 3986	53818
208	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	165	878,46 513,50	63,51 12,89	144945 84728	10479 2126	49738	79906 17988	242839
209	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	16,995	32127,00 --	-- --	545998 --	-- --	545998	-- 43680	589678
210	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	48,3	956,00 --	-- --	46175 --	-- --	46175	-- 3694	49869
211	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	29,85	1152,00 --	-- --	34387 --	-- --	34387	-- 2751	37138
212	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	2,4	1475,00 --	-- --	3540 --	-- --	3540	-- 283	3823
213	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,4	2916,20 1052,97	16,81 3,80	15747 5686	91 21	9970	5250 1680	22677
214	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	20,7	700,00 --	-- --	14490 --	-- --	14490	-- 1159	15649
		Слуховое окно-4шт									
215	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	4	7969,89 6586,46	949,43 375,93	31880 26346	3798 1504	1736	25065 4556	61500
216	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 (РИГЕЛЬ, СТРОПИЛА, БОБЫШКИ, РЕЙКИ И ДОСКИ) *СП - 8%*	м3	0,668	21427,00 --	-- --	14313 --	-- --	14313	-- 1145	15458

217	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,288	52390,00	--	119868	--	119868	--	129458
		СП - 8%			--	--	--	--		9589	
218	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,956	10122,89	64,94	29923	192	27183	2365	34871
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	2548	80		2583	
219	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	4831,94	118,39	112294	2751	71531	35595	159721
		НР - 92%; СП - 8%			1635,62	29,19	38012	678		11831	
220	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,576	1588,67	28,39	915	16	7	810	1863
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	892	7		138	
221	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	52390,00	--	9011	--	9011	--	9732
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
222	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки(КАРНИЗА). Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,576	1030,09	3,68	593	2	143	359	1029
		НР - 80%; СП - 8%			778,42	1,67	448	1		76	
223	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	2916,20	16,81	54241	313	34343	18083	78111
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	19585	71		5786	
224	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка(ЛЕСТНИЦЫ СЛ-1)	м3 древесины в конструкции	0,07	94172,30	1190,48	6592	83	4861	1515	8756
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	1648	35		649	
225	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,07	10122,89	64,94	709	5	644	56	826
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	60	2		61	
226	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ОБС-1)	м3 древесины в конструкции	0,484	32100,14	1190,48	15536	576	3564	10477	28095
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	11396	245		2081	
227	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	1644,61	26,82	1316	21	808	395	1847
		НР - 80%; СП - 8%			608,81	7,74	487	6		137	
228	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	298,00	--	2384	--	2384	--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
229	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234

		СП - 8%			--	--	--	--		314	
230	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	4	835,00 --	-- --	3340 --	-- --	3340	-- 267	3607
		Водосточная труба									
231	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	141	1383,18 301,16	13,59 3,82	195028 42463	1917 539	150648	39562 18767	253357
232	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	120	1388,70 1281,97	106,72 26,34	166644 153837	12807 3161	--	144438 24887	335968
233	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	141	1308,00 --	-- --	184428 --	-- --	184428	-- 14754	199182
234	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	120	1759,00 --	-- --	211080 --	-- --	211080	-- 16886	227966
235	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	42	1627,00 --	-- --	68334 --	-- --	68334	-- 5467	73801
236	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	14	1609,00 --	-- --	22526 --	-- --	22526	-- 1802	24328
237	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	140	673,00 --	-- --	94220 --	-- --	94220	-- 7538	101758
238	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	110	1000,00 --	-- --	110000 --	-- --	110000	-- 8800	118800
239	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	47	847,00 --	-- --	39809 --	-- --	39809	-- 3185	42994
		ПЛАН ВЫХОДА НА ЧЕРДАК									
240	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0883	94172,30 23546,25	1190,48 506,70	8315 2079	105 45	6131	1911 818	11045
241	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,49	3359,94 1308,41	640,28 140,99	1646 641	314 69	691	639 183	2468

242	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	0,49	33419,00	--	16375	--	16375	--	17685
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				23418675	777158	14355695	7060780	32917808
							8285807	324226	--	2438357	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20942517				
		Материалы	Тенге				6073808				
		Всего заработная плата	Тенге					8421910			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6037714				
		Накладные расходы	Тенге				6930973				
		Сметная прибыль	Тенге				2229879				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30103368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7920
		Сметная заработная плата	Тенге					8421910			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2476158				
		Материалы	Тенге				13367				
		Всего заработная плата	Тенге					188123			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2230821				
		Накладные расходы	Тенге				129805				
		Сметная прибыль	Тенге				208477				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2814440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					188123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32917808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8104
		Сметная заработная плата	Тенге					8610032			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								32917808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8285807				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					777158			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					324226			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14355695		
		- Накладные расходы	Тенге							7060780	
		- Сметная прибыль	Тенге							2438357	
		БЛОК Б Отопление и вентиляция									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	78,2	1032,32	15,07	80728	1179	34564	44446	135188
		НР - 98%; СП - 8%			575,25	4,71	44985	368		10014	
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	492	1673,00	--	823116	--	823116	--	888965
		СП - 8%			--	--	--	--		65849	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Краны воздушные. Установка**	комплект	55	168,46	--	9265	--	1019	8081	18734
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	8246	--		1388	
4	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	55	241,00	--	13255	--	13255	--	14315
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	

5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	82	1205,07 1177,80	15,81 0,08	98816 96579	1296 7	941	94654 15478	208948
6	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(диам 20x2,8мм) *СП - 8%*	м	81,18	143,00 --	-- --	11609 --	-- --	11609	-- 929	12537
7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	284	1416,07 1387,23	22,39 0,22	402163 393974	6358 62	1831	386155 63065	851384
8	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(диам 32x4,4мм) *СП - 8%*	м	281,16	363,00 --	-- --	102061 --	-- --	102061	-- 8165	110226
9	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	35	28,00 --	-- --	980 --	-- --	980	-- 78	1058
10	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	110	55,00 --	-- --	6050 --	-- --	6050	-- 484	6534
11	2302-0902-4702 РСНБ РК 2015 прим	Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	110	958,00 --	-- --	105380 --	-- --	105380	-- 8430	113810
12	2302-0902-4704 РСНБ РК 2015 прим	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	32	2947,00 --	-- --	94304 --	-- --	94304	-- 7544	101848
13	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	142	11,00 --	-- --	1562 --	-- --	1562	-- 125	1687
14	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	55	1023,07 979,00	-- --	56269 53845	-- --	2424	40384 7732	104385
15	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	55	5764,00 --	-- --	317020 --	-- --	317020	-- 25362	342382
16	2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	55	7108,00 --	-- --	390940 --	-- --	390940	-- 31275	422215

	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	15	1644,42 1521,45	93,98 11,26	24666 22822	1410 169	434	22531 3776	50973
18	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	8540,00 --	-- --	42700 --	-- --	42700	-- 3416	46116
19	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	10	10655,00 --	-- --	106550 --	-- --	106550	-- 8524	115074
20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	1916,01 1521,45	93,98 11,26	9580 7607	470 56	1503	7510 1367	18458
21	2304-1009-0612 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	5	61432,00 --	-- --	307160 --	-- --	307160	-- 24573	331733
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	99	566,22 246,66	62,58 28,15	56056 24419	6195 2787	25442	20677 6139	82871
23	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015 прим	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77(толщина 4мм, диам 32мм) *СП - 8%*	м	11	252,00 --	-- --	2772 --	-- --	2772	-- 222	2994
24	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015 прим	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77(толщина 4мм, диам 57мм) *СП - 8%*	м	97,9	285,00 --	-- --	27902 --	-- --	27902	-- 2232	30134
26	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА) *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5,2	1909,26 634,29	36,65 12,27	9928 3298	191 64	6439	3295 1058	14281
27	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1385,45	36,65	2771	73	1429	1267	4361

		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	1269	25		323	
28	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	443,00	--	886	--	886	--	957
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
29	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1909,26	36,65	15274	293	9907	5069	21971
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	5074	98		1627	
30	2301-0201-0131 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80(диам 45мм)**	м	8	638,00	--	5104	--	5104	--	5512
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
31	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	80,88	2476,28	44,04	200270	3562	135855	60774	281927
		НР - 98%; СП - 8%			752,43	14,35	60853	1160		20884	
32	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	89	1009,00	--	89801	--	89801	--	96985
		СП - 8%			--	--	--	--		7184	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
37	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	37023,00	--	74046	--	74046	--	79970
		СП - 8%			--	--	--	--		5924	
39	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	9403,00	--	18806	--	18806	--	20310
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
41	2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2476,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
42	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1402,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
44	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	15002,00	--	30004	--	30004	--	32404
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4579624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				722972				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21027			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4796			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2801552		
		- Накладные расходы	Тенге							694843	
		- Сметная прибыль	Тенге							339230	

в т.ч. ст-сть оборудования

2-2-1/2 Блок Б ОСР	Тенге	32 917 808	
2-2-2/1 Блок Б ОВ	Тенге	4 579 624	
ИТОГО	Тенге	**37 497 432**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**37 497 432**	
Временные здания и сооружения 2,9.0,8%	Тенге	869 940	
итого	Тенге	**38 367 372**	
зимнее удорожание 0,7.1,5%	Тенге	402 857	
Итого	Тенге	**38 770 230**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**38 770 230**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	775 405	
Итого сметная стоимость	Тенге	**39 545 634**	
С понижающим коэффицентом К=0,900000001245	Тенге	**35 591 070,98**	
НДС 12%	Тенге	4 270 928,52	
Всего	Тенге	**39 861 999,50**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "ЮГТЕХНАДЗОР"

_____ **П.Асабаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С. Ишанкулов**