Форма кс №3

АНЫҚТАМА

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

19 мамыр 2020 жыл

Тапсырыс беруші: "Төлеби аудандық білім бөлімі" ММ
Мердігер: "УМИРЗАК" ЖШС
Инженер: "ЮГТЕХНАДЗОР" ЖШС
Келісім-шарт: № 192 от 26.09.2019 ж; Қосымша келісім №192/3 от 19.05.2020ж.
Нысан атауы: Төлеби ауданы, Лангір қаласы №2 Ш. Уалиханов жалпы орта мектебін күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Төлеби ауданы, Лангір қаласы №2 Ш.Уалиханов жалпы орта мектебін күрделі жөндеу	**230 273 824,03**	**195 321 547,35**	**218 760 133,03**	**61 516 190,65**	**68 898 133,53**	**61 516 190,65**	**68 898 133,53**	**11513691**
Барлығы	**230 273 824,03**	**195 321 547,35**	**218 760 133,03**	**61 516 190,65**	**218 760 133,03**	**61 516 190,65**	**68 898 133,53**	**11513691**

Тапсырыс беруші:

"Төлеби аудандық білім бөлімі" ММ-нің басшысының уақытша міндетін атқарушы

Б. Жакипов

Инженер:

"ЮГТЕХНАДЗОР" ЖШС-нің директоры

А.Сарбеков

Мердігер:

"УМИРЗАК" ЖШС-нің директоры

С. Ишанкулов

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Толебийского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮГТЕХНАДЗОР"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект: **Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №2 им.Ш.Уалиханова в г.Ленгер Толебийского района**
наименование, адрес

Договор подряда

Дата составления		
	номер	№192
	дата	26.09.2019г

Доп.соглашение

номер	№192/3
дата	19.05.2020г

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК А Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Фасад									
33	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню Цоколь**	м2 оштукатуриваемой поверхности	78	1181,59	34,66	92164	2704	27748	51133	154761
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	61712	2204		11464	
34	2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов**	кг	3,12	2089,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
35	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	92,8	29490,53	2906,74	2736722	269745	58836	1898682	5006236
		НР - 76%; СП - 8%			25949,80	971,18	2408141	90125		370832	

47	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	6	3145,45	165,95	18873	996	15899	1920	22456
		НР - 92%; СП - 8%			329,67	18,11	1978	109		1663	
48	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	2916,20	16,81	8749	50	5540	2917	12599
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	3159	11		933	
		Отделка внутренняя									
		Стены									
58	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(стены и откосы)	м2 окрашиваемой поверхности	722,928	628,96	5,18	454690	3743	121526	264894	777151
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	329421	1697		57567	
59	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	245,712	822,65	3,68	202134	905	64358	109824	336915
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	136871	409		24957	
60	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	48	4389,29	26,66	210686	1280	121055	71434	304689
		НР - 80%; СП - 8%			1840,64	19,61	88351	941		22570	
61	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	3073,12	49,85	6146	100	1633	3570	10493
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	4413	49		777	
62	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке (стены и откосы)	м2 окрашиваемой поверхности	207	100,08	0,87	20717	180	1615	15204	38795
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	18922	83		2874	
63	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 Лестниц	м2 окрашиваемой поверхности	16	875,62	1,18	14010	19	2128	9497	25387
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	11863	9		1881	
		Полы-1-го этажа									
		Тип Д-430,4м2									
69	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	460,53	385,27	2,50	177426	1153	138108	36363	230891
		НР - 94%; СП - 8%			82,87	1,13	38165	519		17103	
		Тип Д-34,2м2									

104	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3388	13782,96	2394,20	4670	811	621	2235	7457
		НР - 69%; СП - 8%			9557,36	4,22	3238	1		552	
105	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3388	439279,00	--	148828	--	148828	--	160734
		СП - 8%			--	--	--	--		11906	
106	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МИ1	т стальных элементов	0,0322	691376,55	8455,43	22262	272	20072	2318	26547
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	1918	47		1966	
107	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16,4	2314,65	118,39	37960	1942	5025	28954	72267
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	30993	479		5353	
108	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,144	51103,00	--	7359	--	7359	--	7948
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
109	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	16,4	1475,00	--	24190	--	24190	--	26125
		СП - 8%			--	--	--	--		1935	
110	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Фартук	м2 покрытия	5,9	2916,20	16,81	17206	99	10894	5736	24777
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	6213	22		1835	
111	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,8	875,62	1,18	8581	12	1303	5817	15550
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	7266	5		1152	
		Пандус									
112	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В12,5	м3 подстилающего слоя	2,5	21445,34	10,20	53613	26	44496	8546	67132
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	9091	--		4973	
113	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17	4591,51	146,99	78056	2499	58028	17487	103186
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	17529	1074		7643	
114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0715	14910,17	1564,93	1066	112	2	907	2131

		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	952	45		158	
115	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0715	269649,00	--	19280	--	19280	--	20822
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
		Ограждение ОГ1									
116	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	18	3282,97	99,61	59093	1793	26067	37678	104513
		НР - 118%; СП - 8%			1735,17	38,75	31233	697		7742	
117	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1276	629558,00	--	80350	--	80350	--	86779
		СП - 8%			--	--	--	--		6428	
118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0265	400602,35	1478,85	10596	39	4324	5687	17585
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	6233	16		1303	
		Витраж Вр1-4шт									
119	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	29,04	2563,44	3,44	74442	100	45003	26405	108915
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	29339	--		8068	
121	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,52	3603,15	201,21	41508	2318	28161	10839	56535
		НР - 90%; СП - 8%			957,41	88,05	11029	1014		4188	
123	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка низа витражей ламбером	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,92	876,24	15,45	6940	122	104	6092	14074
		НР - 90%; СП - 8%			847,77	6,90	6714	55		1043	
124	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Стоимость ламбера	м2	7,92	2147,00	--	17004	--	17004	--	18365
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
		НАВЕС Н-1									
125	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	2537,36	--	913	--	--	658	1697
		НР - 72%; СП - 8%			2537,36	--	913	--		126	
126	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов=ФМ-1(6ШТ),ФМ-2(3ШТ)ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	0,36	24038,24	1393,01	8654	501	6242	1831	11324

		НР - 91%; СП - 8%			5308,17	281,74	1911	101		839	
127	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 (Стойка Ст-1)	т	1,1178	26434,90	13130,34	29550	14678	2215	11351	44173
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	12657	3794		3272	
128	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,1178	491547,00	--	549471	--	549471	--	593429
		СП - 8%			--	--	--	--		43958	
129	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м=БАЛКИ	т	0,9975	31129,57	11826,79	31052	11797	3420	13082	47665
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	15835	3124		3531	
130	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9975	439279,00	--	438190	--	438190	--	473245
		СП - 8%			--	--	--	--		35055	
131	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	61,345	875,62	1,18	53715	72	8161	36412	97338
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	45482	33		7210	
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА									
132	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,196	57145,06	3211,95	11203	630	677	6897	19548
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	9896	100		1448	
133	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,196	491547,00	--	96363	--	96363	--	104072
		СП - 8%			--	--	--	--		7709	
134	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	12	1383,18	13,59	16598	163	12821	3367	21562
		НР - 92%; СП - 8%			301,16	3,82	3614	46		1597	
135	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	12	1308,00	--	15696	--	15696	--	16952
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
136	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	45	3946,00	118,39	177570	5327	87202	79447	277578
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	85041	1314		20561	

		Усиление перегородок-410м2									
137	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	2460	52,65 51,72	0,94 --	129530 127221	2309 --	--	91599 17690	238819
138	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,4576	67380,92 64730,28	2650,64 760,05	30831 29618	1213 348	--	27868 4696	63395
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4576	197773,00 --	-- --	90493 --	-- --	90493	-- 7239	97732
140	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	820	2089,67 1572,89	90,58 67,00	1713527 1289769	74276 54940	349482	1075767 223144	3012438
141	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,9676	269649,00 --	-- --	260912 --	-- --	260912	-- 20873	281785
		Простенки-25м2									
142	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	125	52,65 51,72	0,94 --	6582 6464	117 --	--	4654 899	12135
143	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0279	67380,92 64730,28	2650,64 760,05	1880 1806	74 21	--	1699 286	3866
144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0279	197773,00 --	-- --	5518 --	-- --	5518	-- 441	5959
145	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	2089,67 1572,89	90,58 67,00	104483 78644	4529 3350	21310	65596 13606	183685
146	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,059	269649,00 --	-- --	15909 --	-- --	15909	-- 1273	17182

		Обрамление ОБ1-3шт									
147	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,4241	59527,67	10662,59	25247	4522	789	14857	43312
		НР - 69%; СП - 8%			47004,87	3763,35	19936	1596		3208	
148	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,4241	375397,00	--	159213	--	159213	--	171950
		СП - 8%			--	--	--	--		12737	
149	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,3	91,12	2,80	1121	34	554	370	1610
		НР - 69%; СП - 8%			43,36	0,28	533	3		119	
150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	12,3	181,32	3,96	2230	49	1557	435	2879
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	624	7		213	
		Обрамление ОБ2-4шт									
151	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,1822	59527,67	10662,59	10848	1943	339	6384	18611
		НР - 69%; СП - 8%			47004,87	3763,35	8566	686		1379	
152	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1822	375397,00	--	68412	--	68412	--	73885
		СП - 8%			--	--	--	--		5473	
153	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,3	91,12	2,80	483	15	238	160	694
		НР - 69%; СП - 8%			43,36	0,28	230	1		51	
154	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	5,3	181,32	3,96	961	21	671	187	1240
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	269	3		92	
		Обрамление ОБ3-2шт									
155	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,1025	59527,67	10662,59	6100	1093	190	3590	10465
		НР - 69%; СП - 8%			47004,87	3763,35	4817	386		775	
156	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1025	375397,00	--	38471	--	38471	--	41548
		СП - 8%			--	--	--	--		3078	
157	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9	91,12	2,80	264	8	130	87	380

		НР - 69%; СП - 8%			43,36	0,28	126	1		28	
158	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2,9	181,32	3,96	526	11	368	103	679
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	147	2		50	
		Водосточная труба									
183	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	186	6648,36	173,90	1236596	32345	1053131	147508	1494832
		НР - 92%; СП - 8%			812,48	49,54	151120	9214		110728	
184	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	144	1911,83	13,59	275304	1957	229980	40403	340964
		НР - 92%; СП - 8%			301,16	3,82	43367	550		25257	
185	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1400	737,22	2,19	1032114	3066	356012	627207	1792066
		НР - 93%; СП - 8%			480,74	0,99	673036	1379		132746	
		РАЗВЕРТКА СТЕНЫ ПО ОСИ "3" И "8" В ОСЯХ "Б" И "Г"									
		Монолитный сердечник МС1-3,6м									
186	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,2376	38213,96	7466,17	9080	1774	4524	2842	12875
		НР - 91%; СП - 8%			11708,84	1434,18	2782	341		954	
187	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0128	209243,00	--	2685	--	2685	--	2899
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
188	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0025	222949,00	--	551	--	551	--	595
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Монолитный сердечник МС2-1м									
189	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,126	38213,96	7466,17	4815	941	2399	1507	6828
		НР - 91%; СП - 8%			11708,84	1434,18	1475	181		506	
190	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0071	209243,00	--	1490	--	1490	--	1609
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
191	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0038	222949,00	--	843	--	843	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	2481,43 264,90	-- --	4963 530	-- --	4433	519 439	5921
		АРМАТУРА									
4	2305-1206-1408 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	33549,00 --	-- --	67098 --	-- --	67098	-- 5368	72466
5	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	2	34685,00 --	-- --	69370 --	-- --	69370	-- 5550	74920
6	2304-0501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	1352,00 --	-- --	5408 --	-- --	5408	-- 433	5841
7	2304-0501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	2386,00 --	-- --	21474 --	-- --	21474	-- 1718	23192
8	2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2609,00 --	-- --	5218 --	-- --	5218	-- 417	5635
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	1941,04 1521,45	119,01 22,52	9705 7607	595 113	1503	7565 1382	18652
10	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	5	9403,00 --	-- --	47015 --	-- --	47015	-- 3761	50776
11	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования с электроприводом *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	7882,67 6140,22	1637,65 557,98	15765 12280	3275 1116	210	8172 1915	25852
12	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	176564,00 --	-- --	353128 --	-- --	353128	-- --	353128
		Пожарный кран									

13	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	30176,92	111,52	241415	892	232416	8210	269595
		НР - 98%; СП - 8%			1013,40	33,78	8107	270		19970	
14	2308-0305-0403 РСНБ РК 2015 прим	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005(ОПУ 10)	шт.	16	9760,00	--	156160	--	156160	--	168653
		СП - 8%			--	--	--	--		12493	
15	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	2385,52	48,47	19084	388	403	18083	40140
		НР - 98%; СП - 8%			2286,65	19,82	18293	159		2973	
16	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ(Престиж-03-ПОК)	шт.	8	9517,00	--	76136	--	76136	--	82227
		СП - 8%			--	--	--	--		6091	
		Поливочный кран									
17	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	20982,33	--	83929	--	82578	1324	92074
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	1351	--		6820	
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1205,07	15,81	57843	759	550	55407	122311
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	56534	4		9060	
19	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,52	94,00	--	4467	--	4467	--	4824
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
20	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1298,61	18,97	72722	1062	463	69780	153902
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	71197	8		11400	
21	2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55,44	140,00	--	7762	--	7762	--	8383
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
22	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1416,07	22,39	41066	649	187	39431	86937
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	40230	6		6440	
23	2301-0501-1604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,71	225,00	--	6460	--	6460	--	6977

		СП - 8%			--	--	--	--		517	
24	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1909,26	36,65	210018	4032	136214	69700	302095
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	69772	1350		22377	
25	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2476,28	44,04	14858	264	10079	4509	20916
		НР - 98%; СП - 8%			752,43	14,35	4515	86		1549	
26	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	1,2	16267,48	221,44	19521	266	16622	2638	23931
		НР - 98%; СП - 8%			2193,84	49,01	2633	59		1773	
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	243	73,33	1,22	17819	295	176	17001	37606
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	17348	--		2786	
28	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	74,17	1,22	445	7	10	420	934
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	428	--		69	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
29	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1102,00	--	13224	--	13224	--	14282
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
30	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	403,00	--	3224	--	3224	--	3482
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
31	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	633,00	--	3798	--	3798	--	4102
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
32	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015 прим	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(57х4-25х1,6)	шт.	4	391,00	--	1564	--	1564	--	1689

		СП - 8%			--	--	--	--		125	
33	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015 прим	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (57х4-32х2)	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
34	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015 прим	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(32х2-25х1,6)	шт.	2	208,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
35	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,2	542,00	--	4986	--	4986	--	5385
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
36	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47	5,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
37	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	7,00	--	385	--	385	--	416
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
38	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	11,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
39	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,249	52059,34	--	12963	--	883	11959	26915
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	12080	--		1994	
40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,81	778,68	0,94	18540	22	3168	12289	33295
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	15350	10		2466	
41	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1123386,83	31366,29	3370	94	2609	662	4355
		НР - 99%; СП - 8%			222360,00	623,82	667	2		323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1730855	12652	1025260	328567	2195926
							339817	3205	353128	136505	
	Стоимость оборудования		Тенге				353128				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4238				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				357366				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				248061				

	Материалы		Тенге				210				
	Всего заработная плата		Тенге					13396			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232296				
		Накладные расходы	Тенге				8172				
		Сметная прибыль	Тенге				20499				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				276732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13396			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34873				
	Материалы		Тенге				6659				
	Всего заработная плата		Тенге					28109			
		Накладные расходы	Тенге				24910				
		Сметная прибыль	Тенге				4783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					28109			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1094793				
	Материалы		Тенге				485671				
	Всего заработная плата		Тенге					301516			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300423				
	Сдача и испытание		Тенге				15				
		Накладные расходы	Тенге				295485				
		Сметная прибыль	Тенге				111222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1501500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					301516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2200163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					343021			

РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3

42	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Установка индивидуальных водоводяных нагревателей**	комплект	4	9037,63	409,97	36151	1640	198	34318	76106
		НР - 98%; СП - 8%			8578,30	176,25	34313	705		5637	
43	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	шт.	3	77819,00	--	233457	--		--	233457
					--	--	--	--	233457	--	
44	5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	шт.	1	101087,00	--	101087	--		--	101087
					--	--	--	--	101087	--	

45	2304-0501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1352,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
46	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	м	45	1093,11	13,60	49190	612	60	47773	104719
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	48518	229		7757	
47	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015 прим	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	44,55	352,00	--	15682	--	15682	--	16936
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
48	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	13,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
49	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	19,00	--	95	--	95	--	103
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
50	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	5,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
51	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией (диам 20мм)	км трубопровода	0,045	52059,34	--	2343	--	160	2161	4864
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	2183	--		360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				443736	2252	21927	84252	543463
							85014	934	334544	15476	
		Стоимость оборудования	Тенге				334544				
		Заготов.складские расходы	Тенге				4015				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				338559				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2343				
		Материалы	Тенге				160				
		Всего заработная плата	Тенге					2183			
		Накладные расходы	Тенге				2161				
		Сметная прибыль	Тенге				360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2183			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				106849				
		Материалы	Тенге				257				
		Всего заработная плата	Тенге					83766			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21509				
		Накладные расходы	Тенге				82090				
		Сметная прибыль	Тенге				15115				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				204055					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге					83766				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				547477					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге					85949				

РАЗДЕЛ 3. СЕТЬ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1.1

52	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка жироуловителя** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1007,68 842,03	151,16 42,25	2015 1684	302 84	29	1733 300	4048
53	Прайс-лист	**Жироуловитель 520x370x370**	шт	2	31250,00 --	-- --	62500 --	-- --	62500	-- --	62500
54	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	38	686,37 682,70	1,27 0,39	26082 25942	48 15	92	25438 4122	55642
55	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	45	663,30 654,64	3,13 0,88	29849 29459	141 40	249	28909 4701	63458
56	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	37,924	301,00 --	-- --	11415 --	-- --	11415	-- 913	12328
57	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	44,91	916,00 --	-- --	41138 --	-- --	41138	-- 3291	44429
58	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	5	232,00 --	-- --	1160 --	-- --	1160	-- 93	1253
59	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	7	62,00 --	-- --	434 --	-- --	434	-- 35	469
60	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	16	113,00 --	-- --	1808 --	-- --	1808	-- 145	1953
61	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015 прим	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 (110x110x50)** *СП - 8%*	шт.	7	276,00 --	-- --	1932 --	-- --	1932	-- 155	2087

62	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	353,00	--	1765	--	1765	--	1906
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
63	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	137,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
64	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	414,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
65	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
66	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	7	188,00	--	1316	--	1316	--	1421
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
67	2302-0301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	534,00	--	3738	--	3738	--	4037
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
68	2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2993,00	--	23944	--	23944	--	25860
		СП - 8%			--	--	--	--		1916	
69	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
70	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	34,00	--	1258	--	1258	--	1359
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
71	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015 прим	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(диам 110)	шт.	44	107,00	--	4708	--	4708	--	5085
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
72	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	3159,56	159,87	9479	480	1620	7449	18282
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	7379	222		1354	
73	2303-0102-0401 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	3	6771,00	--	20313	--	20313	--	21938
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	

74	2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	3	6774,00 --	-- --	20322 --	-- --	20322	-- 1626	21948
75	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 98%; СП - 8%	комплект	9	2497,88 2195,70	80,53 37,02	22481 19761	725 333	1995	19693 3374	45547
76	2303-0102-0945 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	9	8714,00 --	-- --	78426 --	-- --	78426	-- 6274	84700
77	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	9	966,00 --	-- --	8694 --	-- --	8694	-- 696	9390
78	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	2150,38 1756,56	60,51 28,01	4301 3513	121 56	667	3498 624	8422
79	2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	2	4349,00 --	-- --	8698 --	-- --	8698	-- 696	9394
80	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	2	2628,00 --	-- --	5256 --	-- --	5256	-- 420	5676
81	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	2	966,00 --	-- --	1932 --	-- --	1932	-- 155	2087
82	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	1321,80 912,06	48,89 22,36	2644 1824	98 45	722	1831 358	4833
83	2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм СП - 8%	шт.	2	7210,00 --	-- --	14420 --	-- --	14420	-- 1154	15574

84	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	2628,00	--	5256	--	5256	--	5676
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
85	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
86	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	14832,69	66,92	14833	67	13876	902	16993
		НР - 98%; СП - 8%			889,54	30,81	890	31		1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				436809	1982	281877	89453	563365
							90453	826	62500	37105	
		Стоимость оборудования	Тенге				62500				
		Заготов.складские расходы	Тенге				750				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				63250				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				374309				
		Материалы	Тенге				19248				
		Всего заработная плата	Тенге					91279			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				262627				
		Сдача и испытание	Тенге				58				
		Накладные расходы	Тенге				89453				
		Сметная прибыль	Тенге				37101				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				500863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					91279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				564113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					91279			

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТРУБОПРОВОДЫ

87	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	35	639,50	3,10	22382	108	--	16075	41534
		НР - 72%; СП - 8%			636,40	1,51	22274	53		3077	
88	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	58	795,22	6,20	46123	359	--	33076	85534
		НР - 72%; СП - 8%			789,03	3,01	45763	175		6336	
89	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	133	346,17	2,79	46041	372	4411	29796	81903

		НР - 72%; СП - 8%			310,21	0,94	41258	125		6067	
90	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	10	595,49	4,77	5955	48	571	3853	10593
		НР - 72%; СП - 8%			533,60	1,60	5336	16		785	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
91	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	606,99	5,61	1821	17	--	1305	3376
		НР - 72%; СП - 8%			601,37	2,73	1804	8		250	
92	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	11	488,28	5,03	5371	55	--	3847	9955
		НР - 72%; СП - 8%			483,25	2,45	5316	27		737	
93	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	2	981,79	15,29	1964	31	--	1402	3635
		НР - 72%; СП - 8%			966,49	7,44	1933	15		269	
94	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	13	347,16	1,36	4513	18	--	3243	8377
		НР - 72%; СП - 8%			345,81	0,66	4496	9		620	
95	1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. Демонтаж	прибор	13	555,51	0,58	7222	8	--	5197	13412
		НР - 72%; СП - 8%			554,93	0,28	7214	4		993	
96	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Демонтаж трапа	комплект	1	382,58	26,77	383	27	--	361	803
		НР - 98%; СП - 8%			355,82	12,33	356	12		59	
97	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,6773	71,00	--	119	--		--	129
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
98	4101-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,6773	703,00	--	1179	--		--	1273
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				143072	1042	4982	98155	260524
							135749	443	--	19297	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142690				
	Материалы		Тенге				4983				
	Всего заработная плата		Тенге					135825			
	Транспортные расходы		Тенге				1298				
		Накладные расходы	Тенге				97794				
		Сметная прибыль	Тенге				19239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					135825			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				383				
	Всего заработная плата		Тенге					368			
		Накладные расходы	Тенге				361				
		Сметная прибыль	Тенге				59				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				803				
		Сметная заработная плата	Тенге					368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				260525				