Форма кс №3

АНЫҚТАМА

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

17.08.2020ж.

Тапсырыс беруші: "Төлеби аудандық білім бөлімі" ММ
Мердігер: "УМИРЗАК" ЖШС
Инженер: "ЮГТЕХНАДЗОР" ЖШС
Келісім-шарт: № 192 от 26.09.2019 ж; Қосымша келісім №192/3 от 19.05.2020ж.
Нысан атауы: Төлеби ауданы, Лангір қаласы №2 Ш. Уалиханов жалпы орта мектебін күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Төлеби ауданы, Лангір қаласы №2 Ш.Уалиханов жалпы орта мектебін күрделі жөндеу	**230 272 999,50**	**205 600 892,41**	**230 272 999,50**	**71 795 535,71**	**80 411 000,00**	**10 279 345,06**	**11 512 866,47**	**0**
Барлығы	**230 272 999,50**	**205 600 892,41**	**230 272 999,50**	**71 795 535,71**	**80 411 000,00**	**10 279 345,06**	**11 512 866,47**	**0**

Тапсырыс беруші:

"Төлеби аудандық білім бөлімі" басшысы

_____ **Р. Аманова**

Инженер:

"ЮГТЕХНАДЗОР" ЖШС-нің директоры

_____ **А.Сарбеков**

Мердігер:

"УМИРЗАК" ЖШС-нің директоры

_____ **С. Ишанкулов**

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Толебийского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮГТЕХНАДЗОР"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект: **Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №2 им.Ш.Уалиханова в г.Ленгер Толебийского района**
наименование, адрес

Договор подряда

Дата составления	номер	№192
	дата	26.09.2019г

Доп.соглашение

номер	**№192/3**
дата	**19.05.2020г**

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК А Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	8	2076,45	0,24	16612	2	712	9698	28414
		НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	15898	--		2105	
2	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.	1	11595,00	--	11595	--	11595	--	12523
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	34	2355,37	2,40	80083	82	3433	46706	136932
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	76568	--		10143	
4	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	34	729,00	--	24786	--	24786	--	26769
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	

5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	48	1176,84	0,90	56488	43	2397	32969	96614
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	54048	--		7157	
6	2308-0302-0206 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	48	274,00	--	13152	--	13152	--	14204
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
7	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования извещатель ручной	шт.	5	1184,01	--	5920	--	290	3434	10103
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	5630	--		748	
8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	825,00	--	4125	--	4125	--	4455
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
9	1310-0701-0305 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования оптико-звуковой	шт.	1	9170,29	1,95	9170	2	160	5495	15838
		НР - 61%; СП - 8%			9008,00	--	9008	--		1173	
10	2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010 БИЯ-С	шт.	1	1006,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
11	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования оповещатель охранно-пожарный	шт.	2	12831,28	1,95	25663	4	425	15393	44340
		НР - 61%; СП - 8%			12617,00	--	25234	--		3284	
12	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1021,00	--	2042	--	2042	--	2205
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
13	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1	5442,64	--	5443	--	939	3243	9380
		НР - 72%; СП - 8%			4504,00	--	4504	--		695	
14	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
15	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования резистор	шт.	7	1475,91	323,88	10331	2267	182	6226	17882
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	109,36	7882	766		1325	
16	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	49,00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	41	376,72	15,15	15446	621	4993	7168	24422
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	9832	123		1809	
18	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	41	24,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	

19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	14	73,92	0,81	1035	11	261	552	1714
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	763	4		127	
20	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	27	86,41	1,62	2333	44	523	1282	3904
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	1766	15		289	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	169802,00	--	4585	--	4585	--	4951
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
22	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015 прим	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50(КПКВнг)	км	0,014	18350,00	--	257	--	257	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	440	201,92	2,27	88843	997	8429	57210	157737
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	79417	41		11684	
24	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	440	45,00	--	19800	--	19800	--	21384
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
25	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	440	600,01	66,23	264006	29141	84583	96296	389127
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	150282	7580		28824	
26	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 прим	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5(КПСВВнг)	км	0,44	18675,00	--	8217	--	8217	--	8874
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
27	СТПРАЙС лист ТОО "Электрокомплект"	Угол соединительный	шт	90	33,04	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1040869
		БЛОК А Связь и сигнализация									
		РАЗДЕЛ 1.Система электрочасофикации									
1	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3775,29	--	3775	--	7	2298	6560
		НР - 61%; СП - 8%			3768,00	--	3768	--		486	
2	Прайс лист	Первичная часовая станция ЦП-1	шт	1	506053,57	--	506054	--		--	506054
					--	--	--	--	506054	--	
3	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	2	2078,62	--	4157	--	17	2525	7217
		НР - 61%; СП - 8%			2070,00	--	4140	--		535	
4	Прайс лист	Вторичные цифровые часы СВ-26	шт	2	22321,43	--	44643	--		--	44643

					--	--	--	--	44643	--	
5	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**3892,95**	--	**3893**	--	**125**	**2298**	**6687**
		НР - 61%; СП - 8%			**3768,00**	--	**3768**	--		**495**	
6	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	1	135,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
7	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	25	376,72	15,15	9418	379	3044	4371	14892
		НР - 63%; СП - 8%			239,80	3,01	5995	75		1103	
8	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	25	24,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
9	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	101,79	3,24	2545	81	556	1393	4253
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	1908	27		315	
10	**2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,025**	**74033,00**	--	**1851**	--	**1851**	--	**1999**
		СП - 8%			--	--	--	--		**148**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**599706**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				557305				
		РАЗДЕЛ 2.Система телевидения									
11	1310-0501-0104 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. **Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов**	**антенна**	**1**	**28528,50**	--	**28529**	--	--	**17402**	**49605**
		НР - 61%; СП - 8%			**28528,50**	--	**28529**	--		**3674**	
12	**2308-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	**шт.**	**1**	**27031,00**	--	**27031**	--	**27031**	--	**29193**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2162**	
13	**1310-0501-0116 РСНБ РК 2015**	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	**усилитель**	**1**	**3420,95**	--	**3421**	--	--	**2087**	**5948**
		НР - 61%; СП - 8%			**3420,95**	--	**3421**	--		**441**	
14	**Прайс лист**	**Усилитель телевизионного сигнала MA024**	**шт**	**1**	**18357,14**	--	**18357**	--		--	**18357**
					--	--	--	--	**18357**	--	
15	**1134-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство**	**опора**	**1**	**56837,46**	--	**56837**	--	**19561**	**28330**	**91981**
		НР - 76%; СП - 8%			**37276,20**	--	**37276**	--		**6813**	
16	**2308-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**1**	**12475,00**	--	**12475**	--	**12475**	--	**13473**

		СП - 8%			--	--	--	--		998	
17	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	9	13708,50	--	123377	--	--	75260	214527
		НР - 61%; СП - 8%			13708,50	--	123377	--		15891	
18	Прайс лист	Ответвитель ТВ кабеля	шт	9	125,00	--	1125	--		--	1125
					--	--	--	--	1125	--	
19	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207Batibox 80109	шт.	14	35,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
20	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	422,47	3,24	5915	45	306	4017	10727
					397,46	1,09	5564	15		795	
21	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	14	351,00	--	4914	--	4914	--	5307
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180	376,72	15,15	67810	2726	21920	31468	107221
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	43164	541		7942	
23	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180	24,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
24	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	180	101,79	3,24	18323	583	4006	10030	30621
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	13734	197		2268	
25	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,18	88875,00	--	15998	--	15998	--	17277
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				600791				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19716				
		РАЗДЕЛ 3.Звонковая сигнализация									
26	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	2	1061,30	--	2123	--	53	1263	3656
		НР - 61%; СП - 8%			1035,00	--	2070	--		271	
27	Прайс лист	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	2	4589,29	--	9179	--		--	9179
					--	--	--	--	9179	--	
28	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4190,36	26,21	4190	26	1948	1596	6249
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	--	2216	--		463	
29	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1520,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	

30	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка для электроустановочных изделий *НР - 6%; СП - 8%*	шт.	1	577,77 573,50	-- --	578 574	-- --	4	350 74	1002
31	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	1	78,00 --	-- --	78 --	-- --	78	-- 6	84
32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 63%; СП - 8%*	м	25	376,72 239,80	15,15 3,01	9418 5995	379 75	3044	4371 1103	14892
33	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	25	24,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
34	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	86,43 65,40	1,62 0,55	2593 1962	49 16	582	1424 321	4339
35	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,03	169802,00 --	-- --	5094 --	-- --	5094	-- 408	5502
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				47301				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9289				
						РАЗДЕЛ 4.Звукофикация					
36	Прайс лист	Микрофон MUD-546	шт	1	1330,36 --	-- --	1330 --	-- --	1330	-- --	1330
37	1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования Акустическая система *НР - 61%; СП - 8%*	шт	2	9386,08 9008,00	-- --	18772 18016	-- --	756	10990 2381	32143
38	Прайс лист	Акустическая система АС-2-2	шт	2	2214,29 --	-- --	4429 --	-- --	4429	-- --	4429
39	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования Микшер-усилитель *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	10164,96 7882,00	-- --	10165 7882	-- --	2283	4808 1198	16171
40	Прайс лист	Микшер-усилитель PAM 60\120	шт	1	36006,25 --	-- --	36006 --	-- --	36006	-- --	36006
41	1310-0408-0401 РСНБ РК 2015	Магнитофон однотумбовый стационарный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	11651,63 9315,00	2100,63 551,74	11652 9315	2101 552	236	6019 1414	19084
42	Прайс лист	Магнитофон CDP-100MU	шт	1	193962,50 --	-- --	193963 --	-- --	193963	-- --	193963

43	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	35	600,01	66,23	21001	2318	6729	7660	30953
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	11954	603		2293	
44	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,035	113072,00	--	3958	--	3958	--	4274
					--	--	--	--		317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				341181				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				238556				

РАЗДЕЛ 5.Телефонизация

45	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	5	1064,80	--	5324	--	1270	2478	8420
		НР - 61%; СП - 8%			810,72	--	4054	--		624	
46	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	5	4420,00	--	22100	--	22100	--	23868
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
47	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	3892,95	--	3893	--	125	2298	6687
		НР - 61%; СП - 8%			3768,00	--	3768	--		495	
48	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная ТВС-К10	шт.	1	1160,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
49	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	422,47	3,24	2535	19	131	1722	4597
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	2385	7		341	
50	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
51	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	3892,95	--	7786	--	250	4597	13373
		НР - 61%; СП - 8%			3768,00	--	7536	--		991	
52	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	2	459,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
53	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	26	363,33	29,79	9446	775	4997	2362	12754
		НР - 61%; СП - 8%			141,30	7,66	3674	199		945	
54	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0,026	17666,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
55	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	66	376,72	15,15	24864	1000	8037	11538	39314
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	15827	198		2912	

56	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	66	24,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
57	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	99	101,79	3,24	10077	321	2202	5517	16842
					76,30	1,09	7554	108		1248	
58	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	99	282,00	--	27918	--	27918	--	30151
		СП - 8%			--	--	--	--		2233	
59	Прайс лист	Кабель ТСВ 5х2х0,4	м	165	84,82	--	13996	--	13996	--	15115
					--	--	--	--		1120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				178055				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1767035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						824866		
		БЛОК А Видеонаблюдение									
1	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования	шт.	1	12831,28	1,95	12831	2	212	7696	22170
		НР - 61%; СП - 8%			12617,00	--	12617	--		1642	
2	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015 прим	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus (Hikvision)	шт.	1	73672,00	--	73672	--	73672	--	79566
		СП - 8%			--	--	--	--		5894	
3	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объемпамяти 1000 ГБ	шт.	1	16014,00	--	16014	--	16014	--	17295
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
4	1310-0408-0622 РСНБ РК 2015	Камера телевизионная передающая.Монтаж оборудования	шт.	10	28427,96	128,61	284280	1286	27444	156092	475601
		НР - 61%; СП - 8%			25555,00	33,78	255550	338		35230	
5	2308-0501-2002 РСНБ РК 2015 прим	Видеокамера купольная моделиSW115, типа INNOVI (PS-2CT5582P-VFIR3)	шт.	8	22295,00	--	178360	--	178360	--	192629
		СП - 8%			--	--	--	--		14269	
6	2308-0501-2004 РСНБ РК 2015 прим	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI(Hikvision DS-2CC572P-IMB)	шт.	2	35470,00	--	70940	--	70940	--	76615
		СП - 8%			--	--	--	--		5675	
7	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтажоборудования	шт.	1	2732,87	42,87	2733	43	--	1648	4731
		НР - 61%; СП - 8%			2690,00	11,26	2690	11		350	
8	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015 прим	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H (Philips)	шт.	1	71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	15613,19	1886,28	15613	1886	1622	7686	25163
		НР - 61%; СП - 8%			12105,00	495,44	12105	495		1864	

10	Прайс лист	Импульсный блок питания систем видеонаблюдения РС-145-12	шт	1	4017,86	--	4018	--		--	4018
					--	--	--	--	4018	--	
11	2308-0504-1105 РСНБ РК 2015 прим	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью (Ком.короб-260)	шт.	1	5271,00	--	5271	--	5271	--	5693
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
12	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015 прим	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44(РК 80х80х40)	шт.	10	116,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
13	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	30	225,12	--	6754	--	--	4863	12545
		НР - 72%; СП - 8%			225,12	--	6754	--		929	
14	Прайс лист	Сигнальный видеоразъем BNC 18	шт	20	100,89	--	2018	--		--	2018
					--	--	--	--	2018	--	
15	Прайс лист	Разъем питания с терминалом NPC 32	шт	10	142,86	--	1429	--		--	1429
					--	--	--	--	1429	--	
16	Прайс лист	Переходник HDMI Gc05	шт	1	2500,00	--	2500	--		--	2500
					--	--	--	--	2500	--	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	245	201,92	2,27	49469	555	4693	31856	87831
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	44221	23		6506	
18	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	245	132,00	--	32340	--	32340	--	34927
		СП - 8%			--	--	--	--		2587	
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	605	73,94	0,81	44733	490	11270	23859	74079
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	32973	165		5487	
20	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6(RG-59)	км	0,845	88875,00	--	75099	--	75099	--	81107
		СП - 8%			--	--	--	--		6008	
21	Прайс лист	Интерфейсный кабель HDMI, 5M	шт	1	2937,50	--	2938	--		--	2938
					--	--	--	--	2938	--	
22	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120	282,00	--	33840	--	33840	--	36547
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1317668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13057		
		БЛОК Б Пожарная сигнализация									

1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	луч	5	2076,45 1987,30	0,24 --	10382 9937	1 --	444	6061 1315	17759
2	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	11595,00 --	-- --	11595 --	-- --	11595	-- 928	12523
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	2355,37 2252,00	2,40 --	18843 18016	19 --	808	10990 2387	32219
4	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	8	729,00 --	--	5832	--	5832	--	6299
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	18	1176,84 1126,00	0,90 --	21183 20268	16 --	899	12363 2684	36230
6	2308-0302-0206 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3 *СП - 8%*	шт.	18	274,00 --	-- --	4932 --	-- --	4932	-- 395	5327
7	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования извещатель ручной *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	1184,01 1126,00	-- --	4736 4504	-- --	232	2747 599	8082
8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	4	825,00 --	-- --	3300 --	-- --	3300	-- 264	3564
9	1310-0701-0305 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования оптико-звуковой *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	9170,29 9008,00	1,95 --	9170 9008	2 --	160	5495 1173	15838
10	2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010 БИЯ-С *СП - 8%*	шт.	1	1006,00 --	-- --	1006 --	-- --	1006	-- 80	1086
11	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования оповещатель охранно-пожарный *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	12831,28 12617,00	1,95 --	25663 25234	4 --	425	15393 3284	44340
12	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1021,00 --	-- --	2042 --	-- --	2042	-- 163	2205
13	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5442,64 4504,00	-- --	5443 4504	-- --	939	3243 695	9380
14	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7 *СП - 8%*	шт.	1	2858,00 --	-- --	2858 --	-- --	2858	-- 229	3087

15	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования резистор *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1475,91 1126,00	323,88 109,36	4428 3378	972 328	78	2668 568	7664
16	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	49,00 --	-- --	147 --	-- --	147	-- 12	159
17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	33	376,72 239,80	15,15 3,01	12432 7913	500 99	4019	5769 1456	19657
18	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	33	24,00 --	-- --	792 --	-- --	792	-- 63	855
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	73,92 54,50	0,81 0,27	1109 818	12 4	279	592 136	1836
20	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	21	86,41 65,40	1,62 0,55	1815 1373	34 11	408	997 225	3037
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,021	169802,00 --	-- --	3566 --	-- --	3566	-- 285	3851
22	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015 прим	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50(КПКВнг) *СП - 8%*	км	0,015	18350,00 --	-- --	275 --	-- --	275	-- 22	297
23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	160	201,92 180,49	2,27 0,09	32307 28879	362 15	3066	20804 4249	57359
24	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм *СП - 8%*	м	160	45,00 --	-- --	7200 --	-- --	7200	-- 576	7776
25	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	160	600,01 341,55	66,23 17,23	96002 54648	10597 2756	30757	35017 10482	141501
26	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 прим	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5(КПСВВнг) *СП - 8%*	км	0,16	18675,00 --	-- --	2988 --	-- --	2988	-- 239	3227
27	СТПРАЙС лист ТОО "Электрокомплект"	Угол соединительный *СП - 8%*	шт	35	33,04 --	-- --	1156 --	-- --	1156	-- 92	1249
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**446407**
		БЛОК Б Связь и сигнализация									

РАЗДЕЛ 1.Система электрочасофикации

1	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	3775,29	--	3775	--	7	2298	6560
					3768,00	--	3768	--		486	
2	Прайс лист	Первичная часовая станция ЦП-1	шт	1	506053,57	--	506054	--		--	506054
					--	--	--	--	506054	--	
3	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**1**	**2078,62**	**--**	**2079**	**--**	**9**	**1263**	**3609**
		НР - 61%; СП - 8%			2070,00	--	2070	--		267	
4	Прайс лист	Вторичные цифровые часы СВ-26	шт	1	22321,43	--	22321	--		--	22321
					--	--	--	--	22321	--	
5	**1310-0408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**3892,95**	**--**	**3893**	**--**	**125**	**2298**	**6687**
		НР - 61%; СП - 8%			**3768,00**	**--**	**3768**	**--**		**495**	
6	**2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**1**	**135,00**	**--**	**135**	**--**	**135**	**--**	**146**
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
7	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	376,72	15,15	1884	76	609	874	2978
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	1199	15		221	
8	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5	24,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
9	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**5**	**101,79**	**3,24**	**509**	**16**	**111**	**279**	**851**
		НР - 72%; СП - 8%			**76,30**	**1,09**	**382**	**5**		**63**	
10	**2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,005**	**74033,00**	**--**	**370**	**--**	**370**	**--**	**400**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**556075**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**534716**				

РАЗДЕЛ 2.Система телевидения

11	**1310-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов**	**антенна**	**1**	**28528,50**	**--**	**28529**	**--**	**--**	**17402**	**49605**
		НР - 61%; СП - 8%			**28528,50**	**--**	**28529**	**--**		**3674**	
12	**2308-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	**шт.**	**1**	**27031,00**	**--**	**27031**	**--**	**27031**	**--**	**29193**

		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
13	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал** *НР - [illegible] 9%*	усилитель	1	**3420,95** 3420,95	**--** --	**3421** 3421	**--** --	**--**	**2087** 441	**5948**
14	Прайс лист	Усилитель телевизионного сигнала MA024	шт	1	18357,14 --	-- --	18357 --	-- --	18357	-- --	18357
15	1134-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	опора	1	56837,46 37276,20	-- --	56837 37276	-- --	19561	28330 6813	91981
16	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт	1	12475,00 --	-- --	12475 --	-- --	12475	-- 998	13473
17	**1310-0501-0112 РСНБ РК 2015**	**Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала** *НР - 61%; СП - 8%*	**измерение**	**11**	**13708,50** **13708,50**	**--** **--**	**150794** **150794**	**--** **--**	**--**	**91984** **19422**	**262200**
18	**Прайс лист**	**Ответвитель ТВ кабеля**	**шт**	**11**	**125,00** **--**	**--** **--**	**1375** **--**	**--** **--**	**1375**	**--** **--**	**1375**
19	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки K-207Batibox 80109 *СП - 8%*	шт.	10	35,00 --	-- --	350 --	-- --	350	-- 28	378
20	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	422,47 397,46	3,24 1,09	4225 3975	32 11	218	2870 568	7662
21	**2307-0220-0701 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**351,00** **--**	**--** **--**	**3510** **--**	**--** **--**	**3510**	**--** **281**	**3791**
22	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**110**	**376,72** **239,80**	**15,15** **3,01**	**41440** **26378**	**1666** **331**	**13396**	**19230** **4854**	**65524**
23	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	**м**	**110**	**24,00** **--**	**--** **--**	**2640** **--**	**--** **--**	**2640**	**--** **211**	**2851**
24	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**110**	**101,79** **76,30**	**3,24** **1,09**	**11197** **8393**	**356** **120**	**2448**	**6130** **1386**	**18713**
25	**2306-0407-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6** *СП - 8%*	**км**	**0,11**	**88875,00** **--**	**--** **--**	**9776** **--**	**--** **--**	**9776**	**--** **782**	**10558**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**581846**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**19969**				

РАЗДЕЛ 3.Звонковая сигнализация

26	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок.** Монтаж оборудования *НР - [illegible]*	шт.	2	1061,30 1035,00	-- --	2123 2070	-- --	53	1263 271	3656
27	Прайс лист	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	2	4589,29 --	-- --	9179 --	-- --	9179	-- --	9179
28	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - [illegible]*	шт.	1	4190,36 2216,00	26,21 --	4190 2216	26 --	1948	1596 463	6249
29	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 [illegible]	шт.	1	1520,00 [illegible]	-- [illegible]	1520 [illegible]	-- [illegible]	1520	-- [illegible]	1642
30	1310-0702-0501 **РСНБ РК 2015**	Коробка для электроустановочных изделий *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**577,77** **573,50**	**--** **--**	**578** **574**	**--** **--**	**4**	**350** **74**	**1002**
31	**2307-0202-0702 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**78,00** **--**	**--** **--**	**78** **--**	**--** **--**	**78**	**--** **6**	**84**
32	1308-0206-1901 **РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - [illegible]*	м	25	376,72 239,80	15,15 3,01	9418 5995	379 75	3044	4371 1103	14892
33	2201-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	25	24,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
34	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**30**	**86,43** **65,40**	**1,62** **0,55**	**2593** **1962**	**49** **16**	**582**	**1424** **321**	**4339**
35	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	**0,03**	**169802,00** **--**	**--** **--**	**5094** **--**	**--** **--**	**5094**	**--** **408**	**5502**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**47301**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**9289**				

РАЗДЕЛ 4.Телефонизация

36	**1310-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1064,80** **810,72**	**--** **--**	**2130** **1621**	**--** **--**	**509**	**989** **249**	**3368**
37	**2308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**4420,00** **--**	**--** **--**	**8840** **--**	**--** **--**	**8840**	**--** **707**	**9547**
38	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2**	**422,47**	**3,24**	**845**	**6**	**44**	**574**	**1532**

		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	795	2		114	
39	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2	383,00	--	766	--	766	--	827
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
40	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	3892,95	--	3893	--	125	2298	6687
		НР - 72%; СП - 8%			3768,00	--	3768	--		495	
41	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 прим	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44 RSC 11-309	шт.	1	459,00	--	459	--	459	--	496
					--	--	--	--		37	
42	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением стальными скрепами по стене кирпичной	м провода	45	363,33	29,79	16350	1341	8650	4089	22074
		НР - 61%; СП - 8%			141,30	7,66	6359	345		1635	
43	**2306-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Провод для телефонной связи ТРП 2x0,4**	**км**	**0,045**	**17666,00**	**--**	**795**	**--**	**795**	**--**	**859**
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45390				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**1230612**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						563973		
		Благоустройство Покрытие									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ТИП 1-750м2									
1	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	750	1277,33	91,30	958001	68475	861151	51659	1090432
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	28375	19457		80773	
2	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303(толщ.6см)**	**м2 покрытия**	**750**	**573,31**	**0,08**	**429981**	**61**	**428704**	**1313**	**465798**
		НР - 108%; СП - 8%			1,62	--	1216	--		34504	
3	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**750**	**1286,85**	**91,30**	**965138**	**68475**	**868288**	**51659**	**1098140**
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	28375	19457		81344	
		БОРДЮР 100.30.15-215м									
4	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**215**	**1613,70**	**27,74**	**346946**	**5964**	**202167**	**152302**	**539188**
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	138815	2206		39940	
5	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,675**	**33503,00**	**--**	**324142**	**--**	**324142**	**--**	**350073**
		СП - 8%			--	--	--	--		25931	
		ОТМОСТКА ЗДАНИЯ. S=341м2. ПО СЕРИИ 2.110-3п. вып.1, дет.89									
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**51,15**	**18586,49**	**1063,69**	**950699**	**54408**	**841878**	**59018**	**1090495**

		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	54413	10442		80777	
2	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	341	1095,41	2,66	373535	908	319988	57176	465169
					154,37	0,88	52639	302		34457	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								5099294
		Уборная на 10 очков Электроосвещение									
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1686,07	680,00	852	344	65	478	1437
					876,75	436,59	443	221		166	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1437

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-5/1 Блок А ПС	Тенге	1 040 869	
2-1-6/1 Блок А Связь и сигнализация	Тенге	1 767 035	824 866
2-1-7/1 Блок А Видеонаблюдение	Тенге	1 317 668	13 057
2-2-4/1 Блок Б ПС	Тенге	446 407	
2-2-5/1 Блок Б Связь и сигнализация	Тенге	1 230 612	563 973
7-1/1 Благоустройство	Тенге	5 099 294	
7-2-2/2 Уборная на 10 очков ЭО	Тенге	1 437	
ИТОГО	**Тенге**	**10 903 322**	**1 401 896**
Стоимость оборудования	Тенге	1 401 896	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	9 501 426	
Временные здания и сооружения 2,9.0.8%	Тенге	220 433	
итого	Тенге	9 721 859	
зимнее удорожание 0,7.1,5%	Тенге	102 080	
Итого	Тенге	9 823 938	
Стоимость оборудования	Тенге	1 401 896	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**11 225 834**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	196 479	
Итого сметная стоимость	Тенге	**11 422 313**	
С понижающим коэффициентом К=0,900000001245	Тенге	**10 279 345,06**	
НДС 12%	Тенге	1 233 521,41	
Всего	Тенге	**11 512 866,47**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "ЮГТЕХНАДЗОР"

_____ **П.Асабаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С. Ишанкулов**