Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии
22 октября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Азамат Курылыс» Райымбекский район, с. Кегень, ул. Жаркынбасулы 45**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Аменова Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Какпак, Райымбекского района Алматинской области*** *(2 тип на 4-5 участковых инспекторов).*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства Райымбекского района", руководитель Тилепбердиев М.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Алтын Заман Курылыс» ГСЛ №0000436 от 17.02.2016г. II категория, ТОО «DK Capital», ГСЛ №000970 от 29.03.2023г. I категория, ТОО «DREAM CAPITAL», ГСЛ №09638 от 07.04.2023г. II категория, ТОО «DK BUILDING», ГСЛ №0016873, от 10.05.2023г. II категория***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АРС ЛТД» Рабочий проект №373/2015**.
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) **Рабочий проект №373/2015, ГУ «Управление строительства Алматинской области» №18/0645 от 23.07.2015 год.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$	91,3	91,3	91,3	91,3
Площадь застройки	м2	124,38	124,38	124,38	124,38
Число этажей	этаж	1	1	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	360,70	360,70	360,70	360,70
В том числе подземной части	$м^3$	-	-	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь жилого дома	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: **однокомнатных** **двухкомнатных** **трехкомнатных** **четырехкомнатных** **и более**					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными *здание одноэтажное, фундамент-монолитный бетон, стены – керамический кирпич, кровля –металлочерепица, внутренняя отделка –левкас в/эмульсионная окраска, полы- керамическая плитка, линолеум, окна – металлопластиковые, двери –деревянные, фасад-декоративная штукатурка (мюнхенская)*.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ (месяц, год) май 2018 г.;

окончание работ (месяц, год) октябрь 2018 г.;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Какпак, Райымбекского района Алматинской области (2 тип на 4-5 участковых инспекторов) готовым к приемке в эксплуатацию***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Азамат Курылыс» Аменов Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.