Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Объект:
«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №2 им.Уалиханова в г.Ленгер Толебийского района»

Декларация о соответствии

«_____»_____2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УМИРЗАК», Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Мусрепова, 20**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Ишанкулова Сабыржана Минразаковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №2 им.Уалиханова в г.Ленгер Толебийского района»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Государственное учреждение «Отдел образования Толебийского района» руководитель Аманова Роза Сарсенбековна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» проект №16-17 РП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел образования Толебийского района» от 14.06.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь проектируемого участка	м2	8175,9	8175,9
Площадь застройки	м2	2694,94	2694,94
Площадь покрытия	м2	3178.0	3178.0
Объем здания	м3	16186,36	16186,36

№	Наименование	Ед. изм	Площадь застройки	Общая площадь	Расчетная площадь	Полезная площадь	Строительный объем	Этаж
1	Блок А	м2	924,25	1456,04	984,10	1393,64	9089,67	2
2	Блок Б	м2	691,00	924,11	676,37	902,27	6340,00	2
3	Котельная	м2	175,00	138,80	138,80	138,80	645,00	1
4	Уборная	м2	37,23	33,32	-	-	111,69	1

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатныхи более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здания школы – состоит из 2-х блоков «А, Б» отдельно стоящая.

Год строительства 1954 г.

Степень огнестойкости - II.

Уровень ответственности зданий - II.

Блок «А» - 2-х этажный, объединенный «П»-образной формы, состоит из 3-х блоков, в плане с размерами в осях 42,40х28,64 м., разделенный между собой антисейсмическим швом.

Блок «А/1» - 2-х этажный без подвала, прямоугольной формы в плане, размеры в осях 16,60х12,00 м, высота от пола до потолка - 3,60 м.

Блок «А/2» - 2-х этажный с подвалом, прямоугольной формы в плане, размеры в осях 25,64х12,00 м, высота от пола до потолка - 3,60 м., высота подвала от пола до потолка - 2,20 м.

Блок «А/3» - 2-х этажный без подвала, прямоугольной формы в плане, размеры в осях 25,64х12,00 м, высота от пола до потолка - 3,60 м.

Блок «Б» - 2-х этажный, объединенный «Г»-образной формы, состоит из 2-х блоков, в плане с размерами в осях 56,89х21,00 м., разделенный между собой антисейсмическим швом.

Блок «Б/1» - спорт зал - одноэтажный без подвала, прямоугольной формы в плане, размеры в осях 21,00х9,00 метров, высота помещение - 7,12 метров. Блок Б/2» - 2-х этажный без подвала, прямоугольной формы в плане, размеры в осях 47,43х9,60 м, высота от пола до потолка - 3,50 м.

Котельная - одноэтажное, без подвала прямоугольной формы в плане с размерами в осях 26.19 х 6.0 м.

Высота помещения (от пола до потолка)- 3,4 и 4,5 м.

Уборная - одноэтажное здание прямоугольной формы с размерами в осях 7.30м х 5.1м. Высота составляет 2,25м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **август 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;

фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ Толебийского Района»

Бейсебаева Р.Е. _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №2 им.Уалиханова в г.Ленгер Толебийского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ишанкулов С.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «ӨМІРЗАҚ» ЖШС