Форма3

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел образования"
Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"
Договор № №439 от 03.07.19 г.
Наименование строительства и ее адрес : Капитальный ремонт здания средней школы №27 им.С.Ескараева в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Капитальный ремонт здания средней школы №27 им.С.Ескараева в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	138 878,480	101 795,300	124 990,63517	10 475,143	7 845,690	10 475,143	7 845,690	10 475,143	7 845,690
	Итого к оплате за июль месяц								10 475,143	

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Омаров Ж.Т.**
ГУ Кармакшинский районный отдел образования"

Директор _____ **С.Кайыров**
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Технадзор _____ **Н.Бердалы**
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

ПОДРЯДЧИК : _____ **С. Ишанкулов**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Проектировщик _____ **М.Дарменкулова**
ТОО "Крез-Сервис"

Наименование стройки -
Наименование объекта - Капитальный ремонт здании сш №27 им. С. Ескараева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

Форма 4

Акт №1
за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. ЗП	Всего	Экспл. машин	тенге	щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ГЛАВНЫЙ КОРПУС										
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
1	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**427,4**	**70,34**	**0,09**	**30061,57**	**36,96**	**19465,56**	**0,10**	**44,83**
		м2 кровли		**70,25**	**--**	**30024,61**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	44,8300	669,680	30024,61			
1.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	1,0700		36,96			
1.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	2,2200	--	--			
		Накладные расходы -		***45,54***		***19466,00***		***17745,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***41,52***				***1721,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***4,03***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,27***		***3962,00***				
		Сметная стоимость				***53489,00***				
2	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**516,82**	**193,88**	**1,35**	**100200,54**	**695,64**	**64531,68**	**0,29**	**148,59**
		м2 кровли		**192,53**	**--**	**99504,91**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	148,5900	669,680	99504,91			
2.2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,01	3,2600		695,64			
2.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,02	11,2700	--	--			
		Накладные расходы -		***124,86***		***64532,00***		***58807,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***113,79***				***5724,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***11,08***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,50***		***13179,00***				
		Сметная стоимость				***177911,00***				

3	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** **м2 кровли**	**516,82**	**118,96**	**15,56**	**61479,50**	**8043,29**	**36133,96**	**0,15**	**78,35**
				103,39	**3,80**	**53436,21**	**1964,78**	**59,1**	**0,00**	**2,38**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	78,3500	682,020	53436,21			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	2,3800					
3.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	2,3800		8043,29			
3.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	7,2400	--	--			
		Накладные расходы -		***69,92***		***36134,00***		***32742,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***63,35***				***3392,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,56***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,11***		***7809,00***				
		Сметная стоимость				***105423,00***				

4	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** **м2 кровли**	**516,82**	**202,25**	**14,21**	**104524,33**	**7343,87**	**64362,51**	**0,27**	**139,95**
				188,04	**3,47**	**97180,45**	**1793,93**	**59,1**	**0,00**	**2,17**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	139,9500	694,370	97180,45			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	2,1700					
4.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	2,1700		7343,87			
4.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	6,4600	--	--			
		Накладные расходы -		***124,54***		***64363,00***		***58494,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***113,18***				***5869,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***11,36***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,14***		***13511,00***				
		Сметная стоимость				***182398,00***				

РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ

36	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** **м2 перегородок**	**14,9**	**1157,64**	**124,03**	**17248,82**	**1848,00**	**10557,17**	**1,41**	**21,04**
				1033,61	**55,54**	**15400,82**	**827,51**	**59,1**	**0,07**	**1,00**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,41	21,0400	732,020	15400,82			
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,0000					
36.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,07	1,0000		1814,36			
36.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,13	2,0000		33,64			

36.5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,19	2,8900	--	--				
		Накладные расходы -		*708,54*		*10557,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*643,69*				*9591,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*64,85*				*966,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,29*		*2224,00*					
		Сметная стоимость				*30030,00*					
37	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Демонтаж**	**1,25**	**2302,18**	**629,88**	**2877,73**	**787,35**	**1248,37**	**2,82**	**3,52**	
		м3		**1672,31**	**150,37**	**2090,38**	**187,96**	**48,5**	**0,18**	**0,23**	
				Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,82	3,5200	593,020	2090,38				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,2261						
37.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0027		9,06				
37.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	0,1678		5,22				
37.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17	0,2130		749,44				
37.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0039		11,81				
37.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0074		0,35				
37.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0065		11,45				
		Накладные расходы -		*998,70*		*1248,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*884,00*				*1105,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*114,70*				*143,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,07*		*330,00*					
		Сметная стоимость				*4456,00*					

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

38	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**587,2**	**78,05**	**1,77**	**45828,21**	**1038,62**	**29415,54**	**0,11**	**66,88**
		м2		**76,28**	**0,95**	**44789,59**	**558,79**	**59,1**	**0,00**	**0,76**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	66,8800	669,680	44789,59			
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,7634					
38.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,7634		1038,62			
38.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00	2,7600	--	--			
		Накладные расходы -		*50,09*		*29416,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,64*				*26801,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,45*				*2615,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,25*		*6020,00*				
		Сметная стоимость				*81263,00*				
39	**12-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	**587,2**	**116,79**	**--**	**68580,38**	**--**	**44459,01**	**0,17**	**102,41**

		м2		116,79	--	68580,38	--	59,1	--		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,17	102,4100	669,680	68580,38				
39.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,05	27,4200	--	--				
		Накладные расходы -		*75,71*		*44459,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*69,02*				*40531,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,69*				*3928,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,40*		*9043,00*					
		Сметная стоимость				*122083,00*					
40	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**587,2**	**51,36**	**--**	**30161,21**	**--**	**19552,79**	**0,08**	**45,04**	
		м2		**51,36**	**--**	**30161,21**	**--**	**59,1**	**--**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	45,0400	669,680	30161,21				
40.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	4,1100	--	--				
		Накладные расходы -		*33,30*		*19553,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,36*				*17825,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,94*				*1728,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,77*		*3977,00*					
		Сметная стоимость				*53691,00*					
41	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**367**	**25,25**	**--**	**9265,63**	**--**	**6006,68**	**0,04**	**13,84**	
		м		**25,25**	**--**	**9265,63**	**--**	**59,1**	**--**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	13,8400	669,680	9265,63				
41.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00	0,4037	--	--				
		Накладные расходы -		*16,37*		*6007,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,92*				*5476,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,45*				*531,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*1222,00*					
		Сметная стоимость				*16494,00*					
42	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**40,5**	**531,05**	**19,59**	**21507,72**	**793,50**	**13718,49**	**0,70**	**28,30**	
		м2		**511,46**	**10,54**	**20714,23**	**426,91**	**59,1**	**0,01**	**0,58**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	28,3000	732,020	20714,23				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5832						

42.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,5832		793,50				
42.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,05	2,1100	--	--				
		Накладные расходы -		*338,73*		*13718,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*308,50*				*12494,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,22*				*1224,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,58*		*2818,00*					
		Сметная стоимость				*38044,00*					
43	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**43**	**95,63**	**--**	**4112,10**	**--**	**2665,78**	**0,14**	**6,14**
		м		**95,63**	**--**	**4112,10**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	6,1400	669,680	4112,10			
43.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	0,2666	--	--			
		Накладные расходы -		*61,99*		*2666,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,52*				*2430,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,48*				*236,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,61*		*542,00*				
		Сметная стоимость				*7320,00*				

РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ

77	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**138,532**	**1253,73**	**105,31**	**173681,48**	**14588,76**	**94111,95**	**1,65**	**229,12**
		м2		**1148,42**	**56,66**	**159092,72**	**7848,99**	**50,8**	**0,08**	**10,72**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,65	229,1200	694,370	159092,72			
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	10,7200					
77.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	10,7200		14588,76			
		Накладные расходы -		*679,35*		*94112,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*612,18*				*84806,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,17*				*9306,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,65*		*21423,00*				
		Сметная стоимость				*289217,00*				
86	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**70,362**	**738,23**	**105,31**	**51943,19**	**7409,80**	**27405,44**	**0,91**	**64,14**
		м2		**632,92**	**56,66**	**44533,39**	**3986,59**	**50,8**	**0,08**	**5,45**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	64,1300	694,370	44533,39			

86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	5,4500						
86.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	5,4500		7409,80				
		Накладные расходы -		*389,49*		*27405,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*350,30*				*24648,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,19*				*2757,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,22*		*6348,00*					
		Сметная стоимость				*85697,00*					

РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

103	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**1935**	**152,82**	**--**	**295708,59**	**--**	**166273,39**	**0,23**	**441,57**
		м2		**152,82**	**--**	**295708,59**	**--**	**50,8**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	441,5700	669,680	295708,59			
		Накладные расходы -		*85,93*		*166273,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,63*				*150220,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,30*				*16053,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,10*		*36959,00*				
		Сметная стоимость				*498941,00*				
104	**12-130103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из фанеры листов потолков. Разборка**	**265,1**	**74,54**	**3,52**	**19759,73**	**934,01**	**12506,18**	**0,10**	**25,40**
		м2 облицовки		**71,01**	**1,65**	**18825,72**	**438,18**	**59,1**	**0,00**	**0,53**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	25,4000	741,270	18825,72			
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,5302					
104.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,5302		934,01			
		Накладные расходы -		*47,18*		*12506,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,95*				*11385,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,23*				*1121,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,74*		*2581,00*				
		Сметная стоимость				*34847,00*				

РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

ДЫМОВЫЕ ШАХТЫ - 6 ШТ

124	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**0,8856**	**17006,76**	**3004,91**	**15061,19**	**2661,15**	**8846,80**	**21,24**	**18,81**
		м3 кладки		**14001,85**	**1313,73**	**12400,04**	**1163,44**	**59,1**	**1,53**	**1,36**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	21,24	18,8100	659,190	12400,04			

124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	1,3600						
124.3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,38	1,2200		2190,97				
124.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,1417		429,26				
124.5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	2,4400		40,91				
124.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,06	1,8300	--	--				
		Накладные расходы -		***9989,61***		***8847,00***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***9051,51***				***8016,00***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***938,10***				***831,00***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2159,71***		***1913,00***					
		Сметная стоимость				***25821,00***					

РАЗДЕЛ 7.ТАМБУР

128	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**23,5**	**193,88**	**1,35**	**4556,16**	**31,63**	**2934,28**	**0,29**	**6,76**	
		м2 кровли		**192,53**	**--**	**4524,53**	**--**	**59,1**	**--**	**--**	
				Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	6,7600	669,680	4524,53				
128.2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,01	0,1480		31,63				
128.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,02	0,5123	--	--				
		Накладные расходы -		***124,86***		***2934,00***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***113,79***				***2674,00***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***11,08***				***260,00***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,50***		***599,00***					
		Сметная стоимость				***8090,00***					
129	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**23,5**	**118,96**	**15,56**	**2795,50**	**365,73**	**1643,02**	**0,15**	**3,56**	
		м2 кровли		**103,39**	**3,80**	**2429,76**	**89,34**	**59,1**	**0,00**	**0,11**	
				Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	3,5600	682,020	2429,76				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1081						
129.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1081		365,73				
129.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	0,3290	--	--				
		Накладные расходы -		***69,92***		***1643,00***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***63,35***				***1489,00***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,56***				***154,00***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,11***		***355,00***					
		Сметная стоимость				***4794,00***					

130	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**23,5**	**202,25**	**14,21**	**4752,76**	**333,93**	**2926,59**	**0,27**	**6,36**
		м2 кровли		**188,04**	**3,47**	**4418,83**	**81,57**	**59,1**	**0,00**	**0,10**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	6,3600	694,370	4418,83			
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0987					
130.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0987		333,93			
130.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	0,2938	--	--			
		Накладные расходы -		***124,54***		***2927,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***113,18***				***2660,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***11,36***				***267,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,14***		***614,00***				
		Сметная стоимость				***8294,00***				
131	**12-040101-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	**3,1034483**	**198,16**	**10,88**	**614,98**	**33,78**	**389,12**	**0,29**	**0,90**
		м2 подшивки		**187,28**	**5,86**	**581,20**	**18,17**	**59,1**	**0,01**	**0,02**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	0,8960	648,690	581,20			
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0248					
131.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0248		33,78			
131.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,02	0,0742	--	--			
		Накладные расходы -		***125,38***		***389,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***114,14***				***354,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***11,24***				***35,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,88***		***80,00***				
		Сметная стоимость				***1084,00***				

РАЗДЕЛ 9.МУСОР

143	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**249,02**	**1435,26**	**--**	**357407,99**	**--**	**231699,02**	**2,14**	**533,70**
		т		**1435,26**	**--**	**357407,99**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,14	533,7000	669,680	357407,99			
143.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1,00	249,0200	--	--			
		Накладные расходы -		***930,44***		***231699,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***848,24***				***211228,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***82,21***				***20471,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***189,26***		***47129,00***				
		Сметная стоимость				***636236,00***				

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МАЛЫЙ КОРПУС										
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
1	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**492,12**	**70,34**	**0,09**	**34613,71**	**42,56**	**22413,18**	**0,10**	**51,62**
		м2 кровли		**70,25**	**--**	**34571,15**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	51,6200	669,680	34571,15			
1.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	1,2300		42,56			
1.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	2,5600	--	--			
		Накладные расходы -		***45,54***		***22413,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***41,52***				***20432,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***4,03***				***1982,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,27***		***4562,00***				
		Сметная стоимость				***61589,00***				
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**492,12**	**118,96**	**15,56**	**58541,25**	**7658,88**	**34407,03**	**0,15**	**74,61**
		м2 кровли		**103,39**	**3,80**	**50882,37**	**1870,88**	**59,1**	**0,00**	**2,26**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	74,6100	682,020	50882,37			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	2,2600					
2.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	2,2600		7658,88			
2.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	6,8900	--	--			
		Накладные расходы -		***69,92***		***34407,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***63,35***				***31177,00***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,56*				*3230,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,11*		*7436,00*				
4	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**41,43052688**	**12684,99**	**--**	**525545,82**	**--**	**18919,66**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*456,66*		*18919,66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*456,66*				*18919,66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051,33*		*43557,16*				
		Сметная стоимость				*588022,64*				

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

7	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**360,9**	**78,05**	**1,77**	**28166,56**	**638,35**	**18079,14**	**0,11**	**41,11**
		м2		**76,28**	**0,95**	**27528,21**	**343,44**	**59,1**	**0,00**	**0,47**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	41,1100	669,680	27528,21			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4692					
7.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,4692		638,35			
7.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00	1,7000	--	--			
		Накладные расходы -		*50,09*		*18079,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,64*				*16472,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,45*				*1607,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,25*		*3700,00*				
		Сметная стоимость				*49945,00*				
8	**12-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	**360,9**	**116,79**	**--**	**42150,30**	**--**	**27325,03**	**0,17**	**62,94**
		м2		**116,79**	**--**	**42150,30**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,17	62,9400	669,680	42150,30			
8.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,05	16,8500	--	--			

		Накладные расходы -		*75,71*		*27325,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*69,02*				*24911,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,69*				*2414,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,40*		*5558,00*				
		Сметная стоимость				*75033,00*				
9	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**360,9**	**51,36**	**--**	**18537,43**	**--**	**12017,37**	**0,08**	**27,68**
		м2		**51,36**	**--**	**18537,43**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	27,6800	669,680	18537,43			
9.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	2,5300	--	--			
		Накладные расходы -		*33,30*		*12017,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,36*				*10956,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,94*				*1062,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,77*		*2444,00*				
		Сметная стоимость				*32999,00*				
10	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**249**	**25,25**	**--**	**6286,49**	**--**	**4075,38**	**0,04**	**9,39**
		м		**25,25**	**--**	**6286,49**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	9,3900	669,680	6286,49			
10.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00	0,2739	--	--			
		Накладные расходы -		*16,37*		*4075,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,92*				*3715,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,45*				*360,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*829,00*				
		Сметная стоимость				*11191,00*				
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
18	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**58,796**	**1253,73**	**105,31**	**73714,20**	**6191,79**	**39943,16**	**1,65**	**97,24**
		м2		**1148,42**	**56,66**	**67522,42**	**3331,28**	**50,8**	**0,08**	**4,55**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,65	97,2400	694,370	67522,42			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	4,5500					
18.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	4,5500		6191,79			
		Накладные расходы -		***679,35***		***39943,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***612,18***				***35994,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***67,17***				***3949,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***154,65***		***9093,00***				
		Сметная стоимость				***122750,00***				
24	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**30,237**	**738,23**	**105,31**	**22321,80**	**3184,25**	**11777,07**	**0,91**	**27,56**
		м2		**632,92**	**56,66**	**19137,55**	**1713,18**	**50,8**	**0,08**	**2,34**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	27,5600	694,370	19137,55			
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	2,3400					
24.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	2,3400		3184,25			
		Накладные расходы -		***389,49***		***11777,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***350,30***				***10592,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***39,19***				***1185,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***90,22***		***2728,00***				
		Сметная стоимость				***36827,00***				

РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

36	**12-130103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	**356,26**	**74,54**	**3,52**	**26554,51**	**1255,18**	**16806,68**	**0,10**	**34,13**
		м2 облицовки		**71,01**	**1,65**	**25299,33**	**588,86**	**59,1**	**0,00**	**0,71**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	34,1300	741,270	25299,33			
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,7125					
36.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,7125		1255,18			
		Накладные расходы -		***47,18***		***16807,00***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,95*				*15300,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,23*				*1507,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,74*		*3469,00*				
		Сметная стоимость				*46830,00*				

РАЗДЕЛ 8.ТАМБУР

ДЕМОНТАЖ

67	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**14**	**193,88**	**1,35**	**2714,31**	**18,84**	**1748,08**	**0,29**	**4,03**
		м2 кровли		**192,53**	**--**	**2695,46**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	4,0300	669,680	2695,46			
67.2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,01	0,0882		18,84			
67.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,02	0,3052	--	--			
		Накладные расходы -		*124,86*		*1748,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*113,79*				*1593,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,08*				*155,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,50*		*357,00*				
		Сметная стоимость				*4819,00*				

68	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**2,1**	**17006,76**	**3004,91**	**35714,21**	**6310,31**	**20978,18**	**21,24**	**44,61**
		м3 кладки		**14001,85**	**1313,73**	**29403,90**	**2758,84**	**59,1**	**1,53**	**3,22**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	21,24	44,6100	659,190	29403,90			
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	3,2200					
68.3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм); 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,38	2,8900		5195,39			
68.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,3360		1017,90			
68.5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	5,7800		97,02			
68.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,06	4,3300	--	--			
		Накладные расходы -		*9989,61*		*20978,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9051,51*				*19008,00*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*938,10*				*1970,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2159,71*		*4535,00*				
		Сметная стоимость				*61228,00*				
69	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Стойки кровли. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**0,1095**	**42060,13**	**12009,37**	**4605,58**	**1315,03**	**2397,92**	**38,98**	**4,27**
		т конструкций		**29283,58**	**3025,61**	**3206,55**	**331,30**	**60,9**	**2,53**	**0,28**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38,98	4,2700	751,150	3206,55
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,53	0,2766		
69.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,07	0,0077		1,80
69.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,0092		27,86
69.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,25	0,2460		959,14
69.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,06	0,0067		35,65
69.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,0146		25,66
69.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,02	0,1119		1,91
69.9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0001	163611,540	17,38
69.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,02	0,0016	66,300	0,11
69.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01	0,0010	2605,570	2,67
69.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0000	327490,360	3,59
69.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0001	46042,090	2,60
69.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	381819,660	9,20

69.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0005	196,550	0,11			
69.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,60	0,0657	181,000	11,89			
69.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,18	0,0197	91,040	1,79			
69.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	9,71			
69.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	200244,360	4,82			
69.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	354362,010	6,01			
69.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	429951,150	14,12			
69.22	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,50	0,0547	--	--			
		Накладные расходы -		***21898,81***		***2398,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***19676,30***				***2155,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***2222,51***				***243,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5116,71***		***560,00***				
		Сметная стоимость				***7564,00***				
70	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ И КРЫЛЕЦ**	**2,58**	**2302,18**	**629,88**	**5939,63**	**1625,08**	**2576,64**	**2,82**	**7,28**
		м3		**1672,31**	**150,37**	**4314,55**	**387,95**	**48,5**	**0,18**	**0,47**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,82	7,2800	593,020	4314,55			
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,4667					
70.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0056		18,71			
70.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	0,3463		10,78			
70.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17	0,4396		1546,85			
70.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0080		24,39			
70.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0153		0,73			
70.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0134		23,63			
		Накладные расходы -		***998,70***		***2577,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***884,00***				***2281,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***114,70***				***296,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***264,07***		***681,00***				
		Сметная стоимость				***9198,00***				

РАЗДЕЛ 9 МУСОР

98	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	177,102	1435,26	--	254187,09	--	164783,39	2,14	379,56
		т		1435,26	--	254187,09	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,14	379,5700	669,680	254187,09			
98.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1,00	177,1000	--	--			
		Накладные расходы -		*930,44*		*164783,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*848,24*				*150225,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,21*				*14559,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,26*		*33518,00*				
		Сметная стоимость				*452488,00*				
99	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	177,102	72,00	--	12751,34	--	459,05	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,59*		*459,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,59*				*459,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,97*		*1057,00*				
		Сметная стоимость				*14267,00*				
100	41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	177,102	431,89	--	76488,58	--	2753,59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,55*		*2754,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,55*				*2754,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,80*		*6339,00*				
		Сметная стоимость				*85582,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1228832,82**	**28240,27**	**401461**		**866,03**
			Тенге			**585722,80**	**11325,73**			**14,30**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1228832,82**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**89239,93**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**597048,53**			
		Накладные расходы -	Тенге			**401460,55**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							

		Сметная прибыль -	Тенге			**214894,47**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1845187,84**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**880,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**597048,53**				
ИТОГО			Тенге			**1 845 188**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**880**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**597 049**				

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СПОРТЗАЛ										
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
1	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**229,2**	**70,34**	**0,09**	**16120,99**	**19,82**	**10438,72**	**0,10**	**24,04**
		м2 кровли		**70,25**	**--**	**16101,17**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	24,0400	669,680	16101,17			
1.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,5730		19,82			
1.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	1,1900	--	--			
		Накладные расходы -		***45,54***		***10439,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***41,52***				***9516,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***4,03***				***923,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,27***		***2125,00***				
		Сметная стоимость				***28684,00***				
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**229,2**	**118,96**	**15,56**	**27265,01**	**3567,05**	**16024,73**	**0,15**	**34,75**
		м2 кровли		**103,39**	**3,80**	**23697,96**	**871,34**	**59,1**	**0,00**	**1,05**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	34,7500	682,020	23697,96			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,0500					
2.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	1,0500		3567,05			
2.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	3,2100	--	--			
		Накладные расходы -		***69,92***		***16025,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***63,35***				***14520,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,56***				***1504,00***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,11*		*3463,00*				
		Сметная стоимость				*46753,00*				
3	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**229,2**	**202,25**	**14,21**	**46354,58**	**3256,87**	**28543,57**	**0,27**	**62,07**
		м2 кровли		**188,04**	**3,47**	**43097,71**	**795,57**	**59,1**	**0,00**	**0,96**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	62,0700	694,370	43097,71			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,9626					
3.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	0,9626		3256,87			
3.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	2,8700	--	--			
		Накладные расходы -		*124,54*		*28544,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*113,18*				*25941,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,36*				*2603,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,14*		*5992,00*				
		Сметная стоимость				*80890,00*				

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

26	**12-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	**146,7**	**116,79**	**--**	**17133,41**	**--**	**11107,18**	**0,17**	**25,58**
		м2		**116,79**	**--**	**17133,41**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,17	25,5800	669,680	17133,41			
26.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,05	6,8500	--	--			
		Накладные расходы -		*75,71*		*11107,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*69,02*				*10126,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,69*				*981,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,40*		*2259,00*				
		Сметная стоимость				*30500,00*				
27	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**146,7**	**51,36**	**--**	**7535,17**	**--**	**4884,87**	**0,08**	**11,25**
		м2		**51,36**	**--**	**7535,17**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	11,2500	669,680	7535,17			
27.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	1,0300	--	--			
		Накладные расходы -		***33,30***		***4885,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***30,36***				***4453,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***2,94***				***432,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,77***		***994,00***				
		Сметная стоимость				***13414,00***				
28	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**105**	**25,25**	**--**	**2650,93**	**--**	**1718,53**	**0,04**	**3,96**
		м		**25,25**	**--**	**2650,93**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	3,9600	669,680	2650,93			
28.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00	0,1155	--	--			
		Накладные расходы -		***16,37***		***1719,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***14,92***				***1567,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***1,45***				***152,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***350,00***				
		Сметная стоимость				***4719,00***				

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

42	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**43,2**	**1253,73**	**105,31**	**54161,06**	**4549,38**	**29347,99**	**1,65**	**71,45**
		м2		**1148,42**	**56,66**	**49611,68**	**2447,64**	**50,8**	**0,08**	**3,34**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,65	71,4500	694,370	49611,68			
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	3,3400					
42.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	3,3400		4549,38			
		Накладные расходы -		***679,35***		***29348,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***612,18***				***26446,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***67,17***				***2902,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***154,65***		***6681,00***				

		Сметная стоимость				*90190,00*				
43	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**15**	**738,23**	**105,31**	**11073,42**	**1579,64**	**5842,38**	**0,91**	**13,67**
		м2		**632,92**	**56,66**	**9493,77**	**849,88**	**50,8**	**0,08**	**1,16**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	13,6700	694,370	9493,77			
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	1,1600					
43.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	1,1600		1579,64			
		Накладные расходы -		*389,49*		*5842,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*350,30*				*5255,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,19*				*588,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*90,22*		*1353,00*				
		Сметная стоимость				*18269,00*				

РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

55	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**470,1**	**152,82**	**--**	**71841,14**	**--**	**40395,41**	**0,23**	**107,28**
		м2		**152,82**	**--**	**71841,14**	**--**	**50,8**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	107,2800	669,680	71841,14			
		Накладные расходы -		*85,93*		*40395,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,63*				*36495,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,30*				*3900,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19,10*		*8979,00*				
		Сметная стоимость				*121215,00*				
56	**12-130103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из фанеры листов потолков. Разборка**	**245,3**	**74,54**	**3,52**	**18283,90**	**864,25**	**11572,11**	**0,10**	**23,50**
		м2 облицовки		**71,01**	**1,65**	**17419,65**	**405,46**	**59,1**	**0,00**	**0,49**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	23,5000	741,270	17419,65			
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4906					

56.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,4906		864,25				
		Накладные расходы -		***47,18***		***11572,00***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***42,95***				***10535,00***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***4,23***				***1037,00***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,74***		***2388,00***					
		Сметная стоимость				***32244,00***					

РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

70	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**414,54**	**152,82**	**--**	**63350,41**	**--**	**35621,17**	**0,23**	**94,60**
		м2		**152,82**	**--**	**63350,41**	**--**	**50,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	94,6000	669,680	63350,41			
		Накладные расходы -		***85,93***		***35621,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***77,63***				***32182,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***8,30***				***3439,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19,10***		***7918,00***				
		Сметная стоимость				***106889,00***				

РАЗДЕЛ 8.ТАМБУР

ДЕМОНТАЖ

85	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**10,2**	**193,88**	**1,35**	**1977,57**	**13,73**	**1273,60**	**0,29**	**2,93**
		м2 кровли		**192,53**	**--**	**1963,84**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	2,9300	669,680	1963,84			
85.2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,01	0,0643		13,73			
85.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,02	0,2224	--	--			
		Накладные расходы -		***124,86***		***1274,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***113,79***				***1161,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***11,08***				***113,00***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,50*		*260,00*				
		Сметная стоимость				*3511,00*				
86	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**10,2**	**118,96**	**15,56**	**1213,36**	**158,74**	**713,14**	**0,15**	**1,55**
		м2 кровли		**103,39**	**3,80**	**1054,62**	**38,78**	**59,1**	**0,00**	**0,05**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	1,5500	682,020	1054,62			
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0469					
86.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0469		158,74			
86.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	0,1428	--	--			
		Накладные расходы -		*69,92*		*713,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63,35*				*646,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,56*				*67,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,11*		*154,00*				
		Сметная стоимость				*2081,00*				
87	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**10,2**	**202,25**	**14,21**	**2062,90**	**144,94**	**1270,26**	**0,27**	**2,76**
		м2 кровли		**188,04**	**3,47**	**1917,96**	**35,41**	**59,1**	**0,00**	**0,04**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	2,7600	694,370	1917,96			
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0428					
87.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0428		144,94			
87.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	0,1275	--	--			
		Накладные расходы -		*124,54*		*1270,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*113,18*				*1154,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,36*				*116,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,14*		*267,00*				
		Сметная стоимость				*3600,00*				
88	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**4,025**	**17006,76**	**3004,91**	**68452,23**	**12094,76**	**40208,18**	**21,24**	**85,50**
		м3 кладки		**14001,85**	**1313,73**	**56357,47**	**5287,77**	**59,1**	**1,53**	**6,18**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	21,24	85,5000	659,190	56357,47			
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	6,1800					
88.3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,38	5,5300		9957,83			
88.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,6440		1950,97			
88.5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	11,0700		185,96			
88.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,06	8,3000	--	--			
		Накладные расходы -		***9989,61***		***40208,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***9051,51***				***36432,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***938,10***				***3776,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2159,71***		***8693,00***				
		Сметная стоимость				***117353,00***				
89	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ И КРЫЛЕЦ**	**2,2**	**2302,18**	**629,88**	**5064,80**	**1385,73**	**2197,14**	**2,82**	**6,20**
		м3		**1672,31**	**150,37**	**3679,07**	**330,81**	**48,5**	**0,18**	**0,40**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,82	6,2000	593,020	3679,07			
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,3979					
89.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0048		15,95			
89.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	0,2953		9,19			
89.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17	0,3749		1319,02			
89.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0069		20,79			
89.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0130		0,62			
89.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0114		20,15			
		Накладные расходы -		***998,70***		***2197,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***884,00***				***1945,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***114,70***				***252,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***264,07***		***581,00***				
		Сметная стоимость				***7843,00***				
90	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**1,365**	**1253,73**	**105,31**	**1711,34**	**143,75**	**927,32**	**1,65**	**2,26**

		м2		1148,42	56,66	1567,59	77,34	50,8	0,08		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,65	2,2600	694,370	1567,59
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,1057		
90.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	0,1057		143,75
		Накладные расходы -		***679,35***		***927,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***612,18***			***836,00***
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***67,17***			***92,00***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***154,65***		***211,00***	
		Сметная стоимость				***2850,00***	

91	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**2,424**	**738,23**	**105,31**	**1789,46**	**255,27**	**944,13**	**0,91**	**2,21**
		м2		**632,92**	**56,66**	**1534,19**	**137,34**	**50,8**	**0,08**	**0,19**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	2,2100	694,370	1534,19
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,1876		
91.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	0,1876		255,27
		Накладные расходы -		***389,49***		***944,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***350,30***			***849,00***
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***39,19***			***95,00***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***90,22***		***219,00***	
		Сметная стоимость				***2952,00***	

92	**12-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	**6,92**	**116,79**	**--**	**808,20**	**--**	**523,94**	**0,17**	**1,21**
		м2		**116,79**	**--**	**808,20**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,17	1,2100	669,680	808,20
92.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,05	0,3232	--	--
		Накладные расходы -		***75,71***		***524,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***69,02***			***478,00***
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,69***			***46,00***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,40***		***107,00***	

		Сметная стоимость				***1439,00***				
93	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**6,92**	**51,36**	**--**	**355,44**	**--**	**230,42**	**0,08**	**0,53**
		м2		**51,36**	**--**	**355,44**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	0,5308	669,680	355,44			
93.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	0,0484	--	--			
		Накладные расходы -		***33,30***		***230,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***30,36***				***210,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***2,94***				***20,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,77***		***47,00***				
		Сметная стоимость				***633,00***				
94	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**5,96**	**25,25**	**--**	**150,47**	**--**	**97,55**	**0,04**	**0,22**
		м		**25,25**	**--**	**150,47**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,2247	669,680	150,47			
94.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00	0,0066	--	--			
		Накладные расходы -		***16,37***		***98,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***14,92***				***89,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***1,45***				***9,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***20,00***				
		Сметная стоимость				***268,00***				
95	**12-040101-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	**6,92**	**198,16**	**10,88**	**1371,28**	**75,32**	**867,66**	**0,29**	**2,00**
		м2 подшивки		**187,28**	**5,86**	**1295,96**	**40,52**	**59,1**	**0,01**	**0,06**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	2,0000	648,690	1295,96			
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0554					
95.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0554		75,32			
95.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,02	0,1654	--	--			

		Накладные расходы -		*125,38*		*868,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*114,14*				*790,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,24*				*78,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,88*		*179,00*						
		Сметная стоимость				*2418,00*						

РАЗДЕЛ 9 МУСОР

120	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**317,25**	**1435,26**	**--**	**455335,66**	**--**	**295183,18**	**2,14**	**679,93**
		т		**1435,26**	**--**	**455335,66**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,14	679,9300	669,680	455335,66			
120.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1,00	317,2500	--	--			
		Накладные расходы -		*930,44*		*295183,00*		*269103,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*848,24*				*26080,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,21*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,26*		*60042,00*				
		Сметная стоимость				*810560,00*				
121	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**317,25**	**72,00**	**--**	**22842,00**	**--**	**822,31**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2,59*		*822,00*		*822,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,59*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,97*		*1893,00*				
		Сметная стоимость				*25557,00*				
122	**41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**317,25**	**431,89**	**--**	**137017,10**	**--**	**4932,62**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,55*		*4933,00*		*4933,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,55*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,80*		*11356,00*				
		Сметная стоимость				*153306,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1035921,83**	**28109,25**	**545688**		**1259,45**
			Тенге			**847953,47**	**11317,86**			**13,54**

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1035921,83					
Транспортные расходы -			Тенге			159859,10					
Всего заработная плата -			Тенге				859271,33				
		Накладные расходы -	Тенге			545688,11					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге								
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге								
		Сметная прибыль -	Тенге			199819,43					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1781429,37					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1272,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				859271,33				
		ИТОГО	Тенге			1 781 429					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1 273
		Сметная заработная плата -	Тенге				859 271				

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СТОЛОВАЯ										
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
1	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** **м2 кровли**	**229,2**	**70,34**	**0,09**	**16120,99**	**19,82**	**10438,72**	**0,10**	**24,04**
				70,25	**--**	**16101,17**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	24,0400	669,680	16101,17			
1.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,5730		19,82			
1.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	1,1900	--	--			
		Накладные расходы -		***45,54***		***10439,00***		***9516,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***41,52***				***923,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***4,03***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,27***		***2125,00***				
		Сметная стоимость				***28684,00***				
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** **м2 кровли**	**229,2**	**118,96**	**15,56**	**27265,01**	**3567,05**	**16024,73**	**0,15**	**34,75**
				103,39	**3,80**	**23697,96**	**871,34**	**59,1**	**0,00**	**1,05**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	34,7500	682,020	23697,96			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,0500					
2.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	1,0500		3567,05			
2.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	3,2100	--	--			
		Накладные расходы -		***69,92***		***16025,00***		***14520,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***63,35***				***1504,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,56***						

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,11*		*3463,00*				
		Сметная стоимость				*46753,00*				
3	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**229,2**	**202,25**	**14,21**	**46354,58**	**3256,87**	**28543,57**	**0,27**	**62,07**
		м2 кровли		**188,04**	**3,47**	**43097,71**	**795,57**	**59,1**	**0,00**	**0,96**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	62,0700	694,370	43097,71			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,9626					
3.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	0,9626		3256,87			
3.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	2,8700	--	--			
		Накладные расходы -		*124,54*		*28544,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*113,18*				*25941,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,36*				*2603,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,14*		*5992,00*				
		Сметная стоимость				*80890,00*				

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

8	**12-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	**146,7**	**116,79**	**--**	**17133,41**	**--**	**11107,18**	**0,17**	**25,58**
		м2		**116,79**	**--**	**17133,41**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,17	25,5800	669,680	17133,41			
8.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,05	6,8500	--	--			
		Накладные расходы -		*75,71*		*11107,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*69,02*				*10126,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,69*				*981,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,40*		*2259,00*				
		Сметная стоимость				*30500,00*				
9	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**146,7**	**51,36**	**--**	**7535,17**	**--**	**4884,87**	**0,08**	**11,25**
		м2		**51,36**	**--**	**7535,17**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	11,2500	669,680	7535,17			
9.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	1,0300	--	--			
		Накладные расходы -		***33,30***		***4885,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***30,36***				***4453,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***2,94***				***432,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,77***		***994,00***				
		Сметная стоимость				***13414,00***				
10	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**105**	**25,25**	**--**	**2650,93**	**--**	**1718,53**	**0,04**	**3,96**
		м		**25,25**	**--**	**2650,93**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	3,9600	669,680	2650,93			
10.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00	0,1155	--	--			
		Накладные расходы -		***16,37***		***1719,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***14,92***				***1567,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***1,45***				***152,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***350,00***				
		Сметная стоимость				***4719,00***				
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
26	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**28,476**	**1253,73**	**105,31**	**35701,16**	**2998,80**	**19345,22**	**1,65**	**47,10**
		м2		**1148,42**	**56,66**	**32702,37**	**1613,40**	**50,8**	**0,08**	**2,20**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,65	47,1000	694,370	32702,37			
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	2,2000					
26.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	2,2000		2998,80			
		Накладные расходы -		***679,35***		***19345,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***612,18***				***17432,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***67,17***				***1913,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***154,65***		***4404,00***				

		Сметная стоимость				*59450,00*				
32	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**11,784**	**738,23**	**105,31**	**8699,28**	**1240,97**	**4589,77**	**0,91**	**10,74**
		м2		**632,92**	**56,66**	**7458,31**	**667,66**	**50,8**	**0,08**	**0,91**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	10,7400	694,370	7458,31			
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,9121					
32.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	0,9121		1240,97			
		Накладные расходы -		*389,49*		*4590,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*350,30*				*4128,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,19*				*462,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,22*		*1063,00*				
		Сметная стоимость				*14352,00*				
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
40	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**474,5**	**152,82**	**--**	**72513,55**	**--**	**40773,50**	**0,23**	**108,28**
		м2		**152,82**	**--**	**72513,55**	**--**	**50,8**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	108,2800	669,680	72513,55			
		Накладные расходы -		*85,93*		*40774,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,63*				*36837,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,30*				*3937,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,10*		*9063,00*				
		Сметная стоимость				*122350,00*				
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ								
52	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**207,12**	**152,82**	**--**	**31652,28**	**--**	**17797,70**	**0,23**	**47,26**
		м2		**152,82**	**--**	**31652,28**	**--**	**50,8**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	47,2600	669,680	31652,28			

		Накладные расходы -		*85,93*		*17798,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,63*				*16079,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,30*				*1718,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*19,10*		*3956,00*				
		Сметная стоимость				*53406,00*				

РАЗДЕЛ 8.ТАМБУР

ДЕМОНТАЖ

67	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**8,4**	**193,88**	**1,35**	**1628,58**	**11,31**	**1048,85**	**0,29**	**2,42**
		м2 кровли		**192,53**	**--**	**1617,28**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	2,4200	669,680	1617,28			
67.2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,01	0,0529		11,31			
67.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,02	0,1831	--	--			
		Накладные расходы -		*124,86*		*1049,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*113,79*				*956,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,08*				*93,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*25,50*		*214,00*				
		Сметная стоимость				*2892,00*				

68	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**8,4**	**118,96**	**15,56**	**999,24**	**130,73**	**587,29**	**0,15**	**1,27**
		м2 кровли		**103,39**	**3,80**	**868,51**	**31,93**	**59,1**	**0,00**	**0,04**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	1,2700	682,020	868,51			
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0386					
68.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0386		130,73			
68.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	0,1176	--	--			
		Накладные расходы -		*69,92*		*587,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63,35*				*532,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,56*				*55,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15,11*		*127,00*				

		Сметная стоимость				***1713,00***				
69	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**8,4**	**202,25**	**14,21**	**1698,86**	**119,36**	**1046,10**	**0,27**	**2,27**
		м2 кровли		**188,04**	**3,47**	**1579,50**	**29,16**	**59,1**	**0,00**	**0,04**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	2,2700	694,370	1579,50			
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0353					
69.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0353		119,36			
69.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	0,1050	--	--			
		Накладные расходы -		***124,54***		***1046,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***113,18***				***951,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***11,36***				***95,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,14***		***220,00***				
		Сметная стоимость				***2965,00***				
70	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**14,9**	**17006,76**	**3004,91**	**253400,79**	**44773,16**	**148845,18**	**21,24**	**316,49**
		м3 кладки		**14001,85**	**1313,73**	**208627,64**	**19574,61**	**59,1**	**1,53**	**22,87**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	21,24	316,4900	659,190	208627,64			
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	22,8700					
70.3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,38	20,4900		36862,54			
70.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	2,3800		7222,23			
70.5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	40,9800		688,38			
70.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,06	30,7100	--	--			
		Накладные расходы -		***9989,61***		***148845,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***9051,51***				***134868,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***938,10***				***13978,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2159,71***		***32180,00***				
		Сметная стоимость				***434426,00***				

71	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ И КРЫЛЕЦ**	**1,7**	**2302,18**	**629,88**	**3913,71**	**1070,79**	**1697,79**	**2,82**	**4,79**
		м3		**1672,31**	**150,37**	**2842,92**	**255,63**	**48,5**	**0,18**	**0,31**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,82	4,7900	593,020	2842,92			
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,3075					
71.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0037		12,33			
71.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	0,2282		7,10			
71.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17	0,2897		1019,24			
71.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0053		16,07			
71.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0101		0,48			
71.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0088		15,57			
		Накладные расходы -		***998,70***		***1698,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***884,00***				***1503,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***114,70***				***195,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***264,07***		***449,00***				
		Сметная стоимость				***6060,00***				
72	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**1,365**	**1253,73**	**105,31**	**1711,34**	**143,75**	**927,32**	**1,65**	**2,26**
		м2		**1148,42**	**56,66**	**1567,59**	**77,34**	**50,8**	**0,08**	**0,11**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,65	2,2600	694,370	1567,59			
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,1057					
72.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	0,1057		143,75			
		Накладные расходы -		***679,35***		***927,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***612,18***				***836,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***67,17***				***92,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***154,65***		***211,00***				
		Сметная стоимость				***2850,00***				
73	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**2,424**	**738,23**	**105,31**	**1789,46**	**255,27**	**944,13**	**0,91**	**2,21**
		м2		**632,92**	**56,66**	**1534,19**	**137,34**	**50,8**	**0,08**	**0,19**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	2,2100	694,370	1534,19			
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,1876					
73.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	0,1876		255,27			
		Накладные расходы -		***389,49***		***944,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***350,30***				***849,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***39,19***				***95,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***90,22***		***219,00***				
		Сметная стоимость				***2952,00***				
74	**12-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	**5,06**	**116,79**	**--**	**590,97**	**--**	**383,11**	**0,17**	**0,88**
		м2		**116,79**	**--**	**590,97**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,17	0,8825	669,680	590,97			
74.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,05	0,2363	--	--			
		Накладные расходы -		***75,71***		***383,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***69,02***				***349,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,69***				***34,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,40***		***78,00***				
		Сметная стоимость				***1052,00***				
75	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**5,06**	**51,36**	**--**	**259,90**	**--**	**168,49**	**0,08**	**0,39**
		м2		**51,36**	**--**	**259,90**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	0,3881	669,680	259,90			
75.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	0,0354	--	--			
		Накладные расходы -		***33,30***		***168,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***30,36***				***154,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***2,94***				***15,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,77***		***34,00***				
		Сметная стоимость				***463,00***				

76	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**4,7**	**25,25**	**--**	**118,66**	**--**	**76,92**	**0,04**	**0,18**
		м		**25,25**	**--**	**118,66**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,1772	669,680	118,66			
76.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00	0,0052	--	--			
		Накладные расходы -		***16,37***		***77,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***14,92***				***70,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***1,45***				***7,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***16,00***				
		Сметная стоимость				***211,00***				
77	**12-040101-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	**5,06**	**198,16**	**10,88**	**1002,70**	**55,08**	**634,45**	**0,29**	**1,46**
		м2 подшивки		**187,28**	**5,86**	**947,62**	**29,63**	**59,1**	**0,01**	**0,04**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	1,4600	648,690	947,62			
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0405					
77.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0405		55,08			
77.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,02	0,1209	--	--			
		Накладные расходы -		***125,38***		***634,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***114,14***				***578,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***11,24***				***57,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,88***		***131,00***				
		Сметная стоимость				***1768,00***				
РАЗДЕЛ 9 МУСОР										
102	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**279,84**	**1435,26**	**--**	**401643,16**	**--**	**260375,29**	**2,14**	**599,75**
		т		**1435,26**	**--**	**401643,16**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,14	599,7500	669,680	401642,65			
102.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1,00	279,8400	--	--			
		Накладные расходы -		***930,44***		***260375,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***848,24***				***237371,00***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,21*				*23004,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,26*		*52962,52*				
		Сметная стоимость				*714979,00*				
103	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**279,84**	**72,00**	**--**	**20148,48**	**--**	**724,79**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2,59*		*724,79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,59*				*724,79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,97*		*1670,64*				
		Сметная стоимость				*22544,00*				
104	**41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**279,84**	**431,89**	**--**	**120860,10**	**--**	**4351,51**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,55*		*4351,51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,55*				*4351,51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,80*		*10018,27*				
		Сметная стоимость				*135228,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**542651,74**	**--**	**265452**		**599,75**
			Тенге			**401643,16**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**542651,23**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**401642,65**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**120860,10**				
		Накладные расходы -	Тенге			**265451,59**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**237371,00**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28080,30**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**64651,44**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**872754,76**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**599,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401642,65**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**872754,76**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**599,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401642,65**			
			Тенге			**1075392,31**	**57642,96**	**577035**		**1304,61**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**			**876740,80**	**24083,61**				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1075392,31**					
Транспортные расходы -			Тенге			**120860,10**					
Всего заработная плата -			Тенге				**900824,41**				
		Накладные расходы -	Тенге			**577035,01**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге								
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге								
		Сметная прибыль -	Тенге			**196845,62**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1849272,93**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1333,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**900824,41**				
		ИТОГО	Тенге			**1 849 273**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1 333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**900 824**				

Главный корпус ОСР	тенге	2 369 800
Малый корпус ОСР	тенге	1 845 188
Спортзал ОСР	тенге	1 781 429
Столовая ОСР	тенге	1 849 273
Итого	**тенге**	**7 845 690**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1,20%	94 148
ИТОГО	ТЕНГЕ	7 939 838
ДОП ЗАТРАТЫ ЗИМ 1,35%	1,35%	107 188
ЭКОЛОГИЯ		1 667 142
ВСЕГО	ТЕНГЕ	9 714 168

ТЕК ЦЕНА 2017Г.		1,069778	10 392 007
ПОНИЖАЮЩ КОЭФ		0,9	9 352 806
НДС		12%	1 122 337
ОБЩАЯ СТОИМ.СТР-ВА к оплате	ТЕНГЕ		10 475 143

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Омаров Ж.Т.
ГУ Кармакшинский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК : _____ С. Ишанкулов
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____ Н.Бердалы
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Проектировщик _____ М.Дарменкулова
ТОО "Крез-Сервис"